

10376	002	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO S	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A C	180 ALMINOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO ASI COMO POBLACION DE SUP Y EL RESTO DEL PAIS	SI-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 91 W: INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C.	9,360,804	2,100,958	2,100,958	4,841,458	231%	0	0	PROYECTO	70	95	79%	EL GASTO EJERCIDO EN EL RUBRO QUE SE PRESENTA, PRESENTA UNA DIFERENCIA BIANPRATIVA POR LAS ERROGACIONES REALIZADAS EN POLIZAS ANUALES QUE NO SE PRESENTARAN EN EL RESTO DEL EJERCIO.					
10278	006	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO S	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A C	180 ALMINOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO ASI COMO POBLACION DE SUP Y EL RESTO DEL PAIS	SI-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 91 W: INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C.	1,167,885	261,862	261,862	261,862	100%	0	0	PROYECTO	70	95	79%						
10315	007	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO S	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A C	180 ALMINOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO ASI COMO POBLACION DE SUP Y EL RESTO DEL PAIS	SI-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 91 W: INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C.	900,000	212,580	212,580	219,653	103%	0	0	ALUMNO	30	5	17%	EL GASTO EJERCIDO EN ESTE RUBRO, SE PRESENTA POR LA NECESIDAD DE ANTICIPAR UNA BECA POR \$7,073.00 QUE SERA CUBIERTA CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008.					
10374	009	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO S	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A C	180 ALMINOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO ASI COMO POBLACION DE SUP Y EL RESTO DEL PAIS	SI-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 91 W: INSTITUTO POTISINGO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C.	1,364,172	338,932	338,932	271,339	81%	0	0	PUBLICACION	100	26	26%						
APORTACIONES FEDERALES (98 REGISTROS)										6,592,102,263	1,751,512,914	1,751,776,262	1,746,550,163	100%	1,796,122	1,796,122	1,155,856	1,155,090	100%						
FAEB																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
2312		OTROS GASTOS DE OPERACION		0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	A06BA12000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		141,587,300	35,396,825	35,396,825	32,634,074	92%	0	0	ALUMNO	568,526	568,526	100%	
2300		SERVICIOS PERSONALES		0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	A06BA10000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		6,360,915,093	1,715,916,088	1,726,379,437	1,715,916,088	100%	1,796,122	1,796,122	ALUMNO	586,526	586,526	100%	
FAEB										116,951,147	69,437,204	69,958,170	37,466,448	94%	131,000	131,000	6,821,705	2,490,206	37%						
OTROS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
2523		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA		35-SOCIEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	PUEBLO LIBRE	RURAL	3030446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		107,862	107,862	107,862	107,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FAEB																									
AGUA POTABLE																									
CARCAMO																									
CONSTRUCCION																									
2663		TERMINACION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE		51-ATLTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310885	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ATLTLA DE TERRAZAS		1,085,175	318,252	318,252	318,252	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
3685		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE 300 M3 DE CAPACIDAD		57-MATLAPA	APANCO	RURAL	5710489	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		602,234	602,234	602,234	676,719	73%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
1523		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE		17-GUADALCÁZAR	LA NARANJITA	RURAL	1703262	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P		67,126	67,126	67,126	67,126	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
1519		CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN POZOS 1 Y 2		17-GUADALCÁZAR	LAS NEGRITAS	RURAL	1703261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P		304,284	304,284	304,284	304,284	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
1531		ELABORACION DE PROYECTOS PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA RITA DEL RUCIO, ESTANQUE BLANCO Y SAN CARLOS		17-GUADALCÁZAR	SANTA RITA DEL RUCIO	RURAL	1703341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P		375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% ES UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A TRES COMLINDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, QUE SON SANTA RITA DEL RUCIO, ESTANQUE BLANCO Y SAN CARLOS.
18812		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		3-AQUISMON	BARRIO DE LA CRUZ TANCHANANCO	RURAL	0311430	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMON		20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
9259		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		39-TAMPAMOLÓN CORONA	TERRA BLANCA	RURAL	3902403	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		104,000	104,000	104,000	31,200	30%	0	0	SISTEMA	104,000	31,200	30%	
1932		EQUIPAMIENTO DE POZO		51-VILLA HIDALGO	EL LEONCITO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO		400,000	400,000	400,000	205,000	51%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	
3520		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		57-MATLAPA	TEPETZTLA	RURAL	5710491	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		499,200	499,200	499,200	278,878	56%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4629		2A ETAPA DE MODIFICACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (02 LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL)		57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5710494	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		702,650	702,650	702,650	702,650	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN LUGAR DE MEDIDA NO ME APARECE PROYECTO Y SE REALIZO LA MODIFICACION DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTA ACCION.
AMPLIACION																									
24802		AMPLIACION DE RED DE EGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO AVIACION		15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503769	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHARCAS		120,000	100,000	100,000	10,000	10%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
MANTENIMIENTO																									
3564		ADQUISICION DE ARRANCADOR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		14-COXCATLAN	COXCATLAN CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1410555	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN S L P		7,073	7,073	7,073	7,073	100%	0	0	EQUIPO	7,073	7,073	100%	
3981		ADQUISICION DE TRIPLE CON TUBO PARA MANOBRAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE		14-COXCATLAN	COXCATLAN CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1410556	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN S L P		4,543	4,543	4,543	4,543	100%	0	0	EQUIPO	4,543	4,543	100%	
23447		MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO-SAN PABLO		18-HUEHUETLAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	1802207	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN		50,000	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE LE DARA MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO-SAN PABLO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA ASI COMO TAMBIEN LLEGUE HASTA SUS HOGARES ESE VITAL LIQUIDO EN TIEMPO Y FORMA.
23478		MANTENIMIENTO DEL BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO - SAN PABLO		18-HUEHUETLAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	1802208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN		50,000	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1527		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE		22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203387	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		11,083	11,083	11,083	11,083	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	

1438	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA O.O.A.P.A. (APLICADO EN EL MANANTIAL DEL BIST. DE AGUA P)	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311423	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN SLP DEPTO DE ODMVA			21,735	7,240	21,735	7,240	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
8639	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO - SANTA MARIA ACAPULCO	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	3102270	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA			110,000	0	110,000	11,000	0%	0	0	0	SISTEMA	110,000	11,000	10%			
2429	DEUDA BANDERAS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,154,014	1,154,014	1,154,014	340,204	30%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
3468	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBO DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410344	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	14,000	10%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
1247	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALDO PARA CLORAR AGUA DE POZOS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301398	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA			240,000	99,000	240,000	99,000	100%	0	0	0	EQUIPO	240,000	99,000	29%			
8127	REHABILITACION	28-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	2801953	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
14423	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBO PARA AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN SLP			35,844	35,844	35,844	35,844	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%			
3907	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANUERAL	52-VILLA JUAREZ	EL GRANUERAL	RURAL	5201948	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
3982	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201949	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			114,068	114,068	114,068	114,068	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
3879	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	52-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	5201944	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			44,572	44,572	44,572	44,572	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
DOTACION DE AGUA																											
AMPLIACION																											
2377	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE; BRISAS/PRIV. ALAMO Y 16 DE SEPTIEMBRE	13-CIUDAD VALLES	COL LA PIMENTA	URBANO	SOB-131253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYTTO DE CD VALLES			44,000	44,000	44,000	31,999	50%	0	0	0	METROS CUBICOS	17	17	100%	EN ESTA OBRA SE CONSIDERAN METROS LINEALES 17		
2429	DOTACION DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO CON PIPAS	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1503760	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			180,000	180,000	180,000	20,000	11%	0	0	0	METROS CUBICOS	180	20	11%			
3238	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	3410339	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO			80,000	80,000	80,000	20,000	25%	0	0	0	METROS CUBICOS	568,400	568,400	100%			
3373	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NOPE JOMTE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NOPE JOMTE TAMBOLON	RURAL	3410341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			40,000	40,000	40,000	10,000	25%	0	0	0	METROS CUBICOS	54,760	54,760	100%			
3943	DOTACION DE AGUA POTABLE	15-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410340	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			30,000	30,000	30,000	7,500	25%	0	0	0	METROS CUBICOS	113,972	113,972	100%			
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																											
CONSTRUCCION																											
2656	ESTUDIO HIDROLOGICO	26-TAMASOPO	EL NARANJO	RURAL	2610099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			69,000	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
15173	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ROSA LA MABITA	RURAL	4702201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	50%	ES UN ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE		
15365	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	50%	ES UN ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE		
15439	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	GUADALUPITO	RURAL	4702202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	50%	ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE		
3965	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-MATLAPA	TEPEZINTLA XOCHITLA	RURAL	3710480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			814,028	814,028	814,028	497,014	50%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
6602	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO PROFUNDO	37-MATLAPA	TEXQUITOTE 1	RURAL	3710493	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			51,175	51,175	51,175	51,175	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ME APARECE EL CONCEPTO DE ESTUDIO O PROYECTO, Y SE REALIZO UN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN ESTA ACCION.		
EQUIPAMIENTO																											
2429	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL POZO EN LA COMUNIDAD DEL MACARENO	15-CHARCAS	EL MACARENO	RURAL	1503763	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			50,130	50,130	50,130	10,060	20%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
24657	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA COMUNIDAD DE AGUILAS SERDAN	15-CHARCAS	AGUILAS SERDAN	RURAL	1503765	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			27,324	27,324	27,000	12,000	44%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
24675	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBO EN EL POZO NUM 3 DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	15-CHARCAS	JOSE MA MORELOS	RURAL	1503761	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			61,081	61,081	70,000	61,081	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
2026	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA BARRONCA	RURAL	2710041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA			22,855	22,855	22,855	22,855	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%			

923	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA AV. MIGUEL ALEMAN	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			171,119	171,119	171,119	129,610	76%	0	0	0	METRO LINEAL	463	348	75%	
930	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ABAJOLO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			37,202	37,202	37,202	15,960	43%	0	0	0	METRO LINEAL	127	0	0%	
933	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMLIANO SAPATA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			30,120	30,120	30,120	22,110	73%	0	0	0	METRO LINEAL	116	35	30%	
934	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. Y DE ENERO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			38,989	38,989	38,989	31,685	81%	0	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																								
	MANTENIMIENTO																								
2385	MANTENIMIENTO DE BALSURERO MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	520180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			9,297	9,297	9,297	9,297	100%	0	0	0	HELLENO SANTARIO	1	1	100%	
6254	CONSERVACION DEL RELLENO SANTARIO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			500,000	500,000	500,000	56,925	11%	0	0	0	HELLENO SANTARIO	1	1	100%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
	AMPLIACION																								
6154	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			423,174	423,174	423,174	200,000	47%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE PAGAN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
2070	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ABLADOS	3-AQUISMÓN	TAMPATE 4A SECCION	RURAL	031142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AQUISMÓN			1,096,173	202,207	202,207	202,207	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,667	2,667	100%	
20796	PAVIMENTACION DE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL	3-AQUISMÓN	EL ZOPOPE	RURAL	0311427	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AQUISMÓN			122,288	122,288	122,288	122,288	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	
20715	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GUINEA	3-AQUISMÓN	TAMPAT 1A SECCION	RURAL	0311411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AQUISMÓN			12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
4643	RECURSOS POR EJERCER 2008	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	VIARIAS	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP			19,694,001	3,978,618	5,968,227	0	0%	0	0	0	METROS	1	0	0%	DE ACUERDO A NUESTRA LEY EL PROGRAMA DE OBRAS DEBE SER PRESENTADO HASTA EL 30 DE MARZO DE POR ESTA RAZON QUE NO SE HA EJERCIDO NADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
16031	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 15 DE MAYO BOLOMAS DE SAN MIGUEL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711899	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE			9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	
15540	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	37-TAMAZUNCHALE	XTLAPALACO	RURAL	3711817	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE			1,234,193	1,234,193	1,234,193	40,000	3%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,500	1,950	36%	
5135	PAVIMENTACION Y EMPEDRAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA			88,000	17,500	88,000	17,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	88,000	17,000	19%	
4041	PAVIMENTACION CALLE JUAN DE LA BARBERIA	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA			110,000	46,500	110,000	46,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	110,000	46,500	43%	
4878	PAVIMENTACION Y EMPEDRAMIENTO DE CALLE NEGRETE	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRA NUEVA			135,000	13,500	135,000	13,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	135,000	13,500	10%	
5028	PAVIMENTACION Y EMPEDRAMIENTO DE CALLE 25 DE MARZO	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301482	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRA NUEVA			117,000	41,000	117,000	41,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	117,000	41,000	35%	
4601	PAVIMENTACION Y EMPEDRAMIENTO DE CALLE DON ALVARO OBREGON	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRA NUEVA			609,180	18,300	609,180	18,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	609,180	18,300	30%	
11120	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			166,001	166,001	166,001	166,001	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTO B	1	1	100%	EN EL RUBRO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO NO APARECE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE LOTE DE GRUPO, Y SE REALIZO UNA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA ACCION.
11188	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATLAPA	4HUHUEB1	RURAL	5710558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			692,450	692,450	692,450	207,738	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
11143	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATLAPA	ZACAYO	RURAL	5710552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			458,896	458,896	458,896	458,896	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	625	625	100%	
11136	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL JARDINES	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			320,950	320,950	320,950	320,950	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	657	657	100%	
6769	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO SLP			327,388	327,988	327,388	286,008	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	
23639	AMPLIACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 LUMINARIAS CON BRAZO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FENAHUAP.	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES SLP	URBANO	1311244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYTDO DE CD VALLES			146,508	146,508	146,508	139,187	95%	0	0	0	ANDADOR	100	100	100%	COLOCACION DE 100 LUMINARIAS Y SE CONSIDERAN EN URBANIZACION SE REALIZO EN LOS TERRENOS DE LA FERIA
16519	PERFORACION DE POZO, EN PARQUE EBANO	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404746	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE			122,500	82,135	82,135	82,135	100%	0	0	0	METROS	50	50	100%	
	MANTENIMIENTO																								
23771	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE DEL POTOSI	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES SLP	URBANO	3658-1311307	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYTDO DE CD VALLES			47,624	47,624	47,624	38,154	80%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	SON 100 METROS LO QUE SE CONSIDERO PARA PINTAR LAS GUARNICIONES
11526	ELABORACION DE ANUNCIOS DE ANUNCIOS PARASIGNALIZACION DE CALLES	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203358	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA			2,822	2,822	2,822	2,822	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTO B	1	1	100%	
11436	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLAZAS PRINCIPALES	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA			1,225	1,225	1,225	1,225	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
26634	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	3-AQUISMÓN	MUHUALT	RURAL	0311442	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AQUISMÓN			15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTO B	20	20	100%	SE SUMINISTRARON 20 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO EN LA VIA PUBLICA
	REHABILITACION																								
23525	ASFALTADO DE DIFERENTES AREAS EN LA ZONA DE EXPOSICION Y ACCESOS A JUEGOS Y RESTAURANTES EN LAS INSTALACIONES DE LA FENAHUAP.	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES	URBANO	3698-1311341	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTDO DE CD VALLES			377,794	377,794	377,794	188,827	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	575	575	100%	
24274	REHABILITACION DE CALLE MADRO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			91,485	91,485	91,485	91,485	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	581	580	100%	
24276	REHABILITACION DE CALLE MADRO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			91,485	91,485	91,485	91,485	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	581	580	100%	
24681	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL CON MATERIAL DE BANCO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA			80,000	19,880	19,880	19,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	1,000	25%	
14537	REHABILITACION DE CALLES COLONIA ALTO SAN JOSE	34-SAN VICENTE TANGIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			76,153	76,153	76,153	76,153	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	

1491	ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE SUELDO A PERSONAL RELACIONADO CON EL RAMO 33)	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711820	FIEB-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,056,652	1,056,652	1,056,652	201,000	19%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	
2603	ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE SUELDO A PERSONAL RELACIONADO CON EL RAMO 33)	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711820	FIEB-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,056,652	1,056,652	1,056,652	200,300	19%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1,056,652	200,300	19%	
2556	ASISTENCIA TECNICA	38-TAMPAMOLÓN CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3802373	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		244,757	244,757	244,757	25,000	10%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	
9615	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	38-TAMPAMOLÓN CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3802374	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		77,800	77,800	77,800	28,900	37%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
1607	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	44-MAMOLÓN DE LOS INFANTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	401189	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE		118,483	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	PLAZA	118,483	24,000	20%	
2542	PAGO SUELDO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301356	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA		126,000	42,000	126,000	42,000	100%	0	0	0	PLAZA	126,000	42,000	33%	
20011	SUELDO ASISTENCIA TECNICA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	4402009	GOBIERNO	GOBIERNO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		150,000	37,524	37,524	19,000	61%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%	
15650	ASISTENCIA TECNICA	47-VILLA DE GUADALUPE	DM MUNICIPAL	URBANO	4702237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE		162,500	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	16%	
4977	DEPTO. DESARROLLO SOCIAL. PAGO A PERSONAL (3) TECNICO CONTABLE, 1 TECNICO EN INFORMATICA Y 1 SUPERVISOR DE OBRA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES		415,574	415,574	56,102	56,102	13%	0	0	0	PLAZA	5	1	13%	
2165	DESARROLLO INSTITUCIONAL	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO		180,200	180,200	180,200	60,000	33%	0	0	0	INFORME TECNICO	1	0	33%	
8321	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201841	GOBIERNO	GOBIERNO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		175,115	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	0	PLAZA	5	3	50%	LA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE NOMINA POR ASISTENCIA TECNICA DEL PDM, CON REFERENCIA AL 2% DEL FONDO, PARA EL PERIODO ENERO-MAYO.
6153	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	53-ATLTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310847	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLTLA DE TERRAZAS		694,183	150,320	150,320	150,320	100%	0	0	0	PLAZA	4	4	100%	
17517	PAGO DE SUELDO A LAS PERSONAS DE ASISTENCIA TECNICA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA		347,488	60,016	60,016	60,016	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
11013	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710015	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		540,000	540,000	540,000	108,000	20%	0	0	0	PLAZA	4	4	100%	
11019	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710017	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		25,789	25,789	25,789	5,739	22%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
6051	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810339	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO		70,063	70,063	14,819	14,819	21%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	PAGO DE NOMINA DE CAPTURISTA DE DATOS
376	PAGO DE TECNICO CONTABLE Y TECNICO EN INFORMATICA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	0602486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		120,758	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%	
12149	PAGO DE TECNICO CONTABLE Y TECNICO EN INFORMATICA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	0602496	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		120,758	38,240	38,240	38,240	100%	0	0	0	PLAZA	2	1	25%	
FORTAMUN											1,131,812,612	827,102,159	816,899,871	297,465,544	35%	134,500	534,616	25,514,312	4,216,935	17%				
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
28611	CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD (CAMPO DE VETERANOS)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES S.L.P.		135,000	67,498	67,498	67,498	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO SE REPORTA AL 82% Y FINANCIERO AL 50% LO QUE SE VEN BENEFICIADOS 5000 PERSONAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. AVANCE HASTA EL MES DE MARZO
14828	"PAGO AL CREDITO BANCARIO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2800157	GOBIERNO	HACIENDA FINANCIERA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		67,616,962	67,616,962	67,616,962	31,050,058	46%	0	0	0	INFORME	10	5	46%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO OBRA PUBLICA DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2007 SE EJECUTARON OBRAS A TRAVES DE UNA LINEA DE CREDITO PAGANDOLA EN EL 2008
957	LOTE DE MATERIAL PARA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL	37-TAMAZUNCHALE	ZACATIPAN	RURAL	3711845	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	0	OBRA	500,000	150,000	30%	
14277	LOTE DE MATERIAL PARA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL	37-TAMAZUNCHALE	ZACATIPAN	RURAL	3711845	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	0	LOTE	1	0	30%	
6163	ACCIONAMIENTO DE FILETAS PARA LA COSECHA DE AGUA EN EL CARRIZAL	52-VILLA JUAREZ	EL CARRIZAL	RURAL	5201866	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		50,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 49%
23742	CONSTRUCCION DE GRADAS, EN CAMPO DE BEISBOL, EN EL GRANJENAL	52-VILLA JUAREZ	EL GRANJENAL	RURAL	5201867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		20,000	7,400	7,400	7,400	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LA ACCION REPRESENTA UN AVANCE DEL 37% Y LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN LOTE DE MATERIALES.
994	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 200 ML.	52-VILLA JUAREZ	AGUA DEL MEDIO	RURAL	5201868	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		10,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	26	10%	ES CONSIDERADA UNA ACCION, POR QUE SE HACE EL PAGO DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA LINEA DE AGUA, YA QUE MANO DE OBRA, YA FUE CUBIERTA.
653	CONSTRUCCION DE PALCO Y GRADAS EN LIENZO CHARRO "ESPUELA DE ORO"	52-VILLA JUAREZ	SAN JOSE DEL NATORRAL	RURAL	5201861	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		120,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA, PRESENTA A UNA AVANCE FISICO DEL 60% Y FINANCIERAMENTE UN AVANCE DEL 10%
23665	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201863	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		138,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 80%
MEJORAMIENTO																								
23677	APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SALON EJIDAL	13-CIUDAD VALLES	EJIDO DADO DE AGUA	RURAL	1311284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP		3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%
23700	APOYO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARRIDA EN EL EJ. LA LIMA	13-CIUDAD VALLES	EJ LA LIMA	RURAL	1311283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP		8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%
14161	SERVICIO PARA SOLVENTAR EMERGENCIA ECOLOGICA MEDIANTE EL PROCESO DE REMEDIACION, OPERACION Y CLAUSTRACION DEL TIRANDO MUNICIPAL A CIELO ABIERTO DE PEÑASCO.	28-SAN LUIS POTOSI	MILPILLAS	RURAL	2800115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		20,000,000	20,000,000	20,000,000	7,311,408	37%	0	0	0	OBRA	1	0	37%	
21771	DIFFUSOR DE EVENTOS CULTURALES MEDIANTE CONVENIO DE CULTURA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	0602222	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																								
20792	PAGO DE LUZ PARA POCOS DE AGUA POTABLE	1-AHUALLULLO	AHUALLULLO DEL SONIDO 13	URBANO	0102610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO MUNICIPAL		800,000	224,973	224,973	224,973	100%	0	0	0	INFORME	1	1	74%	
11654	MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE VEHICULO DE LA BRIGADA MEDICA PAISAM	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203343	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD LA COMANDANCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		7,265	7,265	7,265	7,265	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
9628	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		13,604	13,604	13,604	13,604	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
REHABILITACION																								
35166	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL SALON EJIDAL DE ALVARO OBREGON	15-CHARCAS	ALVARO OBREGON	RURAL	1503018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS		40,000	40,000	40,000	15,000	38%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
11218	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		4,127	4,127	4,127	4,127	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
11220	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		4,127	4,127	4,127	4,127	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
15534	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2800096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		10,000,000	10,000,000	10,000,000	53,616	1%	0	0	0	METRO CUADRADO	235,000	2,350	1%	
16034	"REHABILITACION Y RESTAURACION DE CAPILLA CON. LA MELAZA, DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION DE BOCAS	RURAL	2800095	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		150,000	150,000	150,000	38,519	26%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	
20463	REHABILITACION DE CANCHA	36-TAMASOPO	COPIALILLOS	RURAL	3610078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO		190,000	39,427	39,427	39,427	100%	0	0	0	CANCHA	1	0	30%	
9326	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	3610081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO		200,000	189,476	189,476	189,476	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

2335	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITACION DE CANCHAS Y CAMPOS	16-HUEHUETLAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	180243	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	20,000	7,600	7,600	7,600	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
15755	GASTOS INDIRECTOS (F/AM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280189	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	8,309,981	8,309,981	8,309,981	2,023,758	24%	0	0	0	INFORME	12	2	17%	
960	RECURSO POR PROGRAMAR 2008	35-SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ	VARIAS	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	85,948,877	14,324,803	21,487,204	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	DE ACUERDO A NUESTRA LEY EL PROGRAMA DE OBRAS DEBE SER PRESENTADO HASTA EL 30 DE MARZO DE POR ESTA RAZON QUE NO SE HA EJERCIDO NADA EN EL PRIMER TRIMESTRE.
15436	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	371189	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	80,000	80,500	80,000	8,800	11%	0	0	0	LOTE	1	0	11%	
15470	COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	371184	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	470,000	470,000	470,000	96,000	20%	0	0	0	INFORME	1	0	20%	
15682	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	371188	FES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	290,000	290,000	290,000	17,500	6%	0	0	0	INFORME	1	0	6%	
9769	ADQUISICION DE UN VEHICULO PISEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39-TAMPAMOLÓN CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	390239	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
9747	ADQUISICION DE 2 CUATROVIENTOS PISEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39-TAMPAMOLÓN CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	390238	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	60,500	60,000	60,000	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
9727	PROGRAMA DE DESAYUNOS FRESCOS	39-TAMPAMOLÓN CORONA	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	390239	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	95,480	95,540	95,540	23,000	24%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
9763	PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES	39-TAMPAMOLÓN CORONA	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	390238	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	348,587	348,587	348,587	28,000	8%	0	0	0	POVO	1	1	100%	
1059	ATENCION A LA SALUD, HOSPITALIZACION, MEDICAMENTOS, TRASLADOS	43-TERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	401159	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	180,000	47,500	47,500	90,000	74%	0	0	0	CONSULTA	180,000	47,500	25%	
1049	APOYO A LA EDUCACION BASICA, BECAS Y DESPENSAS E PRIMARIAS	43-TERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTE	ENTIDAD ESTATAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	546,000	97,000	546,000	97,000	100%	0	0	0	BECA	546,000	97,000	17%	
1038	APOYO CON BECAS A ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	43-TERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	163,200	27,200	27,200	27,200	100%	0	0	0	BECA	163,200	27,200	17%	
1062	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD	43-TERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301398	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	601,200	126,300	601,200	126,300	100%	0	0	0	PLAZA	601,200	126,300	26%	
1055	PAGO NOMINA PERSONAL BRIGADA PAISAM	43-TERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301397	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	270,000	67,500	270,000	67,500	100%	0	0	0	PLAZA	270,000	67,500	25%	
10566	ESTIMULOS A LA EDUCACION	44-VANEGAS	VARIAS COMUNIDADES	URBANO	4401989	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	548,750	137,187	137,187	93,372	68%	0	0	0	BECA	278	278	100%	
8344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	58-EL NARANJO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5810346	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	9,358	12%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
8368	DESASTRES NATURALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810386	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	99,549	40%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
9130	GASTOS INDIRECTOS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810341	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	209,799	209,799	209,799	800	0%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
9153	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS MUNICIPALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810354	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	30,500	15%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
8344	PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA DE BATIZACION	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810349	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	254,300	254,300	254,300	25,685	14%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%	
8368	PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA MEDICA (CENTRO DE SALUD)	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810348	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,120,000	1,120,000	1,120,000	249,431	22%	0	0	0	PLAZA	12	12	100%	
8380	PAGO DE NOMINA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	58-EL NARANJO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5810345	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	370,000	370,000	370,000	77,449	21%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	
9121	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810353	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,300,000	1,800,000	1,900,000	383,420	19%	0	0	0	PLAZA	20	20	100%	
9157	REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810355	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	17,961	15%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
23149	GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ORIGINA DE COORDINACION	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	URBANO	0602468	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	104,128	44,182	26,032	44,128	100%	0	0	0	INFORME	1	0	42%	
15146	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA EN TANQUE DE DOLORES, ESTACION CATORCE Y TIAL DE CATORCE	6-CATORCE	VARIAS	RURAL	0602493	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	32,701	30,000	32,701	100%	0	0	0	INFORME	3	1	30%	
23832	IMPULSION DE OBRAS DE RAMO 033	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311304	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	LA ACCION SE REPORTA CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 1% AL MES DE MARZO
23499	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311263	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	3,000,000	1,839,215	1,839,215	1,839,215	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	LA ACCION SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 61% AL 31 DE MARZO
23523	PAGO DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311281	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	9,400,000	2,063,739	2,063,739	2,063,739	100%	0	0	0	PLAZA	112	112	100%	EL AVANCE ANUAL SE REPORTA AL 20% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN LO QUE SE VEN BENEFICIADOS LOS 112 EMPLEADOS DE LA PLANTILLA DE LA DSPYM EL CUAL ATIENDEN A DIFERENTES PUNTOS Y ACCESOS DE LA CIUDAD Y SE LES HA PAGADO HASTA EL MES DE MARZO.
23414	PLANTILLA DE BRIGADAS MEDICAS MOVILES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311274	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,850,000	342,451	342,451	342,451	100%	0	0	0	PLAZA	22	22	100%	EL AVANCE EN FORMA TRIMESTRAL SE REPORTA AL 21% EN LO QUE SE VEN BENEFICIADOS LOS 22 EMPLEADOS DE LAS BRIGADAS MEDICAS MOVILES EL CUAL ATIENDEN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y EL CUAL SE LES HA PAGADO HASTA EL MES DE MARZO.
23489	PLANTILLA DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. 5(SABATIZADORES)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311276	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	117,154	117,154	117,154	100%	0	0	0	PLAZA	13	13	100%	EL AVANCE ANUAL FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA AL 23% EN LO QUE SE VEN BENEFICIADOS LOS 13 EMPLEADOS DE LA PLANTILLA DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. 5(SABATIZADORES)EL CUAL ATIENDEN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y EL CUAL SE LES HA PAGADO HASTA EL MES DE MARZO.
23466	PLANTILLA DEL HOSPITAL GENERAL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1311275	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	860,000	178,038	178,038	178,038	100%	0	0	0	PLAZA	21	21	100%	EL AVANCE ANUAL FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA AL 21% EN LO QUE SE VEN BENEFICIADOS LOS 21 ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES EL CUAL ATIENDEN A DIFERENTES PERSONAS DE LA CIUDAD Y EL CUAL SE LES HA PAGADO HASTA EL MES DE MARZO
6210	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	14-COXCATLAN	COXCATLAN CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1410590	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	212,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	ACCION	212,500	10,500	5%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA.
6113	APOYO CON VERDURAS AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	14-COXCATLAN	COXCATLAN CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1410559	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	5,300	5,300	5,300	100%	0	0	0	ACCION	50,000	5,300	11%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO.
6552	NOMINA DEL HOSPITAL INTEGRAL DE EBANO DR. JOSE LEAL MARTINEZ	16-EBANO	EBANO	URBANO	1610378	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EBANO SLP	4,724,020	944,804	944,804	944,804	100%	0	0	0	PLAZA	4,724,020	944,804	20%	
5984	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16-EBANO	EBANO	URBANO	1610380	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EBANO SLP	370,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	INFORME	370,000	37,000	10%	
9932	ADQUISICIONES 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	118,237	118,237	3,748	3,748	3%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 5%.
9991	BECAS Y DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703341-1703391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	1,400,000	360,500	360,500	26%	0	0	0	RECARDO	615	615	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 26%
10059	CANALIZACIONES 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703315	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	200,000	3,687	3,687	2%	0	0	0	PERSONA	200	200	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 2%.
9427	DEUDA PUBLICA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	650,000	650,000	299,406	299,406	46%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 46%
9958	GASTOS INDIRECTOS 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	283,002	283,002	65,238	65,238	23%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 23%
9949	INSTALACION DE CERCO EN CAMPO DE BISBOL	17-GUADALCÁZAR	LA NEGrita	RURAL	1703287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	23,049	23,049	23,049	23,049	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
9989	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS MOVIL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	400,000	61,132	61,132	15%	0	0	0	BRIGADA	2	2	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 16%

9970		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BRIGADAS MEDICAS MOVIL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703313	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR R/P			960,000	960,000	214,263	214,263	23%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 23%.
10028		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703314	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR R/P			375,000	375,000	78,408	78,408	21%	0	0	0	PLAZA	4	4	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 21%.
9355		PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703272	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR R/P			120,000	120,000	28,823	28,823	24%	0	0	0	ALUMNO	600	600	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 23%.
22860		PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PARTICIPANTES	18-HUEHUELTÁN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	1802213	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUELTÁN			100,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
22833		PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES MEDICAS EN ATENCION A LA SALUD	18-HUEHUELTÁN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	1802212	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUELTÁN			313,000	9,300	9,300	9,300	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
22701		PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN ATENCION A LA SALUD PARA GASTOS MEDICOS	18-HUEHUELTÁN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	1802214	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUELTÁN			50,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
10373		APOYO A GRUPOS VULNERABLES	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CAB MPAL	RURAL	0210483	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	150,000	150,000	49,000	33%	0	0	0	ACCION	70	10	14%	
19413		FOMENTO AL DEPORTE EN VARIAS COMUNIDADES	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CAB MPAL	URBANO	0210480	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			72,844	72,844	72,844	10,933	15%	0	0	0	LOTE	1	8	15%	
13304		PAGO DE ADENDUM DE OBRA NUMERO 0220149 (CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, LOS POZOS DE EJERCICIO 2006	2-ALAGÜINES	LOS POZOS	RURAL	0210487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			244,387	244,387	244,387	210,000	86%	0	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
19343		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CAB MPAL	URBANO	0210402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			470,221	470,221	470,221	109,545	23%	0	0	0	INFORME	12	3	25%	
19167		PAGO DE SUEUDO A DOCTOR, CONSULTAS, FINES DE SEMANA Y URGENCIAS	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CAB MPAL	URBANO	0210416	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			147,000	147,000	147,000	22,612	15%	0	0	0	INFORME	1	0	15%	
68167		ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005646	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			994,650	994,650	994,650	994,650	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL HAY UN ERROR DE REGISTRO, YA QUE SE ANOTO "ADQUISICION DE TIERRNO PARA CONSTRUCCION DE HELLENO SANITARIO" CON ESTE MISMO NUMERO DE OBRA.
18071		GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005688	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			940,490	350,253	350,253	350,253	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
18119		SUELDO DE LA BRIGADA MEDICA DE SALUD	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	RURAL	2005921	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			630,000	92,238	92,238	92,238	100%	0	0	0	PLAZA	4	4	100%	
1650		GASTOS DE OPERACION DE BRIGADAS MEDICAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA	RURAL	2111152	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			201,000	201,000	24,120	24,120	12%	0	0	0	PLAZA	201,000	24,120	12%	
1083		GASTOS DE OPERACION (REPARACION DE VEHICULOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA	RURAL	2111254	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			900,000	900,000	144,000	144,000	16%	0	0	0	PLAZA	900,000	144,000	16%	
1044		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA	RURAL	2111282	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			4,300,000	4,300,000	4,300,000	559,000	13%	0	0	0	PLAZA	4,300,000	559,000	13%	
1046		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	DOLCINA MIGUEL HIDALGO	RURAL	2111151	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			81,000	81,000	10,530	10,530	13%	0	0	0	PLAZA	81,000	10,530	13%	
1043		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MARAVILLAS	RURAL	2111150	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			81,000	81,000	10,530	10,530	13%	0	0	0	PLAZA	81,000	10,530	13%	
1040		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS CARMONA	RURAL	2111149	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			180,000	180,000	23,400	23,400	13%	0	0	0	PLAZA	180,000	23,400	13%	
1031		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MONTES OSCURO	RURAL	2111148	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			180,000	180,000	23,400	23,400	13%	0	0	0	PLAZA	180,000	23,400	13%	
1027		PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA	RURAL	2111147	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			528,000	528,000	68,640	68,640	13%	0	0	0	PLAZA	528,000	68,640	13%	
979		SUELDOS DE BRIGADAS MEDICAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2111146	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA			1,952,000	1,952,000	253,760	253,760	13%	0	0	0	PLAZA	1,952,000	253,760	13%	
16075		BECAS EN APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA	24-RIOVERDE	VARIAS	RURAL	2404627	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			2,184,000	384,000	384,000	384,000	100%	0	0	0	BECA	6,240	1,040	17%	
20661		APOYO A GRUPOS VULNERABLES	25-SALINAS	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	2501780	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			30,000	13,909	13,909	13,909	100%	0	0	0	ACCION	300	139	46%	
20685		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	25-SALINAS	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	2501789	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			95,000	18,717	18,717	18,717	100%	0	0	0	INFORME	12	2	20%	
24546		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SALINAS	VARIAS	URBANO	2501746	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			3,900,000	284,982	284,982	284,982	100%	0	0	0	INFORME	12	1	8%	
24304		PREMIAACION A LA CARRERA ATLETICA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501747	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
19646		PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710099	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA			1,100,000	128,721	128,721	128,721	100%	0	0	0	INFORME	1	0	12%	
20068		EQUIPAMIENTO CON MOTOCICLETA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311428	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
19275		GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311346	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			512,435	136,219	136,219	136,219	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
19518		SALARIOS DE LA PLANTILLA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3-AQUISMÓN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0311359	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			2,400,000	534,717	534,717	534,717	100%	0	0	0	PERSONA	34	34	100%	
19339		SALARIOS DE LA PLANTILLA DE ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311352	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			2,380,000	336,348	336,348	336,348	100%	0	0	0	PLAZA	17	17	100%	
19309		SALARIOS DE LA PLANTILLA DE LA BRIGADA MEDICA MOVIL A CASAS DE SALUD	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311353	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			3,470,000	682,780	682,480	682,480	100%	0	0	0	PLAZA	51	51	100%	
19404		SALARIOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SIMPLE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311354	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			385,000	73,130	73,130	73,130	100%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	
19566		SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN CABECERA	URBANO	0311360	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			68,528	43,987	43,987	43,987	100%	0	0	0	LOTE	32	32	100%	
1961		ASISTENCIA SOCIAL (DEBENAS DIVERSAS COMUNIDADES)	35-SAN NICOLAS TOLTEQUINO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	3502763	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLTEQUINO			100,000	10,000	100,000	10,000	100%	10,000	10,000	ASISTENCIA	100,000	10,000	10%		
6286		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	3102270	DESARROLLO SOCIAL	AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA			8,000	0	8,000	1,000	0%	0	0	0	SISTEMA	8,000	1,000	13%	LA UNDA DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES SISTEMA
16955		ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA (PRESTAMO BANDIRAS)	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	RURAL	3301857	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,650,000	252,948	252,948	252,948	100%	0	0	0	MAQUINA	6	1	16%	
15794		BRIGADA MEDICAS	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	RURAL		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			693,383	125,281	125,281	125,281	100%	0	0	0	PLAZA	6	0	2%	
14179		ADMINISTRACION U.B.R.S.	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410372	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			412,750	412,750	412,750	103,187	25%	0	0	0	PLAZA	7	7	100%	
13330		APOYO A LA EDUCACION OTROS NIVELES	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	BECA	13	13	100%	
14160		APOYO A MEDICOS	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410371	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			366,000	366,000	366,000	91,500	25%	0	0	0	PLAZA	17	17	100%	
14889		APOYO PARA RENTA DE INSPECCION PREESCOLAR	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,800	5,800	5,800	5,800	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

9473	DESARROLLO COMUNITARIO S.M.D.F.	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	VARIAS	RURAL	3410347	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			660,000	660,000	660,000	195,600	16%	0	0	ACCION	1	1	100%	
14267	DESCACHARRIZACION	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410373	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			308,310	308,310	308,310	76,577	25%	0	0	PLAZA	8	8	100%	
13853	PAGO DEUDA 2007	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410363	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	18,000	6%	0	0	INFORME	1	1	100%	
13869	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410361	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	20,000	20,000	2,000	10%	0	0	INFORME	1	1	100%	
20541	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	36-TAMASOPO	VARIAS	RURAL	3610079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			271,500	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
26602	DIFUSION AL TURISMO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	3610661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
20735	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	36-TAMASOPO	VARIAS	RURAL	3610739	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
9418	PAGO DE PROYECTO PARA UNIVERSIDAD	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
26586	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			200,000	216,508	216,508	216,508	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20525	APOYO CON HOSPITALIZACION CANALIZACION Y MEDICAMENTOS	45-VENADO	045	URBANO	4502052	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			240,000	240,000	14,427	14,427	6%	0	0	INFORME	1	1	100%	
13648	ASESORIA CONTABLE	45-VENADO	045	URBANO	4502057	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			92,000	92,000	23,000	23,000	25%	0	0	INFORME	1	1	100%	
19786	COMPLEMENTO ALIMENTACION A LA NIÑEZ (FRUTA)	45-VENADO	045	RURAL	4502056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	30,000	12,532	12,532	14%	0	0	INFORME	1	1	100%	
13688	DESAYUNOS ESCOLARES FRESCOS	45-VENADO	045	RURAL	4502050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			32,000	32,000	2,833	2,843	9%	0	0	INFORME	1	1	100%	
16340	FOMENTO AL DEPORTE	45-VENADO	045	URBANO	4502058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	10,000	10,000	10%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
20629	GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL	45-VENADO	045	URBANO	4502063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			158,571	158,571	24,071	24,071	15%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
20444	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE	45-VENADO	045	URBANO	4502117	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	30,000	750	750	3%	0	0	INFORME	1	1	100%	
20164	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAGNARIA PESADA	45-VENADO	045	URBANO	4502055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	8,464	8,464	8%	0	0	INFORME	1	1	100%	
20737	REPARACION DE VEHICULOS	45-VENADO	045	URBANO	4502111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			35,000	35,000	5,750	5,750	16%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
20283	SUELDO A PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA PAISAM	45-VENADO	045	RURAL	4502116	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			488,642	488,642	105,210	105,210	22%	0	0	PLAZA	5	5	100%	
20659	SUELDO A PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	045	URBANO	4502108	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			590,000	590,000	142,948	142,948	24%	0	0	PLAZA	17	17	100%	
20388	VATICOS BRIGADA MEDICA	45-VENADO	045	URBANO	4502118	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,000	15,000	3,688	3,688	25%	0	0	PLAZA	5	5	100%	
19165	APOYO A GRUPOS VULNERABLES SMOF	47-VILLA DE GUADALUPE	MUNICIPIO	RURAL	4702254	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			400,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	APOYO A GRUPOS VULNERABLES EN TODO EL MUNICIPIO
19228	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN NIVEL BASICO	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIAS	RURAL	4702203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			468,291	114,572	114,572	114,572	100%	0	0	BECA	468,291	114,572	25%	SON 202 BECAS DE LAS CUALES 179 SON DE PRIMARIA Y 23 DE SECUNDARIA
19265	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			28,318	7,079	7,079	7,079	100%	0	0	BECA	28,318	7,079	25%	SON 14 ALUMNOS BECADOS EN LA PREPARATORIA
19641	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702246	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	4,782	4,782	4,782	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
20006	FOMENTO AL DEPORTE, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIAS	RURAL	4702252	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	20,980	20,980	20,980	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	
19761	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CBDM	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	14,301	14,301	14,301	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	
19920	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE BRIGADA MEDICA MOVIL	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIAS	RURAL	4702247	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			35,000	6,950	6,950	6,950	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	0%	BRIGADA MEDICA MOVIL, SU CAMPO DE ATENCION EN ES TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
20064	GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORIA INTERNA	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			7,000	5,530	5,530	5,530	100%	0	0	INFORME	1	1	76%	
19867	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE CBDM	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			108,574	47,632	47,632	47,632	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	
1930	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON BECAS Y DESPENSAS A DIPERENTES PLATELES "ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA"	50-VILLA DE REYES	VARIAS	RURAL	5003211	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,539,338	2,539,338	423,223	423,223	17%	0	0	BECA	6,300	1,050	17%	
4771	CENTRO DE SALUD.- PAGO DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE AMBULANCIA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003213	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			219,078	219,078	39,024	39,024	18%	0	0	PLAZA	3	1	18%	
4903	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- MANTENIMIENTO A PATRULLAS	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003207	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			250,000	250,000	11,155	11,155	4%	0	0	INFORME	1	0	4%	
5320	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS, ETC. A POLICIAS)	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003204	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,450,954	4,450,954	841,190	841,190	19%	0	0	PLAZA	40	5	19%	
4861	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- PAGO DE ASESORIA Y CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003205	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LIC. ALEJANDRO GANTU SANCHEZ			131,040	131,040	32,760	32,760	25%	0	0	INFORME	1	0	25%	
1520	D.I.F. MUNICIPAL.- APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES	50-VILLA DE REYES	VARIAS	RURAL	5003210	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,093,172	2,093,172	348,862	348,862	17%	0	0	PIEZA	12,600	2,100	17%	
4768	SEDE GUADIANA.- PAGO DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA MOVIL (CHOFER Y PROMOTOR)	50-VILLA DE REYES	GUADIANA	RURAL	5003212	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			149,975	149,975	20,101	20,101	15%	0	0	PLAZA	2	0	0%	
4804	SEDE SOCAYON.- PAGO DE PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE SALUD	50-VILLA DE REYES	SOCAYON	RURAL	5003214	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			222,177	222,177	39,350	39,350	18%	0	0	PLAZA	2	0	0%	
2268	BRIGADA MEDICA	51-VILLA HIDALGO	VARIAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			516,933	516,933	516,933	70,000	14%	0	0	BRIGADA	516,933	70,000	14%	
1983	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	51-VILLA HIDALGO	VARIAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			909,720	909,720	90,720	90,720	11%	0	0	BECA	2,500	400	17%	
2291	SEGURIDAD PUBLICA	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	62,000	3%	0	0	INFORME	2,000,000	62,000	3%	
6233	ADQUISICION DE DESPENSAS, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MPM.	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201868	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			54,000	5,180	5,180	5,180	100%	0	0	ACCION	360	60	17%	LA UNIDAD DE MENSA QUE SE REFIERE A LA ACCION-DESPENSA
22762	AFORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO "PANADERIA SAN RAFAEL", EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MEDIO	52-VILLA JUAREZ	AGUA DEL MEDIO	RURAL	5201869	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			7,880	7,880	7,880	7,880	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2319	GASTOS INDIRECTOS	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201842	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			111,129	2,250	2,250	2,250	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	LA ACCION SE REFIERE A LOS GASTOS DE OPERACION SUPERVISION DE OBRAS, QUE A LA FECHA PRESENTA UN AVANCE DEL 2%
6302	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201862	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			240,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	LA ACCION SE REFIERE A LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO. PRESENTA UN AVANCE FISIOFINANCIERO DEL 17%.
23645	PAGO DE SALARIO A ABATIZADOR (EVENTUAL) DEL CENTRO DE SALUD	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			24,900	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	PLAZA	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE DEL 7% A LA FECHA.

4435	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD "VILLA JUAREZ"	50-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5001852	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			126,160	25,232	25,232	25,232	100%	0	0	0	PLAZA	3	0	0%	LA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PRESENTANDO UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 20%
2363	PAGO DE SALARIO DE MEDICO QUE CUBRE SERVICIO EN CASAS DE SALUD(SANTO DOMINGO, LA CAROLINA, PUEBLO DEL RIO Y MATRIORRAL	50-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	5001856	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			100,800	12,098	12,098	12,098	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	LA ACCION REFLEJA UN AVANCE DEL 12% A LA FECHA.
4041	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			10,000	5,237	5,237	5,237	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
14856	APOYO A MEDICOS PASANTES AL SERVICIO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE ESTE MUNICIPIO	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310852	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			148,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
3591	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 17X35 MTS	53-AYTLA DE TERRAZAS	TAIPOCHOCHO	RURAL	5310860	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			849,091	254,997	254,997	254,997	100%	0	0	0	SALON	1	1	100%	
14351	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO (PROYECTOS)	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310933	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			100,000	100,000	10,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
14336	PAGO DE ABATIZADORES	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310951	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			117,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	
6150	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310956	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			1,900,000	198,600	198,600	198,600	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
14667	PAGO DE NOMINA DE DOCTOR DE LA CASA DE SALUD	53-AYTLA DE TERRAZAS	ENSENADA CHALCO	RURAL	5310964	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			81,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
15156	PAGO DE NOMINA DE DOCTOR DE LA CASA DE SALUD	53-AYTLA DE TERRAZAS	NOLCO	RURAL	5310913	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			20,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
14713	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL HOSPITAL IMSS SOLIDARIDAD (ZACATIPAN)	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310860	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			24,570	5,670	5,670	5,670	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
14640	PAGO DE NOMINA DE PROMOTOR DEL CENTRO DE SALUD	53-AYTLA DE TERRAZAS	TEMALCACO	RURAL	5310953	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			10,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
14333	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO SANTA CATERINA	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310949	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			602,280	40,620	40,620	40,620	100%	0	0	0	PLAZA	7	7	100%	
15631	REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310924	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	0	PIEZA	4	4	100%	
6065	TERMINACION DE DELEGACION EJAL	53-AYTLA DE TERRAZAS	LAS CUEVAS	RURAL	5310963	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			50,000	8,338	8,338	8,338	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
39735	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL CAM(CENTRO DE ATENCION MATERNO INFANTIL)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710993	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			1,261,817	1,261,617	1,261,617	376,485	30%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	NO APARECE EL CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, Y SE REALIZO UNA AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESTA OBRA
11978	APOYO A BRIGADAS MEDICAS DE SALUD	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5710987	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			284,000	284,000	284,000	69,000	25%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	
11984	CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	SIAN ISORO TLAJAMPAL	RURAL	5710975	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			493,511	493,511	493,511	148,053	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11265	CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	TANQUILIN	RURAL	5710972	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			556,603	556,603	556,603	166,981	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11315	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION	57-MATLAPA	CHALCHOCOYO	RURAL	5710976	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			252,276	252,276	252,276	75,683	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11269	CONSTRUCCION DE PARADERO Y PAVIMENTACION EN EL INTERNADO INDIGENA 2A. ETAPA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710973	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			113,932	113,932	113,932	56,966	50%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11321	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA EN LA COL. LAS BRIBAS	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710979	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			309,296	309,296	309,296	154,643	50%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
11965	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710985	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			2,300,000	2,300,000	2,300,000	414,500	21%	0	0	0	PLAZA	31	31	100%	
16236	GASTOS DE LA BRIGADA MEDICA MOVL	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0791701	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEDRAL BLP			900,000	56,878	56,878	56,878	6%	0	0	0	INFORME	1	0	12%	
26337	GASTOS INDIRECTOS	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0791700	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEDRAL BLP			96,339	19,341	19,341	19,341	100%	0	0	0	INFORME	1	0	9%	SE REFIERE A TODO LO RELACIONADO CON PAPELERIA Y REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL MISMO
26034	INTEGRACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0791707	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CEDRAL BLP			400,000	201,458	201,458	201,458	100%	0	0	0	INFORME	1	1	50%	SE REFIERE A LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO, O ESTUDIOS QUE SE REQUIERAN
2974	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	311362	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES BLP			3,450,000	715,256	715,256	715,256	100%	0	0	0	PLAZA	46	46	100%	EL AVANCE FISCAL SE REPORTA AL 17% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN LO QUE SE BENEFICIARON LOS 46 EMPLEADOS DE LA PLANTILLA DEL CEREBI EL CUAL ATIENDE A LA CARCEL DISTRITAL DE LA CIUDAD Y SE LES HA PAGADO HASTA EL MES DE MARZO.
6062	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14-EBANO	EBANO	URBANO	1610379	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EBANO BLP			4,570,827	914,165	914,165	914,165	100%	0	0	0	INFORME	4,570,827	914,165	20%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
10126	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703329	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP			500,000	560,000	48,109	48,109	10%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 10%
10107	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE LA ALCAIDIA MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703327	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP			240,000	240,000	50,801	50,801	21%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 21%
10054	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703326	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP			1,348,206	1,348,206	307,614	307,614	16%	0	0	0	PLAZA	25	25	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 16%
23476	GASTOS DE ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	18-HUEHUETLAN	CAB MPAL DE HUEHUETLAN	URBANO	1802248	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN BLP			256,000	12,800	12,800	12,800	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
23473	PAGO DE NOMINA DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	18-HUEHUETLAN	CAB MPAL DE HUEHUETLAN	URBANO	1802247	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN BLP			1,306,160	247,978	247,978	247,978	100%	0	0	0	PLAZA	21	21	100%	
19076	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ALAQUINES	ALAQUINES CAB MPAL	URBANO	0210411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			431,000	34,100	431,000	71,988	21%	0	0	0	INFORME	1	0	20%		
16136	SUELDOS Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	URBANO	200527	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			12,900,000	1,746,081	1,746,081	1,746,081	100%	0	0	0	PLAZA	120	120	100%	
11234	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203347	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			903,381	90,338	90,338	90,338	100%	0	0	0	PLAZA	16	16	100%	
16288	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404862	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			600,000	54,660	54,660	54,660	100%	0	0	0	INFORME	1	0	9%	
16309	COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404863	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			660,000	69,721	69,721	69,721	100%	0	0	0	INFORME	1	0	11%	
16326	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404864	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			360,000	17,444	17,444	17,444	100%	0	0	0	INFORME	1	0	5%	
16332	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404865	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			400,000	18,511	18,511	18,511	100%	0	0	0	INFORME	1	0	5%	
16309	PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404866	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			2,000,000	277,558	277,558	277,558	100%	0	0	0	INFORME	1	0	14%	
16061	PRESTACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404867	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			1,550,000	90,137	90,137	90,137	100%	0	0	0	INFORME	1	0	6%	
16407	SUELDOS Y COMPENSACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404868	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			7,420,000	826,784	826,784	826,784	100%	0	0	0	INFORME	1	0	11%	
16438	SUELDOS Y COMPENSACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404869	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			5,400,000	462,252	462,252	462,252	100%	0	0	0	INFORME	1	0	4%	
16444	UNIFORMES Y ACCESORIOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404862	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			400,000	9,021	9,021	9,021	100%	0	0	0	INFORME	1	0	2%	
24409	ADQUISICION DE ACOLHIMETRO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501741	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			40,000	38,548	38,548	38,548	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
24361	ADQUISICION DE PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501740	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			817,500	252,500	252,500	252,500	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	60%	
24443	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501742	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			139,517	139,517	139,517	139,517	100%	0	0	0	LOTE	30	30	100%	
24497	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501743	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			860,000	734,950	734,950	734,950	100%	0	0	0	INFORME	12	2	17%	

14891	11 INCREMENTO DE MATRICULA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	11-INC. MATRICULA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	36,947,461	15,256,119	9,167,860	15,256,119	100%	0	0	0	ALUMNO	33,768	33,768	100%	LA UNIVERSIDAD OFRECIE 19 CARRERAS NUEVAS, LOS RECURSOS IRREDUCIBLES COMPROMIDOS SEGUN PROGRAMA.
OTROS CONVENIOS													265,947,179	72,374,757	99,294,419	34,107,882	47%	279,026	14,439		762,136	133,538	19%		
INVERSION																									
OTRA PUBLICA																									
RECONSTRUCCION																									
18982	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA CLINICA TEMAZCALLI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1086_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD (1313-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	3,271,000	3,271,000	3,271,000	0	0%	0	29,391	0	UNIDAD	1	0	0%	RECURSO NO EJERCIDO, DADO SE HA RADICADO EL RECURSO EL 8 DE FEBRERO DEL 2008
18994	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION CLINICA PSIQUIATRICA DE EVERARDO NEUMANN	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSLP_1087_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD (1313-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	4,678,408	4,678,408	4,678,408	0	0%	0	42,204	0	UNIDAD	1	0	0%	EL RECURSO NO SE EJERCIO, DADO FUÉ ERRADICADO EL 9 DE FEBRERO DEL 2008
EQUIPAMIENTO																									
BENES MUEBLES																									
18939	UNIVERSIDAD POLITECNICA 03	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR)	3,304,608	63,488	880,088	63,488	100%	0	0	ALUMNO	1,950	1,733	89%	LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD SON SEMESTRALES Y LA META DE ATENCION DE ESTUDIANTES SE CUMPLIRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	
GASTO CORRIENTE																									
SERVICIOS PERSONALES																									
19923	ASEPL-PROFIB08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	ASEPLP_ PROFIB08	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		1-PODER LEGISLATIVO (101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	4,138,257	0	4,138,257	0	0%	0	0	AUDITORIA	50	50	100%	SE REPORTA AVANCE EN UN 30% DEL TOTAL DE LAS AUDITORIAS	
13497	SUBSIDIO FEDERAL - PRESUPUESTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI, CAPITAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	01 DOLENCIA TAPOYO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI CAPITAL		11-EDUCACION PUBLICA (100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	9,233,070	2,397,039	2,397,039	2,388,885	100%	0	0	ALUMNO	898	767	84%	MATRICULA DEL INSTITUTO	
10615	UNIVERSIDAD POLITECNICA 01	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	21,027,845	5,388,792	5,388,792	5,388,792	100%	0	0	ALUMNO	1,950	1,373	70%	LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD SON SEMESTRALES Y LA META DE ATENCION DE ESTUDIANTES SE CUMPLIRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	
18947	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (114-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	14,989,417	4,250,098	4,250,098	3,140,630	74%	5,986	0	ALUMNO	1,200	1,030	86%	LA CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES NO ES UNIFORME, EN EL ÚLTIMO CUATRIENIO SE CUANDO MAS AUMENTA EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES POR INCREMENTO EN LA MATRICULA	
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
18959	CARAYANAS POR LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	RURAL	SSSLP_1084_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD (1011-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,002,985	6,002,980	0	0	0%	55,654	0	CONSULTA	6,000	0	0%	EN PROCESO LA IMPLEMENTACION DE LAS CARAYANAS	
18929	FABSA P GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	FASBAPG08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD (100-SECRETARIA	116,812,733	18,642,882	18,642,882	12,862,574	70%	68,035	0	CONSULTA	575,000	76,539	13%		
19187	GASTO CORRIENTE FABSA C	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS ESTATAL	RURAL	FABSA G0C	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD (100-SECRETARIA	48,111,800	7,691,643	7,691,643	5,348,072	70%	28,070	0	SESION	63,000	7,125	11%		
35293	AT N DEMANDA EDUCATIVA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	AT N DEMANDA EDUCAT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA (104-REPRESENTACION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11,416,054	2,880,948	2,017,058	1,430,937	90%	0	0	ADULTO	26,522	24,024	91%	LAS METAS ESTAN CLASIFICADAS POR PROYECTO EDUCATIVO, TOMANDOSE EL RUBRO DE ADULTOS ATENDIDOS EL PROMEDIO ANUAL COMO INDICADOR Y SE EVALUARA PARA EFECTOS DEL PROYECTO	
10637	PIFI 2007	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,515,497	2,515,497	2,515,497	0	0%	0	34,714	0	ALUMNO	1,950	1,373	70%	
35254	PLAZAS COMUNITARIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PLAZAS COMUNITARIAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA (104-REPRESENTACION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	4,743,376	942,000	942,000	942,000	100%	0	0	ADULTO	8,600	12,869	147%	LAS METAS ESTAN CLASIFICADAS POR PROYECTO EDUCATIVO, TOMANDOSE EL RUBRO DE ADULTOS ATENDIDOS EL PROMEDIO ANUAL COMO INDICADOR, Y SE EVALUARA PARA EFECTOS DEL PROYECTO	
35330	PROYECTO ACADEMICO JORNALEROS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	JORNALEROS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA (104-REPRESENTACION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	74,000	0	0	0	0%	0	0	ADULTO	50	71	120%	LAS METAS ESTAN CLASIFICADAS POR PROYECTO EDUCATIVO, TOMANDOSE EL RUBRO DE ADULTOS ATENDIDOS EL PROMEDIO ANUAL COMO INDICADOR Y SE EVALUARA PARA EFECTOS DEL PROYECTO	
35439	PROYECTO ACADEMICO FORMACION A PERSONAL INBY Y SOLIDARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FORMACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA (104-REPRESENTACION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,000,000	120,128	60,000	0	0%	0	0	ASESORIA	4,984	321	6%	LA UNIDAD DE MEDIDA ASESORIA SE TRADUCE EN LA FORMACION QUE SE LE DA AL PERSONAL INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO	
35364	PROYECTO OPERATIVO CIAC	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CIAC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA (104-REPRESENTACION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	190,000	11,119,200	9,200	0	0%	0	0	VERIFICACION	5,872	3,080	52%	LAS VERIFICACIONES LOGRADAS AL TRIMESTRE ESTAN CONFORMADAS POR MUESTRA SEDE DE APLICACION 134 BEDES VERIFICADAS MUESTRA SEDE INSPORCON 2650 BEDES VERIFICADAS MUESTRA DE TERMINOS DE NIVEL 296 VERIFICACIONES	
35326	PROYECTO OPERATIVO CONEYVT	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CONEYVT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS		11-EDUCACION PUBLICA (104-REPRESENTACION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	110,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	ADULTO	680	981	110%	LAS METAS ESTAN CLASIFICADAS POR PROYECTO EDUCATIVO, TOMANDOSE EL RUBRO DE ADULTOS ATENDIDOS EL PROMEDIO ANUAL COMO INDICADOR Y SE EVALUARAN PARA EFECTOS DEL PROYECTO	
18961	REHABILITACION PSICOSOCIAL E INVIERNO SIN FRIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1085_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD (1313-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	292,060	292,060	292,060	0	0%	0	641	0	PERSONA	250	0	0%	EL RECURSO NO SE HA EJERCIDO, POR HABERSE RADICADO FEDERAL AL ESTADO EL 5 DE FEBRERO DEL 2008
10622	UNIVERSIDAD POLITECNICA 02	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	10,513,823	1,088,220	1,088,220	1,088,220	100%	14,430	14,430	ALUMNO	1,950	1,373	70%	LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD SON SEMESTRALES Y LA META DE ATENCION A ESTUDIANTES SE CUMPLIRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO	
18999	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA (114-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	3,383,892	1,020,373	1,020,373	1,358,278	133%	0	0	ALUMNO	1,200	1,030	86%	LOS RECURSOS ASIGNADOS A GASTOS DE MATERIALES Y SERVICIOS SON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD POR LO QUE EL EXCEDENTE SE CUBRIRÁ CON INGRESOS PROPIOS	
28-SAN LUIS POTOSI RECURSO 2007																									
SUBSIDIOS (02) REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																									
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS													812,417,808	805,642,288	812,368,498	626,766,918	77%	14,711,308	5,336,137		518,178	563,253	97%		
INVERSION																									
OTRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
23289	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABALTON 8 EN EL MUNICIPIO DE TANCANUTE	12-TANCANUTE	TABALTON 8	RURAL	CEAP0475_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANCANUTE	409	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AV- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23650	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EL PENON	16-EBANO	PONCIANO ARRAGA	RURAL	CEAP0483_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11879	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AV- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9,835,943	9,835,943	9,835,943	9,835,943	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23013	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IPTE	28-SAN ANTONIO	IPTE	RURAL	CEAP0482_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	00	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AV- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	200,870	200,870	200,870	200,870	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

2299	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ANEXO AL XOLOL	26-SAN ANTONIO	XOLOL	RURAL	CEAP0481_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	208,523	208,523	208,523	208,523	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2292	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL TAMARINDO, CRUCERO DE LEJEM, EL TOM Y COL. ALTAMIRA	26-SAN ANTONIO	EL TAMARINDO	RURAL	CEAP0480_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	767,384	767,384	767,384	767,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2296	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL TAMARINDO, CRUCERO DE LEJEM, EL TOM Y COL. ALTAMIRA	26-SAN ANTONIO	EL TAMARINDO	RURAL	CEAP0480_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	767,384	767,384	767,384	767,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23175	PERFORACION DE POZO DE 150 MTS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO TIPO ROTATORIO	26-SAN ANTONIO	SANTA MARTHA	RURAL	CEAP0487_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	880	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	434,725	434,725	434,725	434,725	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23376	MODERNIZACION Y AMPL. DE LA CARRETERA ALIMENTADORA RANCHO NUEVO CHALCHICUAUTLA, TRAMO DEL KM. 9000+10000 AL KM. 13300+13200M, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM. 13300+13300 AL KM. 13300+17300 (VER. FRENTE)	26-SAN MARTIN	RANCHO NUEVO	RURAL	CEAP0482_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	341	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,538,440	1,538,440	1,538,440	1,538,440	100%	200,000	200,000	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN ADEUDOS DEL MUNICIPIO
23128	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	CEAP0485_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	470	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	987,019	987,019	987,019	987,019	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
2282	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO PROGRESO	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO PROGRESO	RURAL	CEAP0488_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	375	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,823,661	1,823,661	1,823,661	1,823,661	100%	0	0	0	METROS LINEALES	155	155	100%	
22817	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA BA. PICULA	37-TAMAZUNCHALE	SANTA MARIA PICULA	RURAL	CEAP0488_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	895	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	20,688,451	20,688,451	20,688,451	20,688,451	100%	0	0	0	METROS LINEALES	110	110	100%	
23074	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CUCUCUITLA	37-TAMAZUNCHALE	CUCUCUITLA	RURAL	CEAP0484_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	633	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	748,375	748,375	748,375	748,375	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23235	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TONATICO	39-TAMPAMOLON CORONA	TONATICO	RURAL	CEAP0489_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	606	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,788,050	1,788,050	1,788,050	1,788,050	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE "CHULOL"	39-TAMPAMOLON CORONA	CHULOL	RURAL	CEAP0488_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	646	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,883,474	1,883,474	1,883,474	1,883,474	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22789	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "FLOR DE MARIA", UBICADO EN EL KM. 21220 DE LA CARRETERA AXTLA-TAMPAMOLON	39-TAMPAMOLON CORONA	TONATICO	RURAL	CEAP0476_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	606	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	99,963	99,963	99,963	99,963	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
24667	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	39-TAMPAMOLON CORONA	CRUZ GRANDE	RURAL	CEAP0488_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	97	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	356,024	356,024	356,024	356,024	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23228	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOYTE, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS	41-TANLAJAS	EL JOYTE	RURAL	CEAP0472_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	906,757	906,757	906,757	906,757	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23260	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM (EL ZAPOTE), EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS	41-TANLAJAS	COROMOHOM EL ZAPOTE	RURAL	CEAP0474_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	487	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	219,931	219,931	219,931	219,931	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23243	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATALAJA (EL LAUREL) EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS	41-TANLAJAS	PATALAJA EL LAUREL	RURAL	CEAP0478_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	380	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	174,920	174,920	174,920	174,920	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22917	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE "CUAYO CERRO" (2da. ETAPA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	CUAYO CERRO	RURAL	CEAP0480_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8629	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	6,475,329	6,475,329	6,475,329	6,475,329	100%	0	0	0	SISTEMA	0	0	100%	
22859	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "TENEHCALCO" UBICADO EN EL KM. 0659 DEL CAMINO COMOCCA-TENEHCALCO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEHCALCO	RURAL	CEAP0447_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	1133	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	6,669,067	6,669,067	6,669,067	6,669,067	100%	0	0	0	METROS LINEALES	360	360	100%	
23222	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACO	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHIMALACO	RURAL	CEAP0481_07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	762	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,631,110	1,631,110	1,631,110	1,631,110	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21862	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO ZAMARRON - CRUZTUJAR - A LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, CON UNA LONGITUD DE 12 KM. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0000 AL KM. 3609	12-CRUZTUJAR	CRUZTUJAR	RURAL	CEAP0483_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FANCANHUITZ	248	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	3,044,003	3,044,003	3,044,003	3,044,003	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
22752	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TANCANHUITZ-AZULUP-SAN ANTONIO TRAMO 0000 AL 1000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL TRAMO 0000 AL KM. 4700.	12-CRUZTUJAR	AZULUP	RURAL	CEAP0444_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FANCANHUITZ	367	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	4,273,068	4,273,068	4,273,068	4,273,068	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
21818	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA E.C. (CIRCUITO CAMINO INDIENAS DE CD. VALLES) SAN ANTONIO-HUICHALCO-QUO DE AGUA-EL OJITE, TRAMO 0000 AL 4360	13-CIUDAD VALLES	EL OJITE	RURAL	CEAP0441_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD VALLES	618	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	4,076,440	4,076,440	4,076,440	4,076,440	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
21839	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA E.C. (CIRCUITO CAMINO INDIENAS DE LA PILA- EL TAMARINDO- EL CHUCHUPE, TRAMO 0000 AL 2460	13-CIUDAD VALLES	EL CHUCHUPE	RURAL	CEAP0442_07	FES-FIEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD VALLES	199	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,327,480	2,327,480	2,327,480	2,327,480	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

20997	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA COXCATLAN- EJIDO CALMELCAYO (CAMPO) DEL KM 0000 AL KM. 1100. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1100 AL KM. 700	14-COXCATLAN	DALMECAYO	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	401	6,881,740	6,881,740	6,881,740	6,881,740	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%		
20997	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA HUEHUETLAN- HUEHUETLAN, TRAMO DEL KM 0000 AL KM. 1500. SUBTRAMO A MODERNIZAR: HUEHUETLAN- SAN JOSE DE LAS FLORES, DEL KM. 1100 AL KM. 1410	18-HUEHUETLAN	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	019	2,832,113	2,832,113	2,832,113	2,832,113	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
23300	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA RANCHO NUEVO- CHALCHICUALTLA, TRAMO DEL KM. 0000 +1000 AL KM. 1200 +1300, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM. 1300+2300 AL KM. 11500+2100 (DO.FRENTE)	25-SAN MARTIN CHALCHICUALTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	341	1,687,574	1,687,574	1,687,574	1,687,574	100%	700,000	700,000	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE EJERCERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN ADELÓS DEL MUNICIPIO
21664	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SAN MARTIN CHALCHICUALTLA-ATON SANJER, TRAMO ACAMAYAB-TERZONLA 12 KMS. DEL KM. 2000 AL KM. 5500	25-SAN MARTIN CHALCHICUALTLA	LAS ACAMAYAB	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	192	4,374,121	4,374,121	4,374,121	4,374,121	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
21498	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA ADELSON- TAMPAZIC, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 1000. SUBTRAMO A MODERNIZAR: 4170 AL KM. 1200	3-AGUILASÓN	EL ZOPOPE	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	1331	8,963,798	8,963,798	8,963,798	8,963,798	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
21079	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TAMAN- AGUA ZARAL, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 1400. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 9300 AL KM. 10000	37-TAMAZUNCHALE	TLACULULA	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	082	7,019,704	7,019,704	7,019,704	7,019,704	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
21758	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SANTIAGO CENTRO EL FRUJOLILLO, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 1200. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 1100 AL KM. 5400	37-TAMAZUNCHALE	SANTIAGO CENTRO	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	1063	7,092,710	7,092,710	7,092,710	7,092,710	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
21732	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TEPAPOTLA SANTIAGO CENTRO, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 14200 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 500 AL KM. 12250	37-TAMAZUNCHALE	TLALNEPANTLA	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	2419	11,334,774	11,334,774	11,334,774	11,334,774	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
21793	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TOTOMIXTLA-TAMPACAN, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 2300. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1650 AL KM. 1800 (ENTRONCA EN EL KM. 1000 DE LA CARRETERA MATLAPA-TAMPACAN)	38-TAMPACAN	CHIMMEXCO	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPACAN	201	5,218,421	5,218,421	5,218,421	5,218,421	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
21697	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA AXTLA DE TORREZ-TAMPACOLÓN, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 2250. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12300 AL KM. 18500	38-TAMPACOLÓN CORONA	TONATICO	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPACOLÓN CORONA	808	5,298,468	5,298,468	5,298,468	5,298,468	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
22759	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA XILITLALA LA HERRADURA, TRAMO DEL KM. 8000 AL KM. 1000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1000 AL KM. 1100. EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	34-XILITLA	LA HERRADURA	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	1100	7,243,716	7,243,716	7,243,716	7,243,716	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
23257	MODER Y PAVIM DE CARRET ALIMENTADORA E.C. KM. 29500 (CARRET FED 165 PACHUCA-CIUDAD VALLES) ESCALANAR - ZACAYO, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 14500. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 10000 AL KM. 14500	57-MATLAPA	ZACAYO	RURAL	CEAP0430_07	FEB-FEB	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTADAL	JUNTA ESTADAL DE CAMBIOS	2604	1,723,233	1,723,233	1,723,233	1,723,233	100%	188,000	188,000	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE EJERCERON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN ADELÓS DEL MUNICIPIO

ALIANZA PARA EL CAMPO

EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
18912	PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL CERDO	0-COBERTURA ESTADAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL	506002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	PROYECTOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HERRAALICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	6,372,507	6,372,507	6,372,507	2,725,100	43%	188,310	4,872	0	0	CABEZA	20,629	9,097	44%	LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FIDECOMISO PENDIENTES POR EJERCER ESTÁN COMPROMETIDOS Y SE APLICARÁN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO
16044	PROGRAMAS FEDERALIZADOS	0-COBERTURA ESTADAL	VARIOS	RURAL	506002	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGROPECUARIOS	ASUNTOS AGROPECUARIOS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HERRAALICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	156,943,768	156,943,768	156,943,768	102,889,531	66%	4,981,866	3,532,839	0	0	PROGRAMA	0	1	20%	LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FIDECOMISO PENDIENTES POR EJERCER ESTÁN COMPROMETIDOS Y SE APLICARÁN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO
18716	PRONAR	0-COBERTURA ESTADAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL	506002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HERRAALICOS	PRODUCTORES	4,690,000	4,690,000	4,690,000	2,087,400	44%	193,193	8,946	0	0	PROYECTO	14	1	7%	LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL FIDECOMISO PENDIENTES POR EJERCER, ESTÁN COMPROMETIDOS Y SE APLICARÁN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)

8754	DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA GRANDE EN SAN LUIS POTOSI (FONDO GRUPO)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FP2007-1965	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (SDFE)	GRUPO DE 8 EMPRESAS PYME	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0%	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EL GRUPO DE LAS OCHO EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SE INTEGRÓ CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE AGEN S.A. DE C.V., ELOF ATY S.A. DE C.V., PMPF DE MEXICO S.A. DE C.V., MAGUINOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., MAGUINOS INDUSTRIALES POTOSI - SEMATEC S.A. DE C.V., RECLUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SORIANO S.A. DE C.V., JRC SERVICE.
8824	SENA (SISTEMA INDUSTRIAL Y DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FP2007-1964	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (SDFE)	EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL, INSTALADAS EN SAN LUIS POTOSI	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	0	PUBLICACIÓN	1	0	0%	

PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)

INVERSIÓN																									
OBRAS PÚBLICAS																									
REHABILITACIÓN																									
23224	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ	RURAL	SC000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	00495	280,000	280,000	280,000	138,288	49%	0	0	0	0	OBRA	1	1	60%	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN TANCANHUTZ, S.L.P. RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FONROMA) DEL EJERCICIO 2007, PARA EJERCERSE EN 2008. RECURSOS EN DICIEMBRE DE 2007
22963	RESTAURACIÓN DE LA FACHADA Y PORTADA ORIENTE DEL TEMPLO SANTUARIO BABILICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SC001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	730950	350,000	350,000	350,000	210,250	60%	0	0	0	0	OBRA	1	1	60%	RESTAURACIÓN DE LA FACHADA Y PORTADA ORIENTE DEL TEMPLO SANTUARIO BABILICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL. DEL EJERCICIO 2007, EJERCIDOS EN 2008. RECURSOS EN DICIEMBRE 2007
22286	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN	8-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	SC0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0159	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	20%	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN EN CATORCE, S.L.P. RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FONROMA) PERTENECIENTES AL EJERCICIO 2007, PARA EJERCERSE DURANTE EL 2008. RECURSOS EN ENERO DE 2008.

GASTO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2274	APOYO A PRODUCCIONES DE CULTURA POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	URBANO	SD016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	APOYO	0	7	86%			
2275	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACIMCO)	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	SD013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	241044	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%			
2276	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO MUSICAL	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	URBANO	SD015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA ESTATAL DE COROS Y ORQUESTAS, ENCUENTRO DE COROS Y ORQUESTAS JUVENILES		
2257	V ENCUENTRO DE DECIMISTAS Y TROVADORES DE IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE	24-ROVERDE	ROVERDE	RURAL	SD007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	86945	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%			
2261	CURSOS DE ANIMACIÓN DIGITAL EN EL CANTE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	CURSO	6	6	79%			
2260	DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDÍGENAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	TODO EL ESTADO	RURAL	SD008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	241044	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,084,666	90%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	75%			
2246	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LAS ARTES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	25%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LAS ARTES, EN PROCESO DE LICITACIÓN		
2265	FONDO ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	250,000	250,000	250,000	18,241	7%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	25%			
2322	FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA INFANTIL	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	334,000	334,000	334,000	334,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%			
2268	PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	326,000	326,000	326,000	326,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%			
2264	SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN CULTURAL	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%			
2225	VI FESTIVAL DE SAN LUIS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%			
2244	X FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%			
2255	XVII FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%			
2260	XVIII FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SD008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	73090	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES		
2238	EL SURREALISMO EN AMÉRICA LATINA, ENCUENTRO INTERNACIONAL	14-XILITLA	XILITLA	URBANO	SD004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	78104	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%			
2327	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	SD018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	9159	11-EDUCACIÓN PÚBLICA HOC-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,116,000	2,116,000	2,116,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	20%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN		
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																											
INVERSIÓN																											
EQUIPAMIENTO																											
OTROS																											
15734	SUMINISTRO DE 215,096KG DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13%	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLPAL-011-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45319 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	370,000	370,000	370,000	316,480	86%	0	0	0	TONELADA	215	215	100%			
16691	SUMINISTRO DE 40,000 KG DE GAS CLORO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLPAL-003-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0639 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	206,540	206,540	206,540	206,540	100%	0	0	0	TONELADA	40	40	100%			
16687	SUMINISTRO DE 3,000 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLPAL-002-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0639 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	171,283	171,283	171,283	119,360	70%	0	0	0	TONELADA	3	3	100%			
16689	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CILINDRICA A 23MTS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLPAL-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	271,311	271,311	271,311	271,302	100%	24,878	0	0	0	OBRA	32	32	100%		
16917	SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLPAL-004-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	84,870	84,870	84,870	47,150	56%	0	0	0	EQUIPO	18	18	100%			
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PIA)																											
6116	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	ESTADO	RURAL	SEGAM2007/01	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUBTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEDIRH	HABITANTES DEL ESTADO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 144-DELEGACION FEDERAL EN SAN LUIS POTOSI	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	22,791	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LOS RESULTADOS REPORTADOS INCLUYEN AL PROYECTO SEGAM2007/01 Y AL PROYECTO SEGAM2007/02. LOS INTERESES SE EJERCERAN EN EL PRESUPUESTO DEL MISMO PROYECTO.	
6144	CABEZA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SEGAM2007/02	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUBTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEDIRH	POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 144-DELEGACION FEDERAL EN SAN LUIS POTOSI	612,353	612,353	612,353	612,353	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											

PROYECTO	ACCIONES DEL PROGRAMA	COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAPZ-100-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	487975 HABITANTES	10,000,000	100,000,000	100,000,000	96,968,768	92%	0	0	0	OBRA	58	96	97%
12716	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AMULLILCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ-AHUAL-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	1,779,639	1,779,639	1,779,639	1,304,515	73%	0	0	0	LITRO POR SEGUNDO	18	18	100%
11789	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL QUINTO	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL REFUGIO	URBANO	CEASLPAPZ-007-07-2N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2900 HABITANTES	484,983	484,983	484,983	250,069	54%	0	0	0	METRO LINEAL	1,080	1,080	100%
12872	CONSTRUCCION DE COLECTOR BIRMANIA Y SUBCOLECTOR GAVILAN	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-AD-DAPA-002-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18000 HABITANTES	1,537,224	1,537,224	1,537,224	812,608	53%	0	0	0	METRO LINEAL	1,750	1,750	100%
12720	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SECTOR BUSTAMANTE	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASAPAM-003-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19172 HABITANTES	728,294	728,294	728,294	728,294	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	19,172	19,172	100%
13135	PERFORACION, AFORO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE IVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASAPAM-005-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11000 HABITANTES	912,454	912,454	912,454	912,454	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	11,000	11,000	100%
12636	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PPAR	24-RIOVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEASISAR-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	28880 HABITANTES	7,001,750	7,001,750	7,001,750	6,066,717	87%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
12834	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-RIOVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEASISAR-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98980 HABITANTES	8,598,637	8,598,637	8,598,637	6,870,561	80%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
12890	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MACEDONIO CASTRO	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEAPZ-INT-003-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6000 HABITANTES	2,395,754	2,395,754	2,395,754	2,190,284	91%	0	0	0	BENEFICIARIO	6,000	6,000	100%
12763	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	URBANO	CEAPZ-INT-08-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9897 HABITANTES	3,640,108	3,640,108	3,640,108	3,268,948	90%	0	0	0	BENEFICIARIO	9,897	9,897	100%
12791	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAPZ-INT-06-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20000 HABITANTES	27,983,851	27,983,851	27,983,851	21,301,693	77%	0	0	0	BENEFICIARIO	200,000	200,000	100%
11784	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMON	TAMPATE	URBANO	CEASLPAPZ-008-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5200 HABITANTES	1,207,170	1,207,170	1,207,170	1,207,170	100%	0	0	0	METRO LINEAL	8,320	8,320	100%
11843	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-AQUISMON	TAMPATE CAB MPAL	URBANO	CEASLPAPZ-009-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5280 HABITANTES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,025,947	51%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
11774	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-004-07-2N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 HABITANTES	703,004	703,004	703,004	703,004	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
12854	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	36-TAMASOPO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAPZ-INT-078-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4800 HABITANTES	2,793,548	2,793,548	2,793,548	2,688,823	96%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
11840	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-008-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9840 HABITANTES	4,839,509	4,839,509	4,839,509	2,897,921	62%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
11846	REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-010-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4200 HABITANTES	598,773	598,773	598,773	530,917	89%	0	0	0	POZO	1	1	100%
11779	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	55-ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8730 HABITANTES	4,489,135	4,489,135	4,489,135	3,679,350	82%	1,709,296	0	0	SISTEMA	1	1	100%
11900	MEJORAMIENTO ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INGENIERIA BASICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAPZSNOP-005-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	4,237,563	4,237,563	4,237,563	4,231,056	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
12815	ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 1	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEAPZSNOP-010-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	44,464	44,464	44,464	44,464	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
12823	ESTUDIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA P APOYAR EL ANTERPROYECTO DE LA PTA POTABILIZADORA	28-SAN LUIS POTOSI	EL REALITO	URBANO	CEAPZSNOP-007-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	384,814	384,814	384,814	384,814	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
12767	INGENIERIA BASICA Y ELABORACION DE BASES DE LIGACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LA MEJORA DE EFICIENCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAPZ-INT-08-07-R	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	613,720	613,720	613,720	574,644	94%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
12765	INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIV COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	CEAPZ-INT-07-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	29000 HABITANTES	1,072,320	1,072,320	1,072,320	583,108	54%	0	0	0	BENEFICIARIO	25,000	25,000	100%

1206	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-006-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	253,450	253,450	253,450	253,450	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
12013	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-009-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	140,169	140,169	140,169	140,169	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
02019	ESTUDIO DE MACROINVERTIBRADOS	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-011-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	88,553	88,553	88,553	88,553	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
11883	ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO EL REALITO Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL INTERPAS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NVA. INTERPAS	URBANO	CEAAP2R0P-001-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	790,625	790,625	790,625	790,625	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
12822	ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-013-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	128,225	128,225	128,225	128,225	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
11887	IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-003-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,110,275	2,110,275	2,110,275	2,107,030	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
12827	PROY Y TRAMITES ANTE LA SCT P INST MARGINAL Y CRUCES P CONSEJO DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-018-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
02088	PROYECTO Y TRAMITES ANTE LA SCT PARA LA CONSEGION DE DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-008-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,888	50,888	50,888	50,888	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
11766	SUBSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	49-VILLA DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-003-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,317,264	1,317,264	1,317,264	1,317,264	100%	0	0	METRO LINEAL	7,741	7,741	100%
11861	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATON	URBANO	CEASLPAP2-013-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	215,623	215,623	215,623	72,163	33%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
11863	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	LOS HERNANDEZ	URBANO	CEASLPAP2-013-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	183,637	183,637	183,637	122,435	67%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
11859	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	CEASLPAP2-011-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	215,623	215,623	215,623	72,163	33%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
11758	REHABILITACION REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-002-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	923,875	923,875	923,875	923,875	100%	0	0	METRO LINEAL	1,398	1,398	100%
02084	REHABILITACION DE POZO, SUBSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION	28-SAN LUIS POTOSI	CERRO DE SAN PEDRO	URBANO	CEAP2R0P-002-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	591,846	591,846	541,846	591,846	100%	0	0	BENEFICIARIO	3,000	3,000	100%
02059	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAHAT08M-064-07-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,919,682	4,919,682	4,919,682	4,413,378	90%	0	0	BENEFICIARIO	10,000	10,000	100%
11729	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2ª ETAPA)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	CEASLPAP2-001-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3300 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,179,023	1,179,023	1,179,023	1,179,023	100%	0	0	METRO LINEAL	2,445	2,445	100%
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
12079	ADQUISICION DE 5,000 MICROMEDIDORES	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAAD-DAPA-001-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	718,750	718,750	718,750	718,750	100%	0	0	MEDIDOR	5,000	5,000	100%
02082	SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DE TIPO VOLUMETRICO PARA AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAP2R0P-04-07-A1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	221,375	221,375	221,375	221,375	100%	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%
02059	SUMINISTRO DE 4,000 MEDIDORES DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO MULTIPLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAP2R0P-04-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	471,500	471,500	471,500	471,500	100%	0	0	BENEFICIARIO	20,000	20,000	100%
12082	SUBSTITUCION DE 3,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COL DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAP2R0P-01-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,813,363	2,813,363	2,813,363	1,988,153	71%	0	0	BENEFICIARIO	15,000	15,000	100%
11868	ADQUISICION DE 2,000 MICROMEDIDORES	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-014-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	MEDIDOR	10,000	10,000	100%
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACION																							
13149	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA CEA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEAP2R0P-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	259,546	259,546	259,546	259,546	100%	0	0	ACCION	1	1	100%

1130	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-SALINAS	SAN ANTONIO DE LA PAZ	RURAL	CEA-SLP-26-015-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	272 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	601,953	601,950	601,950	518,617	86%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
1132	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	26-SAN ANTONIO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-028-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	637 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,598,474	2,598,474	2,597,474	1,538,711	59%	0	0	PLANTA	1	1	100%
1134	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	26-SAN LUIS POTOSI	FRACC MILPILLAS	RURAL	CEA-SLP-26-036-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1029 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,505,490	5,505,490	5,505,460	4,404,603	80%	0	0	METRO LINEAL	13,034	13,034	100%
1136	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-SAN LUIS POTOSI	DETRITOS DE ZAVALA	RURAL	CEA-SLP-26-029-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1251 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,822,921	4,822,921	4,822,921	3,179,571	66%	0	0	PLANTA	1	1	100%
1144	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE ELEVADO	3-AGUILARON	LA MORENA	RURAL	CEA-SLP-26-043-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	312 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	418,739	418,739	418,739	381,951	91%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%
1131	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE Y LA CARDONA	RURAL	CEA-SLP-26-022-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1039 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	610,254	610,254	610,254	593,685	97%	0	0	POZO	1	1	100%
1129	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SAN VICENTE BANDERILLAS	RURAL	CEA-SLP-26-023-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	708 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,053,654	1,053,654	1,053,654	1,036,528	98%	0	0	METRO LINEAL	20,620	20,620	100%
1118	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	33-SANTO DOMINGO	SERITOS DEL BERNAL Y VERBAJUNA	RURAL	CEA-SLP-26-011-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	518 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,019,056	1,019,056	1,019,055	869,764	85%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
1120	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	LA BANDERA	RURAL	CEA-SLP-26-028-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	201 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	630,213	630,213	630,213	460,904	73%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
1129	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	38-TAMPACAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-027-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1699 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,103,960	2,103,960	2,103,960	1,173,262	56%	0	0	PLANTA	1	1	100%
10612	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	PARADITA DEL REFUGIO Y RANCHO NUEVO	RURAL	CEA-SLP-26-009-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	983 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,323,630	2,323,630	2,323,630	2,182,448	94%	1,762,769	0	SISTEMA	1	1	100%
1124	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (2ª ETAPA)	43-TIERRA NUEVA	BARRIO SDO EL HUZACHAL AGUAJE DEL SALIT	RURAL	CEA-SLP-26-025-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,004,509	2,004,509	2,004,509	1,802,927	90%	0	0	METRO LINEAL	10,676	10,676	100%
1115	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	50-VILLA DE REYES	LAS RUBIAS	RURAL	CEA-SLP-26-014-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	363 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	397,480	397,480	397,480	364,606	92%	0	0	METRO LINEAL	1,879	1,879	100%
1133	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CALDERON	RURAL	CEA-SLP-26-012-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	941 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	739,433	739,433	739,433	739,433	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
1144	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	50-VILLA DE REYES	BOCA DE SDO Y SAUCILLO DE ELLEDOS	RURAL	CEA-SLP-26-013-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1102 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,589,773	1,589,773	1,589,773	1,468,278	92%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
1124	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-VILLA DE ARISTA	EL POZO GUARDA RAYA Y LA LAJITA	RURAL	CEA-SLP-26-020-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	231 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	560,984	560,984	560,984	421,800	75%	0	0	POZO	1	1	100%
10972	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-VILLA DE ARISTA	SAN PEDRO	URBANO	CEA-SLP-26-019-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	541,879	541,879	541,879	412,949	76%	0	0	POZO	1	1	100%
10983	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7-CEBAL	PRESA VERDE Y SAN ISIDRO	RURAL	CEA-SLP-26-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	941 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	744,235	744,235	744,235	744,235	100%	0	0	METRO LINEAL	10,580	10,580	100%
1439	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	9-CERRO DE SAN PEDRO	EL DIVISADERO Y TOCONALA	RURAL	CEA-SLP-26-040-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	123 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	892,469	892,469	892,469	835,619	94%	0	0	POZO	1	1	100%
1132	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CATORCE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1105 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,321,988	1,321,988	1,321,988	1,018,887	67%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%
1134	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CATORCE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-004-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1105 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,222,730	1,222,730	1,222,730	669,300	55%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%
1491	MEJORAMIENTO PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	CANANES Y LA HNCADA	RURAL	CEA-SLP-26-COV003-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	375,029	375,029	375,029	320,560	85%	0	0	PROYECTO	1	1	100%

11497	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13 CIUDAD VALLES	TANTOZHUCHE Y SAN JUAN	RURAL	CEA/SLP/26-CDV-004-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	360,623	360,623	360,623	299,954	83%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
11517	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	17 GUADALCÁZAR	VILLA REDALGO	RURAL	CEA/SLP/26-032-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	177,123	177,123	177,123	145,603	82%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
11527	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	19 LAGUNILLAS	CANDI EL LIMON EL TRIENO	RURAL	CEA/SLP/26-033-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	217,316	217,316	217,316	217,316	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
11538	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	3 AGUASMAN	EL SAUZ VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-031-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	293,250	293,250	293,250	226,021	77%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
11465	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PFAR	49 VILLA DE RAMOS	LA HERRADURA	RURAL	CEA/SLP/26-043-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	184,421	184,421	184,421	137,734	75%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
10602	REHABILITACION REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47 VILLA DE GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA/SLP/26-007-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	984 HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	890,530	890,530	890,530	890,530	100%	0	0	METRO LINEAL	5,028	5,028	100%	
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
10681	ELABORACION DE GUAS Y MATERIAL DIDACTICO (MANUALES)	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-067-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	101,200	101,200	101,200	50,600	50%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10,000	10,000	100%	
11521	CURSO DE CAPACITACION SOBRE LA LEY DE AGUAS PARA EL EDO DE SAN LUIS POTOSI	28 SAN LUIS POTOSI	CEA	RURAL	CEA/SLP/26-056-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100 PARTICIPANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
11515	TALLER REGIONAL EXPERIENCIAS EXITOSAS	28 SAN LUIS POTOSI	CEA	RURAL	CEA/SLP/26-065-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100 PARTICIPANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
10630	OTROS LOTE DE EQUIPO ELECTRONICO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-041-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	211,479	211,479	211,479	211,479	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
10538	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-001-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	517,088	517,088	517,088	401,827	78%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
10552	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-002-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	697,708	697,708	697,708	566,268	81%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
10661	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL (POZOS)	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-003-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	206,982	206,982	206,982	149,092	72%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
10568	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL (PTARS)	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-004-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	268,650	268,650	268,650	205,854	77%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
11584	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	13 CIUDAD VALLES	VARIAS	RURAL	CEA/SLP/26-CDV-005-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	297,500	297,500	297,500	90,615	30%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGIO																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
17454	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGIO	0 COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	506002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROGRAFIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,600,000	10,600,000	10,600,000	2,481,003	23%	642,132	20,199	PROYECTO	16	4	25%	LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION PARA SU CULMINACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA																								
17307	USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	0 COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL	506002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROGRAFIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	34,509,500	27,734,500	34,509,500	3,327,088	12%	1,619,410	334,936	PROYECTO	198	20	10%	LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION PARA SU CULMINACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA																								
17357	USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0 COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL	506002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROGRAFIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	19,900,000	19,900,000	19,900,000	19,934,863	80%	793,662	346,897	PROYECTO	49	39	80%	LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION PARA SU CULMINACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA
RANNO TI SEP																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
21869	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2007	35 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS ENCONJUNTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI	ALUMNOS	11 EDUCACION AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	948,080	948,080	948,080	248,321	26%	4,500	0	ALUMNO	1,200	1,030	86%	LOS RECURSOS PERTENECEN AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AUTORIZADO EN EL 2007 Y RECIBIDO EN EL 2008. SE REPORTA COMO RANNO TI SEP POR FALLAS EN EL SISTEMA DE HACIENDA (ERRORES GENERAL AL INTENTAR OBTENER LAS OPCIONES DE LOS FILTROS PARA EL REGISTRO DE FORMATO UNICO) REPORTANDOLO Y RECIBIENDO POR CORREO ELECTRONICO ESA INSTRUCCION DEL SR ALBERTO FEDERICO LYNN
CULTURA DEL AGUA																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
16515	BIENES INFORMATICOS CULTURA DEL AGUA, ADQUISICION DE LIBROS Y DVD PARA PROMOCION DEL PROGRAMA	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA/SLP/CA-015-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,160	3,160	3,160	3,160	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	42	42	100%	

14015	FOROS EDUCATIVOS, CURSOS Y TALLERES DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	ZONA ALTIPLANO	URBANO	CEA-SLP-CA-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2200 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	79,468	79,468	79,468	79,468	100%	0	0	CURSO	0	0	100%
14169	FOROS EDUCATIVOS, CURSOS Y TALLERES DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	ZONA ALTIPLANO	URBANO	CEA-SLP-CA-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	600 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	CURSO	3	3	100%
14688	MATERIAL PARA DIFUSION DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLP-CA-012-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	200	200	100%
14206	MATERIAL PUBLICITARIO F FORO EDUCATIVO, PLAYERAS, BOLSAS, PULSERAS, MANOS, SOMBRILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	ZONA ALTIPLANO	URBANO	CEA-SLP-CA-004-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3500 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	92,029	92,029	92,029	92,029	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3,500	3,500	100%
14443	MATERIAL PUBLICITARIO PARA CULTURA DEL AGUA, IMPRESION DE ETIQUETAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLP-CA-013-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,437	1,437	1,437	1,437	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	20,000	20,000	100%
14409	VIDEO DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLP-CA-013-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2800 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	26,028	26,028	26,028	26,028	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	1	1	100%
14257	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CD FERNANDEZ	URBANO	CEA-SLP-CA-011-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14841	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	CEA-SLP-CA-010-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14302	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	CEA-SLP-CA-009-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14249	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-SLP-CA-008-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14268	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEA-SLP-CA-007-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14188	VIDEO ANIMADO CON LEMA "EL AGUA"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-SLP-CA-003-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2800 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,321	4,321	4,321	4,321	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	1	1	100%
14264	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	CEA-SLP-CA-005-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14255	EVENTO DE CULTURA DEL AGUA 2007, SEMANA DEL AGUA	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	CEA-SLP-CA-006-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%
14709	OTROS ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, IMPRESORAS, REGULADORES, CAMARA DIGITAL Y VIDEO, MEGAFONO, PLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLP-CA-016-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	212,221	212,221	212,221	212,221	100%	0	0	UNIDAD	38	38	100%
14482	MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLP-CA-014-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	28,917	28,917	28,917	28,917	100%	7,057	0	ESPACIO CULTURAL	7	7	100%
GARTO CORRIENTE																							
OTROS CASOS DE OPERACION																							
14627	CONCENTRADO DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-SLP-CA-100-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	644,767	644,767	644,767	644,767	100%	0	0	ACCION	17	17	100%
CONCENTRADO DE OBRAS: EL MONTO TOTAL FEDERAL MINISTRADO FUE POR \$600,000.00 PERO CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2008 SE REITREGRO \$5,233,000. MONTO QUE FUE DETERMINADO CON EL CIERRE DE PROGRAMA PRESENTADO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.																							
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA																							
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
854	CIDAD SATELITE PRIMERA ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	3000	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	71,148,887	71%	1,884,348	0	BENEFICIARIO	3,000	0	0%
LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, YA ESTAN COMPROMETIDOS AL CIERRE Y SE HAN ESTADO EJERCENDO EN EL TRANSICION DEL PRESENTE EJERCICIO 2008																							
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																							
FIS																							
18299	CONSTRUCCION DE BANOS VESTIDORES DE LA ALBERCA OLIMPICA ADOLFO LOPEZ MATEOS 2A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	018	FIS-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,938,948	1,938,948	1,938,948	1,938,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
18139	CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL 4A. ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	009	FIS-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS	TODO EL ESTADO	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,400,185	4,400,185	4,400,185	4,400,185	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
18260	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN EL PARQUE TANDAMANGA I 2A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	015	FIS-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,786,470	1,786,470	1,786,470	1,786,470	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
18219	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y AREA DE CONVENCIONES Y CONGRESOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	021	FIS-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	IMPULSO ECONOMICO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	TODO EL ESTADO	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%

2492	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CUCAMÓ" (RECONSTRUCCIÓN DE CAPITEL DE MURO, PLA. BARANDAL Y CARPETA ASFÁLTICA)	22-MOCTEZUMA	EUCAMÓ	URBANO	220382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		366,478	366,478	366,478	366,478	100%	0	0	0	METRO LINEAL	16	16	100%	
2497	URBANIZACION Y PLATAFORMAS DE 56 VIVIENDAS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	220383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO		1,419,209	1,419,209	1,419,209	1,419,209	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,029	10,029	100%	
2498	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION JUVENIL (1A ETAPA)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	240048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE		300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2444	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	25-SALINAS	COLONIA GUADALUPE	URBANO	250173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SALINAS		321,165	321,165	321,165	321,165	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2419	CONSTRUCCION DE CASETA Y ADQUISICION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	25-SALINAS	LA REFORMA	RURAL	250187	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SALINAS		152,284	150,471	152,284	150,471	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2472	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO EL REFUGIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	BARRIO EL REFUGIO	RURAL	270270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA		377,360	379,859	377,360	379,859	100%	0	0	0	METRO LINEAL	533	533	100%	
2427	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CALLE JACARANDAS EN COL. LAS FLORES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	280398	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		115,353	115,353	115,353	115,353	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2536	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN JUANICO CHICO	RURAL	280399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		148,169	148,169	148,169	148,169	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2539	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS A Y B Y OBRAS EXTERIORES EN EL CENTRO DOWN POTOSI, FRACC. MORALES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280701	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		512,778	512,778	512,778	512,778	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
2465	CUBIERTA DE PATIO CIVICO DE LA E.P. MANUEL JOSÉ OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	CADA BLANCA ESCALERILAS	URBANO	280895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		400,299	400,299	400,299	400,299	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
2544	PAVIMENTACION DE UNA CALLE EN LA ZONA URBANA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LLANO GRANDE	URBANO	292186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA		824,980	824,980	824,980	824,980	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	
2547	RECONSTRUCCION DE PUENTE SALIDA A LOS MORENO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	URBANO	302014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO		254,047	254,047	254,047	254,047	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,700	1,700	100%	
2516	CONSTRUCCION DE CASETA Y ADQUISICION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	33-SANTO DOMINGO	SAN JUAN DEL SALADO	RURAL	330242	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO		152,284	152,284	152,284	152,284	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2546	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	LOS LOREDO	RURAL	350444	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		139,828	139,828	139,828	139,828	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2566	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CALLE MAGUIEYES	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	350948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		141,698	141,698	141,698	141,698	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2568	ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO COMPLETO PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICA EN TAMARINDO HUASTECO	39-TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	RURAL	390317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA		215,000	212,788	215,000	212,788	100%	0	0	0	MÓDULO	22	22	100%	
2595	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	45-VENADO	POLOCOOTE DE ABAJO	RURAL	450174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VENADO		297,051	297,051	297,051	297,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2597	CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	48-VILLA DE ARRAGA	VILLA DE ARRAGA	URBANO	480134	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRAGA		152,284	152,284	152,284	152,284	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2616	CONSTRUCCION DE CASETA Y ADQUISICION DE CASETA PURIFICADORA DE AGUA	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATON	RURAL	490198	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS		152,284	152,284	152,284	152,284	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2425	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CARMENAS - CIUDAD DEL MAIZ	5-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	050385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		219,492	219,492	219,492	219,492	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
2611	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (2A ETAPA)	55-ZARAGOZA	LA ESPERANZA	RURAL	550372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		473,763	473,763	473,763	473,763	100%	0	0	0	METRO LINEAL	988	988	100%	
2692	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (2A ETAPA)	55-ZARAGOZA	villa de zaragoza	URBANO	550398	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		440,242	440,242	440,242	440,242	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2678	construccion de techado de cancha de campo multiple en a.p. santitomas zapate	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	560413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA		150,000	149,797	150,000	149,797	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	
2408	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO TURISTICO "LA PUERTA DEL REAL"	6-CATORCE	EL POTRERO	URBANO	060274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CATORCE		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2439	CONSTRUCCION DE CASETA Y PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	7-CEDRAL	DERRO DE LAS FLORES	RURAL	070200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CEDRAL		152,284	152,284	152,284	152,284	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2541	REHABILITACION E LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	072019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CEDRAL		611,128	608,904	611,128	608,904	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,892	1,892	100%	
FIN																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
1863	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA VERDE	15-CHARCAS	CAÑADA VERDE	RURAL	150354	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS		227,899	227,899	227,899	227,899	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
2363	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	24-ROVERDE	VALLE FLORIDO	RURAL	240488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE		317,735	317,735	317,735	317,735	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
1899	"INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO ANTIGUO A ANGUISTURA, COL. RANCHO LA CRUZ"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	289024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		46,744	46,744	46,744	46,744	100%	0	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	
1736	"INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. 10 DE ABRIL (FRACC. LAS JULIAS)"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	281906	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		143,626	143,626	143,626	143,626	100%	0	0	0	METRO LINEAL	241	241	100%	
1868	"INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LEONA VICARIO, COLOSO Y HEROES DEL 47, COL. MARTINES DE LA REVOLUCION"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	289022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		172,554	172,554	172,554	172,554	100%	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
1692	"INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE AMEZCUA, COL. MARTINES DE LA REVOLUCION"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	289020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		42,228	42,228	42,228	42,228	100%	0	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	
1941	"INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE KIM, COL. LAS JULIAS"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	289025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		21,798	21,798	21,798	21,798	100%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
1829	"INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RIO PABANOS, COL. RANCHO LA CRUZ"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	289021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		91,989	91,989	91,989	91,989	100%	0	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
596	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENIGNO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GULLEN	URBANO	350387	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP		82,108	82,108	82,108	80,668	98%	0	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%	
1984	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO IMPAL AL TANQUE DE REGULACION NO. 2	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	050189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,225,440	1,225,440	1,225,440	1,225,440	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,100	3,100	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE MARZO DE 2008. YA QUE SE PROGRAMO EN EL EJERCICIO ANTERIOR COMO REFRENDO
AMPLIACION																								

1699	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE TERRENO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	288045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							24,323	24,323	24,323	24,323	100%	0	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	
1412	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO NAVA ENTRE REFORMA Y RTO. SANCIA Y LOS TORRES ENTRE VICTOR CERVENA PACHECO	30-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL. RIVAS GULLEN	URBANO	393990	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							258,059	258,059	258,059	258,059	100%	0	0	0	METRO LINEAL	254	254	100%	
2433	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y ETAPAC. TANCULIN,RDOS.AVE. PRADO,ARENAS,PARCO Y TANCHAGOME	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES	URBANO	131048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CD VALLES							568,000	568,000	568,000	460,000	81%	0	0	0	METRO LINEAL	1,781	1,781	100%	ESTA OBRA ASI BE ENVIO REFRENDADA PERO SE EJERCIÓ AL 100% OBRA CONCLUIDA
1684	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA LOBA	RURAL	2110279	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA							100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	RED	100,000	100,000	100%	
1694	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ARROYOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							121,046	121,046	121,046	121,046	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	
1693	REHABILITACION DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	1-CERRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701894	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEBRAL							524,917	524,917	524,917	524,917	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,892	1,892	100%	OBRA REFRENDADA ESTA OBRA TAMBIEN MANEJA RECURSOS DEL ESTADO Y LOS BENEFICIARIOS
1693	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	4-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	081454	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL							50,000	50,000	50,000	26,451	53%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
2136	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA COMBINADA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1102959	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ							1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
2020	CONSTRUCCION DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3202070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO							4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	4,000,000	4,000,000	100%	
1682	CONSTRUCCION DE DOS LETRINAS EN TELESECUNDARIA	4-CERRITOS	CERRITOS BLANCOS	RURAL	081130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ALFREDO LOPEZ GUERRERO							34,200	34,200	34,200	34,200	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	2	2	100%	
214	CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADA (CALLE 21 DE MARZO)	10-CIUDAD DEL MAIZ	LA PRENSIONA	RURAL	102284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL							100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRA REFRENDADA DEL 2007.
2423	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, C. PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL SAUCILLO	URBANO	1102962	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ							400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,370	5,370	100%	
24271	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, C. PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	SAN JOSE DEL TERREMOTO	URBANO	1102964	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ							140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
1483	CONSTRUCCION DE CALLE AL PANTEON	17-GUADALCÁZAR	EL QUEJITAL	RURAL	1703108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.							167,400	66,464	167,400	66,464	100%	0	0	0	METROS	1,600	1,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CONSTRUCCION DE CALLE EL AVANCE FISICO ES DE UN 30%. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. ROBRA REFRENDADA.
15913	CONSTRUCCION DE CALLE SAN	17-GUADALCÁZAR	LA NARANJAL	RURAL	1703109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP							150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENDADA.
15930	CONSTRUCCION DE ROBICO EN PLAZA PRINCIPAL	17-GUADALCÁZAR	SANTA RITA DEL RUJO	RURAL	1703227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP							250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PARADERO	1	1	100%	EL RUBRO DEL GASTO CORRESPONDE A UNA PLAZA CIVIL, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. ES OBRA REFRENDADA.
15956	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA.	17-GUADALCÁZAR	SAN ANTONIO DEL TULELLO	RURAL	1703063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP							160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	METROS	50	50	100%	EL RUBRO DEL GASTO CORRESPONDE A CONST. DE PLAZA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENDADA.
15790	PAVIMENTACION DE CALLE JIMÉNEZ	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP							203,573	203,573	203,573	203,573	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA REFRENDADA. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
15614	PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP							210,932	210,932	210,932	210,932	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENDADA.
17949	PAVIMENTACION DE CALLE ALTRAMBARO ENTRE CALLE JUAREZ E HIDALGO	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO	URBANO	205241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA							192,158	192,158	192,158	192,158	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	1,015	100%	
16009	PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO	URBANO	205242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA							102,923	102,923	102,923	102,923	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	543	543	100%	
17962	PAVIMENTACION DE CALLE VICTORIA	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL COL SAN MIGUEL	URBANO	205906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA							312,838	312,838	312,838	312,838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,888	1,888	100%	
23445	CLAUBIKA DE TRADERO MUNICIPAL	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	240451	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE							285,000	285,000	285,000	0	0%	0	0	0	PARADERO	1	0	0%	
24064	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES, DE CALLE TABASCO A CALLE PRONTERA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE							63,828	63,828	63,828	63,828	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	687	687	100%	
23500	PAVIMENTACION 2DA. PRIVADA DE INSURGENTES	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE							812,156	812,156	812,156	812,156	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,362	1,362	100%	
2440	PAVIMENTO DE DOBLE RIEGO DE BELLO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 1A. ETAPA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	240451	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE							873,306	873,306	873,306	873,306	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,500	7,500	100%	
2382	RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	24-ROVERDE	SANTA ISABEL	RURAL	2404587	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE							168,320	168,320	168,320	168,320	100%	0	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	CONSIETE EN LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN SU PRIMERA ETAPA, QUE CONSIETE EN LA DELIMITACION DEL AREA DEL RELLENO CON CERCA DE MALLA CICLON Y CERCA DE POSTES Y ALAMBRE DE PUAS EL RUBRO DEL GASTO NO SE ENCUENTRA POR ESO SE ESCOGIO EL PRIMERO PARA PODER DAR DE ALTA LA OBRA.
26274	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES INCLUIE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501884	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO							306,998	306,998	306,998	306,998	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	770	366	50%	
18972	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO MARIANO MEDINA. COL. CONSTITUYENTES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819993	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							112,175	112,175	112,175	112,175	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	238	238	100%	
19014	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO A HUEZCILLOS (1/2 ARROYO, FRACC. JARDINES DE MA. CECILIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							684,758	684,758	684,758	684,758	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,767	1,767	100%	
17959	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DEL SANUARIO.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							524,462	524,462	524,462	524,462	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	912	912	100%	
16703	PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE BELLO DE LA CALLE 1 EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE POZOS DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819841	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							656,476	656,476	656,476	656,476	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,780	3,780	100%	
16747	PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE BELLO DE LA CALLE FOS. WILLA DE LA COMUNIDAD DE TERRENO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819842	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							290,421	290,421	290,421	290,421	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,384	1,384	100%	
19051	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE ABSOLUTOS, COL. TERCERA GRANDE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819995	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI							903,697	903,697	903,697	903,697	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,170	2,170	100%	

1793		PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE FUENTE DE CRISTAL, COL. CASA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				660,519	660,519	660,519	660,519	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	1,740	100%											
1893		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENTO JUAREZ, COL. GARCIA DE BALTELO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				312,675	312,675	312,675	312,675	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	723	723	100%											
1867		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO PANTOJA, BARRIO DE SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2800039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				304,813	304,813	304,813	304,813	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%											
1729		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIVERO, COL. LOS PRULES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				501,107	501,107	501,107	501,107	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	718	718	100%											
1860		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS BOTELO, COL. GRACIANO SANCHEZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2860041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				327,837	327,837	327,837	327,837	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%											
1724		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOCHEBUENA, COL. JARDINES DEL SUR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819722	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				616,358	616,358	616,358	616,358	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%											
1692		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AV. SIMON DIAZ, COL. SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2890042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				346,123	346,123	346,123	346,123	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	988	988	100%											
1725		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AGUILEROS, COL. SIMON DIAZ NIEVA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819721	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				532,827	532,827	532,827	532,827	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,030	1,030	100%											
1736		PAVIMENTACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, FRAC. TERREMOTO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2819056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				296,168	296,168	296,168	296,168	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,350	2,350	100%											
1695		PAVIMENTACION UN DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CAÑERA DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑERA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PLA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				324,594	324,594	324,594	324,594	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,340	1,340	100%											
15381		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR JORGE MEANY	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ	URBANO	3503721	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				123,938	123,938	123,938	123,938	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%											
14454		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUPERTO JALMO ENTRE SILVERIO RUIZ Y PERIFERICO NORTE	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA REFORMA SUR	URBANO	3503543	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				301,047	301,047	301,047	301,047	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	796	796	100%											
14665		PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV RIVAS GULLEN ENTRE PROLONGACION VALENTIN ANDADOR Y AV P. ARRIBA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA RIVAS GULLEN	URBANO	3503605	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				954,789	954,789	954,789	954,789	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,390	3,390	100%											
13519		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CARR. RIO VERDE Y SATURNINO CEDILLO	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA BENTO JUAREZ	URBANO	3503096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				763,116	763,116	763,116	763,116	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,846	1,846	100%											
14828		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVERIO RUIZ ENTRE IGNACIO ALLENDE Y Candelario Zapata	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA REFORMA SUR	URBANO	3503638	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				295,193	295,193	295,193	295,193	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	626	626	100%											
15487		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA EL NARANJO	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COMUNIDAD EL HUZACHE	RURAL	3503897	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				173,668	173,668	173,668	173,668	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	310	310	100%											
16982		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LIBERTAD ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES IGNACIO ALLENDE (PRIMERA ETAPA)	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	FRACCION EL MORRO	URBANO	3503729	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				1,217,510	1,217,510	1,217,510	1,217,510	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,790	5,790	100%											
13264		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA PRIVADA DE Candelario Zapata	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA REFORMA SUR	URBANO	3503834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				247,953	247,953	247,953	247,953	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	468	468	100%											
14332		RECONPECAMIENTO ASFALTICO EN CALLES GUADALUPE VICTORIA, MANUEL JOSE OTHON ENTRE ALDAMA Y ZARAGOZA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503714	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				615,759	615,759	615,759	615,759	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,083	4,083	100%											
14016		RECONPECAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CARR. 97 Y ALDAMA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503698	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				1,150,049	1,150,049	1,150,049	1,150,049	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,890	11,890	100%											
16126		PAVIMENTACION DE LA CALLE HONORATO CASTILLO	3-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1601346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				616,750	616,750	616,750	616,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,200	11,200	100%											
17108		MANTENIMIENTO DE CALLES DE EL PAMALILLO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO 2A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2890037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				276,983	276,983	276,983	276,983	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	6,500	100%											
PASOS VEHICULARES																																					
CONSTRUCCION																																					
16566		CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP				200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	EL RUBRO DEL GASTO CORRESPONDE A RELLENO SANITARIO, ES OBRA REFRENADA Y EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%										
21009		CONSTRUCCION DE ANILO PERIFERICO ETAPA I DE 3	36-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3601891	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA				92,757	92,757	92,757	92,757	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	SE LLEVARON A CABO LA CONSTRUCCION DE GUARDERIONES EN UNA LONGITUD DE 420 ML.										
16613		Puentes y Pasos Peatonales																																			
16613		CONSTRUCCION DE GUARDERIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑERA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA PLA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				76,805	76,805	76,805	76,805	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA SEGUN LA APERTURA VIENTE										
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																					
ALUMBRADO PUBLICO																																					
14163		ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COLONIA DIVISION DEL NORTE	URBANO	3503898	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				230,163	230,163	230,163	230,163	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%											
AMPLIACION																																					
16660		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA COMUNIDAD DE EL JARALITO, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PLA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2819068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI				248,506	248,506	248,506	248,506	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA METRO LINEAL	5	5	100%											
8412		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE TANJANAS ENTRE COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	FRACCION ENRIQUE BETANZA	URBANO	3503879	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				209,120	209,120	209,120	209,120	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA METRO LINEAL	4	4	100%											
8309		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL MAZ ENTRE RIO GARCIA Y REFORMA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COL RIVAS GULLEN	URBANO	3503834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP				171,249	171,249	171,249	171,249	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA METRO LINEAL	3	3	100%											
RED DE ELECTRICIDAD																																					
CONSTRUCCION																																					
14309		REUBICACION DE RED ELECTRICA	17-GUADALCÁZAR	ENTRONQUE DE MATERIALIA EL HUZACHE	RURAL	1703228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP				21,400	21,400	21,400	21,400	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% OBRA REFRENADA.										
16384		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN EL TOM	28-SAN ANTONIO	EL TOM	RURAL	2801020	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ELECTRICIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP				24,000	24,000	24,000	24,000	100%																		

2344	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	24-ROVERDE	EL RACHUELO	RURAL	240451	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	-	960.465	960.468	960.468	960.468	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	23	23	100%	
8628	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENIGNO ARRAGA ENTRE LAS CALLES DE PONCIANO ARRAGA	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GULLEN	URBANO	3503712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	258.881	258.881	258.881	258.881	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
8721	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES JUAN FERRER Y FLORES MAGON	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	JARDINES DE SAN PEDRO	URBANO	3503713	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	321.415	321.415	321.415	313.837	98%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	9	100%	
9142	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y LA PARCELA	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA LUIS DONALDO COLOSO	URBANO	3503948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	356.758	356.758	356.758	352.201	99%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	11	100%	
9560	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL REFUGIO ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRUDOS RIO SANTO	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	PALMA DE LA CRUZ	RURAL	3503927	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	338.932	338.932	338.932	338.932	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12	12	100%	
9759	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS CASTILLO ENTRE REFORMA Y LOS PADILLA	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA RIVAS GULLEN	URBANO	3503817	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	175.983	175.983	175.983	164.558	94%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
9838	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS TUDON ENTRE LOS PADILLA Y	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GULLEN	URBANO	3503728	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	358.479	358.479	358.479	358.479	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	7	100%	
9130	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SALIDA DEL SOL ENTRE LA PARCELA Y LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA FRANCISCO BAMBIA	URBANO	3503836	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	228.488	228.488	228.488	218.351	95%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	
9284	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 2 PRIV. DE FAUSTO NIETO	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503830	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	185.316	185.316	185.316	185.316	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																								
9289	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA ENCARINACION	10-CIUDAD DEL MAIZ	LA ENCARINACION	RURAL	1020285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-	73.135	73.135	73.135	73.135	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2007. TERMINACION DE RED ELECTRICA EN LA ENCARINACION DE 2 POSTES
8421	TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA EL BELLADO	10-CIUDAD DEL MAIZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1020277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	13	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2007. TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA (COLOCACION DE HERRAJES Y CONEXION DE 13 POSTES)
8445	TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA LIBERTAD	10-CIUDAD DEL MAIZ	COLONIA LA LIBERTAD	RURAL	1020279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	9	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2007. TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA (COLOCACION DE HERRAJES Y CONEXION DE 13 POSTES)
8488	TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL PUERTITO	10-CIUDAD DEL MAIZ	EL PUERTITO	RURAL	1020280	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	9	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2007. TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA (COLOCACION DE HERRAJES Y CONEXION DE 9 POSTES)
8432	TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN FRANJA GRANDE	10-CIUDAD DEL MAIZ	FRANJA GRANDE	RURAL	1020278	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	13	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2007. TERMINACION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA (COLOCACION DE HERRAJES Y CONEXION DE 13 POSTES)
8446	TERMINACION DE RED ELECTRICA EN PALOMAS	10-CIUDAD DEL MAIZ	EJIDO PALOMAS	RURAL	1020281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO	-	547.975	547.975	547.975	547.975	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	13	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2007. TERMINACION DE RED ELECTRICA DE 13 POSTES
8544	TERMINACION DE RED ELECTRICA	20-SAN ANTONIO	TANQUILO	RURAL	201836	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP	-	117.500	35.250	82.250	35.250	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
CENTROS DE SALUD																								
AMPLIACION																								
16667	ADQUISICION DE TIERRA PARA PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2110292	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA	-	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	250.000	250.000	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
15246	TERMINACION DE CASA DE SALUD	17-GUADALCÁZAR	PALOS ALTOS	RURAL	1703108	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.	-	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA SE TERMINARA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2008. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. OBRA REFERENCIADA.
16871	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	32-SANTA MARIA DEL RIO	CERRO PRIETO	RURAL	3202860	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	200.000	200.000	100%	
REHABILITACION																								
14911	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	17-GUADALCÁZAR	NORIAS DEL REFUGIO	RURAL	1703108	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.	-	30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA SE TERMINARA AL 31 DE MARZO DEL 2008. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. OBRA REFERENCIADA.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
21882	CONSTRUCCION DE AULA EN CORAH 07	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	46	46	100%	
16448	1RA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL TECNOLOGICO DE EBANO, S.L.P.	16-EBANO	EBANO	URBANO	1610194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EBANO SLP	-	1.028.488	1.028.488	1.028.488	1.028.488	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.028.488	1.028.488	100%	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DEL TECNOLOGICO DE EBANO
15882	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL C.B.T.A. 123	8-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0801354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	ALFREDO LOPEZ SUERRERO	-	544.020	544.020	544.020	544.020	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
PREESCOLAR																								
16726	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL J. N	20-SAN ANTONIO	TANQUILO SEGUNDA SECCION	RURAL	2019113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERDOS	1	1	100%	
16667	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL J.N.	20-SAN ANTONIO	TODOS	RURAL	2019112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP	-	101.000	101.000	101.000	101.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERDOS	1	1	100%	
11696	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA BERLANDA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3202860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	114.174	114.174	114.174	114.174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	114.174	114.174	100%	
PRIMARIA																								
18874	CONSTRUCCION DE BARRIOS EN LA E.P. "LEONA VICARIO"	20-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	2019111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP	-	125.000	125.000	125.000	125.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
16448	CONSTRUCCION DE UN PATIO CIVICO EN LA E.P	20-SAN ANTONIO	SAN PEDRO	RURAL	2019110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP	-	125.000	125.000	125.000	125.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
17960	CONSTRUCCION DE AULA ABLADA 6X6 EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD LA MELADA	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2888046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	-	69.480	69.480	69.480	69.480	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
9261	CONST. DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA CUARTEMOC	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA SAN LUIS 1	URBANO	3503924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	310.000	310.000	310.000	310.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
9188	CONST. DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION RIVERA	RURAL	3503976	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	253.913	253.913	253.913	253.913	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
9294	CONST. DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA NETZARHALCOYOTL	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA 21 DE MARZO	URBANO	3503904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	352.488	352.488	352.488	316.838	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
9290	CONST. DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA UNIDAD PONCIANO ARRAGA	URBANO	3503975	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	372.489	372.489	372.489	367.440	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	740	740	100%	
9221	CONST. DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA CENTRAL DE MAGONERIA	URBANO	3503971	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	299.130	299.130	299.130	221.523	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	390	390	100%	
9628	E.P. OUTLARUAC.- CONSTRUCCION DE AULA	30-VILLA DE REYES	EL MIRADOR	RURAL	3003178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCTORA AULE DE BATILUTE SA DE CV	-	184.997	184.997	184.997	184.997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
9594	E.P. EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCION DE AULA	30-VILLA DE REYES	LA PRESTIA	RURAL	3003176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING FERNANDO MARTINEZ RAMIREZ ORTIZ	-	174.990	174.990	174.990	174.990	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
9610	E.P. HERODES DE NACOZAR.- CONSTRUCCION DE AULA	30-VILLA DE REYES	ESTACION PALOMAS	RURAL	3003177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR POTOSINO SA DE CV	-	184.997	184.997	184.997	184.997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
9546	E.P. NIÑOS HERODES.- CONSTRUCCION DE AULA	30-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	3003174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR POTOSINO SA DE CV	-	179.981	179.981	179.981	179.981	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

9528	E.P. PONCIANO PÉREZ.- CONSTRUCCION DE AULA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCTORA VALLE DE BATILLETE SA DE CV			158,408	158,408	158,408	158,408	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, LINEALES	1	1	100%		
9560	E.P. RAFAEL RAMÍREZ.- CONSTRUCCION DE AULA	50-VILLA DE REYES	PUNTE DE TIERRA	RURAL	5003175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR POTOSINO SA DE CV			184,967	184,967	184,967	184,967	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
2249	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	50-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9520413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE WILLA DE ARISTA			505,485	505,485	505,485	505,485	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	660	660	100%		
15559	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y 1 REGIONAL EN PRIMARIA	8-CERRITOS	DUO DE AGUA	RURAL	0801356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ALFREDO LOPEZ SUERRERO			368,923	368,923	368,923	368,923	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%		
15524	TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA RAFAEL NIETO EQUIPAMIENTO	8-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08014445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			291,781	291,781	291,781	291,781	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%		
14670	ADO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.			70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	0	PIRZOMER, BILAS, MEBAS	100	100	100%	ESTA ACCIÓN SE LLEVARA A CABO AL 31 DE MARZO DEL 2008. EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENADA.	
14601	CONSTRUCCION DE AULA E.T.V. "ALJAN CARRELLIO"	2-ALAJUINES	SAN JOSE DE PALMAS	RURAL	0210240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
14234	CONSTRUCCION DE AULA E.T.V. "24 DE FEBRERO"	2-ALAJUINES	TIZAB	RURAL	0210241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
16430	CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 51.	28-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	2801309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP			117,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BANCOS, CERCOS	1	1	100%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
15514	"PROGRAMA "PISO FIRME"	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2800257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			98,972	98,972	98,972	98,972	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONA METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE NO SE PRESENTA EL RUBRO DE VIVIENDA SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE.	
VIVIENDA																											
AMPLIACION																											
24278	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	VIARIAS	RURAL	1102568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.			1,748,500	1,748,500	1,748,500	1,748,500	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%		
6256	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LOSA)	28-SAN ANTONIO	ALTZAJIB	RURAL	2801927	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SLP			86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%		
16736	"PROGRAMA "VIVIENDA RURAL 2007"	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	RURAL	2800058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			113,281	113,281	113,281	113,281	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONA METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EL RUBRO DE VIVIENDA, SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE.	
REHABILITACION																											
26954	AMBIACION DE VIVIENDA RURAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	VIARIAS	RURAL	1102518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD FERNANDEZ			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%		
17139	PROGRAMA "TU CASA" 2007 ZONA URBANA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2818620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA SEGUN LA APERTURA VIGENTE	
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
CONSTRUCCION																											
8689	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON DOBLE RIEGO DE BELLO EN LA ENCARNACION	16-CIUDAD DEL MAIZ	LA ENCARNACION	RURAL	1602835	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			1,272,178	1,272,178	1,272,178	1,272,178	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENADA DEL 2007.	
894	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON DOBLE RIEGO DE BELLO EN TANQUE DE LOS ANGELES	16-CIUDAD DEL MAIZ	TANQUE DE LOS ANGELES	RURAL	1602836	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			1,186,408	1,186,408	1,186,408	1,186,408	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENADA DEL 2007.	
21224	ASFALTACION DEL CAMINO EL CANON	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL SERMON	URBANO	1102520	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CD FERNANDEZ			1,279,291	1,279,291	1,279,291	1,279,291	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
14183	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO LA HINCADA-ENT. LA VIGA 1RA. ETAPA	17-GUADALCÁZAR	LA HINCADA	RURAL	1703119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR			1,192,084	321,517	1,192,084	321,517	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 80%. EL AVAN DE FÍSICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENADA	
23779	DOBLE RIEGO DE BELLO CAMINO SAN BARTOLO.- PROGRESO 1A. ETAPA	24-RIOVERDE	SAN BARTOLO	RURAL	2404373	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			211,138,955	211,138,955	211,138,955	211,138,955	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		
24636	PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE BELLO DE CALLE ALLENDE, ENTRE C. REFORMA Y C. MORELOS, DELEGACION PASTORA	24-RIOVERDE	PASTORA	RURAL	2404377	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			1,215,247	220,327	220,327	220,327	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
9524	CONSERVACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO TANJASNIC - ALBORC)	28-SAN ANTONIO	TANJASNIC	RURAL	2801761	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%		
17034	"CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE DOBLE RIEGO DE BELLO PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE JARRILLAS-LOMA PRIETA, INICIANDO EN EL ENTROQUE CON LA CAR. 42"	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	RURAL	2819598	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			1,282,569	1,282,569	1,282,569	1,282,569	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		
8677	REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO TOMAS A LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BARRIO	36-SAN JUAN DE GRACIANO	SAN JOSE DEL BARRIO	URBANO	3603705	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP			316,250	316,250	316,250	309,284	97%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		
15459	CONSTRUCCION CAMINO CERRITOS-RINCON DE TURRUBIARTES	8-CERRITOS	RINCON DE TURRUBIARTES	RURAL	0801417	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MA DEL ROSARIO ROS ARGUELES			1,225,900	1,225,900	1,225,900	1,225,900	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%		
15144	CONSTRUCCION DE CAMINO JOYA DE LUNA	8-CERRITOS	JOYA DE LUNA	RURAL	0801380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MA RENE ZUNIGA MORAN			1,144,411	1,144,411	1,144,411	1,144,411	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
MANTENIMIENTO																											
37159	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL HUERTAS - PUERTAS (PRIMERA ETAPA)	2-ALAJUINES	LAS PUERTAS	RURAL	0210276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%		
23757	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	24-RIOVERDE	VIARIAS	RURAL	2404377	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIOVERDE			2,668,268	2,668,268	2,668,268	2,668,268	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	54	54	100%		
REHABILITACION																											
26094	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES(EJ. LAJUNA DEL MANTE FRANCISCO SOCANEBRA-ACORTE QUERRERO-A	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES	RURAL	1310519	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO DE CD VALLES			1,000,000	1,000,000	1,000,000	960,541	96%	0	0	0	0	KILOMETROS	17,300	17,300	100%	SE MANDO A REFRENDO 38,059 LOS CUALES FUERON EJERCIDOS AL 100%	
15911	REHABILITACION DE CAMINO	17-GUADALCÁZAR	MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	1703064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.			160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	ESTA OBRA SE TERMINARA AL 31 DE MARZO DEL 2008. EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENADA.	
14230	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOC. DE ABRIGDO	17-GUADALCÁZAR	ABRIGDO	RURAL	1703047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.			170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 41%. EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENADA.	
14682	REHABILITACION DE CAMINO BUENAVISTA- LA HINCADA	17-GUADALCÁZAR	BUENAVISTA	RURAL	1703260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.			215,740	215,740	215,740	215,740	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 70%. EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%. OBRA REFRENADA.	
37103	REHABILITACION DE CAMINO EL SABINO	2-ALAJUINES	EL SABINO	RURAL	0210402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			63,388	63,388	63,388	63,388	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%		
37118	REHABILITACION DE CAMINO LA CANADA	2-ALAJUINES	LA CANADA	RURAL	0210401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			67,833	67,833	67,833	67,833	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	REHABILITACION DE CAMINO LA CANADA CON MATERIAL TRAIIDO DE BANCO	
37128	REHABILITACION DE CAMINO NUEVA REFORMA	2-ALAJUINES	LA NUEVA REFORMA	RURAL	0210400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			99,178	99,178	99,178	99,178	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	REHABILITACION DE CAMINO LA NUEVA REFORMA CON MATERIAL TRAIIDO DE BANCO	
PUENTES VEHICULARES																											
CONSTRUCCION																											
11664	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL TAMBORTEL.- COL. DIAZ ORDAZ Y COL. GUADALUPEANA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3202654	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			294,964	294,964	294,964	294,964	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	294,964	294,964	100%		
11580	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO DEL COCHINO, BARRIO DE SAN JUAN	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3202653	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			538,208	538,208	538,208	538,208	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	538,208	538,208	100%		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																											
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																											

2282	"INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ANTIGUO A ANGOBUTURA, COL. RANCHO LA CRUZ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2880013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			73,771	73,771	73,771	73,771	100%	0	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	
2242	"INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CRUZ COLORADA, COL. TERCERA GRANDE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2880012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			73,822	73,822	73,822	73,822	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
2238	"INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE AHUZITL, COL. MÁRTIRES DE LA REVOLUCION	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2880011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			109,853	109,853	109,853	109,853	100%	0	0	0	METRO LINEAL	88	88	100%	
22369	"PAVIMENTACION EN CARPETA DE ASFALTO EN CALLE IGNACIO MARTINEZ, TRAMO DE BOULEVARD ANTONIO RICOH CORRIDO A CALLE URBANO VILLALON	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			2,289,894	2,289,894	2,289,894	2,289,894	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,088	10,088	100%	
19522	"PROGRAMA TU CASA 2007 EN LA ZONA RURAL DE BOCAS"	28-SAN LUIS POTOSÍ	BOCAS	RURAL	02819794	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			99,200	99,200	99,200	99,200	100%	0	0	0	VIVIENDA	200	200	100%	
22353	"RED DE ELECTRIFICACION CALLE DURANGO, POZOLES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	RURAL	2819965	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			159,000	159,000	159,000	159,000	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	
19928	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO TURISTICO EN EL POTRERO "LA PUERTA AL REAL", PRIMERA ETAPA	8-CATORCE	EL POTRERO	RURAL	0620374	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
22465	REFORMACION DE DRENAJE EN CALLE ALFREDO M. TERRAZAS TRAMO DE NICOLAS ZAPATA A AGUSTIN VERA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	0288008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			244,548	244,548	244,548	244,548	100%	0	0	0	METRO LINEAL	147	147	100%	
20270	REFORMACION DE DRENAJE EN CALLE MANUEL JOSE OTHON TRAMO DE CALLEA A CALLES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2880009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			163,439	163,439	163,439	163,439	100%	0	0	0	METRO LINEAL	73	73	100%	
22476	REFORMACION DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL DOMINGUEZ TRAMO DE HIDALGO A ANTONIO PLAZA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	0288005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			174,858	174,858	174,858	174,858	100%	0	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	
22453	REFORMACION DE DRENAJE EN CALLE SAGITARIO TRAMO DE CANCER A LIBRA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	0288002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			262,073	262,073	262,073	262,073	100%	0	0	0	METRO LINEAL	112	112	100%	
20342	REFORMACION DE DRENAJE EN CALLE AMADO NERVO TRAMO DE TERRAZAS A MARIANO OTERO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2880010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			229,407	229,407	229,407	229,407	100%	0	0	0	METRO LINEAL	129	129	100%	
17391	AMPLIACION	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819540	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			63,291	63,291	63,291	63,291	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	6	6	100%	
20442	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL ENTORNO DE LA CARRETERA 85 SAN PEDRO DE LAS ANONAS-SAN RAFAEL	13-CIUDAD VALLES	EL SAN RAFAEL	URBANO	1310498	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP			44,250	44,250	44,250	44,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE HACE REFERENCIA QUE EL AVANCE ÚNICAMENTE ES AL 3ER TRIMESTRE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 EL CUAL SE REPORTA AL 80% SE REFRENDA EL RECURSO PARA EJERCERSE AL 31 DE MARZO POR \$6,750.00 PERNO NO SE EJERCE EL RECURSO DE REPROGRAMA EL RECURSO PARA EJERCERSE COMO REMANENTES EN EJERCICIO 2008 RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007
20213	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONCLUSION DEL BOULEVARD VALLES-TAMPICO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CABIMPA	URBANO	1310499	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP			89,699	89,699	89,699	89,699	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE HACE REFERENCIA QUE EL AVANCE ÚNICAMENTE ES AL CUARTO TRIMESTRE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 EL CUAL SE REPORTA AL 90% SE REFRENDA EL RECURSO PARA EJERCERSE AL 31 DE MARZO DEL 2007 POR \$10,350.00 PERNO NO SE EJERCE EL RECURSO Y SE REPROGRAMA EL RECURSO PARA EJERCERSE COMO REMANENTES EN EJERCICIO 2008 RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007
16461	ALINEAMIENTO DE CALLE GARCIA DIEGO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819816	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			339,209	339,209	339,209	339,209	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
16327	"IMPLEMENTACION, IMPRESION, DIFUSION Y DESARROLLO DEL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02880054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			44,372	44,372	44,372	44,372	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
16608	PAGO DE GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACION	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819819	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			5,793	5,793	5,793	5,793	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
16791	REMEDIACION DEL PISO EN EL ROSCO DE PLAZA DE ARMAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819813	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			93,903	93,903	93,903	93,903	100%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	
17263	SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA CENTRALIZADA S. I. V. C. E. (1A ETAPA)	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819874	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			15,548,787	15,548,787	15,548,787	15,548,787	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
17156	MEJORAMIENTO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819808	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			874,598	874,598	874,598	874,598	100%	0	0	0	PLAZA	13	13	100%	
17195	APOYO AL PROGRAMA UNA ESPERANZA DE VIDA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819810	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	ACCION	139	139	100%	
17173	APOYOS ECONOMICOS ASISTENCIALES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819809	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			1,249,214	1,249,214	1,249,214	1,249,214	100%	0	0	0	DOBIS	2,776	2,776	100%	
16677	"ARREGLO DE CAMELLON CENTRAL EN AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA TRAMO COMPRENDIENDO AV. HERMAN CORTES - AV. DEL SAUCE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819858	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			140,852	140,852	140,852	140,852	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,050	5,050	100%	
17136	BRIGADA RED	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819808	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			974,909	974,909	974,909	0	0%	0	0	0	PLAZA	13	13	100%	
21699	CERCADO Y PASTO EN CAMPO DE FUTBOL, DELGOS, POZOS.	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2819826	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			718,540	718,540	718,540	718,540	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
18722	CONSOLIDACION DE LABORATORIO DE PRUEBAS ELECTRICAS Y LUMINICAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819898	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			58,119	58,119	58,119	58,119	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
20463	"PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	DELEGACION DE BOCAS	RURAL	02819930	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			253,799	253,799	253,799	253,799	100%	0	0	0	LOTE	30	30	100%	
16644	PROGRAMA POR UNA VIVIENDA DIGNA PARA LA DELEGACION DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSÍ	LA PILA	RURAL	02819763	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			199,895	199,895	199,895	199,895	100%	0	0	0	LOTE	60	60	100%	
20618	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CAPITAL DE S.L.P.	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819905	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			10,842,605	10,842,605	10,842,605	10,842,605	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250,000	250,000	100%	
22432	REFORMACION DE DRENAJE EN CALLE GARCIANO SANCHEZ TRAMO DE NERIO RODRIGUEZ BARRAGAN A AGUSTIN VERA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02880001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			191,757	191,757	191,757	191,757	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	
16824	MANTENIMIENTO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2819703	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			782,569	782,569	782,569	782,569	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
16926	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02880038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			230,273	230,273	230,273	230,273	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
17938	IMPLEMENTACION DE 4 AULAS Y UN ANEXO EN E.P. VICENTE GUERRERO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819755	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			77,889	77,889	77,889	77,889	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	
16866	LIMPIEZA EN SITIOS HISTORICOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	02819987	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			84,348	84,348	84,348	84,348	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
22327	"MANTENIMIENTO DE CALLES DE EL PANALLULO A BASE DE DOBLE REGO DE SELLO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	RURAL	2819965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			579,771	579,771	579,771	579,771	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	14,800	14,800	100%	

8391		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 2 PRIV. DE FAUSTO NIETO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503830	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			18,058	18,058	18,058	18,058	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	5	5	100%
13188		COMPRA DE TRACTORES PARA LOS EJIDOS SOLEDAD, EL ZAPOTE Y EL AGUAJE	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	VARIAS	RURAL	3503738	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
8239		CONST. DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ILELDONIO DIAZ DE LEON	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	RURAL	3503718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			175,808	175,808	175,808	174,271	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
8117		CONSTRUCC. DE RED DE DRENAJE CALLE BENIGNO ARRAGA ENTRE CONSTITUCION DE 1857 Y PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503841	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			321,116	321,116	321,116	305,976	95%	0	0	0	METRO LINEAL	389	389	100%
8626		CONSTRUCC. DE SALON DE USOS MÚLTIPLES PLAZA MARTINEZ DEL RIO BLANCO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	LINDAD FIDEL VELAZQUEZ	URBANO	3503891	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			270,050	270,050	270,050	270,050	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
13182		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PURISIMA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD LA PURISIMA	RURAL	3503824	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			198,211	198,211	198,211	198,211	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%
13175		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN RESIDENCIAL PAVON	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA HOGARES POPULARES PAVON	URBANO	3503720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			223,391	223,391	223,391	223,391	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%
14893		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CAUHTIMOC ENTRE LAS MARGARITAS Y AV. MEXICO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD RANCHO NUEVO	RURAL	3503874	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			926,503	926,503	926,503	926,503	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,079	2,079	100%
13117		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BACEDONIO GORDERO ENTRE NARCISO CUEVAS E IGNACIO ALLENDE	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA REFORMA SUR	URBANO	3503828	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			672,562	672,562	672,562	672,562	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,472	2,472	100%
15530		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARIANO PAREDES Y PRIV. FRANCISCO PIERRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION EL MORRO	URBANO	3503880	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			625,131	625,131	625,131	625,131	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,513	1,513	100%
14429		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE EL MEZQUITE Y LAS WAS DEL FERROCARRIL	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA LAS ARBOLEDAS	URBANO	3503882	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			480,749	480,749	480,749	480,749	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,648	1,648	100%
14916		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LANZAGORTA ENTRE LIBERTAD Y LEONA VICARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503878	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			972,512	972,512	972,512	972,512	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,969	1,969	100%
13444		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR CERVERA PACHECO ENTRE REFORMA AGRARIA Y LA PARCELA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	URBANO	3503839	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			634,663	634,663	634,663	634,663	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	968	968	100%
8178		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FOL. VILLA ENTRE LAZARO CANO Y PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503842	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			242,394	242,394	242,394	240,588	99%	0	0	0	METRO LINEAL	341	341	100%
8459		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALENTE ARRAGA ENTRE LAS CALLES DE REFORMA Y RITO GARCIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503719	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			139,564	139,564	139,564	139,564	100%	0	0	0	METRO LINEAL	193	193	100%
8347		CONSTRUCCION DE BUR CORTADO COL. CACTUS	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL CACTUS	URBANO	3503889	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
13193		FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	VARIAS	RURAL	3503493	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			691,987	691,987	691,987	691,987	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
8215		INT. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RITO GARCIA ENTRE AGUSTIN GIBALDO Y PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503845	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			380,000	380,000	380,000	369,797	97%	0	0	0	METRO LINEAL	425	425	100%
8847		INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES EL MARIANO, LADILAO GARCIA, DONIBO RUIZ Y MARIANO HERNANDEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RANCHO BLANCO	URBANO	3503700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			193,001	193,001	193,001	193,001	100%	0	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%
8980		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV. RIVAS GUILLEN ENTRE LAZARO CANO Y PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503822	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			360,204	360,204	360,204	319,598	89%	0	0	0	METRO LINEAL	368	368	100%
8287		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE COCCOTLAN	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACC ENRIQUE ESTRADA	RURAL	3503839	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			286,168	286,168	286,168	283,648	99%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%
8234		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS ANDRADE ENTRE REFORMA Y RITO GARCIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503847	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			159,680	159,680	159,680	153,913	96%	0	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%
8986		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAZARO CANO Y AV. PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503822	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			323,159	323,159	323,159	323,159	100%	0	0	0	METRO LINEAL	358	358	100%
8791		INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO HERRERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503727	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			110,951	110,951	110,951	110,951	100%	0	0	0	METRO LINEAL	192	192	100%
13882		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO LAS CAPILLAS ENTRE 7 DE ENERO Y VICENTE GUERRERO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA TEXTIL	URBANO	3503830	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			885,073	885,073	885,073	885,073	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,574	1,574	100%
14038		PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. PONCIANO ARRAGA ENTRE DE LA ROSA Y 2 DE ABRIL	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	URBANO	3503806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			1,136,424	1,136,424	1,136,424	1,136,424	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,242	4,242	100%
13761		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LA ROSA ENTRE VALENTIN AMADOR Y PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	URBANO	3503815	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			995,643	995,643	995,643	995,643	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,528	3,528	100%
13869		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LA ROSA ENTRE VALENTIN AMADOR Y PONCIANO ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	URBANO	3503815	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			995,643	995,643	995,643	995,643	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,528	3,528	100%
13748		PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA AV. SAN LUIS ENTRE SAN CIRO Y SANTA CATARINA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA SAN FELIPE	URBANO	3503818	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			1,113,901	1,113,901	1,113,901	1,113,901	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,790	7,790	100%
15132		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GRACIANO BANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA 21 DE MARZO	URBANO	3503725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			879,488	879,488	879,488	879,488	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,098	3,098	100%
13811		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL TALLER ENTRE PERIFERICO Y CALLE HIPERICON	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA HOGARES OBREROS	URBANO	3503831	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			1,126,178	1,126,178	1,126,178	1,126,178	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,638	1,638	100%
14865		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABRAMISTAS ENTRE VICTOR CERVERA PACHECO Y AV. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN	URBANO	3503835	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			941,597	941,597	941,597	941,597	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,364	2,364	100%
15154		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FAUSTO NIETO ENTRE 2A. PRIVADA DE NEGRETTE Y JULIAN DE LOS REYES	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503723	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			313,320	313,320	313,320	313,320	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	776	776	100%
14856		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL POZO Y LA PARCELA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION RIVERA	RURAL	3503873	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			423,609	423,609	423,609	423,609	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,248	1,248	100%
13761		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE ZARAGOZA Y BUTAMANTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503828	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			1,401,947	1,401,947	1,401,947	1,401,947	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,768	1,768	100%

1999	CAPA TAMAZUNCHALE, CINCO CENTROS DE ATENCION	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSLP_1015_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 114: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,813,329	1,813,329	1,813,329	0	0%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA CAPA COLEADA SSSLP_1016_08 OBRA EN TERCERA LICITACION
2083	CONSTRUCCION DE ARCOS EN BOULEVARD DE ACCESO A LA CARRETERA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRAGA, S.L.P.	46-VILLA DE ARRAGA	VILLA DE ARRAGA	URBANO	020	FES-FEPE	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	PROPIO AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRAGA	6-ACIENDA Y CREENTO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,999,250	1,999,250	1,999,250	1,999,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2084	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN MATLAPA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	SSSLP_1022_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	470,000	470,000	470,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE DISEÑO
1989	MODERNIZACION																							
1989	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ESTACION CATORCE SANTA MARIA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE CATORCE 30 KM.	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	037	FES-FEPE	COMUNICACION, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CONCRETO, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	ENTIDAD ESTATAL	JANTA ESTATAL DE CAMBIOS	6-ACIENDA Y CREENTO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
1925	MEJORAMIENTO																							
1925	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CIBAME VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	SSSLP_1079_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,067	2,067	2,067	2,067	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
1982	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ENRAMADA	32-SANTA MARIA DEL RIO	ENRAMADAS	RURAL	SSSLP_1090_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	37,378	37,378	37,378	37,378	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
1945	MANTENIMIENTO																							
1945	MANTENIMIENTO MENOR CENTRO DE SALUD AMALZAC	14-COXCITLAN	AMAZAC	RURAL	SSSLP_1076_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	12,897	12,897	12,897	12,897	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
1928	MANTENIMIENTO MENOR HOSPITAL SALINAS	25-SALINAS	SALINAS	URBANO	SSSLP_1081_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
1939	REHABILITACION																							
1939	REHABILITACION C.S. EL SIDRAL	13-CIUDAD VALLES	EL SIDRAL	URBANO	SSSLP_1029_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1931	REHABILITACION C.S. LAS HUERTAS	13-CIUDAD VALLES	LAS HUERTAS	URBANO	SSSLP_1029_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1949	REHABILITACION C.S. PUJAL COY	16-EBANO	PUJAL COY	RURAL	SSSLP_1030_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1943	REHABILITACION C.S. PLAN DE IGUALA	16-EBANO	PLAN DE IGUALA	RURAL	SSSLP_1032_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1947	REHABILITACION C.S. PONCIANO ARRAGA	16-EBANO	PONCIANO ARRAGA	RURAL	SSSLP_1031_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1939	REHABILITACION C.S. LOS POCTOS	20-MATEHUALA	POCTOS	RURAL	SSSLP_1033_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1938	REHABILITACION C.S. TANQUE COLORADO	20-MATEHUALA	TANQUE COLORADO	RURAL	SSSLP_1034_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1945	REHABILITACION HOSPITAL MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	SSA_0014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN REDEFINICION DE PROYECTO POR TERCERA OCASION
1992	REHABILITACION HOSPITAL RIOVERDE	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	SSA_0017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,843,298	7,843,298	7,843,298	0	0%	3,875,103	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA EN STA REDFINICION DE PROYECTO EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DE LAS OBRAS, NO CONCLUIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2007
1946	REHABILITACION C.S. LAGUNA DE SANTA RITA	28-SAN LUIS POTOSI	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	SSSLP_1035_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1945	REHABILITACION C.S. MESA DEL TORO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	MESA DEL TORO	RURAL	SSSLP_1036_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
1948	REHABILITACION C.S. TAMPEMOCHE	3-ADJISIMON	TAMPEMOCHE	RURAL	SSSLP_1408_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	650,000	650,000	650,000	256,683	39%	0	0	0	PROYECTO	1	0	3%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
19912	REHABILITACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSLP_1418_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,686,987	3,686,987	3,686,987	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN STA REDFINICION DE PROYECTO
2087	REHABILITACION C.S. EL CENTINELA	40-TAMUJN	EL CENTINELA	RURAL	SSSLP_1038_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE LICITACION
1984	REHABILITACION C.S. LOS HUASTECS	40-TAMUJN	EJIDO LOS HUASTECS	RURAL	SSSLP_1037_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
2030	REHABILITACION C.S. VILLA JUAREZ	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	SSSLP_1038_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DEL LICITACION
	EQUIPAMIENTO																							
	BENEF MUEBLES																							
2036	CRUZADA POR LA CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000: SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y SAUDINO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	1,093	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
20729	GASTOS DE OPERACION FORTALECIMIENTO NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	FESMAG0700	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	243,254	243,254	243,254	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO FESMAG0700
2066	OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	183,601	4%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO OPT000 EN PROCESO DE LICITACION LISTADO DE EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR
20601	RECONOCIMIENTO DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	AP DISM	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000: SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INTERESES DEVUELTOS A LA TESORERIA FEDERAL DE LA FEDERACION
20538	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL CIUDAD DEL MAIZ	10-CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	RURAL	SSSLP_1065_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	618,688	618,688	618,688	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
20416	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSSLP_1069_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100: COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,992,071	1,992,071	1,992,071	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION

2053	EQUIPAMIENTO DOTACION UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSSLP_1068_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	92,369	92,369	92,368	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
2034	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE MATERIA LA	20-MATERIA LA	MATERIA LA	URBANO	SSSLP_1061_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,021,133	1,021,133	1,021,133	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
2049	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	SSSLP_1068_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	523,638	523,638	523,638	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
2063	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	SSSLP1063_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	666,615	666,615	666,615	666,615	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
20394	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL CENTRAL 2DA. EYAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1062_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017
20456	EQUIPAMIENTO DOTACION A OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS DE SALUD	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1068_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,013,777	1,013,777	1,013,777	404,159	40%	0	0	0	LOTE	1	0	1%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
20517	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL 2DA. EYAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1067_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	628,154	628,154	628,154	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
20511	EQUIPAMIENTO CLINICA PSIQUIATRICA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	SSSLP_1066_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,916	210,916	210,916	0	0%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
20352	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSLP_1064_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,003,811	1,003,811	1,003,811	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
20473	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	RURAL	SSSLP_1067_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	515,938	515,938	515,938	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, BSA_0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION
21069	SISTEMAS DE INFORMACION																						
	ATLAS ESTATAL DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	GENCIA Y TECNOLOGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	4-GOVERNACION 11-DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	2,076,295	2,076,298	2,076,295	1,592,243	62%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS CONCEPTOS DE INVERSION PARA EL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS QUE SE EJERCERAN CON EL PRESUPUESTO QUE SE TIENE DISPONIBLE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS DEL ATLAS DE RIESGOS, COMO MAPAS, RANGERS, DIBUJOS, MODELOS ETC. EQUIPOS DE COMPUTO PARA ACTUALIZACION DE LOS QUE YA SE TIENEN, JODMAS DE CONTAR CON UNA RED MAS AMPLIA PARA EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS Y SUS CONSECUENCIAS, TANTOS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN CAMPO, ESTO FACILITA LA CORROBORACION E INVESTIGACION DE DATOS, EQUIPOS PARA COMPROBACION DE DATOS, COMO GPS, BRUJULAS, ANEMOMETROS, HUMEDIMETROS, ENTRE OTROS, ESTE ES UN EQUIPO NECESARIO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CAMPO IMPRESION DE MATERIALES DIVERSOS Y PRODUCCION DE DATOS POR MEDIOS MAGNETICOS POR LA DIFUSION DEL ATLAS DE RIESGOS, ESTE RUBRO ES IMPORTANTE POR QUE ES UNO DE LOS COMPROMISOS DEL ATLAS DE RIESGOS.
20695	MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	4-GOVERNACION 11-DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
	OTROS																						
14211	MUNICIPIO GRANLLADO	37-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN LUIS POTOSI	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC.HIDRAULICOS	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION FOL-APROYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	12,048	12,048		PROGRAMA	1	0	0%	
14139	APOYO COMPETITIVIDAD	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC.HIDRAULICOS	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION FOL-APROYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	29,000,775	29,000,775	29,000,775	29,000,775	100%	58,820	58,820		PROYECTO	9	9	100%	
14972	CONV ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL A.C. SEDARH Y 18 MPIO.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	1	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC.HIDRAULICOS	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION FOL-APROYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	RECURSO EN TRAMITE DE LIBERACION.
14326	PLANTA DE TEMPLADO FRIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	REYNO REAL SC DE CV	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1) RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
2332	AFORTAZA SOLIDARIA FEDERAL SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CSAPO7BP	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	86,106,112	86,106,112	86,106,112	86,106,112	100%	0	0	0	CONSULTA	750,000	1,006,242	134%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO BSA_0017, EN CUANTO A LAS METAS SE REBASA EL TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS DADO QUE AL AFLIJAR FAMILIAS AL SEGURO POPULAR REAFIJAR A LAS YA EXISTENTES INCREMENTA LA DEMANDA DE ATENCION, ASI MISMO SE CUENTA CON MEDIOS VERPENTIN EN CABECERAS MUNICIPALES LO QUE FAVORECE MAYOR DEMANDA
2348	FASSA SUELDOS	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FASAC2BP	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMIENZO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	889,633,709	889,633,709	889,633,709	825,525,020	93%	1,531,043	540,772		SESION	95,000	61,310	65%	EL RESTO DEL RECURSO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO
19192	FASSA SUELDOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	FASAC2BP	DESARROLLO SOCIAL	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	627,713,469	222,188,946	627,713,469	181,869,438	62%	284,602	0		SESION	63,000	7,125	11%	
20753	FORTALECIMIENTO SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	FEMINGO7BP	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,921,638	1,921,638	1,921,638	2,378	0%	19,876	0		PERSONA	24	0	0%	SE ESTAN REPORTANDO LOS INTERESES DEL PROYECTO FEMINGO7BP
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
2363	AFORTAZA SOLIDARIA FEDERAL GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CSAPO7BP	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	382,796,648	382,796,648	382,796,648	212,040,098	55%	0	0	0	CONSULTA	750,000	1,006,242	134%	EL RESTO DEL RECURSO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO, HUBO MODIFICACION EN EL TOTAL ANUAL, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO BSA_0017 EN LAS METAS SE REBASA EL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS DADO QUE AL AFLIJAR NUEVAS FAMILIAS AL SEGURO POPULAR REAFIJAR A LAS YA EXISTENTES SE INCREMENTA LA DEMANDA DE ATENCION, ASI MISMO SE CUENTA CON MEDIOS VERPENTIN EN ALGUNAS CABECERAS MUNICIPALES LO QUE FAVORECE MAYOR DEMANDA
20633	CAPA GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	CAPAGT	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 313-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	4,004,613	4,004,613	4,004,613	0	0%	23,194	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE EJERCIO EL RECURSO, EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO SE RECIBIO EN 31 DE ENERO DEL 2008, POR LO QUE SE SOLICITA PRORROGA
20674	EQUIDAD Y GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1600-SECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	500,000	500,000	500,000	0	0%	1,784	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
23208	FASSA GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FASAC2BP	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMIENZO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	46,610,082	46,610,082	46,610,082	41,149,403	88%	0	0	0	SESION	95,000	61,310	65%	EL RESTANTE DEL MONTO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO, NO SE CUMPLEN LAS METAS DE SESION DERIVADO DE QUE SE TUVIERON CURSOS DE CAPACITACION DE DIVERSAS AREAS A LOS PROMOTORES, LO QUE IMPACTO DIRECTAMENTE SOBRE LA PRODUCTIVIDAD
23246	FASSA GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FASAP7BP	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	112,972,771	112,972,771	112,972,771	99,737,258	88%	1,862,973	175,772		CONSULTA	300,128	584,899	167%	EL RESTANTE DEL RECURSO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO, EN LAS METAS SE REBASA EL TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS, DERIVADO DEL INCREMENTO DE DEMANDAS OBTENIDO CON LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES QUE CUENTAN CON AMPLIACION DE SERVICIOS
20795	MODULOS DE SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	MBMNG7BP	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,468,672	1,468,672	1,468,672	1,468,672	100%	0	0	0	CENTRO	8	8	100%	
20861	PROGRAMAS SUELTOS A REGLAS DE OPERACION Y OTROS PROGRAMAS (OPORTUNIDADES S.O.P.	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	OP7BP	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	34,824,144	34,824,144	34,824,144	26,887,214	74%	427,336	0	0	CONSULTA	600,099	980,779	163%	SE REPORTAN LOS INTERESES DE EQUIPO, SE DESGLOSA EN DOS PROYECTOS GASTO DE OPERACION Y SE DA DE ALTA UNO NUEVO DE EQUIPAMIENTO POR 4 MILL.