

6449	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	9020138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO			695,000	347,500	695,000	347,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%
1988	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 3ER ETAPA	1-AMUALILCO	AMUALILCO DEL SONIDO 13 CAB MPAL	RURAL	132211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			670,000	335,000	670,000	335,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%
6373	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	12-TANCANHUZT	TANCANHUZT DE SANTOS CAB MPAL	RURAL	1220193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%
9530	ADQUISICION DE CAMION CRITERIA PARA TRANSPORTE DE MELAZA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES CAB MPAL	URBANO	1209558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO			869,784	869,784	869,784	869,784	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
5112	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR CAB MPAL	RURAL	1732863	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			135,058	67,529	135,058	67,529	100%	0	0	METRO LINEAL	2,865	2,865	100%
9157	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 TOMAS DOMICILIARIAS	17-GUADALCÁZAR	SAN IGNACIO	RURAL	1732864	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			58,502	29,251	58,502	29,251	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	160	160	100%
9592	ZONA DE CONTROL UBICADA EN CARRETERA 57 - ENTRONQUE EL HUIZACHE (CONSTRUCCION DE COBERTA DE AREA DE REVISION MILITAR)	17-GUADALCÁZAR	HUIZACHE EL	RURAL	1720036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE DAMNOS			1,877,268	0	1,877,268	0	0%	0	0	PIEZA	1	1	100%
9169	PAVIMENTACION DE CAMINO EL CARMEN-CARRETERA 57	20-MATEHUALA	CARMEN EL	RURAL	2032025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			324,136	162,068	324,136	162,068	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
5119	PAVIMENTACION DE CARRETERA PINOS DE CARRETERA OJO DE AGUA-CARRETERA 57	20-MATEHUALA	MATEHUALA CAB MPAL	URBANO	2032224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			316,379	158,189	316,379	158,189	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
9539	CONSTRUCCION DE CAMINO A LABOR VIEJA	22-MOCTEZUMA	LABOR VIEJA	RURAL	2231137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			326,112	163,056	326,112	163,056	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
9813	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CAMINO A SAN JERONIMO	22-MOCTEZUMA	SAN JERONIMO	RURAL	2231138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			380,470	190,235	380,470	190,235	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%
9378	ADQUISICION DE CAMION CRITERIA PARA TRANSPORTE DE MELAZA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820716	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO			869,784	869,784	869,784	869,784	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
9949	COBERTA PARA PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FRACCION TERCERA CHICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECE			80,000	40,000	80,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	221	221	100%
9851	RESTAURACION DE LA TORRE ORIENTE DE LA BASILICA DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2832421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS			604,109	302,055	604,109	302,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
9374	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820714	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS			106,900	53,450	106,900	53,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
9349	SUMINISTRO DE VITROPSO PARA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820707	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS			31,023	31,023	31,023	31,023	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
9308	VERIFICACION CONTABLE Y DE NORMALIDAD A LOS RECURSOS FEB 2007	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO			80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%
60155	ASPALTACION DE CAMINO SAN NICOLAS - LA BARRANCA	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	BARRANCA DE SAN JOAQUIN	RURAL	3032057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			385,084	192,542	385,084	192,542	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
60247	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL FASE B	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO CAB MPAL	RURAL	3032058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			317,500	158,750	317,500	158,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
63159	TERMINACION DE LA COBERTA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	3120354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS			250,000	125,000	250,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
43258	PAVIMENTACION DE CAMINO A PALOMAS	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	VALLE DE PALOMAS EL	RURAL	432062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			254,547	127,273	254,547	127,273	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
43113	RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	POZO DEL CARMEN	RURAL	432061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			153,300	76,650	153,300	76,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
64015	CONSERVACION DE CAMINO A SANTA ROSA DE GALLINAS	46-VILLA DE ARRIBA	SANTA ROSA DE GALLINAS	RURAL	4630172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			383,997	191,999	383,997	191,999	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%
64427	PAVIMENTACION DE CAMINO A BUENAVISTA 7ER ETAPA	47-VILLA DE GUADALUPE	BUENAVISTA	RURAL	4732079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			388,668	194,334	388,668	194,334	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
64236	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO PARA TRASPASO	49-VILLA DE RAMOS	ZACATON EL	RURAL	4920207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HUMANALOS			40,000	20,000	40,000	20,000	100%	0	0	CABEZA	4	4	100%
64231	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO OVINO PARA TRASPASO	49-VILLA DE RAMOS	ZACATON EL	RURAL	4920206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HUMANALOS			20,000	10,000	20,000	10,000	100%	0	0	CABEZA	11	11	100%
64662	PAVIMENTACION DE CAMINO PUERTA DEL RIO - EL CARRIZAL 2A. ETAPA	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	5232074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			380,490	190,245	380,490	190,245	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
64662	REHABILITACION DE CAMINO CON UN RIEGO DE SELLO	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	5232075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			119,054	59,527	119,054	59,527	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%
43407	ALUMBRADO PUBLICO Y PUESTA EN MARCHA DEL DIF MUNICIPAL	53-AYTLA DE TERRAZAS MPAL	AYTLA DE TERRAZAS CAB MPAL	RURAL	5320196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			115,575	57,788	115,575	57,788	100%	0	0	LOTE	15	15	100%
43637	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEXCAL (CENTRO URBANO)	53-AYTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXCAL CENTRO URBANO	URBANO	5332066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,304,823	652,412	1,304,823	652,412	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
43741	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AYOTZACO	53-AYTLA DE TERRAZAS	NUEVO AYOTZACO	RURAL	5332067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			950,000	475,000	950,000	475,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
49909	CONSTRUCCION DE CAMINO A CERRO DE SAN PEDRO	9-CERRO DE SAN PEDRO	CERRO DE SAN PEDRO CAB MPAL	RURAL	932254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			387,819	193,910	387,819	193,910	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%
PSM																							
AGUA POTABLE																							
CARCAMO																							
CONSTRUCCION																							
19728	TERMINACION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-AYTLA DE TERRAZAS	CASCERA MUNICIPAL	URBANO	5310855	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,065,175	1,065,175	1,065,175	1,065,175	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%
950	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE 300 M3 DE CAPACIDAD	57-MATLAPA	AMPANCO ATLAMAXTL	RURAL	5710480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			917,290	917,290	917,290	917,290	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%
EQUIPAMIENTO																							

10988	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1-AHUALLILCO	SAN ANTONIO OJO DE AGUA	RURAL	0102823	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			619,679	619,679	619,679	619,679	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
11022	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (FRACCION OJO DE AGUA)	1-AHUALLILCO	YERBABUENA	RURAL	0102824	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			169,568	169,568	169,568	169,568	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
33813	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	1-AHUALLILCO	EJIDO DEL CENTRO	RURAL	0102825	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			21,620	21,620	21,620	21,620	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
33870	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE LINEA	1-AHUALLILCO	SAN JUAN DE COYOTILLOS	RURAL	0102826	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			15,798	15,798	15,798	15,798	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
33911	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE SISTEMA	1-AHUALLILCO	BARRENCAS	RURAL	0102827	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			6,944	6,944	6,944	6,944	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
27041	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA	12-TANCANHUTZ	PIAXTLA	RURAL	1201932	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			82,162	82,162	82,162	41,081	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
26914	ADQUISICION REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA	12-TANCANHUTZ	TOLOJOCO	RURAL	1201930	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			152,468	152,468	152,468	114,351	75%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
26272	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ	RURAL	1201874	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			22,032	22,032	22,032	22,032	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
20418	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO AVIACION	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503769	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
44009	SUMINISTRO DE TUBERIA	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	3610704	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			35,924	35,924	35,924	35,924	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40623	SUMINISTRO DE TUBERIA	36-TAMASOPO	LA PALMA	RURAL	3610698	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			35,925	35,925	35,925	35,925	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
14169	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO	36-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3610128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			24,345	24,345	24,345	24,345	100%	0	0	0	METRO LINEAL	660	660	100%	GASTADO \$24,345.71
14669	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GUADALUPE	36-VILLA DE ARISTA	COLONIA GUADALUPE	RURAL	3610141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			10,000	602	602	602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
14269	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ELIAS	36-VILLA DE ARISTA	SAN ELIAS	RURAL	3610120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			2,608	2,608	2,608	2,608	100%	0	0	0	METRO LINEAL	558	558	100%	GASTADO \$2806.27 LA CANTIDAD DE 558 ML SE CUBRIERON CON ESTA CANTIDAD MAS \$0.03 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS
10913	MANTENIMIENTO REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102513	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			34,798	34,798	34,798	34,798	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
36724	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO	15-CHARCAS	EL REFUGIO	RURAL	1503764	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			64,999	64,999	64,999	64,999	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
16665	SUMINISTRO DE MATERIAL PAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MPAL	URBANO	2203367	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			11,563	11,563	11,563	11,563	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40666	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISIMON	AQUISIMON	URBANO	0311423	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISIMON			7,245	7,245	7,245	7,245	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2395	DEUDA BANCARIAS	34-SAN VICENTE TANCUALVALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,154,014	1,154,014	1,154,014	473,148	41%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2385	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUALVALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410394	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	57,400	41%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
3631	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUALVALAB	NUEVO TANCUAL FLORES MAGON	RURAL	3410345	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	40,000	40%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41067	REVISION DE MITO DE EQUIPO TIPO SUMERGIBLE	36-TAMPACOLON CORONA	TONATICO	RURAL	3602460	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			74,815	74,815	74,815	74,815	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
41124	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y REPARACION DE TRANSFORMADOR	36-TAMPACOLON CORONA	ARRIYO GRANDE	RURAL	3602428	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			21,510	21,510	21,510	21,510	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
24062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN EQUIPO SUMERGIBLE DE 30 HP	36-TAMPACOLON CORONA	ARRIYO GRANDE	RURAL	3602432	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			60,388	60,388	60,388	60,019	99%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
13386	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA DE POZOS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA			240,000	240,000	240,000	120,000	50%	0	0	0	EQUIPO	240,000	120,000	50%	
24385	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA DE POZOS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA			200,000	200,000	200,000	100,000	50%	0	0	0	EQUIPO	200,000	100,000	50%	

3236	PERFORACION DE POZO EN BUENAVISTA	10-CIUDAD DEL MAZ	BUENAVISTA DEL OLIVO	RURAL	1003191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			700,000	700,000	700,000	400,000	60%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
3194	PERFORACION DE POZO EN COL. LAGUNILLAS	10-CIUDAD DEL MAZ	COL LAGUNILLAS	RURAL	1003189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			700,000	700,000	700,000	400,000	60%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
3196	PERFORACION DE POZO EN ZAMACHUE	10-CIUDAD DEL MAZ	ZAMACHUE	RURAL	1003190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			700,000	700,000	700,000	400,000	60%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
2639	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE POZO COL. POPULAR OMAR SAN ROMAN	12-TANCANHUTZ	COL. POPULAR OMAR SAN ROMAN	RURAL	1201914	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			12,841	12,841	12,841	1,284	10%	0	0	0	POZO	1	0	10%		
2412	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703268	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP.			1,000,000	1,000,000	488,500	488,500	49%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 50%.	
2231	ESTUDIOS GEOFISICOS EN LA COMUNIDAD DE EL GARABATILLO	22-MOCTEZUMA	GARABATILLO	RURAL	2203415	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			56,200	56,200	56,200	56,200	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
4619	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	ENCINO SOLO	RURAL	371897	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CURPERTINO JR VARGAS DEL ANGEL			331,200	331,200	331,200	99,960	30%	0	0	0	POZO	1	331,200	99,960	30%	
4624	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	TANTOYUQUITA	RURAL	3712072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CURPERTINO JR VARGAS DEL ANGEL			333,288	333,288	333,288	90,988	30%	0	0	0	POZO	1	0	40%		
46213	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	XINICLE	RURAL	3712080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANCORE SA DE CV			499,205	499,205	499,205	404,358	81%	0	0	0	POZO	1	1	80%		
7663	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ROSA LA MASITA	RURAL	4702201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	50%	ES UN ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	
7677	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ES UN ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	
7685	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	GUADALUPITO	RURAL	4702202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	50%	ESTUDIO PARA PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	
18617	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	51-VILLA HIDALGO	CHANCAGUERO	RURAL	5101873	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			400,000	400,000	400,000	10,000	3%	0	0	0	POZO	400,000	10,000	3%		
18636	PERFORACION DE POZO 1A. ETAPA	51-VILLA HIDALGO	EL LEONCITO	RURAL	5101874	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			600,000	600,000	600,000	223,127	37%	0	0	0	POZO	600,000	223,127	37%		
18619	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	53-AUTLA DE TERRAZAS	GUADALUPITO CALICO	RURAL	5310885	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			368,404	368,404	368,404	368,404	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
14584	CONSTRUCCION DE CERCADO EN POZO DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL	56-VILLA DE ARISTA	SAN RAFAEL	RURAL	5610136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			9,249	9,249	9,249	9,249	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	GASTADO \$9,249.94 LA UNIDAD ES CERCADO	
954	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	TEPEZTLA XOXCHITLA	RURAL	5710490	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			814,028	814,028	814,028	814,028	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
916	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	COLONIA ESCALINAR	URBANO	5710493	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			26,308	26,308	26,308	26,308	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
918	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	PIZOTEYO	RURAL	5710844	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			29,613	29,613	29,613	29,613	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
9078	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	TEXQUITOTE 1	RURAL	5710493	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			51,175	51,175	51,175	51,175	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
18534	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE	57-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TRINAJA	RURAL	5710130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP.			8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
71268	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	4702266	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			73,771	73,771	73,771	73,771	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	
14137	LIMPIEZA Y DESARROLVE DE POZO DE AGUA POTABLE 2 EN SAN RAFAEL	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5610126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			68,562	68,562	68,562	68,562	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	GASTADO \$68,562.59	
19661	REHABILITACION REHABILITACION DE POZO #2	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
36749	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO	15-CHARCAS	EL CEDAZO	RURAL	1503066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			32,770	32,770	32,770	32,770	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
26620	REPARACION DE POZO Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	17-GUADALCÁZAR	EL PIYOTE	RURAL	1703070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP.			31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.	

4239	ADQUISICION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARTIRES DE CANANEA COL LOS TAMARINDOS	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	372021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,840	1,840	1,840	1,840	100%	0	0	0	REALLA	1	1	100%	
AMPLIACION																									
3668	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE(C. BRIBASPRIV. ALAMO Y 14 DE SEPTIEMBRE	13-CIUDAD VALLES	COL LA PIMENTA	URBANO	1311264	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CV			169,909	169,909	169,909	84,954	50%	0	0	0	ALCANTARILLA	0	0	0%	271 ML. ES LA UNIDAD DE MEDIDA EN POA EN EL PORTAL NO ME DA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
REHABILITACION																									
3670	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE	13-CIUDAD VALLES	EL AMPL LA HINCADA	RURAL	1311387	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			80,000	80,000	80,000	16,407	23%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN POA ES 1 LOTE DE MATERIALES Y SE ENCUENTRA A UN 25% DE AVANCE FIS-FIN
3676	INTRODUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE PARA HABITACION DE 310 LOTES	13-CIUDAD VALLES	FRACCIONAMIENTO DEL SOL	URBANO	1311320	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIPAS			1,546,107	1,546,107	1,546,107	1,190,517	77%	0	0	0	METROS CUBICOS	1,124	850	76%	1,124 ML ES LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA Y LA UNIDAD QUE SE PRESENTA EN EL PORTAL ES DE M3 OBRA CON UN AVANCE FIS Y FIN DE 76%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
3749	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LEOPOLDO STOKOWSKY	1-AHUALLILCO	APUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102806	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			80,000	36,511	36,511	36,511	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	34	43%	
3215	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CABECERA MUNICIPAL	10-CIUDAD DEL MAIZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1003285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			90,000	90,000	90,000	72,000	80%	0	0	0	METRO LINEAL	80	64	80%	
2309	INSTALACION DE TOMAS DE DRENAJE HE PIES DE CASA EN COLONIA CRISTO REY	22-MOCTEZUMA	CAB MPAL COL CRISTO REY	URBANO	2203386	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			171,638	171,638	171,638	171,638	100%	0	0	0	OBRA	60	60	100%	
2918	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 3ª. PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			129,770	119,662	119,662	119,662	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
1974	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN BO. DE SANTIAGO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			40,260	40,260	40,260	40,260	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1978	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN COLONIA SAN IBIDIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			20,250	20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
3587	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO BRAVO Y RIO DANUBIO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			351,697	351,697	351,697	84,320	24%	0	0	0	METRO LINEAL	700	210	30%	
3444	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. DAMIAN CARMONA, BO. DE SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			97,913	97,913	97,913	25,984	27%	0	0	0	METRO LINEAL	160	46	29%	
3403	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BRAVO Y RIO DANUBIO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			613,938	613,938	613,938	173,776	28%	0	0	0	METRO LINEAL	760	245	32%	
3301	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DAMIAN CARMONA, BO. DE SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880140	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			186,884	186,884	186,884	41,082	22%	0	0	0	METRO LINEAL	150	34	23%	
3183	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. 3 DE MAYO, TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	TIERRA BLANCA	RURAL	2880219	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			324,773	324,773	324,773	92,533	28%	0	0	0	METRO LINEAL	227	66	29%	
3363	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002808	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			516,230	130,000	516,230	130,000	100%	130,000	130,000	0	METRO LINEAL	516,230	130,000	25%	
3673	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE LUIS ARIAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			95,000	95,000	95,000	95,000	68%	0	0	0	METRO LINEAL	95,000	65,000	68%	
3643	CONSTRUCCION DE DRENAJE COLONIA LOMA BONITA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203684	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			461,697	461,697	461,697	298,000	65%	0	0	0	METRO LINEAL	461,697	298,000	65%	
4218	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CASTILLO	33-SOL EDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL. RIVAS GULLEN	URBANO	3303378	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLIEDAD DE GRACIANO BANCHEZ BLP			317,369	317,008	317,008	95,108	30%	0	0	0	METRO LINEAL	282	76	27%	
4496	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL BARRIO NACIMIENTO	36-TAMAZOPO	CAB MUNICIPAL	URBANO	3610709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			333,081	333,081	333,081	333,081	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
4246	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE TIPO SANITARIO	39-TAMPACOLON CORONA	TZAPUJA	RURAL	3902404	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			96,000	96,000	96,000	95,415	99%	0	0	0	RED	1	1	100%	
3211	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	C RAFAEL CISNEROS ALMAZAN			230,000	230,000	115,000	115,000	50%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
3194	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	57-MATLAPA	BARRIO ARRIBA	RURAL	5710495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION																									
2671	RED DRENAJE SECTOR 4	51-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRITO DE JARAL	RURAL	5111186	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			600,000	240,000	600,000	240,000	100%	0	0	0	RED	600,000	240,000	40%	
2342	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUANA JUATO EN EL BO DEL CAMPOSANTO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MPAL	URBANO	2203420	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			180,078	180,078	180,078	180,078	100%	0	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	
23479	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN BO DEL CAMPOSANTO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MPAL	URBANO	2203424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			248,679	248,679	248,679	248,679	100%	0	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	

1937	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ESCANDON, BO. DE GUADALUPE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	272071	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			162,853	162,853	162,853	162,853	100%	0	0	0	METRO LINEAL	287	287	100%	
19915	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE JAIME NUNO, BO. DE GUADALUPE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP	URBANO	272072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			151,414	151,414	151,414	151,414	100%	0	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%	
19990	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN CALLE ESCANDON	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	271006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19679	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN CALLE JAIME NUNO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	271005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9839	ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	341005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANQUIYALAB			9,850	9,850	9,850	7,237	75%	0	0	0	RED	1	1	100%	
4462	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHTEMOC	36-TAMASOBLAN	CAB MUNICIPAL	URBANO	361078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOBLAN			315,912	315,912	315,912	315,912	100%	0	0	0	METRO LINEAL	317	317	100%	
19820	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	43-TIERRA NUEVA	BO EL SANTUARIO	URBANO	430145	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA			170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	170,000	170,000	100%	
2404	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	43-TIERRA NUEVA	BO EL SANTUARIO	URBANO	430145	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA			140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	140,000	140,000	100%	
21103	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	53-AUTLA DE TERRAZAS	CHIMALILCO	RURAL	5310076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AUTLA DE TERRAZAS			113,177	113,177	113,177	113,177	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
20282	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810386	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			107,684	107,684	107,684	40,327	37%	0	0	0	METRO LINEAL	418	397	95%	
28168	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA AV. MIGUEL ALEMAN	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810382	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			171,119	171,119	171,119	149,278	87%	0	0	0	METRO LINEAL	463	463	100%	
20213	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ABASOLO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			37,202	37,202	37,202	35,654	96%	0	0	0	METRO LINEAL	127	114	90%	
20669	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EJERITO NACIONAL	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810391	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			44,949	44,949	44,949	6,000	13%	0	0	0	METRO LINEAL	120	12	10%	
20252	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810384	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			43,632	43,632	43,632	43,632	100%	0	0	0	METRO LINEAL	233	233	100%	
20447	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ SOCANEDIA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810385	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			38,162	38,162	38,162	13,988	36%	0	0	0	METRO LINEAL	130	26	20%	
20609	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			126,126	126,126	126,126	34,463	27%	0	0	0	METRO LINEAL	250	13	5%	
20251	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN BARBAA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810371	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			30,818	30,818	30,818	24,989	81%	0	0	0	METRO LINEAL	103	103	100%	
20468	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LERDO DE TEJADA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810384	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			26,901	26,901	26,901	20,339	75%	0	0	0	METRO LINEAL	90	64	80%	
20601	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PINOS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			111,989	111,989	111,989	86,094	77%	0	0	0	METRO LINEAL	399	319	80%	
20223	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810370	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			102,709	102,709	102,709	63,522	62%	0	0	0	METRO LINEAL	338	286	85%	
REHABILITACION																									
20484	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	2-ALAJOLINES	ALAJOLINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALAJOLINES			317,286	317,286	317,286	117,284	37%	0	0	0	RED	1	0	37%	ESTA ACCION SOLO SE REFIERE AL PAGO DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESTUDIO Y 1 PROYECTO.
20129	REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PROL. DE VALERIA ENTRE AV. VIBRATORIA Y LA PRIV. DE VALERIA, T. 1A. PRIV. DE VALENCIA ENTRE PROL. DE VALENCIA Y 2A. PRIV. DE INSURGENTES	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	
20068	REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ESTHER MENDEZ LOPEZ	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE			320,000	157,578	157,578	157,578	100%	0	0	0	METRO LINEAL	283	97	20%	
32544	SUMINISTRO DE TUBO CORRUGADO 8" PARA CALLE DON EL DOLAR	30-SAN NICOLAS TOLIENTINO	SANTA CATARINA	RURAL	3002028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLIENTINO			61,985	13,000	61,985	13,000	100%	13,000	13,000	13,000	METRO LINEAL	61,985	13,000	21%	
20543	DESABOLVE DE DRENAJE	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	RURAL	3301668	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO			87,038	26,565	26,565	26,565	100%	0	0	0	RED	4	1	31%	DESABOLVE DE DRENAJE EN VARIAS COMUNIDADES
27108	PROYECTO REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON	33-SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	URBANO	3301694	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO			46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL.
20617	PROYECTO REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MIGUEL HIDALGO	33-SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	URBANO	3301693	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO			43,700	43,700	43,700	43,700	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

0658	DESAZOYE Y LIMPIEZA DE DRENAJE	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	RURAL	361991	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO					51,749	49,589	49,581	49,589	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%			
2628	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA GENERAL DE DRENAJE	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	411003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
3136	REHABILITACION DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	520106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ					78,303	78,303	78,303	78,303	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	66	66	100%			
1492	DESENOLVE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	561007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA					336,484	336,484	336,484	336,484	100%	0	0	0	0	RED	1	1	100%	GASTADO \$336,484.86		
2613	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. Y DE ENERO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					42,968	42,968	42,968	42,968	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%			
2743	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. Y DE ENERO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					62,954	62,954	62,954	62,954	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																														
MANTENIMIENTO																														
3726	MANTENIMIENTO DE BABERENO MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	520180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ					9,257	9,257	9,257	9,257	100%	0	0	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%		
2609	CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					500,000	500,000	500,000	180,481	36%	0	0	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%		
REHABILITACION																														
3576	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	9-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	081059	DESARROLLO SOCIAL	SALUD SOCIAL EN BALDU	PROTECCION SOCIAL EN BALDU	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CERRITOS					50,000	50,000	50,000	2,540	5%	0	0	0	0	0	RELLENO SANITARIO	50,000	2,540	5%		
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																														
CONSTRUCCION																														
5067	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHUALLULLO	AHUALLULLO DEL SONIDO 13	URBANO	010283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO					100,253	100,253	100,253	100,253	100%	0	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
1954	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA CONURBADA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102793	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					1,100,000	1,100,000	1,100,000	530,515	48%	0	0	0	0	0	PLANTA	1	0	49%		
6502	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS LOCALIDADES DE ESCALERILLAS, LA MARIONA Y CASA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	288256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI					1,224,690	1,224,690	1,224,690	387,458	30%	0	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
AMPLIACION																														
2686	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	581036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					423,174	423,174	423,174	300,000	71%	0	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE PAGAN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	
LETRINAS																														
CONSTRUCCION																														
1912	CONSTRUCCION DE LETRINA PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	COHUAL DEAMADO	RURAL	271082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP					25,811	25,811	25,811	25,811	100%	0	0	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	1	1	100%		
URBANIZACION MUNICIPAL																														
CALLEJES																														
3767	CONSTRUCCION DE CAPILLA	1-AHUALLULLO	LANADA GRANDE	RURAL	010273	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO					33,340	33,340	33,340	33,340	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%		
19106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIV. DE BRAVO	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL REFUGIO	URBANO	1102794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					150,000	150,000	150,000	96,331	64%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	476	404	85%		
19162	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, C. LEONARDO VICARIO (DE C. CHAHTEMOC A CENTRO DE SALUD)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102795	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					389,929	389,929	389,929	389,929	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,665	1,665	100%		
19216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, E. E. EDUCATIVO CARLOS JOQUETUD BARRIOS (DE C. PLATANARES A C. REVOLUCION)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102796	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP					568,000	568,000	568,000	568,000	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,977	1,977	100%		
19392	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL TERREMOTO	RURAL	1102816	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					50,000	50,000	50,000	34,948	50%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	504	0	0%		
19269	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	LA VENTILLA	RURAL	1102814	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					120,000	120,000	120,000	114,611	96%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,163	1,000	85%		
19373	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL RUMBO AL BOSCO	11-CIUDAD FERNANDEZ	AYOTONILCO	RURAL	1102815	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,077	1,880	91%		
19259	PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JOQUETUD BARRIOS (DE CARRETERA A DREN PLATANARES)	11-CIUDAD FERNANDEZ	SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS	URBANO	1102803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ					435,948	435,948	435,948	276,403	63%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,774	3,009	63%		
37133	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					128,548	128,548	128,548	128,548	100%	0	0	0	0	0	0	BENALAMEN TO	7	7	100%	
37152	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MAGDALENAS	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					499,900	499,900	499,900	499,900	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	
37200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MANUEL AGUILERA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					61,977	61,977	61,977	61,977	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	
37219	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DIEGOLAGO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					51,285	51,285	51,285	51,285	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	
37012	CONVENIO CON IMAGEN URBANA SECRETARIA DE TURISMO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO Y AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
37685	GUARNICIONES EN LA CALLE BALTAZAR DE CHAVEZ, LIBRADO RIVERA Y SEBASTIAN DEL CASTILLO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503798	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					175,060	175,060	175,060	175,060	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	
37667	PAVIMENTACION A LA CALLE IGNACIO ALDAMA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503797	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					368,815	368,815	368,815	368,815	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	
37647	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN BARABIA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503796	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					143,389	143,389	143,389	143,389	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%	
37186	PAVIMENTACION DE LA CALLE XICOTENCAL	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					112,520	112,520	112,520	112,520	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
37169	parpavimentacion en la calle de 150 de la toza	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503799	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS					90,139	90,139	90,139	90,139	100%	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	

41000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE EN TRAMO DE CARRIL 37 A CALLE GUADALUPE VICTORIA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503776	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	883,627	883,627	883,627	265,089	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15,794	790	5%	
41028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CORDO AGRARIO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GULLEN	URBANO	3503889	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	1,011,702	1,011,702	1,011,702	303,511	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,344	114	5%	
41131	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y RASTRO MUNICIPAL	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503776	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	546,548	546,548	546,548	163,964	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,323	87	5%	
41785	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN ANTONIO ACCESO A LA PLAZA EA LA COM. ESTACION VENTURA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COM ESTACION VENTURA	URBANO	3503884	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	636,545	636,545	636,545	190,964	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	10	5%	
41443	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN CRISTOBAL ECATEPEC	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL MORELOS II	URBANO	3503870	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	234,141	234,141	234,141	70,243	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	89	5%	
41661	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE BERVO DE LA NACION	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL MORELOS	URBANO	3503882	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	686,987	686,987	686,987	206,097	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,220	111	5%	
41356	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SOLEDAD	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COM RANCHO	RURAL	3503815	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	546,089	546,089	546,089	163,821	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,248	63	5%	
41436	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JIMENEZ Y LA PARCELA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD LOS GOMEZ	URBANO	3503888	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	790,163	790,163	790,163	237,049	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,562	79	5%	
41745	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1 PRV. DE LEONA VICARIO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503883	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	133,873	133,873	133,873	40,102	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	206	11	5%	
41233	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CRISTOBAL COLON	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503783	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	186,570	186,570	186,570	56,971	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,066	54	5%	
41349	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE NARCISO MENDOZA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503792	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	129,050	129,050	129,050	38,715	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	744	38	5%	
41197	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE NEGRETE ENTRE LAS CALLES DE MARIANO JIMENEZ Y VALENTIN AMADOR (CAMINO AL HORRO)	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503781	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	1,097,638	1,097,638	1,097,638	329,292	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,650	433	5%	
41524	2 ETAPA DE LA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COL. DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL DIVISION DEL NORTE	URBANO	3503880	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	160,450	160,450	160,450	48,135	30%	0	0	0	SEÑALAMIENTO B	7	1	7%	
35097	APERTURA DE CALLES DE ALTAMIRA, LAS FLORES Y SAN JOSE	37-TAMAZUNCHALE	PEÑUCHO	RURAL	3711877	FIES-FIEF	COMUNICACION NER, TRANSPORTE Y VALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	REYNA VIRGENS FLORES	-	1,151,430	1,151,430	1,151,430	698,110	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	80%	
35142	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 15 DE MAYO.	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711899	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	
35076	HABITAT CONSTRUCCION DE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y CUTLARINAC	37-TAMAZUNCHALE	ZACATIPAN	URBANO	3711836	FIES-FIEF	COMUNICACION NER, TRANSPORTE Y VALIDADES	VALIDADES	COOPARTICIPACION TERRESTRIAL MUNICIPAL	JORGE ANTONIO BANCHEZ SLP	-	744,402	744,402	744,402	233,520	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS	938	47	5%	
35152	LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR NETZARHUALCOYOTL Y MOCOTERAMA	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	3711934	FIES-FIEF	COMUNICACION NER, TRANSPORTE Y VALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	46,322	46,322	46,322	46,322	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	209	209	100%	
35236	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO	37-TAMAZUNCHALE	EL PALMITO	RURAL	3712024	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	REYNA VIRGENS FLORES	-	289,041	289,041	289,041	289,041	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
42430	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	37-TAMAZUNCHALE	XITLAPALCO	RURAL	3711817	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	1,234,193	1,234,193	1,234,193	686,464	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,509	5,509	100%	
35059	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	37-TAMAZUNCHALE	XITLAPALCO	RURAL	3711817	FIES-FIEF	COMUNICACION NER, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ALBA NEVY FLORES BANCHEZ	-	1,234,191	1,234,191	1,234,191	686,463	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,509	5,509	100%	
35168	PAVIMENTACION DE LA CALLE EDUARDO HERVERT	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANTO	RURAL	3711961	FIES-FIEF	COMUNICACION NER, TRANSPORTE Y VALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	250,000	250,000	250,000	37,500	11%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	11%	
44015	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	88,000	88,000	88,000	66,738	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	88,000	66,738	76%	
24361	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	88,000	88,000	88,000	66,738	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	88,000	66,738	76%	
13830	PAVIMENTACION CALLE JUAN DE LA BARRERA	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	160,000	160,000	160,000	120,338	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160,000	120,338	81%	
29437	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLE E. ZAPATA	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA SLP	-	140,000	140,000	140,000	28,192	20%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140,000	28,192	20%	
13781	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLE NEGRETE	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	135,000	135,000	135,000	80,842	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS	135,000	80,842	60%	
24487	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLE NEGRETE	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	135,000	135,000	100%	
32669	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLE PROLONGACION OCAMPO BO. LOS MOROS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	130,000	130,000	130,000	24,463	19%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130,000	24,463	19%	
13846	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLE 21 DE MARZO	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	170,000	170,000	170,000	127,467	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	170,000	127,467	75%	
13808	PAVIMENTACION Y EMPEDRADO DE CALLEJON ALVARO OBREGON	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE TIERRA NUEVA	-	230,000	230,000	230,000	223,278	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	230,000	223,278	97%	
35442	PAGO DE PROYECTO GLORIETA	45-VENADO	045	URBANO	4502104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	60,000	60,000	30,000	30,000	50%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
71222	PARKING PUBLICO 2DA. ETAPA.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	4702362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	200,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	61%	EN REALIDAD ES LA SEGUNDA ETAPA DEL PARKING PUBLICO, PERO NO APARECE EN EL TIPO DE GASTO Y EN EL RUBRO DE GASTO.
14203	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO CUARTA ETAPA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE CARDENAS	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER "OBRA" Y EN RUBRO DEL GASTO NO ES CALLE, YA QUE ES LA CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO
14108	EMPEDRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA AGRICOLA EL NARANJO	5-CARDENAS	COLONIA AGRICOLA EL NARANJO	RURAL	0502116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	240,000	146,540	146,540	146,540	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	726	460	61%	
13957	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA E FLORES MAGON	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	32,515	32,515	32,515	32,515	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	142	142	100%	
14440	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA P M ANAYA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE CARDENAS	-	65,000	61,980	61,980	61,980	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
14135	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVARO OBREGON Y MIGUEL BARRAGAN	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE CARDENAS	-	113,182	129,232	129,232	129,232	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,397	1,266	90%	
14159	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE ENTRE MATAMOROS Y GUADALUPE VICTORIA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE CARDENAS	-	204,000	194,708	194,708	194,708	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
13836	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y AV DE LA JUVENTUD	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANTAMIENTO DE CARDENAS	-	268,711	268,711	268,711	268,711	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	

1384	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO ORBEGON ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y AV DE LA JUVENTUD	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	060210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	268,711	268,711	268,711	268,711	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100%
1389	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y GUADALUPE VICTORIA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	060209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	229,998	229,998	229,998	229,998	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	960	960	100%
13975	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	5-CARDENAS	HIGINO OLIVIO	RURAL	060212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	88,530	88,530	88,530	88,530	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	151	151	100%
14025	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	5-CARDENAS	HIGINO OLIVIO	RURAL	060212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	21,100	21,100	21,100	21,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	151	151	100%
14044	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	5-CARDENAS	HIGINO OLIVIO	RURAL	060213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	88,530	88,530	88,530	88,530	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	620	100%
14078	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	5-CARDENAS	HIGINO OLIVIO	RURAL	060214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	92,105	92,105	92,105	92,105	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,048	1,048	100%
16076	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO DOBLE RIESGO DE BELLO	51-VILLA HIDALGO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	5101802	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	793,028	793,028	793,028	554,688	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	793,028	554,688	70%
33015	CONSTRUCCION DE ALICATILLA Y TERRAPLEN EN ENTRONQUE TURIBIDE, ALLENDE Y CAMINO CUATRECITO	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310982	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%
11671	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATLAPA	AHUERUEJO 1	RURAL	5710058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	-	692,459	692,459	692,459	692,459	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%
11628	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MATLAPA	ZACAYO	RURAL	5710052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	-	458,896	458,896	458,896	458,896	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	825	825	100%
11687	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. JARDINES	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	-	320,950	320,950	320,950	320,950	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	657	657	100%
11653	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y PARADERO EN LA COL. VILLALOLITA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA	-	489,354	489,954	489,354	409,624	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	950	950	100%
29253	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO	-	65,655	66,655	66,655	42,873	64%	0	0	0 METROS CUADRADOS	638	508	80%
29049	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO COMFORT	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO SLP.	-	318,658	318,658	318,658	318,658	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%
29229	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO	-	65,665	66,665	66,665	24,629	38%	0	0	0 METROS CUADRADOS	268	268	100%
29193	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEOPOLDO ACUNA	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO	-	415,125	415,125	415,125	405,028	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,892	1,892	100%
3488	AMPLIACION CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	40,200	40,200	40,200	40,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%
9649	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	337,000	337,000	337,000	306,000	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	337,000	306,000	91%
97465	PAVIMENTACION CALLE LIBRARIAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	360,000	360,000	360,000	36,000	10%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,000	36,000	10%
97399	PAVIMENTACION CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y MUÑO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	360,000	360,000	360,000	145,000	42%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360,000	145,000	42%
97482	PAVIMENTACION CALLEJON DEL ALAMO	32-SANTA MARIA DEL RIO	FRACCION SANCHEZ	RURAL	3203061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	210,000	210,000	210,000	97,000	46%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210,000	97,000	46%
3986	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	22,200	22,200	22,200	22,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%
98279	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA RURAL	37-TAMAZUNCHALE	VIARIAS	RURAL	3712048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CLEMENTINA MARTINEZ SALAS	-	277,790	277,790	277,790	277,790	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%
31931	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA NIVELACION DE LA CALLE TURIBIDE	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310925	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	242	242	100%
19514	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	51-VILLA HIDALGO	VIARIAS	RURAL	5101884	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	150,000	150,000	150,000	128,171	85%	0	0	0 ANDADOR	150,000	128,171	85%
30143	CONFINAMIENTO Y CERCADO DE BASURERO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE REAL DE CATORCE	5-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	060207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE	-	150,000	31,800	50,000	31,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	400	40%
31983	REHABILITACION DE BODEGA EN CADCO	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	22,945	22,945	22,945	22,945	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%
34770	RENOVACION DE CALLE REFUGIO CENTENO	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	105,972	96,972	96,972	96,972	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	88	35%
37419	PAVIMENTACION DE CALLE EN PALMIRA NUEVO	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	1201948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	370,000	370,000	370,000	296,000	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	46	90%
37467	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN	12-TANCANHUITZ	CUATLAMAYAN	RURAL	1201945	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	340,000	340,000	340,000	221,000	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	75	75%
37032	IMAGEN URBANA SEGUNDA ETAPA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503796	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS	-	148,268	148,268	148,268	148,268	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%
37171	LOTE DE MATERIAL ELECTICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA RURAL Y URBANA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS	-	260,305	260,305	260,305	120,000	46%	0	0	0 BLENAMIENTO B	22	22	100%
37214	REHABILITACION DE CALLES	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404724	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ROVERDE	-	481,621	158,071	158,071	158,071	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48,000	2,400	5%
36780	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501799	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%
34440	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA BARRANCA	RURAL	2710112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP.	-	75,395	75,395	75,395	75,395	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,650	20,650	100%
33143	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN LA TINAJA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TINAJA	RURAL	2710104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP.	-	15,000	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	678	587	86%
33047	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL CON MATERIAL DE BANCO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP.	-	180,000	170,408	170,408	170,408	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,000	3,765	94%
2437	REHABILITACION DE CALLES COLONIA ALTO SAN JOSE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	76,153	76,153	76,153	76,153	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%
2441	REHABILITACION DE CALLES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	193,086	193,086	193,086	193,086	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%

2431	REHABILITACION DE CALLES EN COLONA INDEPENDENCIA TANCULAYALAB	34-SAN VICENTE TANCULAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410384	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		173,121	173,121	173,121	173,121	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18,000	18,000	100%	
2441	REHABILITACION DE CALLES ZONA CENTRO	34-SAN VICENTE TANCULAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		108,144	108,144	108,144	108,144	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,500	12,500	100%	
2459	PROGRAMA DE BACHEO. BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711989	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		10,720	10,720	10,720	10,720	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
2460	ENRAVADO DE CALLES	39-TAMPAMOLON CORONA	YOHUALA	RURAL	3902401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		333,132	333,132	333,132	331,104	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	721	721	100%	
2529	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CALLES	41-TANLAJAS	QUELABATDZ CALABAZAS	URBANO	4110519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
7168	CERCO PERIMETRAL PLAZA PUBLICA	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ROSALIA DEL CENTRO	RURAL	4702236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		72,000	63,360	63,360	63,360	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	626	560	89%	EN REALIDAD LA OBRA ES PARA UNA PLAZA PUBLICA PERO NO APARECE LA OBRON AL ELEGIR URBANIZACION EN TIPO DE GASTO
7118	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA	47-VILLA DE GUADALUPE	GUADALUPTO	RURAL	4702239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		475,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	1,200	48%	SE TRATA DE UNA PLAZA PUBLICA PERO EN LAS OPCIONES DE RUBRO DE GASTO PARA URBANIZACION NO APARECE LA OPCION DE PLAZA
7690	REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE CON 3CM DE ESPESOR "CALLE TREVAY"	47-VILLA DE GUADALUPE	CAS MUNICIPAL	URBANO	4702340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		332,281	332,281	332,281	332,281	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,965	3,965	100%	
7691	REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE CON 3CM DE ESPESOR "CALLE REFORMA"	47-VILLA DE GUADALUPE	CAS MUNICIPAL	URBANO	4702344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		182,763	182,763	182,763	182,763	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,067	2,067	100%	
7541	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE POMCIANO ARRADA, ENTRE CALLE BOCANESERA A CALLE MATAMOROS	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5203000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		307,460	307,460	307,460	307,460	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
37551	REHABILITACION DE CALLES. BO. SAN RAFAEL, CAS. MPAL.	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201622	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		50,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO: 34%
37524	REHABILITACION DE CALLES. CABECERA MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4,945	4,945	4,945	4,945	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
37548	REHABILITACION DE CALLES. EN PALO SECO	52-VILLA JUAREZ	PALO SECO	RURAL	5201921	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		400,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	AVANCE FISICO 100% AVANCE FINANCIERO 90%
37544	REHABILITACION DE CALLES. EN PUERTA DEL RIO	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	5201920	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		197,669	197,669	197,669	197,669	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO: 100%
37506	PROGRAMA DE BACHEO (REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL)	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		405,762	244,972	244,972	244,972	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
2688	REHABILITACION DE RELENO SANITARIO	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5610118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
26884	REVESTIMIENTO DE CALLES	56-VILLA DE ARISTA	DERRAMADEROS	RURAL	5610036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		200,000	2,420	2,420	2,420	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
26782	REVESTIMIENTO DE CALLES	56-VILLA DE ARISTA	EL MEZQUITE	RURAL	5610034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	8,662	8,662	8,662	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
37604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRISO ESTAMPADO EN EL MERCADO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		400,000	321,922	321,922	321,922	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,758	2,210	80%	
PASOS VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
1297	CONCLUSION DE PUENTE STA. ROSA	13-CIUDAD VALLES	EJ STA ROSA	URBANO	1311262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS DEL GOB DEL EDO		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA CONSTRUCCION FISICA SE ENCUENTRA A UN 50% DE AVANCE LO EJERCIDO AL 100% ES LO CORRESPONDIENTE A LA INV. DE 4,000,000 POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE ES LO QUE ESTAMOS REPORTANDO COMO EJERCIDO. LAS METAS NO ESTAN DEFINIDAS YA QUE SOB. DEL EDO. ES LA QUE LLEVA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS
3992	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CALLE AMOR COL. MIRADOR	34-SAN VICENTE TANCULAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		7,770	7,770	7,770	7,770	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	
38192	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL PIGUIN	43-TIERRA NUEVA	EL PIGUIN	RURAL	4301489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		31,000	31,000	31,000	30,630	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	31,000	30,630	99%	
37602	AMPLIACION DEL MONTO DE CONTRATO POR VOLUMENES EXCEDENTES EN COMENTACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TENEXCALCO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXCALCO	RURAL	5310049	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4,698,543	2,768,798	2,768,798	2,768,798	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	
MANTENIMIENTO																								
3212	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ADQ. DE UNIDAD	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		601,437	601,437	343,988	343,988	57%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 56%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA ADQ. DE UN CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO
2442	DESASOBE DE CANAL A CIELO ABIERTO	34-SAN VICENTE TANCULAYALAB	EL SALSU	RURAL	3410390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		18,630	18,630	18,630	18,630	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	600	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCION																								
33846	CONCLUSION DE PUENTE STA. ROSA	13-CIUDAD VALLES	DOL STA ROSA	URBANO	1311262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	JEC OGB DEL EDO		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTE RECURSO ES DE INFRAESTRUCTURA POR 2 MILLONES Y SE EJERCIO AL 100% SE ESTA REPORTANDO COMO TERMINADA POR LA INVERSION QUE APORTO EL AYUNTAMIENTO Y SE EJERCIO AL 100%
1921	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	13-CIUDAD VALLES	EJ EL VELADERO	RURAL	1311086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	C. MHERIA C YUDHE JUAN MANUEL		121,854	121,854	121,854	121,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	OBRA CERRADA AL 100% FIS-FIN
1195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 LUMINARIAS CON BRAZO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FERIAHUP	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES SLP	URBANO	1311244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING FALBERTO CABRELL DOMINGUEZ PROA		148,508	148,508	148,508	148,508	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	SE COMPRARON 100 LUMINARIAS PARA LOS TERRENOS DE LA FERIA OBRA CERRADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
32154	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	17-GUADALCÁZAR	MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	1703339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		150,000	150,000	140,087	140,087	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
39810	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL FASE	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002759	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO		1,289,999	317,000	1,289,999	317,000	100%	317,000	317,000		METROS CUADRADOS	1,289,999	317,000	25%	
14241	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN HIDALGO	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		500,669	500,669	500,669	500,669	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER "OBRA"
37537	CONSTRUCCION DE RIESGO EN PLAZA PRINCIPAL LA GAIVA	52-VILLA JUAREZ	LA GAIVA	RURAL	5201899	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		204,000	204,000	204,000	204,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA OBRA SE LLEVA EN EL RUBRO DE URBANIZACION SEÑAL. SIN EMBARGO EN EL DESGLOSE DEL RUBRO EL GASTO NO COINCIDE CON LA SELECCION. POR LO QUE LAS UNIDADES DE MEDIDA TAMPOCO. LA UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. PRESENTA UN AVANCE FISICO 80% Y FINANCIERO 60%
39992	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 LUMINARIAS CON BRAZO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FERIAHUP	13-CIUDAD VALLES	DOL CUARTEMOC	URBANO	1311244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ING FALBERTO CABRELL DOMINGUEZ PROA		148,508	148,508	148,508	139,181	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	1	1%	ESTA ACCION SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 LUMINARIAS EL PORTAL NO CONSIDERA LUMINARIAS O PREZAS
REHABILITACION																								
69197	REMEDIACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102836	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		271,975	271,975	271,975	271,975	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
30644	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PABELLON GASTRONOMICO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIAHUP	13-CIUDAD VALLES	DOL CUARTEMOC	URBANO	1311240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		463,540	463,540	463,540	201,068	44%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA CONSIDERADA LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA ES LA REHABILITACION DEL PABELLON GASTRONOMICO EN LOS TERRENOS DE LA FERIA Y EL PORTAL NO ESTA CONSIDERADA ESTI UNIDAD
33450	REHABILITACION DE AREAS VERDES DEL CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO EL CERRITO	13-CIUDAD VALLES	DOL LA FRIENTA	URBANO	1311386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		9,780	9,780	9,780	9,780	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA PERO EN EL PORTAL NO TIENE ESA UNID. DE MEDIDA
2460	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	34-SAN VICENTE TANCULAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410387	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		50,000	50,000	50,000	5,000	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	
3975	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	34-SAN VICENTE TANCULAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		200,000	200,000	200,000	20,000	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

1414	REMODELACION DEL JARDIN HIDALGO ALUMBRADO PUBLICO	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS			125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER "OBRA" YA QUE SE REHABILITARON LAS AREAS VERDES DEL JARDIN DEL MUNICIPIO
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
CONSTRUCCION																								
2616	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			559,950	559,950	559,950	559,950	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	46	46	100%	EN LA APERTURA PROGRAMATICA ALUMBRADO PUBLICO ESTA EN EL RUBRO DE URBANIZACION
2685	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-CALAJONES	ALAJONES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				350,000	350,000	350,000	108,500	31%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	0	31%	EN ESTA OBRA SE HIZO LA ADQUISICION DE 1 LOTE DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE DE MATERIAL.
3472	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. TURBIDE CARR. SANTO DOMINGO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501763	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			355,000	355,000	355,000	355,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	16	16	100%	
4407	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LLANO GRANDE	RURAL	2910840	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			55,308	55,308	55,308	55,308	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	3	3	100%	
2069	ADQUISICION DE LUMINARIAS	44-VANEGAS	MUNICIPIO	RURAL	4402025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	100	100	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
11601	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	8	8	100%	
11616	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102812	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	
1389	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-ESTACION DE 150 KVA. TIPO SUBTERRANEA EN LAS INSTALACIONES DE LA FENAPUAP	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES	URBANO	1310285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING FAUSTO GABRIEL DOMINGUEZ PROA				192,441	192,441	192,441	192,441	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUB-ESTACION ELECTRICA OBRA CONCLUIDA FIBICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
31448	ALUMBRADO PUBLICO	33-SANTO DOMINGO	VIARIAS	URBANO	3301715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				100,000	20,564	20,564	20,564	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	SE EQUIPO CON 1 LOTE DE EQUIPO DE LUMINARIAS A VARIAS COMUNIDADES
24344	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	39-TAMPAMOLON CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3902380	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			199,962	199,962	199,962	199,962	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	
42554	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	39-TAMPAMOLON CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3902433	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			154,534	154,534	154,534	153,468	99%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	
33669	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	41-TANLAJAS	VIARIAS LOCALIDADES	URBANO	4110469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			310,311	310,311	310,311	310,311	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	620	620	100%	
26374	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301470	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA			58,128	58,128	58,128	58,128	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	58,128	58,128	100%	
76928	MATERIAL PARA REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO	47-VILLA DE GUADALUPE	VIARIAS	RURAL	4702243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			200,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	75%	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO.
37521	ADQUISICION DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201843	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			250,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	0	0%	LA ACCION SE REFIERE A LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, QUE SE ENCUENTRA EN EL RUBRO DE URBANIZACION, SIN EMBARGO EN EL FORMATO EL TIPO Y DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL DE ELECTRIFICACION, POR LO QUE LAS METAS SON DIFERENTES. EL AVANCE QUE PRESENTA LA ACCION ES DE 56%.
27034	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	5610133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			300,000	73,623	73,623	73,623	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	UN LOTE DE MATERIALES ES LA UNIDAD DE MEDIDA
11579	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5710849	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			168,001	168,001	168,001	168,001	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	EN ESTA ACCION SOLO SE ADQUIRIERON MATERIALES PARA ELECTRIFICACION
29532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO				249,998	249,998	249,998	249,998	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO
30163	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	6-CATORCE	VIARIAS	RURAL	0602513	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	138,747	150,000	138,747	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	
ELECTRIFICACION NO COMERCIONAL																								
42451	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	39-TAMPAMOLON CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3902484	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			47,952	47,952	47,952	47,952	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE POZOS																								
LINEAS DE TRANSMISION																								
SUBESTACION PARA POZO																								
27247	SUBESTACION PARA POZO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN PEDRO OJO ZARCO	RURAL	2111510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			130,000	117,000	130,000	117,000	100%	0	0	POZOS	130,000	117,000	90%	
21991	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA. UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES EN EL IPO. DE CEBALGA, S.L.P.	7-CEBALGA	CERRO DE FLORES	RURAL	0701718	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEBALGA			32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS EL TOTAL FUE POR \$66,000.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO EL 50 % Y LOS BENEFICIARIOS EL 50%.
RED DE ELECTRICIDAD																								
CONSTRUCCION																								
56039	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO LA CRUZ 1A PRIVADA	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102758	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	5	5	100%	
56071	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO LA CRUZ 2A PRIVADA	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102832	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	5	5	100%	
11423	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN MAGUADORA	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102879	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	1	1	100%	
34395	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DIVISADERO	10-CIUDAD DEL MAZ	EL DIVISADERO	RURAL	1003201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,048,688	1,048,688	1,048,688	630,000	60%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	31	25	81%	
34296	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS ANTEGOS	10-CIUDAD DEL MAZ	SECCION SESENTA Y NUEVE LOS ANTEGOS	RURAL	1003200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			820,000	820,000	820,000	820,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	25	25	100%	
19756	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL ARBOLITO	56-VILLA DE ARISTA	SAN JOSE DEL ARBOLITO	RURAL	5610162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			306,000	305,990	305,990	305,990	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	35	35	100%	
19679	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO EL MEZQUITTE	56-VILLA DE ARISTA	EL MEZQUITTE	RURAL	5610161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			184,500	184,499	184,499	184,499	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	18	18	100%	
19782	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EL CHARQUITO	56-VILLA DE ARISTA	EL CHARQUITO	RURAL	5610163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			315,483	315,433	315,433	315,433	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	35	35	100%	
15551	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE HPOHOMO	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			29,508	29,508	29,508	29,508	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	2	2	100%	GASTADO 29,508.50
15526	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA NOGALES	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	6	6	100%	
15335	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE EL POZO	56-VILLA DE ARISTA	EL POZO	RURAL	5610110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			238,500	238,498	238,498	238,498	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	23	23	100%	
15339	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			32,280	32,280	32,280	32,280	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	3	3	100%	
15528	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION PRIVADA NIROS HEROES	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			70,770	70,770	70,770	70,770	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	7	7	100%	
15520	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION 3 DE MATO	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			51,510	51,510	51,510	51,510	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	4	4	100%	
AMPLIACION																								
11456	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1-AHUALLULCO	YERIBABUENA	RURAL	0102982	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	5	5	100%	

1493		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARTINEZ (VICKY)	1-AHUALLILCO	DARRITO DE RUJAS	RURAL	0102754	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			130,850	130,650	130,650	130,650	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
3434		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. BUENOS AIRES IIRA SECCION	10-CIUDAD DEL MAIZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1003008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			180,000	180,000	180,000	145,000	81%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
3481		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO PAPAGAYOS	10-CIUDAD DEL MAIZ	EJIDO PAPAGAYOS	RURAL	1003205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			180,000	180,000	180,000	148,000	81%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	8	80%	
4016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALZADA	10-CIUDAD DEL MAIZ	LA CALZADA DE SAN RAFAEL	RURAL	1003008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	5	50%	
3656		APORTACION MPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MANGO	12-TANCANHUITZ	EL MANGO	RURAL	1201991	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			32,900	32,900	32,900	32,900	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	35%	UN POSTE
3594		APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CUESTA	12-TANCANHUITZ	LA CUESTA	RURAL	1201889	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		53,664	53,664	53,664	18,782	35%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	UN POSTE
3585		APYO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EMLIANO ZAPATA	12-TANCANHUITZ	EMLIANO ZAPATA	RURAL	1201888	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	30,000	30,000	24,600	82%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	UN POSTE
3042		AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA PRIVADA ACAPULCO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503779	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE CHARCAS		86,100	86,100	86,100	86,100	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12	12	100%	
2045		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CALLE MELCHOR OCCAMPO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503776	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE CHARCAS		62,345	62,345	62,345	62,345	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
20471		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA CALLE BEVILLA Y OLMEDO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503780	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE CHARCAS		27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	16	100%	
15651		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	0210625	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			9,360	9,360	9,360	9,360	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	15%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 POSTE
31654		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE CUBA, COLONIA VISTA HERMOSEA.	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005481	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	EN LAS METAS SE REFIERE A 1 POSTE, ASI COMO A 50 KM. DE LINEA DE CONDUCCION.
3737		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN BARTOLO, COLONIA LA CONCEPCION	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005472	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	EN LAS METAS SE REFIERE A UN POSTE.
3743		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN PRIVADA LEONA VICARIO, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005473	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	EN LAS METAS SE REFIERE A 1 POSTE.
2614		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARBONERA DE ARRIBA	22-MOCTEZUMA	LA CARBONERA DE ARRIBA	RURAL	2203421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE MOCTEZUMA		63,500	63,500	63,500	63,500	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	
20746		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCAS	22-MOCTEZUMA	BARRANCAS	RURAL	2203351	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE MOCTEZUMA		239,421	239,421	239,421	239,421	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
26016		ELECTRIFICACION EN POZOS DE MATANZA	22-MOCTEZUMA	POZOS DE MATANZA	RURAL	2203303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE MOCTEZUMA		260,329	260,329	260,329	260,329	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
33328		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AV. UNIVERSIDAD, COLONIA NUEVA	24-ROVERDE	PUNTE DEL CARMEN	RURAL	2405178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE ROVERDE		20,000	599	599	599	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	0	0%	
33324		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BRAVO, COL. LA MORITA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE ROVERDE		80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	8	100%	
33327		AMPLIACION DE RED ELECTRICA, FRACCION DE EL ZAPOTE, AVENIDA LOPEZ PORTILLO	24-ROVERDE	EL ZAPOTE	RURAL	2404735	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE ROVERDE		69,366	599	599	599	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	0	0%	
33188		ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL MALDADO, ENTRE PORFIRIO DIAZ Y 5 DE FEBRERO (LA CANTERA)	24-ROVERDE	PUNTE DEL CARMEN	RURAL	2404625	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE ROVERDE		84,950	28,005	28,005	28,005	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	
33403		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SAN JOSE ALBUQUERQUE	RURAL	3203055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			323,818	323,818	323,818	10,000	3%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	323,818	10,000	3%	
33374		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTO DOMINGO	RURAL	3203054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			282,410	282,410	282,410	10,000	4%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	282,410	10,000	4%	
40761		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, LAZARO CANO Y GRAL. BLANCO	35-SOCIEDAD DE GRACIANO	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP		220,014	220,014	220,014	66,005	30%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	1	14%	
45492		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-TAMASOPO	EL AGUACATE	RURAL	3610732	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			24,880	24,880	24,880	24,880	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	SE COLOCARAN 2 POSTES
45586		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-TAMASOPO	EL HUAMUCLH	RURAL	3610729	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			23,218	23,218	23,218	23,218	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	SE COLOCARAN 3 POSTES
45594		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-TAMASOPO	EL HUAMUCLH	RURAL	3610730	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			31,380	31,380	31,380	31,380	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	3	100%	SE COLOCARAN 3 POSTES
45418		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-TAMASOPO	SAN JOSE EL VIEJO	RURAL	3610724	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			40,048	40,048	40,048	40,048	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	SE COLOCARAN 4 POSTOS
45461		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-TAMASOPO	TAMBACA	RURAL	3610731	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			11,350	11,350	11,350	11,350	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	SE COLOCARA UN POSTE Y 1 TRANSFORMADOS
45133		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA CURVA	36-TAMASOPO	TAMBACA	RURAL	3610723	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			53,044	53,044	53,044	53,044	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	SE COLOCARON 4 POSTES
45096		AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO ALTAVISTA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	3610720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			23,672	23,672	23,672	23,672	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	SE COLOCARON 2 POSTES
30689		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PANORAMICA, COL. NUEVO MEXICO	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711805	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	JAVIER GONZALEZ TERAN			262,041	262,041	262,041	262,041	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
70658		RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN FRANCISCO	RURAL	4702234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE VILLA DE GUADALUPE		467,853	462,913	462,913	462,913	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	86%	LAS METAS SON DE 11 POSTES.
10026		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JACANANAS Y EL SAUCE	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502060	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE CARDENAS		313,044	193,884	193,884	193,884	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	0	0%	
37432		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN CALLE HIBINO NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL.	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201982	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE VILLA JUAREZ		49,591	49,591	49,591	49,591	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2,000	2,000	100%	LAS METAS DEL PROYECTO SON 2 KM. (AVANCE FISICO)
15456		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON BANCO DE 25 KVA PRIVADA HIPODROMO	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE VILLA DE ARISTA		65,400	65,400	65,400	65,400	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
4077		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AURORA	6-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0611489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	DE CERRITOS		18,367	18,367	18,367	18,367	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	18,367	18,367	100%	
		OBRA COMPLEMENTARIA																								
40663		REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN SAN ANTONIO	10-CIUDAD DEL MAIZ	SAN ANTONIO	RURAL	1003073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			45,080	45,080	45,080	45,080	90%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	3	75%	
40647		TERMINACION DE LINEA ELECTRICA EN LA VICTORIA	10-CIUDAD DEL MAIZ	LA VICTORIA	RURAL	1003274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			150,075	150,075	150,075	138,000	90%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	9	82%	
40646		TERMINACION DE LINEA ELECTRICA EN LAS GAYAS	10-CIUDAD DEL MAIZ	LAS GAYAS	RURAL	1003281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	150,000	150,000	76,000	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINE				

31992	OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA.	20-MATEHUALA	SANTA ANA	RURAL	205484	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			170,198	85,098	85,098	85,098	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	3	80%	EN LAS METAS SE REFIERE A 6 POSTES Y 1 SUBESTACION.
31993	OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE POISSON DIAZ, COLONIA VALLE DE LA LAGUNTA	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	205482	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			178,814	88,407	88,407	88,407	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	3	60%	EN LAS METAS SE REFIERE A 5 POSTES Y 1 SUBESTACION.
26781	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GANABATILLO	22-MOCTEZUMA	GANABATILLO	RURAL	2203417	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			174,800	139,840	174,800	139,840	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	
26687	INSTALACION D MURETES EN PIES DE CASA EN COLONIA CRISTO REY	22-MOCTEZUMA	CAB. MPAL. COX. CRISTO REY	URBANO	2203360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			170,200	170,200	170,200	170,200	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	60	60	100%	
9105	PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA ALBERQUE DEL CECOTE	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANTO	RURAL	371186	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CARLOS ZAGURRE REYES			21,810	21,810	21,810	21,810	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
90951	PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA BOMBEO	37-TAMAZUNCHALE	TECOMATE DOS	RURAL	371184	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CARLOS ZAGURRE REYES			55,325	55,325	55,325	55,325	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
90921	PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA BOMBEO	37-TAMAZUNCHALE	TOTECTITLA	RURAL	371183	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CARLOS ZAGURRE REYES			55,325	55,325	55,325	55,325	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
91030	PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ZACATIPAN	37-TAMAZUNCHALE	ZACATIPAN	RURAL	371188	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CARLOS ZAGURRE REYES			55,095	55,095	55,095	55,095	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
15003	CONSTRUCCION DE BANCO DE TRANSFORMADOR D4X16 KVA	56-VILLA DE ARISTA	SAN RAFAEL	RURAL	561002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
15823	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTAR MAQUILADORA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			112,950	112,950	112,950	112,950	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	1 SUB ESTACION
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
CONSTRUCCION																									
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD																									
33578	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1-AHUALLILCO	YERBABUENA	RURAL	0102026	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			109,187	109,187	109,187	109,187	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	156	156	100%	
16333	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	2-ALAGUINES	ALAGUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210415	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	100,000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50%	EN ESTA ACCION SOLO SE HACE EL PAGO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL Y SU UNIDAD DE MEDIDA ES 1 HOSPITAL.
26987	VALDES DE MATERIAL DE RELLENO PARA PANTO DE UBR	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710128	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP.			3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
33166	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	PUERTO DE LA DESCUBRIDORA	RURAL	3022771	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			230,000	219,000	230,000	219,000	100%	219,000	219,000	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	219,000	219,000	100%	
40622	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA UNIDAD BASICA DE SALUD (UBR)	35-SOLEDADE DE GRACIANO GANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503885	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO GANCHEZ SLP.			680,844	680,844	680,844	204,194	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	5%	
52532	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	37-TAMAZUNCHALE	ENRAMASTAS	RURAL	3711869	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO GANCHEZ			285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
52534	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	37-TAMAZUNCHALE	TEQUELOC	RURAL	3711861	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ROSELLO HERNANDEZ MELO			285,000	285,000	285,000	85,500	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50%	
26190	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCADO DE CASA DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	CHARCOS	URBANO	4301477	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA			17,200	17,200	17,200	17,200	100%	17,200	17,200	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	17,200	17,200	100%	
14482	APORTACION INSTITUCIONALES PARA ATENCION A LA SALUD (SEGURO POPULAR)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710641	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	285,714	14%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
14441	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	BARRIO ARRIBA	RURAL	5710543	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			363,264	363,264	363,264	108,979	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
13391	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	CHETZAPOYO SAN ANTONIO	RURAL	5710540	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			430,017	430,017	430,017	294,982	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
13369	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	PLVEGA ATLAMAAXTL	RURAL	5710539	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			285,138	285,138	285,138	249,097	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
14415	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	SAN JOSE TLAJAMPAL	RURAL	571041	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			380,099	380,099	380,099	114,030	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACION																									
13812	AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102274	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ			300,000	300,000	300,000	52,500	28%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ES UNA AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE CIUDAD FERNANDEZ PERO NO APARECE EL CONCEPTO DE UNIDAD BASICA NI UNO SEMEJANTE POR LO QUE SE LE PUSO CENTRO DE SALUD.
90990	SEGURO POPULAR	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503762	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			150,000	150,000	150,000	75,000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
26525	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD	26-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2601758	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50%	
MANTENIMIENTO																									
37492	IMPERMEABILIZACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "SANTA GERTRUDIS"	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201933	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			16,000	15,000	16,000	15,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA META ES UN CENTRO. AVANCE FISICO 100%. FINANCIERO 54%.
REHABILITACION																									
33769	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	22-MOCTEZUMA	LAS ALTERNAS	RURAL	2203491	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			1,300	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
43665	REHABILITACION CASA DE SALUD	39-TAMPAMOLON CORONA	TONATICO	RURAL	3902461	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			13,172	13,172	13,172	13,172	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
71339	ATENCION A LA SALUD MEDIANTE LA APORTACION AL SEGURO POPULAR.	47-VILLA DE GUADALUPE	VIARAS	URBANO	4702279	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			150,000	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	APORTACION AL SEGURO POPULAR
EQUIPAMIENTO																									
31958	ADQUISICION DE UNIDAD MEDICA MOVIL	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	RURAL	1703316	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR SLP.			415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA UNIDAD MOVIL.
3963	CONSOLIDACION DE PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	34-SAN VICENTE TANCILYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410070	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	198,000	66%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
32820	INSTALACION DE CERCO EN CASA DE SALUD	17-GUADALCAZAR	SAN FRANCISCO DEL TULLO	RURAL	1703410	DESARROLLO SOCIAL	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR SLP.			47,088	47,088	47,088	47,088	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CERCO.
45722	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LA ESPERANZA	RURAL	2510862	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			279,560	279,560	279,560	200,713	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	

5372	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE	RURAL	320307	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO		180,000	180,000	180,000	185,000	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	180,000	165,000	92%	
2662	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	33-SANTO DOMINGO	VARAS	URBANO	330160	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		200,000	2,803	2,803	2,803	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	0	1%	
5974	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	37-TAMAZUNCHALE	TEPEYAC	RURAL	371180	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	ROGELIO HERNANDEZ MELO		297,803	297,803	297,803	89,941	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	80%	
3915	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	41-TANLAJÁS	EL TIYOU	RURAL	411041	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		355,000	106,500	106,500	106,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO
3971	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	41-TANLAJÁS	LA CONCEPCION	RURAL	411040	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		383,395	246,338	246,338	246,338	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
33142	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE PISO EN CASA DE SALUD	41-TANLAJÁS	AGUALGUA	RURAL	4110541	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		4,497	4,497	4,497	4,497	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO
33087	AMPLIACION APORTACION AL SEGURO POPULAR	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	205022	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		1,000,000	666,666	666,666	666,666	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	2,500	1,900	66%	EN LA UNIDAD SE REFIERE A 2500 CONSULTAS CON ELLO LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO EFECTUARAN LA AMPLIACION EN CENTROS DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL.
3969	REHABILITACION SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CASA DE SALUD	12-TANCANHUTZ	SANTA SABEL	RURAL	120191	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		12,830	12,830	12,830	12,830	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	UN CENTRO
33124	SEGURO POPULAR DIVERSAS COMUNIDADES	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	302974	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO		250,000	250,000	250,000	250,000	100%	250,000	250,000	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	250,000	250,000	100%	
71343	DOTACION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CASA DE SALUD	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA SABEL	RURAL	470272	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE		1,840	1,840	1,840	1,840	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	SE APOYO CON MATERIAL A UNA CASA DE SALUD RURAL PARA REHABILITAR SU INFRAESTRUCTURA.
31890	SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CASA DE SALUD	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHMALACO	RURAL	5310039	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		3,746	3,746	3,746	3,746	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
24047	CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EN CASA DE SALUD EN LAS MILPAS	56-VILLA DE ARISTA	LAS MILPAS	RURAL	5610164	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA		18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
33090	EQUIPAMIENTO ADO. DE UNIDAD MOVIL PARA EL SISTEMA DE MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1702405	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP.		184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0 APARATOS MEDICOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA UNIDAD MOVIL.
	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS																						
53119	ANALISIS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	371184	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		780,283	780,283	780,283	780,283	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	1	100%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
32947	CONSTRUCCION DE AULA EN LA UNIVERSIDAD COMUNITARIA	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	205958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		59,891	59,899	59,899	59,899	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	1	1	100%	EN LAS METAS SE REFIERE A 1 ALA
2655	CONSTRUCCION BASIDA PERMETAL EN PREPARATORIA	21-MEXQUITIC DE CARBONA	CORTE PRIMERO	RURAL	211163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC		200,000	170,000	200,000	170,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOBOS	200,000	170,000	85%	
26611	CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN PREPARATORIA	21-MEXQUITIC DE CARBONA	TAPONA LA	RURAL	211162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC		160,000	94,400	160,000	94,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, MODOROS	160,000	94,400	59%	
26575	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA	21-MEXQUITIC DE CARBONA	MARAVILLAS	RURAL	211161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC		250,000	212,500	250,000	212,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	250,000	212,500	85%	
26687	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	22-MOCTEZUMA	SAN FRANCISCO DE LA DICHA	RURAL	220319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		231,000	184,800	231,000	184,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	1	1	80%	
40946	TECHADO DE PATIO CIVICO EN EL CEDE	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COL UNIDAD PONCIANO SANCHEZ	URBANO	3503787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ BLP		322,000	322,000	322,000	96,600	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DANCHA	500	25	5%	
57121	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PREPARATORIA GRAL. ALVARO OBREGON	37-TAMAZUNCHALE	PEÑUCHO	RURAL	3712022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		18,300	18,300	18,300	18,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, MODOROS	1	1	100%	
51976	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PREPARATORIA GRAL ALVARO OBREGON	37-TAMAZUNCHALE	PEÑUCHO	RURAL	3712022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		18,300	18,300	18,300	18,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, MODOROS	1	1	100%	
11028	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN EL ESC. PRIMARIA "TEODILO LOPEZ AZUARA" EN EL FRACC. EL SOL.	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS ENCLURRERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		117,252	117,252	117,252	117,252	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	167	167	100%	
10847	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	57-MATLAPA	BARRIO COYOLO NEXCLAYO	RURAL	5710835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		60,500	60,500	60,500	30,250	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	102	102	100%	
11293	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL ESC. PRIMARIA "MANUEL JOSE OTHON"	57-MATLAPA	PILAXTLA	RURAL	5710891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		321,500	321,500	321,500	160,750	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	350	350	100%	
11239	REHABILITACION DE ANEXO EN EL PREESCOLAR	57-MATLAPA	TEZONQUILLO	RURAL	5710942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		186,750	186,750	186,750	186,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	74	74	100%	
40565	REHABILITACION SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE LISA	36-TAMASOPO	DIAMAN CARBONA	RURAL	3610780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		26,075	26,075	26,075	26,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	80	80	100%	
42627	REHABILITACION DE AIJAS EN EL CBTA NO.160	30-TAMPAMOLÓN CORONA	AGUA FRIA	RURAL	3002418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		78,200	78,200	78,200	78,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	6	6	100%	
34473	EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INSPECCION ESCOLAR	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA		6,236	6,236	6,236	6,236	100%	0	0	0 SALON	1	1	100%	
31868	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COBACH #33	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		30,108	30,108	30,108	30,108	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	
11331	ADQUISICION DE MOBILIARIO (BUTACAS) PARA DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL VARIAS	RURAL	5710838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		100,000	100,000	100,000	37,012	37%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	10	10	100%	
26655	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN LERDO DE TEAJADA	1-AHUALLILCO	LA PARADA	RURAL	0102943	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		30,000	4,483	4,483	4,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	1	0	15%	
26911	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUARES	1-AHUALLILCO	EL ZAPOTE CERRITO BLANCO	RURAL	0102942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		35,000	30,194	30,194	30,194	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	1	1	86%	
29179	CONSTRUCCION DE TECHO EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS 1 PANON	1-AHUALLILCO	LA HIGUERA	RURAL	0102948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		30,000	21,830	21,830	21,830	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	1	1	73%	
50974	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA DE JARDIN DE NIÑOS RUBEN DAVO	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1003226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		18,000	18,000	18,000	9,000	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALABAS	1	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA FUE UN LOTE DE EQUIPO DE MOBILIARIO "MESABANCOS" PARA JARDIN DE NIÑOS

3691	CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N. TOMAS ALBA EDISON	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	120210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			343,883	343,883	343,883	240,718	70%	0	0	0	DANCHA	1	1	70%	UNA PLAZA CIVICA
3692	CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS AUGUSTO FEDERICO	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	RURAL	120718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			11,437	11,437	11,437	5,718	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	42	70%	
3693	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	150389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			172,008	172,008	170,000	130,000	70%	0	0	0	DANCHA	1	1	100%	
3694	CONSTRUCCION DE AULA EN J. N. MARIA ELINA CHANES	17-GUADALCÁZAR	ENT DE MATERIA LA EL RUDOCHE	RURAL	170310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			160,000	160,000	47,976	47,976	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 30%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA AULA.
3296	CONSTRUCCION DE AULA EN J. MANUEL JOSE OTHON	25-SALINAS	NUOVO CENTRO DE POBLACION LA PAZ	URBANO	2501787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			150,000	74,896	74,896	74,896	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	50%	
3292	CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESTANCIA INFANTIL EL SOLETO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501771	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
4427	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR	29-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	LALAJA	RURAL	2910896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			27,300	27,300	27,300	27,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
4693	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. PROFRA. MARIA DEL SOCORRO SANC MATINEZ	35-SOLEIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCIONAMIENTO LA BERRIA	URBANO	3503785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			319,288	319,288	319,288	56,787	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	5%	
9294	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA	36-TAMASOPO	TAMAMCA	RURAL	3610742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			274,476	274,476	274,476	274,476	100%	0	0	0	DANCHA	1	1	100%	
9249	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHADO DE PATIO CIVICO	36-TAMASOPO	TAMAMCA COL. CERRERA	RURAL	3610743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			35,525	35,525	35,525	35,525	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
9145	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR CUARTICOC	37-TAMAZUNCHALE	COULAPA	RURAL	3711949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	57,500	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	23%	
43164	CONSTRUCCION DE BARRAND EN EL JON	39-TAMPAMOLÓN CORONA	YOHUALA	RURAL	3902461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	
16197	CONSTRUCCION DE CERCAO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE YASCONCELOS	36-VILLA DE ARISTA	SAN RAFAEL	RURAL	3610138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			24,624	24,624	24,624	24,624	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	SON 36.5 M. DE MALLA
16295	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS EL TAJO	36-VILLA DE ARISTA	EL TAJO	RURAL	3610138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			44,949	44,949	44,949	44,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
43279	AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN EL JON AJURELO MARRIBUEZ	39-TAMPAMOLÓN CORONA	COLONIA LAS PALMAS	URBANO	3902514	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			10,000	10,000	10,000	5,940	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
	MANTENIMIENTO																								
3520	APYO A ESCUELA DE CALIDAD J.N. GUADALUPE VICTORIA	41-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3419401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			25,000	25,000	25,000	2,500	10%	0	0	0	PIZARRONES, BARRAS, MIBAS	1	1	100%	
3812	APYO A ESCUELA DE CALIDAD J.N. JULIAN CARRELL	41-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3419400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	5,000	10%	0	0	0	PIZARRONES, BARRAS, MIBAS	1	1	100%	
3907	IMPRIMEABILIZACION DE AULA J.N. PRIMERO DE MAYO	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	LIDO TANQUICHE	RURAL	3419399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			7,949	7,949	7,949	7,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
	REHABILITACION																								
29441	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	1-AHUALLULLO	YERBABUENA	RURAL	0102551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			25,000	22,349	22,349	22,349	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	89%	
3698	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PENA	15-CHARCAS	TINAJUELAS	RURAL	1503789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			40,497	40,497	40,497	40,497	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
32739	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PABLO NEBUJA	22-MOCTEZUMA	LA LUZ	RURAL	2203488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA			1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
28529	REHABILITACION DEL ARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	33-SANTO DOMINGO	SAN FRANCISCO	URBANO	7660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			7,660	7,660	7,660	7,660	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
50391	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CERCAO PERIMETRAL	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	RURAL	3610751	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			25,000	23,089	23,089	23,089	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	
42837	REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL JON	39-TAMPAMOLÓN CORONA	SAN BARTOLO	RURAL	3902511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			213,082	213,082	213,082	31,982	15%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
71279	DOTACION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MORTES DE OCA	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	4702287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SOLO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNA AULA.
27064	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD JON JACINTO MALDONADO VILLARDE (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION)	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
27145	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD JON MANUEL JOSE OTHON (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION)	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
16396	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD "JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL"	36-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3610145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
16483	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD "JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO"	36-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3610146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
	EQUIPAMIENTO																								
26778	ADO DE EQUIPO PARA ZONA ESCOLAR 934 DE JARDIN DE NIÑOS	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			8,990	8,990	8,990	8,990	100%	0	0	0	DESAVUNADOR	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPO DE COMPUTO.
3970	EQUIPAMIENTO DE ESTANCIA INFANTIL BURBUJAS MAGICAS "JUEGOS INFANTILES"	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
9510	LOTE DE JUEGOS INFANTILES PARA CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA MANUEL CERVANTES IMAZ	37-TAMAZUNCHALE	EL PALMITO	RURAL	3711961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			21,148	21,148	21,148	21,148	100%	0	0	0	PIZARRONES, ANTI-DESMAYANTES	1	1	100%	
27532	ADJESION DE UN LOTE DE JUEGOS INFANTILES JON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	53-AYTLA DE TERRAZAS	TETALACACOTE	RURAL	5310956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
27439	APYO A LA ESCUELA DE CALIDAD CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ADOLFO LOPEZ MATEOS	53-AYTLA DE TERRAZAS	CUAYO CERRO	RURAL	5310936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			62,250	62,250	62,250	62,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
26922	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BARRA EN ESCUELA PRIMARIA TERRAY LIBERTAD	1-AHUALLULLO	SAN JUAN SAN JUAN DE COYOTILLOS	RURAL	0102640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			50,000	24,873	24,873	24,873	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	20%	
32527	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	1-AHUALLULLO	LOS ARBOLES	RURAL	0102652	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			69,813	69,813	69,813	69,813	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	
11730	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	1-AHUALLULLO	PASO BONITO	RURAL	0102638	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			18,267	18,267	18,267	18,267	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
11764	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERMINACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA	1-AHUALLULLO	CERRO BLANCO	URBANO	0102639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			25,000	24,873	24,873	24,873	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	79	98%	
59014	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PRIMARIA EN ESC. PRIM. MARIANO MOCTEZUMA CABECERA MPAL	18-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1803225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
36809	CONSTRUCCION DE ANEXO AULA EN ATEMPA	12-TANCANHUTZ	ATEMPA	RURAL	1201900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			26,308	26,308	26,308	16,414	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	86%	CONSTRUCCION DE UN AULA
36275	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA ESCUELA BIBLIOTECA	12-TANCANHUTZ	ALDZULUP POTYZEN	RURAL	1201869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			75,731	75,731	75,731	71,944	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ES UNA BIBLIOTECA
36624	CONSTRUCCION DE MONUMENTO EN E.P. INDIGENA FRANCISCO GONZALEZ BOCANABERA	12-TANCANHUTZ	TZEPICAR SEGUNDA REGION TZARICTE	RURAL	1201899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			7,500	7,500	7,500	750	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	ES UN MONUMENTO EN UNA PLAZA CIVICA
36624	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DESAVUNADOR EN ALDZULUP POTYZEN	12-TANCANHUTZ	ALDZULUP POTYZEN	RURAL	1201897	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			28,750	28,750	28,750	27,962									

3394		CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL. ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	25-SALINAS	EL ALEGRE	RURAL	2501792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			190,000	83,992	83,992	83,992	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	0	44%	
8324		TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA ABIERTA 6X6 EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMENDADO LA MELIDA	25-SAN LUIS POTOSI	BOCAS	RURAL	2860284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			16,007,698	16,007,698	16,007,698	15,344,728	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
44317		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "HERNAN FLORES MADON"	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LACAJO	RURAL	2910963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			37,615	37,615	37,615	37,615	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	
44234		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LIDJO LA FUERTA	RURAL	2910946	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			179,991	179,991	179,991	179,991	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAs	1	1	100%	
44152		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	AGUAMOLO	RURAL	2910945	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			87,643	87,643	87,643	87,643	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAs	1	1	100%	
45640		CONSTRUCCION DE CERCAO SEGUNDA ETAPA	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	3610736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			103,754	63,416	63,416	63,416	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	92	65	71%	
25208		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	37-TAMAZUNCHALE	EPETZINTLA	RURAL	3712039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			112,934	112,934	112,934	112,934	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	
42779		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHADO	39-TAMPAMOLON CORONA	TZARUJA	RURAL	3902425	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			997,337	997,337	997,337	685,470	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAs	1	1	100%	
42855		REHABILITACION DE AULA EN LA E.P. MIRANDO ARISTA	39-TAMPAMOLON CORONA	TEXAIL	RURAL	3902513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
32548		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO	41-TANLAJAS	EL MANTE	RURAL	4110040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			16,951	16,951	16,951	16,951	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAs	1	1	100%	
30402		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	41-TANLAJAS	TOCOYMOHOM	RURAL	4110816	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			41,800	41,800	41,800	41,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAs	1	1	100%	
30652		CONSTRUCCION DE GRADAS Y PATIO CIVICO EN ESCUELA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTIBLANCO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "CAM"	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4361476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA B.P.			42,000	42,000	42,000	33,600	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	42,000	33,600	80%	
37461		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANDA EN E.P. DAMIAN CARBONA	53-VILLA JUAREZ	EL GRANUENAL	RURAL	5301930	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			20,000	14,600	14,600	14,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	22	16	74%	
37477		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TEATRO (ESCENARIO) EN E.P. JOSE MA. MORELOS	53-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	5301928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			15,000	12,150	12,150	12,150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	21	17	81%	
37440		CONSTRUCCION DE BANDA EN E.P. FLORENO NATA	53-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	5301947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			16,825	16,825	16,825	16,825	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	20	20	100%	
37468		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, ESC. PRIM. JULIAN CARRILLO	53-AYTLA DE TERRAZAS	CUAYO CHALCO	RURAL	5310960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			360,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	
37545		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO (SEGUNDA ETAPA)	53-AYTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXCAL	RURAL	5310959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			316,277	94,883	94,883	94,883	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	
27619		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	53-AYTLA DE TERRAZAS	TENEJO	RURAL	5310959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			334,708	100,412	100,412	100,412	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	
16296		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "OSMACIO SANCHEZ"	57-SAN TLAPA	TLAXCO	RURAL	5710834	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			499,359	499,359	499,359	499,359	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
		MANTENIMIENTO																							
16162		ADQUISICION DE LOTE DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VARIAS ESCUELAS	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			90,000	90,000	90,000	62,100	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	2,400	864	36%	EN ESTA ACCION SE HIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE LATAS DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE VARIAS ESCUELAS ENTRE OTRAS ADQUISICIONES.
71334		APOYO CON PINTURA DE DISTINTOS COLORES A ESCUELAS	47-VILLA DE GUADALUPE	VIARAS	RURAL	4702271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			52,660	52,660	52,660	52,660	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	20	20	100%	PINTURA PARA ESCUELAS DE DISTINTOS COLORES.
		REHABILITACION																							
26071		REHABILITACION DE MURO EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	1-AHUALLULLO	AHUALLULLO DEL SONIDO 13	URBANO	0102545	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			8,000	7,487	7,487	7,487	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	94%	
26998		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA 29 DE NOVIEMBRE	1-AHUALLULLO	LA PARADA	RURAL	0102544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			20,000	13,222	13,222	13,222	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	66%	
32423		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	1-AHUALLULLO	ENCARNACION	RURAL	0102814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			19,000	13,591	13,591	13,591	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	60	46	80%	REHABILITACION DE UN DESAYUNADOR
36055		REHABILITACION DE ANEXO PARA ESCUELA DESAYUNADOR	12-TANCANHUTZ	CRUCERO EL CRUCERITO	RURAL	1201895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,863	15,863	15,863	10,894	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	60%	REHABILITACION DE UN DESAYUNADOR
36548		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE E.P. CALIXTO FERRERIA	12-TANCANHUTZ	CHICUALTA SEGUNDA REGION	RURAL	1201898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			12,468	12,468	12,468	12,468	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	SE SUMINISTRO UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO
36922		RESTAURACION DE FACHADA (MONUMENTO ALHONDO) ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			80,000	80,000	80,000	46,000	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	
26324		REHAB. DE BANDA EN ESC. PRIMARIA BENTO JUAREZ	17-GUADALUPE	ARRIBO	RURAL	1703311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE B.P.			40,000	40,000	39,800	39,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA BANDA.
26546		REHABILITACION DE 3 LOZAS EN ESCUELA PRIMARIA DE GUERRA	21-MEQUITIC DE CARBONA	ESTANZUELA	RURAL	2111159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MUNICIPAL			200,000	160,000	200,000	160,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200,000	160,000	80%	
29563		REHABILITACION DE ESC. PRIM. OSMACIO RAMIREZ	22-MOCTEZUMA	CHARCO DEL LOBO	RURAL	2203490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DE ESTACIONADO RAMIREZ		4,364	4,364	4,364	4,364	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
26880		REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO	22-MOCTEZUMA	ELUCAMO	RURAL	2203489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			5,042	5,042	5,042	5,042	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
32655		REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO	22-MOCTEZUMA	SAN FRANCISCO DE LA DIXA	RURAL	2203490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			16,017	16,017	16,017	16,017	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
26891		REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA MARIANO MOCTEZUMA	22-MOCTEZUMA	MORTERILLOS	RURAL	2203484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			6,677	6,677	6,677	6,677	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
37666		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	22-MOCTEZUMA	MORADOS	RURAL	2203387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			17,863	17,863	17,863	17,863	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
33923		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MPAL	RURAL	2203504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			1,668	1,668	1,668	1,668	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
37163		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	22-MOCTEZUMA	LA CARBONERA DE ARRIBA	RURAL	2203482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
33135		REHABILITACION DE ESC. PRIM. BENTO JUAREZ	25-SALINAS	LAS COLONIAS COLONIA JUAREZ	RURAL	2501775	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			15,000	7,532	7,532	7,532	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	50%	
26206		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33-SANTO DOMINGO	VIARAS	URBANO	3301967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			242,847	69,782	69,782	69,782	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	0	0	20%	
26476		REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JULIAN CARRILLO	33-SANTO DOMINGO	EL ARNAL	URBANO	3301705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,697	1,697	1,697	1,697	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
3627		APOYO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO E.P. LEONA VICARIO T.M.	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	
3628		REHABILITACION DE ACCESO EXTERIOR E.P. JESUS SILVA HERZOG	34-SAN VICENTE TANQUIYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			12,892	12,892	12,892	12,892	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
26428		REHABILITACION DE AULAS	47-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4710938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			16,160	16,160	16,160	16,160	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	2	2	100%	
26775		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BAÑOS DE ALBERGUE RURAL	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4361476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA			3,740	3,740	3,740	3,740	100%	0	0	0	CISTERNA	3,740	3,740	100%	
26460		REHABILITACION GENERAL DEL PLATEL ESC. PRIM. 29 DE NOVIEMBRE	53-AYTLA DE TERRAZAS	TEMALCAGO	RURAL	5310811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			370,000	390,000	390,000	390,000	100%	0							

1733	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRAVA, PIEDRA)	17-MTLAPA	CABECERA MUNICIPAL VARIAS	RURAL	970992	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MATLAPA			2,248,819	2,248,618	2,248,618	1,882,675	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN ESTA ACCION SOLO SE LE ENTREGO MATERIALES PARA SUS VIVIENDAS A VARIAS FAMILIAS DE DIFERENTES LOCALIDADES
30189	APOYO CON PAQUETES DE ADOBLOCK PARA REHABILITACION DE VIVIENDA	6-CATORCE	VARIAS	RURAL	060201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO			80,000	46,204	40,000	46,204	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	5	6%	
30251	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EXTREMA POBREZA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	060203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO			200,000	22,900	100,000	22,900	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	5	3%	
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
17390	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARA REHABILITACION DE CAMINOS	14-HUALLICO	ISOYOTLLOS	RURAL	0102009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			20,000	16,164	16,164	16,164	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	83%	
33123	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO EN TANQUE DE LOS ANGELES 2DA ETAPA	16-CIUDAD DEL MAZ	TANQUE DE LOS ANGELES	RURAL	1003178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,000,000	80%	0	0	0 KILOMETROS	3	2	67%	
33158	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO SAN RAFAEL MATRIZ- SAN MATEO	16-CIUDAD DEL MAZ	SAN MATEO	RURAL	1003179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION POR CONTRATO			1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
33269	CONSTRUCCION DE PUENTE EN RANCHO NUEVO	16-CIUDAD DEL MAZ	RANCHO NUEVO	RURAL	1003034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	240,000	80%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 100 METROS CUADRADOS. SE REPORTA 1 KM PORQUE NO DA OPCION A METROS CUADRADOS
36286	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO	17-GUADALCÁZAR	SAN ANTONIO DE TROJES	RURAL	1703278	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR			1,250,000	1,250,000	1,191,079	1,191,079	95%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
26373	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO	17-GUADALCÁZAR	EL REALEJO	RURAL	1703277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP			1,250,000	1,250,000	820,315	820,315	65%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 70%
26418	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO RANCHO - LA VENTANA	17-GUADALCÁZAR	LA VENTANA	RURAL	1703279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP			1,250,000	1,250,000	374,967	374,967	30%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 30%
14979	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	2-ALAJUINES	LOS POCTOS	RURAL	0210420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA SON 700 METROS LINEALES
19156	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ASFALTACION TRAMO CARRETERA CARDENAS-CIUDAD DEL MAZ A LAS TUZAS	2-ALAJUINES	LAS TUZAS	RURAL	0210425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO			60,720	60,720	60,720	60,720	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	ESTA ACCION SE REFIERE SOLO AL PAGO DE ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE ASFALTO EN EL CAMINO A LA COMLINDADO DE LAS TUZAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESTUDIO Y 1 PROYECTO
31280	PAVIMENTACION DE CAMINO EL CARMEN - ENTRONQUE CARRETERA 57.	20-MATEHUALA	EL CARMEN	RURAL	2005462	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			536,358	381,575	381,575	381,575	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	1	31%	
31303	PAVIMENTACION DE CARRETERA PINOS DE CARRETERA C/O DE AGUA - CARRETERA 57	20-MATEHUALA	C/O DE AGUA	RURAL	2005463	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			582,257	358,254	358,254	358,254	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	1	30%	
35444	PAVIMENTACION CALLE DOBLE SELLO RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRO PRIETO	RURAL	2111275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			322,106	290,000	322,106	290,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	322,106	290,000	90%	
34826	PAVIMENTACION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRO PRIETO	URBANO	2111244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			177,894	160,000	177,894	160,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	177,894	160,000	90%	
26802	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	2111215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	182,000	350,000	182,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	182,000	52%	
26258	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA PROGRESO	RURAL	2111236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	227,500	350,000	227,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	227,500	65%	
25660	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MATANCILLAS	RURAL	2111224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	315,000	350,000	315,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	315,000	90%	
26065	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PALMAR PRIMERO	RURAL	2111227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	315,000	350,000	315,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	315,000	90%	
26130	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PASO BLANCO	RURAL	2111228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	245,000	350,000	245,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	245,000	70%	
26467	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SALTIRILLO	RURAL	2111237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	150,500	350,000	150,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	150,500	43%	
26449	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN FRANCISCO	RURAL	2111216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	105,000	350,000	105,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	105,000	30%	
25680	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN FRANCISCO	RURAL	2111222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	105,000	350,000	105,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	105,000	30%	
25720	PAVIMENTACION DE CAMINO INTERNO DOBLE SELLO DE RIEGO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA GUADALUPES	RURAL	2111214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			350,000	105,000	350,000	105,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	350,000	105,000	30%	
34872	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOPEZ	RURAL	2111248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			400,000	360,000	400,000	360,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	400,000	360,000	90%	
28816	CONSTRUCCION DE ACCESO A PUERTO DE MARTINEZ, SOBRE CARRETERA FEDERAL NO.89 RIOVERDE - SAN CRO DE ACOSTA	24-ROVERDE	PUERTO DE MARTINEZ	RURAL	2404019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE RIOVERDE			400,000	0	0	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	
41975	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CIRCUITO INTERIOR	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TEPEMICHÉ	RURAL	2510986	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			76,034	76,034	76,034	76,034	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
25821	CONSTRUCCION DE HUELLAS LA PRESA	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	LA PRESA	RURAL	3002790	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			60,000	5,000	60,000	5,000	100%	20,000	20,000	0 KILOMETROS	60,000	6,000	10%	
35864	CONSTRUCCION DE CAMINO SAN NICOLAS- LA BARRANCA	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	BARRANCA DE SAN JOAQUIN	RURAL	3002774	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			1,542,467	308,000	1,542,467	308,000	100%	130,000	130,000	0 KILOMETROS	1,542,467	308,000	20%	
52118	PROYECTO PUENTE VEHICULAR EL ARBUJILLO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	135,000	135,000	100%	
56586	ADQUISICIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL CAMINO PAPATLACO-SANTOAGO CENTRO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+445	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	3711892	FES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ANSEL RAFAEL MULLER AGUILAR			47,725	47,725	47,725	47,725	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
50456	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM 1+040 CARRETERA FEDERAL DEL KM. 0+000 AL KM 2+64	37-TAMAZUNCHALE	IXTAMEL	RURAL	3711895	FES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO			15,290,763	15,290,763	15,290,763	4,575,228	30%	0	0	0 KILOMETROS	3	0	10%	
56241	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO TEPETZTLA-TENECCO DEL KM 0+000 AL KM 4+857.7	37-TAMAZUNCHALE	TEPETZTLA TENECCO	RURAL	3711854	FES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO			13,726,501	13,726,501	13,726,501	4,117,950	30%	0	0	0 KILOMETROS	5	0	10%	
50168	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO TIANGULSPICULA-SANTA MARUA PICULA DEL KM. 0+000 AL 2+500	37-TAMAZUNCHALE	TIANGULSPICULA SANTA MARUA PICULA	RURAL	3711853	FES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO			7,323,545	7,323,545	7,323,545	2,187,060	30%	0	0	0 KILOMETROS	3	0	10%	
50122	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO TLAMAYA-PAHUAYO DEL KM. 0+000 AL KM 3+000	37-TAMAZUNCHALE	TLAMAYA PAHUAYO	RURAL	3711851	FES-FEDEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO			14,320,278	14,320,278	14,320,278	4,208,083	30%	0	0	0 KILOMETROS	3	0	10%	
41491	APERTURA DE CAMINO	39-TAMPANOLÓN CORONA	TAINAB LANN	RURAL	3902463	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			130,000	130,000	130,000	76,860	59%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	

31056	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VADOS	39-TAMPACOLON CORONA	NARANJO COMUNIDAD	RURAL	3902430	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			51,273	51,273	51,273	50,718	99%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
29968	APERTURA DE CAMINO MAULLJA-LA CONCEPCION	41-TANLAJAS	MAULLJA	RURAL	4110814	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			338,490	338,490	338,490	338,490	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
30066	APERTURA DE CAMINOS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110824	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			144,900	144,900	144,900	144,900	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
18971	PAVIMENTACION DE CAMINO AL PANTON DOBLE RIEGO DE BELLO	51-VILLA HIDALGO	SAN LORENZO	RURAL	5101983	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			636,991	636,991	636,991	454,577	54%	0	0	0	KILOMETROS	636,991	454,577	54%	
9493	APERTURA DE CAMINO ATLAMAXATL-ONYAHUATL	57-MATLAPA	ATLAMAXATL	RURAL	5710810	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			414,695	414,695	414,695	414,695	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
9219	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO E. CARRER. 85 AHUEHUEYO TRAMO KM 8499 A KM 1+854321	57-MATLAPA	AHUEHUEYO II	RURAL	5710902	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			266,192	266,192	266,192	266,192	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA ACCION SOLO SE REALIZO UN PROYECTO, PORQUE NO SE ENCUENTRA EN EL DESTINO DE GASTO EL CONCEPTO DE (PROYECTO)
9611	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO A LA ISLA TERREO COLORADO	57-MATLAPA	LA ISLA	RURAL	5710811	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			201,250	201,250	201,250	201,250	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA ACCION SE REALIZO UN PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO Y EN EL DESTINO DE GASTO Y UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO DE (PROYECTO)
9351	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TEPETZINTLA-ATLAMAXATL, CON RAMALES A CHILTZAPAYO Y LAS OJAGAS-TEQUITOTE II	57-MATLAPA	TEPETZINTLA	RURAL	5710908	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA ACCION SE REALIZO EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO Y RAMALES BENEFICIANDO A VARIAS LOCALIDADES, Y EN EL DESTINO DE GASTO Y UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO DE (PROYECTO)
9265	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ALIMENTADORA ESCALANAR-ZACAYO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+000 AL KM 14+000	57-MATLAPA	ESCALANAR ZACAYO	RURAL	5710906	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA ACCION EL MUNICIPIO DIO UNA APORTACION A LA J.E.C., PARA LA MODERNIZACION DE ESTA CARRETERA
11243	RECONSTRUCCION	14-AHUALLILCO	CERRITO DE ROJAS	RURAL	0102801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			290,019	290,019	290,019	290,019	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
51313	ADAPTACION PARA RECONSTRUCCION DE CARRETERA TANQUE COLORADO - CABECERA MUNICIPAL	20-MATEHUALA	TANQUE COLORADO	RURAL	2005465	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
27599	REVESTIMIENTO DE TERRACERIA CAMINO CONGREGACION	33-SANTO DOMINGO	CONGREGACION DE SANTO DOMINGO	RURAL	3301779	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	20,484	20,484	20,484	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	1	15%	
27522	REVESTIMIENTO DE TERRACERIA CAMINO MORELOS-LA VICTORIA	33-SANTO DOMINGO	LA VICTORIA	RURAL	3301699	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			480,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	46	27	60%	
24313	ENGRABADO DE CAMINO LANIM- NARANJO TATARTZEN-COYOTUBUB-COATZAJIN	39-TAMPACOLON CORONA	LANIM COATZAJIN	RURAL	3902400	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			628,868	628,868	628,868	625,038	99%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
42265	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL CHUICHE DEL ENTROQUE XOLOL-TAMUIN Y TAMPACOLON-TZAPUJA	39-TAMPACOLON CORONA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	3902510	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			17,135	17,135	17,135	17,135	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
70943	PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO PIREMEZCLADO DE SANTA ISABEL (EL POZO) -JARRILLAS	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ISABEL EL POZO	RURAL	4702256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			963,746	530,060	530,060	530,060	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL (EL POZO) - JARRILLAS
9571	RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO	57-MATLAPA	LA ISLA	RURAL	5710812	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			207,917	207,917	207,917	207,917	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
26741	RECONSTRUCCION DE CAMINO A VALLE 2 DE EL NARANJO	58-EL NARANJO	LA MUJIDA	RURAL	5810338	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			637,790	637,790	637,790	631,000	99%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
93335	AMPLIACION ESTUDIO DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO DE C/O. ASFALTICO EN EL TRAMO KM 6+000 AL KM 6+300 DE LA CARRETERA A DR. ARROYO.	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	RURAL	2005564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	ESTE SERVICIO RELACIONADO SE REFIERE A UN ESTUDIO, NO INVOLUCRA LA EJECUCION DE OBRA ALGUNA.
15065	APERTURA DE CAMINO BO. MANTE	26-SAN ANTONIO	MANTE	RURAL	2601992	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO BLP.			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
14670	APERTURA DE CAMINO TANIASNEZ SEGUNDO LOTE	26-SAN ANTONIO	TANIASNEZ SEGUNDO LOTE	RURAL	2601975	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SA ANTONIO BLP.			148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
30669	AMPLIACION DE CAMINO RURAL TZAPUJA Y LAS MESITAS	39-TAMPACOLON CORONA	TZAPUJA LAS MESITAS	RURAL	3902420	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MPR.			480,000	480,000	480,000	477,078	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
33266	MANTENIMIENTO	16-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1003186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	250,000	50%	0	0	0	KILOMETROS	18	9	50%	
25828	CONSERVACION DE CAMINOS	24-ROVERDE	VARIAS	RURAL	2404930	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ROVERDE			462,342	491,108	491,108	491,108	100%	0	0	0	KILOMETROS	160	75	50%	
32715	CONSERVACION DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL- CAÑAS	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002784	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			214,387	37,000	214,387	37,000	100%	37,000	37,000	37,000	KILOMETROS	214,387	37,000	17%	
24331	ENGRABADO DE CAMINO	39-TAMPACOLON CORONA	SAN BARTOLO Y ARROYO GRANDE	RURAL	3902402	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			597,034	597,034	597,034	582,085	97%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
31977	CONSERVACION DE CAMINOS	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201936	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VILLA JUAREZ			16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	24	4	17%	
31344	MANTENIMIENTO DE CAMINO PALO BECO-VILLA JUAREZ	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201849	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			24,351	24,351	24,351	24,351	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	LA OBRA SE REFIERE AL MANTENIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO, AL TRAMO A 30 KM DE CAMINO VILLA JUAREZ-PALO BECO
14662	REHABILITACION DE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL A CARRETERA 57 Y CABECERA MUNICIPAL AL CORAZON DE JESUS	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5610134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			60,000	60,162	60,162	60,162	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
21067	CONSERVACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	0602517	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			323,000	47,500	100,000	47,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	2	12%	
11152	REHABILITACION	14-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102624	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			600,000	312,758	312,758	312,758	100%	0	0	0	KILOMETROS	16	6	52%	
33374	REHABILITACION DE CAMINO A PAPAAYOS	10-CIUDAD DEL MAZ	PAPAAYOS	RURAL	1003287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			147,082	147,082	147,082	118,000	80%	0	0	0	KILOMETROS	5	3	71%	
26221	REHABILITACION DE CAMINO	17-GUADALCÁZAR	MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	1703262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP.			600,000	600,000	178,897	178,897	30%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 30%.
26462	REHABILITACION DE CAMINO A LA LOC DE CHARCO CERCADO	17-GUADALCÁZAR	CHARCO CERCADO	RURAL	1703406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP.			57,273	57,273	57,273	57,273	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
15168	REHABILITACION DE ACCESO A COMUNIDAD ELIO MARTINEZ	3-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	0210462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			74,400	74,400	74,400	59,038	94%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	36%	
15069	REHABILITACION DE CAMINO LAS PEÑAS LAS HUERTAS CON MATERIAL TRABO DE BANCO	2-ALAJUINES	LAS PEÑAS	RURAL	0210421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			275,000	275,000	275,000	221,000	84%	0	0	0	KILOMETROS	6	4	65%	
24687	REHABILITACION DE CAMINOS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA VARIAS	RURAL	2203363	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA			186,397	186,397	186,397	186,397	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
33236	BACHEO EN CARRETERAS	25-SALINAS	VARIAS	RURAL	2501757	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			300,000	138,400	138,400	138,400	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	25	46%	
24696	REHABILITACION DE CAMINO A LA MORITA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA MORITA	RURAL	2710959	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP.			22,332	21,098	21,098	21,098	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	95%	

2063	REVESTIMIENTO DE CIMNO "EL ZORRILLO"	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TRINIDAD	RURAL	271026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA			9,559	9,559	9,559	9,559	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
4217	REVESTIMIENTO DE CAMINO	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TEMUCHE EJIDO NUEVO	RURAL	251029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			69,089	69,089	69,089	69,089	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	1	33%	
3649	REHABILITACION DE CAMINO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	EJIDO TANCIURCHE	RURAL	341036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
2403	REHABILITACION DE CAMINO A PODO ABASTECEDOR DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	341038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			31,740	31,740	31,740	31,740	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
9050	REHABILITACION DE CAMINO	37-TAMAZUNCHALE	TEXOPIS	RURAL	371819	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REYNA VARGAS FLORES			86,349	86,349	86,349	86,349	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
30123	ENRAVADO DE CAMINO EL TZAJIB-PANDE	41-TANLAJAS	EJIDO EL TZAJIB	RURAL	411037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			481,388	136,419	136,419	136,419	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
2955	REHABILITACION DE CAMINOS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	411031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			250,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	4	44%	
30055	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	411057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	40	40	100%	
29965	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL NARANJAL-TZAJIB	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
29997	REVESTIMIENTO DE CAMINO	41-TANLAJAS	SANTA ROSA	RURAL	4110516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
15752	ENRAVADO DEL CAMINO AL SABINAL	42-TANCUAN DE ESCOBEDO	SABINAL	RURAL	4201715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	80,000	80,000	0 KILOMETROS	1	1	100%	ENRAVADO DEL CAMINO AL SABINAL
27767	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL MINERO 2 ETAPA	43-TIERRA NUEVA	EL MINERO	RURAL	4301460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA			70,000	70,000	70,000	66,676	95%	0	0	0 KILOMETROS	70,000	66,676	95%	
71136	RENTA DE RETROCEDERAVADORA Y 2 CAMIONES DE VOLTEO PARA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIOS	RURAL	4702241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			82,362	82,362	82,362	82,362	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	SE REHALZO UNA RENTA DE LA MAGUNARIA PARA REHABILITAR VARIOS CAMINOS, POR LO QUE EN PROMEDIO FUERON 6 KM
20135	BACHEO DE CAMINOS	51-VILLA HIDALGO	VARIAS	RURAL	5101877	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			150,000	150,000	150,000	41,745	28%	0	0	0 KILOMETROS	150,000	41,745	28%	
31965	REHABILITACION DE CAMINO A EL EJIDO "LA AMPLIACION"	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201888	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			100,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	80%	
31411	REHABILITACION DE CAMINO A "EL HUZACHAL"	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201927	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			50,000	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	2	80%	
31336	REHABILITACION DE CAMINO A "LA PREBITA"	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201915	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			20,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	1	40%	
31366	REHABILITACION DE CAMINO PUERTA DEL RIO-JUAN DOMINGUEZ	52-VILLA JUAREZ	JUAN DOMINGUEZ	RURAL	5201914	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			30,000	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	88%	
21530	REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	53-AXTLA DE TERRAZAS	VARIOS	RURAL	5310036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	32,945	32,945	32,945	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
20168	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE IMPREGINACION Y SELLO 800 ML.	53-AXTLA DE TERRAZAS	PICHOLCO	RURAL	5310054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			695,893	208,768	208,768	208,768	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
14829	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE EMULSION	56-VILLA DE ARISTA	DERIAMADEROS	RURAL	5610032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			50,000	8,623	8,623	8,623	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
14649	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE EMULSION	56-VILLA DE ARISTA	SALTIRILLOS	RURAL	5610033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			50,000	22,980	22,980	22,980	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
3259	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON UN RIEGO DE BELLO	6-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0601473	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CERRITOS			150,000	150,000	150,000	26,289	17%	0	0	0 KILOMETROS	150,000	26,289	17%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCION																								
24259	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA	12-TANCANHUIZ	ITAMALEOM PRIMERA SECCION	RURAL	1201866	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	120,000	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	54	37	69%	EL AVANCE FISICO ES AL 70%
21178	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	53-AXTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXACAL	RURAL	5310057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			770,738	770,738	770,738	770,738	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	72	72	100%	
21468	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA Y RELLENO	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA LIBERTAD EJIDO	RURAL	5310002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	37	37	100%	
MANTENIMIENTO																								
16622	ADQUISICION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701726	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0	0	0%	
RAMPA																								
CONSTRUCCION																								
26212	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CUAJENCO SEGUNDA SECCION	12-TANCANHUIZ	CUAJENCO SEGUNDA SECCION	RURAL	1201844	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			71,214	71,214	71,214	64,093	90%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	360	360	100%	DOS 360 METROS DE LAS RAMPAS SON LINEALES
9066	CONSTRUCCION DE RAMPA	37-TAMAZUNCHALE	TLANEPANTLA	RURAL	3712083	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			33,650	33,650	33,655	22,209	66%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	1	1	66%	
41925	CONSTRUCCION DE RAMPAS	37-TAMAZUNCHALE	TEMACAL	RURAL	3711901	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			149,698	149,698	149,698	142,213	95%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	150,000	142,500	95%	VARIACIONES EN PRECIOS DE MATERIALES
42284	CONSTRUCCION DE RAMPAS	37-TAMAZUNCHALE	TEMACAL	RURAL	3711901	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			149,698	149,698	149,698	142,213	95%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	150	143	95%	VARIACIONES EN PRECIOS DE MATERIALES
90559	CONSTRUCCION DE RAMPAS	37-TAMAZUNCHALE	TETITLA	RURAL	3711941	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS CONSTRUCCION DEL AMPLIACION Y MODERNIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			294,018	294,018	294,018	14,700	5%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	1	0	0%	
90621	CONSTRUCCION DE RAMPAS	37-TAMAZUNCHALE	XALTIPA	RURAL	3712028	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	46,000	18%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	1	0	0%	
41747	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CLARO (OBRA COMPLEMENTARIA)	37-TAMAZUNCHALE	TENEXCO	RURAL	3711928	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			82,078	82,078	82,078	77,074	95%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	177	168	95%	VARIACIONES EN PRECIOS DE MATERIALES
41498	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO	37-TAMAZUNCHALE	AXHMOX	RURAL	3711824	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	ING FAUSTO RUBIO BANCHEZ			250,281	250,281	250,281	237,767	95%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	250,282	237,700	95%	CAMBIO DE TECHO POR VARIACIONES EN PRECIOS DE MATERIALES
90659	CONSTRUCCION DE RAMPAS	37-TAMAZUNCHALE	BO KUJUMOL CHAPULHUACANTO	RURAL	3712047	FIES-FIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	VALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	150,000	150,000	15,000	10%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	1	0	0%	

4126		CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE PUENTE	39-TAMPACOLON CORONA	COYOTULUB	RURAL	390238	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		94,230	94,230	94,230	94,230	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	90	90	100%	
2920		CONSTRUCCION DE RAMPA	41-TANLAJAS	MALLIA	RURAL	411030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		398,830	119,648	119,648	119,648	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	1	1	100%	
2935		CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO DE ACCESO	41-TANLAJAS	QUELABTAD COMUNAL	RURAL	411034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	1	1	100%	
2934		CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO DE ACCESO	41-TANLAJAS	QUELABTAD CUARESMA	RURAL	411047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	1	1	100%	
9475		CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO	57-MATLAPA	PAHAYUO BARRIO ARRIBA	RURAL	571059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		369,204	369,204	369,204	369,204	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	200	200	100%	
4263		SENALETICA PUBLICACION DE BASES DE LICITACION DE OBRA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA A TLA-TAMPACOLON	39-TAMPACOLON CORONA	TAMPACOLON	URBANO	390245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		16,653	16,653	16,653	16,653	100%	0	0	0	SENALEMENTO	1	1	100%	
		VADO																							
2931		CONSTRUCCION DE VADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CORRAL QUEMADO	RURAL	271008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP		13,858	13,858	13,858	13,858	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
2970		CONSTRUCCION DE VADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PALOS CLAVADOS	RURAL	271007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP		8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
4210		CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO	39-TAMPACOLON CORONA	YOHUALA	RURAL	390259	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	7,740	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	
3138		CONSTRUCCION DE PUENTE VADO AGUA DEL MEDIO-SAN IBIRIO	59-VILLA JUAREZ	AGUA DEL MEDIO	RURAL	591879	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		2,095	2,095	2,095	2,095	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	
2610		CONSTRUCCION DE UNA ALCAÑARILLA EN CAMINO TENEXCALCO-TENEXHO	53-ATLTLA DE TERRAZAS	TENEXCALCO	RURAL	531077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
		PUENTES VEHICULARES																							
3338		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIERRA GRANDE EN EJIDO PAPAGAYOS	16-CIUDAD DEL MAIZ	EJIDO PAPAGAYOS	RURAL	160380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	90,000	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	120	108	90%	
3479		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO LAS POZAS	12-TANCANHUTZ	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAS POZAS	URBANO	1201867	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,115,000	1,115,000	1,115,000	448,000	40%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	200	80	40%	SON METROS CUADRADOS
2424		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CRUZTULUB	12-TANCANHUTZ	CRUZTULUB	RURAL	1201882	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		11,303	11,303	11,303	11,303	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	SON METROS LINEALES
3448		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PEQUETZEN	12-TANCANHUTZ	SAN JOSE PEQUETZEN	RURAL	1201888	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		196,543	196,543	196,543	196,543	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	SON METROS LINEALES
3481		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TZEPCAB	12-TANCANHUTZ	TZEPCAB PRIMERA SECCION	RURAL	1201912	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		7,000	7,000	7,000	4,300	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7	5	80%	SON METROS LINEALES
3493		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PIAXTLA	12-TANCANHUTZ	PIAXTLA	RURAL	1201913	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		27,275	27,275	27,275	27,275	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	SON METROS LINEALES
3474		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	21-MEXQUITIC DE CARMONA	BIENTO JUAREZ	RURAL	2111243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC		850,000	255,000	850,000	255,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	850,000	255,000	30%	
2613		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MILPALLAS	RURAL	2111225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC		200,000	180,000	200,000	180,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	200,000	180,000	90%	
4496		CONSTRUCCION DE PUENTE	36-TAMASOPO	CARR AGUA BUENA TAMBACA	RURAL	3610776	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		517,203	517,203	517,203	441,205	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	150	150	100%	
21412		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (SEGUNDA ETAPA)	53-ATLTLA DE TERRAZAS	PICHOLCO	RURAL	5310668	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		841,203	841,203	841,203	841,203	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	91	91	100%	
3908		ELABORACION DE PROYECTO E EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EN APANZO-TEPEZITLA	57-MATLAPA	TEPEZITLA	RURAL	5710507	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	EN ESTA ACCION SOLAMENTE SE REALIZO UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE BENEFICIA A ESTAS 2 LOCALIDADES, Y EN EL DESTINO DE GASTO Y UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO DE PROYECTO
26698		ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL PUENTE ALAMOS DE ABAJO	56-EL NARANJO	LOS ALAMOS DE ABAJO	RURAL	5610337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		128,419	128,419	128,419	46,000	36%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	
		REHABILITACION																							
14912		DESARROLVE DE PUENTE KILOMETRO 20 CARRETERA ARISTA - ENTRONQUE 57	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5610070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		81,420	81,420	81,420	81,420	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	1000 ML
		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
		CONSTRUCCION																							
1034		APYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE REGO POR GOTEO Y MICROASPERSION	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL REFUGIO	URBANO	1110262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP		170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	HECTAREA	60	60	100%	
3160		PROGRAMA ALAMBRE DE PUA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR VARIAS LOC	RURAL	1703323	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		438,000	438,000	396,754	396,754	91%	0	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 98%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A APOYO A PRODUC. CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA CERCADO DE PARCELAS
2948		ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE METAL PARA CERCADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2720273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP		53,411	53,411	53,411	53,411	100%	0	0	0	HECTAREA	24	12	50%	
2845		ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE METAL PARA CERCADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2720273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP		53,411	26,689	26,689	26,689	100%	0	0	0	HECTAREA	24	12	50%	
2923		REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO	33-SANTO DOMINGO	JESUS MARIA	URBANO	3301897	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		8,880	8,880	8,880	8,880	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE REHABILITO UN CENTRO DE ACOPIO EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA
2527		APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON SEMILLA DE MAIZ	50-VILLA DE REYES	VIARAS	RURAL	5003204	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RECTOR GLORIA MORENO		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
2436		CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA PRODUCCION DE HOMBOS ENTOMOTAXIDENS	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		500,000	398,465	398,465	398,465	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LABORATORIO
16383		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABBREVERADERO	7-CEDRAL	VIARAS LOCALIDADES	RURAL	0701716	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	0	HECTAREA	2	0	20%	ESTE ES UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRALCOIDS. EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100% Y EL FISICO ES DEL 20%
		AMPLIACION																							
3544		ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES METALICOS	24-ROVERDE	VIARAS	RURAL	2404075	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		275,403	199,986	199,986	199,986	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	70%	
3625		ADQUISICION DE FERTILIZANTE, 1A. SIEMBRA	24-ROVERDE	VIARAS	RURAL	2404867	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		757,000	757,000	757,000	757,000	100%	0	0	0	HECTAREA	100	100	100%	
35129		ADQUISICION DE FERTILIZANTE, 1A. SIEMBRA	24-ROVERDE	VIARAS	RURAL	2404867	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		757,000	757,000	757,000	757,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
35201		ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ, 1A. SIEMBRA	24-ROVERDE	VIARAS	RURAL	2404868	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		871,287	871,287	871,287	871,287	100%	0	0	0	HECTAREA	850	850	100%	
36879		CAPACITACION SOBRE MANEJO DE OVICAPRINOS	24-ROVERDE	PROGRESO	RURAL	2405212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD NO SE ENCONTRO, DEBE SER "CURSO"
35642		CAPACITACION SOBRE MANEJO DE OVICAPRINOS	24-ROVERDE	PUENTE PRIETO	RURAL	2405211	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD NO SE ENCONTRO, DEBE SER "ESTUDIO"
36119		ESTUDIO FORESTAL NO MADERABLE	24-ROVERDE	SAN DIEGO	RURAL	2401189	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	DESAPOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		20,000	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DEBE SER "ESTUDIO", PERO NO SE ENCONTRO

2016	GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DE OBRA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MPAL	URBANO	220381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			129,212	129,212	129,212	129,212	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
3362	GASTOS INDIRECTOS	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	240203	GOBIERNO	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,803,999	753,078	753,078	753,078	100%	0	0	INFORME	1	0	27%	
3315	GASTOS INDIRECTOS	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501761	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			511,830	246,277	246,277	246,277	100%	0	0	INFORME	12	0	48%	
3719	ADQUISICION DE VEHICULO	34-SAN VICENTE TANGAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410406	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	0	0	100%		
2418	GASTOS INDIRECTOS	34-SAN VICENTE TANGAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410355	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			306,852	306,852	306,852	174,900	57%	0	0	INFORME	1	1	100%	
4183	GASTOS INDIRECTOS	37-TAMAZUNCHILE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711823	FES-FIEF	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			3,042,608	3,042,608	3,042,608	1,247,460	41%	0	0	INFORME	1	0	41%	
36217	GASTOS INDIRECTOS	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			438,578	197,758	197,758	197,758	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
26316	GASTOS INDIRECTOS	43-TERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301400	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE TIERRA NUEVA			193,647	193,647	193,647	167,688	87%	0	0	INFORME	193,647	167,688	87%	
38314	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	45-VENADO	045	URBANO	450203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			338,049	338,049	134,000	134,000	40%	0	0	INFORME	1	1	100%	
7127	GASTOS INDIRECTOS GENERADOS POR CONDICIONES BANCARIAS.	47-VILLA DE GUADALUPE	VIARAS	RURAL	4702070	OTROS	MANEAMIENTO DEL SISTEMA	MANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			5,000	2,350	2,350	2,350	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	
9749	GASTOS INDIRECTOS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502051	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE CARDENAS			323,580	125,330	125,330	125,330	100%	0	0	INFORME	1	0	39%	
21568	DEPTO. DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.-GASTOS INDIRECTOS	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES			197,515	737,515	266,488	266,488	36%	0	0	INFORME	1	0	36%	
13880	GASTOS INDIRECTOS 2008	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			467,548	321,000	321,000	321,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	GASTADO \$321,000.62
9754	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LA COODINACION DE DESARROLLO SOCIAL.	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710619	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MATLAPA			507,990	507,990	507,990	507,990	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	
9753	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710518	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MATLAPA			509,893	509,893	509,893	75,177	15%	0	0	INFORME	1	1	100%	
29162	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA	58-EL NARANJO	COLONIA SALTO DEL AGUA	RURAL	5810377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			465,000	465,000	465,000	464,150	100%	0	0	0	0	100%		
26221	GASTOS INDIRECTOS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810341	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			220,975	220,975	220,975	111,362	50%	0	0	INFORME	1	1	100%	
21469	GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ORIGINA DE COORDINACION	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	URBANO	0602498	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			200,888	132,448	132,448	132,448	100%	0	0	INFORME	1	1	50%	
3445	GASTOS INDIRECTOS	6-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0611461	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE CERRITOS			609,650	609,650	609,650	160,401	26%	0	0	PLAZA	609,650	160,401	26%	
33446	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS EQUIPAMIENTO Y SALARIOS DE PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1003138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			643,787	643,787	643,787	321,883	50%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	4	2	50%	
9164	GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE TRES ADMINISTRATIVOS)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			276,986	276,986	276,986	116,107	42%	0	0	PLAZA	276,986	116,107	42%	PAGO DE UN INGENIERO CIVIL Y DOS SECRETARIAS
35715	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE OBRA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201886	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			86,972	86,972	86,972	60,880	70%	0	0	INFORME	1	1	70%	
25933	GASTOS INDIRECTOS 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP			811,841	811,841	811,841	7,369	1%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 9%
23562	CONTRALORIA INTERNA	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			17,368	17,368	17,368	6,447	36%	0	0	INFORME	1	0	36%	
26485	GASTO INDIRECTO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA			261,129	90,063	90,063	90,063	100%	0	0	INFORME	1	0	43%	
52790	GASTOS INDIRECTOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			732,843	732,843	732,843	250,000	34%	0	0	INFORME	732,843	250,000	34%	
53991	SUPERVISION Y SEDUMENTO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202296	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			48,656	48,656	48,656	36,000	72%	0	0	INFORME	48,656	36,000	72%	
26083	GASTOS INDIRECTOS-GASTOS DE OPERACION	33-SANTO DOMINGO	VIARAS	URBANO	3301880	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			86,979	107,684	107,684	107,684	100%	0	0	INFORME	1	1	89%	
26061	PAGO DE NOMINA SUPERVISION Y CONTROL	33-SANTO DOMINGO	VIARAS	URBANO	3301881	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			212,471	85,368	85,368	85,368	100%	0	0	PLAZA	1	0	40%	
46000	GASTOS INDIRECTOS	34-SOLIDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3603762	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			596,623	596,623	596,623	149,208	25%	0	0	INFORME	1	0	25%	
46723	ORGANOS DE CONTROL (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503760	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			39,788	39,788	39,788	9,947	25%	0	0	INFORME	1	0	25%	
24638	SUELDOS DE SUPERVISION DE OBRAS Y CONTROL	39-TAMPAMOLÓN CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3902386	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			262,237	262,237	262,237	62,074	31%	0	0	PLAZA	3	3	100%	
33372	SUPERVISION Y SEDUMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110480	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			42,081	36,045	36,045	36,045	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
26732	GASTOS INDIRECTOS	44-VANEGAS	VANEGAS	RURAL	4401977	GOBIERNO	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			225,142	134,319	134,319	134,319	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
19149	DEPTO. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.-VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003003	GOBIERNO	PACIENCIA	GASTO DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES			49,168	49,168	9,751	9,751	20%	0	0	INFORME	1	0	19%	
26667	CONTRALORIA INTERNA	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	5101868	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			18,029	18,029	18,029	12,000	67%	0	0	SUPERVISION	18,029	12,000	67%	
37404	GASTOS INDIRECTOS	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201942	GOBIERNO	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	LA ACCION SE REFIERE A LOS GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL. PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 25%.
13961	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			63,880	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
26975	SUPERVISION Y SEDUMENTO (CONTRALORIA)	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810344	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			14,732	14,732	14,732	5,939	40%	0	0	INFORME	1	1	100%	
30041	CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	0602525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			13,379	12,260	13,379	12,260	100%	0	0	INFORME	1	1	99%	
3541	PAGO 2 AL MILLAR A CONTRALORIA INTERNA	6-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0611516	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE CERRITOS			40,643	40,643	40,643	4,698	12%	0	0	PAGO	40,643	4,698	12%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTIÓN																								
ACTIVACION DE CATASTRO MUNICIPAL																								
SUPERVISION Y SEDUMENTO (CONTRALORIA 2 AL MILLAR)																								
9044		24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404880	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE			120,269	3,594,977	3,594,977	3,594,977	100%	0	0	INFORME	1	0	19%	
COORDINACIÓN INTERNETIUCIONAL																								
16232	ASISTENCIA TECNICA	7-CEDRAL	CEDEAL	URBANO	0710189	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			150,481	91,260	91,260	91,260	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	150,481	91,260	61%	ASISTENCIA TECNICA ES LO QUE SE REFIERE AL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL Y CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.
OPERATIVA																								
ACORDONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																								
45665	DOTACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	ESCUATTLA	RURAL	2510910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			76,763	76,763	76,763	76,763	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
46685	DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	AGUAMOLDO	RURAL	2510901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA			6,769	6,769	6,769	6,769	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	

4478		DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LA PIMENTA	RURAL	2919899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			3,163	3,163	3,163	3,163	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4489		DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TEMPEMACHE	RURAL	2919892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			1,672	1,672	1,672	1,672	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4487		DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2919933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			20,209	20,209	20,209	20,209	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4531		DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	ESCUATITLA	RURAL	2919906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			32,304	32,304	32,304	32,304	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4579		DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	PEMUCHE NUEVO	RURAL	2919965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			7,499	7,499	7,499	7,499	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4542		DOTACION DE PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	2919904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			7,190	7,190	7,190	7,190	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4545		DOTACION DE PINTURA PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	EL CARRIZO	RURAL	2919938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			3,312	3,312	3,312	3,312	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
4549		DOTACION DE PINTURA PARA ESCUELA TELESECUNDARIA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	DOMINGO ZAPOYO	RURAL	2919939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			14,833	14,833	14,833	14,833	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4462		DOTACION DE PINTURA Y MATERIAL PARA SANITARIOS EN PREESCOLAR	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	MESA DEL MACHO	RURAL	2919898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			4,140	4,140	4,140	4,140	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
4549		DOTACION DE 2 CHAPAS PARA PUERTA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	PEMUCHE EJIDO NUEVO	RURAL	2919907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			900	900	900	900	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
917		ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL EQUIPAMIENTO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102751	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ			107,598	107,598	107,598	51,739	48%	0	0	0	LOTE	107,598	51,739	48%	EQUIPAMIENTO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
6363		DESARROLLO INSTITUCIONAL (FISM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880168	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			140,057,812	140,057,812	140,057,812	52,880,187	38%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
6462		GASTOS INDIRECTOS (FISM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880170	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			2,150,867	2,150,867	2,150,867	1,617,790	77%	0	0	0	INFORME	12	8	67%	
43290		PROYECTO DE EQUIPAMIENTO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2919833	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			52,237	52,237	52,237	52,237	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
25900		EQUIPAMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL	33-SANTO DOMINGO	VIARIAS	URBANO	3326176	GOBIERNO	OTROS	OTROS	ENTIDAD	AYUNTAMIENTO			82,528	33,940	23,940	33,940	100%	0	0	0	LOTE	1	0	29%	
41883		EQUIPAMIENTO (PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711822	GOBIERNO	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			176,745	176,745	176,745	28,238	16%	0	0	0	EQUIPO	176,475	28,238	16%	
45691		MOBILIARIO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TAXIHO	RURAL	2919911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			6,613	6,613	6,613	6,613	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
27618		PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	RURAL	2111258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			863,435	345,374	863,435	345,374	100%	0	0	0	PLAZA	863,435	345,374	40%	
27120		EQUIPAMIENTO PERSONAL OPERATIVO DE LAS OBRAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	RURAL	2111259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			48,000	1,920	48,000	1,920	100%	0	0	0	EQUIPO	48,000	1,920	4%	
27222		GASTOS DE OPERACION DE OBRAS DEL RAMO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	RURAL	2111260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			760,000	182,400	760,000	182,400	100%	0	0	0	INFORME	760,000	182,400	24%	
34233		SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS POR PARTE CONTRALORIA INTERNA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC CARMONA CABECERA	RURAL	211265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			94,602	68,301	94,602	68,301	100%	0	0	0	INFORME	94,602	68,301	72%	
43233		ASISTENCIA TECNICA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2919834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			505,690	505,690	505,690	238,788	47%	0	0	0	PLAZA	4	2	47%	
43414		PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE EN BARRIO LOS CUES	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2919922	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			49,910	49,910	49,910	49,910	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
43367		PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE EN CUARTEL IV	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2919825	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			261,338	261,338	261,338	261,338	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
43568		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION TEMPEQUITITLA - PITAGIO - LA PUERTA	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	EL FRUJOLILLO	RURAL	2919813	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION TEMPEQUITITLAPI TADGUA PUERTA			264,878	264,878	264,878	264,878	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
43713		PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA LA PROVIDENCIA - SOLEDAD - LLANO GRANDE	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LLANO GRANDE	RURAL	2919815	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			74,345	74,345	74,345	74,345	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
43859		PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA SAN MARTIN - TANGIAPAN A CERRO DE LA CRUZ	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	CERRO DE LA CRUZ	RURAL	2919828	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			262,393	262,393	262,393	262,393	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
43795		PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA SAN MARTIN - TANGIAPAN A PEMUCHE NUEVO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	PEMUCHE EJIDO NUEVO	RURAL	2919827	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA			234,563	234,563	234,563	234,563	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
43645		PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO TOTOCO - LALAXO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LALAXO	RURAL	2919814	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION TEMPEQUITITLAPI TADGUA PUERTA			145,111	145,111	145,111	145,111	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
35452		ASISTENCIA TECNICA	45-VENADO	045	URBANO	4502096	GOBIERNO	PACIENDA	GASTO	ENTIDAD	AYUNTAMIENTO			233,773	233,773	97,060	97,060	43%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%	
36308		CONTRALORIA INTERNA	45-VENADO	045	URBANO	4502097	GOBIERNO	PACIENDA	GASTO	ENTIDAD	AYUNTAMIENTO			22,337	22,337	10,732	10,732	48%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
		TÉCNICAS																								
		ASISTENCIA ASESORIA TECNICA																								
11384		PAGO DE NOMINA PARA SUBORDINADORA, CONTADOR, ASESOR TECNICO Y PROMOTOR	1-AHUALLULCO	AHUALLULCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102971	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			469,272	173,628	173,628	173,628	100%	0	0	0	PLAZA	4	2	38%	
35662		ASISTENCIA TECNICA	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201840	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			289,291	289,291	289,291	289,291	100%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%	
26442		ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE TECNICOS)	18-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1837676	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			194,469	194,469	194,469	80,469	41%	0	0	0	INFORME TECNICO	2	2	100%	
25663		PAGO DE ASISTENCIA TECNICA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1793943	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP			541,095	541,095	541,095	526,419	97%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	7	7	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 95%
15241		DESARROLLO INSTITUCIONAL	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			179,084	179,084	179,084	76,781	44%	0	0	0	PLAZA	2	1	44%	CON ESTE RECURSO SE CUBRE LA NOMINA DE 2 PLAZAS DE PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
28414		CAPACITACION A PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2059624	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			40,097	15,097	0	15,097	100%	0	0	0	CURSO	2	1	50%	EL PRIMER CURSO DE CAPACITACION REALIZADO CON ESTOS FONDOS, SE EFECTUO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
28159		DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2055485	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			463,112	129,698	77,663	129,698	100%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	PAGO DE NOMINA DE ASISTENCIA TECNICA DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL. EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO UNA CANTIDAD DE \$ 997,987. ESTO INCLUBABA LOS COSTOS DE NOMINA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION.
26297		EQUIPAMIENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2059923	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			64,778	29,220	29,220	29,220	100%	0	0	0	LOTE	1	0	46%	

2544	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MPAL	URBANO	220382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA			321,812	144,728	321,812	144,728	100%	0	0	0	PLAZA		4	4	100%	
3368	ASISTENCIA TECNICA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	240402	GOBIERNO	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ROVERDE			1,322,688	721,614	721,614	721,614	100%	0	0	0	PLAZA		20	20	60%	
3329	ASISTENCIA TECNICA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	250170	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			341,087	65,400	65,400	65,400	100%	0	0	0	PLAZA		2	2	15%	
2145	ASISTENCIA TECNICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	271080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP			163,419	64,961	64,961	64,961	100%	0	0	0	PLAZA		12	2	100%	
2649	CONSTRUCCION DE PILETA DE MAMPONERA EN JAGUEY DE SAN FRANCISCO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	JAGUEY DE SAN FRANCISCO	RURAL	300274	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			115,798	115,798	115,798	115,798	100%	115,798	115,798	0	METROS CUBICOS		115,798	115,798	100%	
3284	SUELDOS DESARROLLO INSTITUCIONAL	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	300278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			145,657	145,657	145,657	145,657	100%	129,000	129,000	0	ASISTENCIA TECNICA		145,657	129,000	89%	
5911	ASISTENCIA TECNICA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	320302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			488,592	488,592	488,592	220,000	45%	0	0	0	PLAZA		488,592	220,000	45%	
25818	ASISTENCIA TECNICA, TECNICO CONTABLE	33-SANTO DOMINGO	VIARIAS	URBANO	3301677	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			117,040	44,100	44,100	44,100	100%	0	0	0	PLAZA		1	0	34%	
249	ASISTENCIA TECNICA	34-SAN VICENTE TANCUALYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	341034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			247,301	247,301	247,301	111,555	45%	0	0	0	PLAZA		4	4	100%	
4056	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASEROSIA TECNICA)	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503761	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ SLP			397,882	397,882	397,882	198,941	50%	0	0	0	IFORME		1	1	50%	
5924	SUELDOS Y EQUIPAMIENTO DE DESARROLLO SOCIAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	361084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			510,387	104,174	104,174	104,174	100%	0	0	0	PLAZA		3	3	100%	
41771	ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE SUELDO A PERSONAL RELACIONADO CON EL RAMO 33)	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711820	RES-FEPEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,056,652	1,056,652	1,056,652	443,793	42%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA		1,056,652	443,793	42%	
24431	ASISTENCIA TECNICA	39-TAMPAMOLON CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3902373	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			244,757	244,757	244,757	50,703	21%	0	0	0	PLAZA		3	3	100%	
24633	EQUIPAMIENTO DE OROONA	39-TAMPAMOLON CORONA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3902374	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			77,800	77,800	77,800	51,541	66%	0	0	0	EQUIPO		1	1	100%	
26793	ASISTENCIA TECNICA	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	411034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			392,210	176,238	176,238	176,238	100%	0	0	0	PLAZA		3	3	100%	
36269	COMPLEMENTO A NOMINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	411037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			192,840	73,623	73,623	73,623	100%	0	0	0	PLAZA		2	2	100%	
15838	PAGO DE SUELDO DE ASISTENCIA TECNICA	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	4201862	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			177,034	177,034	177,034	28,500	16%	28,500	28,500	0	ASISTENCIA TECNICA		3	3	100%	PAGO DE SUELDO PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA
13764	PAGO SUELDO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	430136	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA			128,000	128,000	128,000	84,000	67%	0	0	0	PLAZA		128,000	84,000	67%	
24440	PAGO SUELDO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	430136	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA			128,000	128,000	128,000	84,000	67%	0	0	0	PLAZA		128,000	84,000	67%	
28979	ADQUISICION DE VEHICULO	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	4402012	GOBIERNO	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	VEHICULO		1	1	100%	
29627	NOMINA DESARROLLO INSTITUCIONAL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	4402009	GOBIERNO	GOBIERNO N	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			160,005	75,047	75,047	37,000	49%	0	0	0	PLAZA		2	2	100%	
29261	PROYECTO PARA CONST. ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	4402011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ROGALBA LDBRA OBREGON			108,950	108,950	108,950	108,950	100%	0	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
7684	ASISTENCIA TECNICA	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			152,508	32,027	32,027	32,027	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA		1	0	21%	
14641	ASISTENCIA TECNICA (DOS PERSONAS DE DESARROLLO SOCIAL)	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502046	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DE EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS			215,683	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	PLAZA		2	1	46%	
21478	DEFIN. DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. PAGO DE PERSONAL (3 TECNICOS CONTABLES, 1 TECNICO EN INFORMATICA Y 1 SUPERVISOR DE OBRA)	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES			415,574	415,574	143,358	143,358	35%	0	0	0	PLAZA		5	2	34%	
19253	DESARROLLO INSTITUCIONAL	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	5101804	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA HIDALGO			180,203	180,203	180,203	173,608	96%	0	0	0	PLAZA		180,203	173,608	96%	
27398	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201841	GOBIERNO	GOBIERNO N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			173,115	180,998	180,998	180,998	100%	0	0	0	PLAZA		6	6	100%	LA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE NOMINA POR ASISTENCIA TECNICA DEL PDM. CON REFERENCIA AL 2% DEL FONDO. PARA EL PERIODO ENERO-JULIO.
29366	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	53-ARTLA DE TIERRAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			684,163	298,066	298,066	298,066	100%	0	0	0	PLAZA		4	4	100%	
13972	PAGO DE SUELDOS A LAS PERSONAS DE ASISTENCIA TECNICA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			347,488	124,032	124,032	124,032	100%	0	0	0	PLAZA		3	3	100%	
965	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710515	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			540,000	540,000	540,000	168,000	31%	0	0	0	PLAZA		4	4	100%	
9703	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710517	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			25,789	25,789	25,789	10,598	41%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
28893	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810339	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			70,053	70,053	70,053	39,468	42%	0	0	0	PLAZA		1	1	100%	PAGO DE NOMINA DE CAPTURISTA DE DATOS
21320	PAGO DE TECNICO CONTABLE Y TECNICO EN INFORMATICA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	URBANO	0602496	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			120,756	62,808	60,000	62,808	100%	0	0	0	PLAZA		2	1	50%	
2261	ASISTENCIA TECNICA	8-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0801478	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CERRITOS			238,250	238,250	238,250	65,443	27%	0	0	0	PLAZA		238,250	65,443	27%	
FORTAMUN												416,715,212	343,277,451	335,362,794	169,979,531	49%		721,841	1,419,277			46,239,520	19,365,476	42%		
INVERSION																										
CONSTRUCCION																										
2784	APORTO CON SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN LAS ARRAS	12-TANCANHUTZ	LAS ARRAS	RURAL	1201879	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			9,908	9,908	9,908	9,908	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
26132	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SIST DE AGUA POTABLE SAN JUANITO	10-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ	RURAL	1201861	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			58,498	58,498	58,498	58,498	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
2737	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO	12-TANCANHUTZ	TAMARINDO EL CACAYOTE	RURAL	1201862	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO Y RECTOR LUCIO TREJO			680,278	680,278	680,278	414,970	61%	0	0	0	OBRA		1	1	75%	
2844	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA	12-TANCANHUTZ	TUZANTLA	RURAL	1202020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			284,405	284,405	284,405	85,322	30%	0	0	0	OBRA		1	0	40%	
27542	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LAS ARRAS 2A ETAPA	12-TANCANHUTZ	LAS ARRAS	RURAL	1201871	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ALFREDO SIERRA CAMACHO			671,893	671,893	671,893	207,508	30%	0	0	0	OBRA		1	1	50%	
27210	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TZIPACAS PRIMERA SECCION	12-TANCANHUTZ	TZIPACAS PRIMERA SECCION	RURAL	1201840	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			680,278	680,278	680,278	498,167	67%	0	0	0	OBRA		1	1	75%	
33973	COMLUSION DE PUENTE STA. ROSA	13-CIUDAD VALLES	COL STA ROSA	URBANO	1311262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	JEC DE GOB DEL EDO.			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	ESTA OBRA FUE POR 4 MILLONES EN TOTAL SE ESTA REPORTANDO DE FORTALECIMIENTO 2 MILLONES EJERCIDOS AL 100% ASI COMO LA OBRA ESTA REPORTADA AL 100% POR LO QUE LE CORRESPONDE AL 4770
21036	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			38,859	38,859	38,859	17,850	46%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
20771	CONSTRUCCION DE SALON EJUAL EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	15-CHARCAS	CHUPADEROS	RURAL	1503812	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	1												

2545	CONSTRUCCION DE OFICINA CON SANITARIOS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANZUELA	RURAL	211129	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			400,000	160,000	400,000	160,000	100%	0	0	0	OBRA		400,000	160,000	40%	
25601	CONSTRUCCION DE BALDON DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MORENO LOS	RURAL	211132	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MEXQUITIC			360,000	210,000	360,000	210,000	100%	0	0	0	OBRA		360,000	210,000	60%	
3199	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	211138	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			300,000	190,000	200,000	190,000	100%	0	0	0	OBRA		200,000	190,000	75%	HOSPITAL TIERRINO PARA HOSPITAL
2682	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION TECHO KOLESA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRITO DE MARIAVILLAS	RURAL	211127	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			50,000	45,000	50,000	45,000	100%	0	0	0	LOTE		50,000	45,000	90%	
2456	CONSTRUCCION DE CAPILLA	22-MOCTEZUMA	LA CARBONERA DE ARRIBA	RURAL	220392	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			12,227	12,227	12,227	12,227	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
2423	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	22-MOCTEZUMA	CRUCES	RURAL	220349	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			318,897	318,897	318,897	318,897	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
2392	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA	22-MOCTEZUMA	EL COLORADO	RURAL	220392	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			2,348	2,348	2,348	2,348	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
26157	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTON DE LA TINAJA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TINAJA	RURAL	270113	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			151,267	27,200	21,200	21,200	100%	0	0	0	OBRA		1	1	85%	
20492	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (APORTACION AL CONVENIO SRA. DE CULTURA)	27-SAN CIRO DE ACOSTA	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP	URBANO	271005	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP			412,500	412,500	412,500	412,500	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
695	CONSTRUCCION DE BANDA EN J.J. FRANCISCO GABRILO SOLER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			75,786	75,786	75,786	20,362	27%	0	0	0	AULA		1	1	27%	
2672	CONSTRUCCION DE CAMINO CON EL REFUGIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	280016	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,758,226	1,758,226	1,758,226	879,113	50%	0	0	0	KILOMETRO		2	1	50%	
641	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, VILLA DE POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	RURAL	280016	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,038,360	1,038,360	1,038,360	299,643	29%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,550	765	30%	
553	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ROSA MARIA NAJERA, CUARTIEMPO E HIDALGO COL. CECILIA OCCELLI	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	RURAL	280012	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,160,752	1,160,752	1,160,752	322,853	28%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,360	708	30%	
595	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16, COL. EL PALMAR	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	RURAL	280010	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,205,081	1,205,081	1,205,081	338,303	28%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,850	855	30%	
3179	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO PANUCO, DELEG. VILLA DE POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	RURAL	280003	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,108,027	1,108,027	1,108,027	338,041	31%	0	0	0	METRO CUADRADO		2,937	988	20%	
6279	PAVIMENTACION A BASE DE DOBLE RISO DE SELLO DEL ACCESO NO. 6 DELEGACION DE VILLA DE POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	RURAL	280016	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,265,098	1,265,098	1,265,098	1,153,980	91%	0	0	0	METRO CUADRADO		6,300	7,800	95%	
642	PAVIMENTACION A BASE DE LAJA SANGRE DE PICHON EN LA 1 Y 2A. PRIV. DE CIRIACO CRUZ, VILLA DE POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	RURAL	280016	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			481,003	481,003	481,003	134,954	28%	0	0	0	METRO CUADRADO		462	145	30%	
634	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AVENIDAS URBANO VILLALON, PROL. MARIANO JIMENEZ NORTE Y PROL. CORONEL NUNEZ NUEVA CREACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280012	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			24,000,000	24,000,000	24,000,000	5,732,448	24%	0	0	0	METRO CUADRADO		38,175	11,702	30%	
684	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LANZAGORTA TRIAMO DE BEVILLA Y OLMEADO A PEÑA Y PEÑA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			167,385	167,385	167,385	155,650	93%	0	0	0	METRO LINEAL		160	160	100%	
632	TERMINACION DE LA CANALIZACION Y PAVIMENTACION DEL ARROYO DE LAS VIRGENES TRIAMO DE AV. FERROCARRIL A PROL. ALBINO GARCIA, COL. LAS PIEDRAS Y FOSFORITO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280028	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			9,525,919	9,525,919	9,525,919	2,120,813	22%	0	0	0	METRO CUADRADO		31,204	6,864	22%	
642	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN J.J. JUAN ESCOBITA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			99,578	99,578	99,578	83,296	84%	0	0	0	AULA		1	1	83%	
631	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN LA ESCUELA PREPARATORIA MUNICIPAL NUEVA CREACION	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION DE BOCAS	RURAL	280062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			699,958	699,958	699,958	616,660	88%	0	0	0	OBRA		5	4	88%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONA OBRA POR NO EXISTIR ANEXO
635	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN CARPETA DE ASFALTO EN CALLE IGNACIO MARTINEZ, TRIAMO DE BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A CALLE URBANO VILLALON	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280039	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			41,778	41,778	41,778	18,232	44%	0	0	0	METROS CUADRADOS		10,088	4,439	44%	
4609	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES	37-TAMAZUNCHALE	XITAMEL	RURAL	371148	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANO DE SA DE CV			960,366	960,366	960,366	480,183	50%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
4614	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	37-TAMAZUNCHALE	SANTAGO CENTRO	RURAL	371200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			27,558	27,558	27,558	27,558	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
4603	CONSTRUCCION DE IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS	37-TAMAZUNCHALE	HUCHAPA VEGA LARGA	RURAL	371190	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			158,868	158,868	158,868	158,868	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
4624	CONSTRUCCION DE IGLESIA SEGUNDA ETAPA	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	371184	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RECTOR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ			1,013,360	1,013,360	1,013,360	547,214	54%	0	0	0	OBRA		1	1	70%	
5796	CONSTRUCCION DE LOSA EN PISO DE AUDITORIO COL. NETAHUALCOYOTL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	371199	RES-FEPEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECURSOS PUBLICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			250,000	250,000	250,000	105,000	42%	0	0	0	OBRA		1	0	42%	
4634	CONSTRUCCION DE LOSA Y TRABES EN IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	37-TAMAZUNCHALE	RETROCESO	RURAL	371193	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			250,000	250,000	250,000	97,500	39%	0	0	0	OBRA		1	0	39%	
4620	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAPILLA SAN JOSE	37-TAMAZUNCHALE	SAN JOSE SANTAGO	RURAL	371240	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			83,298	83,298	83,298	83,298	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
66012	CONSTRUCCION DE MUROS, TRABES Y COLUMNAS EDE CONCRETO ARMADO EN CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA	37-TAMAZUNCHALE	TEOQUELO	RURAL	371202	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			60,000	60,000	60,000	6,600	11%	0	0	0	OBRA		1	0	11%	
46297	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	37-TAMAZUNCHALE	EL CALVARIO TAMAN	RURAL	371194	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			400,000	400,000	400,000	48,000	12%	0	0	0	OBRA		1	0	12%	
4658	DESPENSA PARA ALBERGUE ESTUDANTIL DEL CECTE 07	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANTO	RURAL	271249	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			130,000	130,000	130,000	52,000	40%	0	0	0	OTROS		1	0	40%	
46492	LOTE DE MATERIAL PARA APLANADOS Y FRIE DE IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES	37-TAMAZUNCHALE	EL COYOL, SAN FRANCISCO	RURAL	371209	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			5,730	5,730	5,730	5,730	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
46342	LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSA EN IGLESIA CRISTO REY	37-TAMAZUNCHALE	CACATEO	RURAL	371190	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			56,565	56,565	56,565	56,565	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
46441	LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SANTARON IGLESIA CATOLICA	37-TAMAZUNCHALE	TILACULOLCA	RURAL	3712018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			3,659	3,659	3,659	3,659	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
4625	LOTE DE MATERIAL PARA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL	37-TAMAZUNCHALE	ZACATIPAN	RURAL	371184	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			400,000	400,000	400,000	120,000	30%	0	0	0	OBRA		1	0	30%	CAMBIO DE TECHO FINANCIERO
46799	LOTE DE MATERIALES PARA APLANADO DE MUROS Y PLAFON DE CUPULA EN IGLESIA SANTAGO APOSTOL	37-TAMAZUNCHALE	SANTAGO CENTRO	RURAL	371208	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			11,369	11,369	11,369	11,369	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
46272	LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MUROS, CASTILLOS Y TRABES EN IGLESIA CENTRO DE FE, ESPERANZA Y AMOR	37-TAMAZUNCHALE	ACALAMAYO	RURAL	3712037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			27,404	27,404	27,404	27,404	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
6683	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTON DE HIGINO OLIVO	3-CARDENAS	HIGINO SALVO	RURAL	060206	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS			32,770	32,770	32,770	32,770	100%	0	0	0	APOTO		1	1	100%	
31247	CONDICIONAMIENTO DE PILETAS PARA LA COSECHA DE AGUA, EN EL CARRIZAL	52-VILLA JUAREZ	EL CARRIZAL	RURAL	520185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			76,597	42,128	42,128	42,128	100%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 55%
31281	CONDICIONAMIENTO DE PILETAS PARA LA COSECHA DE AGUAS EN EL TEJOCOTE	52-VILLA JUAREZ	EL TEJOCOTE	RURAL	520186	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			56,282	22,512	22,512	22,512	100%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ACCION=DESPENSA EL AVANCE FINANCIERO ES DE 40%
31352	CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DOMINGUEZ	52-VILLA JUAREZ	EL TEJOCOTE	RURAL	520190	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	

3377	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (AGUA POTABLE) VARIAS LOCALIDADES	10-CIUDAD DEL MAIZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1003250	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	120,000	60%	0	0	INFORME	1	0	0%
37458	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12-TANCANHUTZ	VIARIAS	RURAL	1201955	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			35,727	35,727	35,727	7,145	20%	0	0	LOTE	1	0	40%
37419	FOMENTO AL DEPORTE	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201915	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			54,752	54,752	54,752	54,752	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
35632	GASTO PARA DIFUSION DE OBRAS INFORME DE GOBIERNO	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201967	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			18,216	18,216	18,216	1,822	10%	0	0	EVENTO	1	0	10%
35842	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE OBRA	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201886	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			17,649	17,649	17,649	12,954	70%	0	0	INFORME	1	1	70%
35205	PAGO DE DEUDA PUBLICA DE 2007	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201856	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			965,565	965,565	965,565	869,200	90%	0	0	ACCION	1	1	90%
35283	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO TANCANHUTZ	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201862	GOBIERNO	HAZIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			223,088	223,088	223,088	189,658	85%	0	0	PAGO	1	1	85%
20688	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA BRIGADA MEDICA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503802	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			13,800	13,800	13,800	7,100	51%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
20620	PAGO DE DUELOS A BRIGADA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503800	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			390,000	390,000	390,000	120,000	31%	0	0	PLAZA	4	4	100%
21084	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MURDO DEL METEORITO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
20655	PAGO DE SUELDOS A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SIMPLE	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503801	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			85,000	85,000	85,000	32,000	38%	0	0	PLAZA	1	1	100%
20653	SEXTO FESTIVAL DE BANDAS SIMFONICAS Y FESTIVAL DEL DESERTO DIFUSION Y PROMOCION	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503893	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			40,000	40,000	25,000	38,200	96%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%
34515	EQUIPAMIENTO UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC CARMONA CABECERA	RURAL	2111254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			170,000	28,900	170,000	28,900	100%	0	0	PIEZA	170,000	28,900	17%
33178	GASTOS DE OPERACION BRIGADAS MEDICAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA CABECERA	RURAL	2111152	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPENDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			201,000	74,378	201,000	74,378	100%	0	0	INFORME	201,000	74,378	37%
34445	GASTOS DE OPERACION COMBUS LUBRICANTE SEGURIDAD PUBLICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC CARMONA CABECERA	RURAL	2111253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			900,000	450,000	900,000	450,000	100%	0	0	INFORME	900,000	450,000	50%
31965	PAGO A PERSONAL DE BRIGADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2111146	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			1,952,000	800,000	1,952,000	800,000	100%	0	0	PLAZA	1,952,000	800,000	41%
34387	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA MEXQUITIC CARMONA	RURAL	2111252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PAGO SERVICIOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA			4,300,000	1,763,000	4,300,000	1,763,000	100%	0	0	PLAZA	4,300,000	1,763,000	41%
35224	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MARKAVILLAS	RURAL	2111150	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			81,000	32,400	81,000	32,400	100%	0	0	PLAZA	81,000	32,400	40%
32157	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MONTE OSCURO	RURAL	2111148	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD			180,000	73,800	180,000	73,800	100%	0	0	PLAZA	180,000	73,800	41%
32016	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES A UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SIMPLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC CARMONA CABECERA	URBANO	2111147	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			528,000	216,480	528,000	216,480	100%	0	0	PLAZA	528,000	216,480	41%
32017	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	2111151	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			81,000	33,210	81,000	33,210	100%	0	0	PLAZA	81,000	33,210	41%
32532	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS CARMONA	RURAL	2111149	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL DE MEXQUITIC			180,000	73,800	180,000	73,800	100%	0	0	PLAZA	180,000	73,800	41%
33351	SEGURO POPULAR	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CABECERA MPAL MEXQUITIC CARMONA	RURAL	2111153	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MPAL MEXQUITIC			1,000,000	330,000	1,000,000	330,000	100%	0	0	CONSULTA	1,000,000	330,000	33%
6181	CONTRALORIA INTERNA PAGO DE DOS AL MILLAR (FAPM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2800160	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			553,999	553,999	553,999	107,168	19%	0	0	INFORME	12	2	19%
6840	CONTRALORIA INTERNA PAGO DE DOS AL MILLAR (FAPM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2800378	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			12,281	12,281	12,281	2,448	20%	0	0	INFORME	9	2	20%
26204	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	3002782	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			12,041	12,041	12,041	12,041	100%	12,041	12,041	APOYO	12,041	12,041	100%
33432	CONSTRUCCION DE CUARTO Y CERCADO DE POZO DE AGUA POTABLE	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			30,000	22,000	30,000	22,000	100%	22,000	22,000	ACCION	30,000	22,000	73%
32991	ESTIMULOS A LA EDUCACION	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			333,488	110,000	333,488	110,000	100%	110,000	110,000	ACCION	333,488	110,000	33%
32527	PAGO DE DEUDA PLAZA PRINCIPAL	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			146,316	98,000	146,316	98,000	100%	98,000	98,000	ACCION	146,316	98,000	67%
33464	REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	DIO DE AGUA	RURAL	3002810	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	30,000	30,000	OTROS	30,000	30,000	100%
33207	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA CANCHA DE BEB BOL	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002806	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			25,000	15,000	25,000	15,000	100%	15,000	15,000	CANCHA	25,000	15,000	60%
33224	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA CANCHA DE BEB BOL	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002806	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			25,000	25,000	25,000	25,000	100%	25,000	25,000	CANCHA	25,000	25,000	100%
37628	PAGO DE NOMINA TECNICO EN INFORMATICA	33-SANTO DOMINGO	VIARIAS	URBANO	3301879	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			88,888	88,808	88,808	88,808	100%	0	0	PLAZA	1	0	40%
30783	ALUMBRADO PUBLICO	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	3711871	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,355,419	1,355,419	1,355,419	1,355,419	100%	0	0	INFORME	1	1	100%
42965	COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711804	RIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			470,000	470,000	470,000	287,000	57%	0	0	INFORME	1	1	57%
42718	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3711868	RIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			290,000	290,000	290,000	179,800	62%	0	0	INFORME	1	1	62%
30288	COMPLEMENTO A NOMINIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			15,800	15,800	15,800	15,800	100%	0	0	PLAZA	2	2	100%
34379	DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			4,041	4,041	4,041	4,041	100%	0	0	INFORME	1	1	100%

2037	GASTOS INDIRECTOS	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	411036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					4,718,134	23,280	23,280	23,280	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
2874	REPARACION DE PIPA REPARTIDORA DE AGUA	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	411007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					13,774	13,774	13,774	13,774	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
3348	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORIA INTERNA	41-TANLAJAS	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	411000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					14,155	14,155	14,155	14,155	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
1584	PARTICIPACION AL BIF PARA PROGRAMAS	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	VARIAS	RURAL	420181	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					1,047,431	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	APOYO A GRUPOS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS CON APOYOS ALIMENTICIOS Y ENTRE OTROS
1682	PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	VARIAS	RURAL	420186	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					152,216	152,216	152,216	0	0%	0	0	INFORME	1	1	100%	PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
14106	APOYO A LA EDUCACION BASICA, BECAS Y DESPENSAS E. PRIMARIAS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS (ENCLURRIMIENTO)	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA					548,000	548,000	548,000	273,000	50%	0	0	BECA	548,000	273,000	50%	
24325	APOYO A LA EDUCACION BASICA, BECAS Y DESPENSAS E. PRIMARIAS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS (ENCLURRIMIENTO)	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA					548,000	548,000	548,000	273,000	50%	0	0	BECA	548,000	273,000	50%	
2650	APOYO A LA EDUCACION BASICA, BECAS Y DESPENSAS E. PRIMARIAS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS (ENCLURRIMIENTO)	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA					548,000	548,000	548,000	273,000	50%	0	0	BECA	548,000	273,000	50%	
14073	APOYO CON BECAS A ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA					163,200	163,200	163,200	81,600	50%	0	0	BECA	163,200	81,600	50%	
2620	APOYO CON BECAS A ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA					163,200	163,200	163,200	76,100	46%	0	0	BECA	163,200	76,100	46%	
14172	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301398	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA S.P.					501,200	501,200	501,200	149,075	30%	0	0	PLAZA	501,200	149,075	30%	
24330	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301398	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA S.P.					501,200	501,200	501,200	149,075	30%	0	0	PLAZA	501,200	149,075	30%	
14150	PAGO NOMINA PERSONAL BRIGADA PASAM	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301397	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA S.P.					270,000	270,000	270,000	100,000	37%	0	0	PLAZA	270,000	100,000	37%	
24341	PAGO NOMINA PERSONAL BRIGADA PASAM	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301397	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA S.P.					270,000	270,000	270,000	120,000	44%	0	0	PLAZA	270,000	120,000	44%	
926	GASTOS DE ADMINISTRACION	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502047	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS					25,000	20,172	20,172	20,172	100%	0	0	INFORME	1	1	81%	
9726	GASTOS INDIRECTOS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502051	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS					202,409	86,964	86,964	86,964	100%	0	0	INFORME	1	0	42%	
9524	PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA POTABLE A LA OÑA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS					242,804	242,804	242,804	242,804	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
9676	REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502048	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS					100,000	73,557	73,557	73,557	100%	0	0	INFORME	1	1	73%	
37427	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201877	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ					25,000	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE DEL 10%.
37422	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201875	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ					10,000	3,400	3,400	3,400	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE DEL 34%.
33171	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	58-EL NARANJO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5810346	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					75,000	75,000	75,000	24,300	33%	0	0	INFORME	1	1	100%	
29551	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA POLICIAS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810335	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					108,000	108,000	108,000	36,000	33%	0	0	APOYO	900	900	100%	
14047	ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA SANEAMIENTO MUNICIPAL	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810356	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					80,000	80,000	80,000	30,475	38%	0	0	LOTE	1	1	100%	
33276	ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO DEL DENGUE	58-EL NARANJO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5810360	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					100,000	100,000	100,000	99,695	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
33226	APORTACION PARA EL CONVENIO DEL SEGURO POPULAR	58-EL NARANJO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5810347	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					600,000	600,000	600,000	200,000	33%	0	0	INFORME	1	1	100%	
23261	DESASTRES NATURALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810366	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					250,000	250,000	250,000	214,588	86%	0	0	INFORME	1	1	100%	
33041	DESAZOQUE DE CANAL CACHACERO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810367	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					150,000	150,000	150,000	140,000	93%	0	0	METRO CUADRADO	1,410	1,410	100%	
34416	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CASCADA MINAS VIEJAS (PROYECTO DE DESARROLLO ECOTURISTICO)	58-EL NARANJO	MINAS VIEJAS	RURAL	5810389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					40,250	40,250	40,250	20,125	50%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
34325	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE TURISTICO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					30,000	30,000	30,000	17,250	58%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
33091	ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL RELLENO SANITARIO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810376	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
33241	GASTOS INDIRECTOS	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810341	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					209,799	209,799	209,799	2,150	1%	0	0	INFORME	1	1	100%	
34066	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS MUNICIPALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810354	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					200,000	200,000	200,000	69,278	35%	0	0	INFORME	1	1	100%	
33199	PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA DE ABATIZACION	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810349	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					254,300	254,300	254,300	80,822	32%	0	0	PLAZA	5	5	100%	
33184	PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA MEDICA (CENTRO DE SALUD)	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810348	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					1,120,000	1,120,000	1,120,000	500,610	45%	0	0	PLAZA	12	12	100%	
33157	PAGO DE NOMINA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	58-EL NARANJO	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5810345	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					370,000	370,000	370,000	159,152	43%	0	0	PLAZA	3	3	100%	
33036	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810353	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					1,300,000	1,300,000	1,300,000	755,437	40%	0	0	PLAZA	20	20	100%	
34125	REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810355	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO					120,000	120,000	120,000	76,653	64%	0	0	INFORME	1	1	100%	
30658	CONTRALORIA INTERNA PARA SUPERVISION	9-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	0602026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					6,342	6,250	6,342	6,250	100%	0	0	INFORME	1	1	95%	
21010	EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES (AUDITORIO) ESTACION CATORCE	9-CATORCE	ESTACION CATORCE	URBANO	0602020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					87,000	76,117	87,000	76,117	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
21648	GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE COORDINACION	9-CATORCE	ESTACION CATORCE	URBANO	0602498	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					104,126	46,052	46,052	46,052	100%	0	0	INFORME	1	1	50%	
19665	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA EN ESTACION CATORCE Y REAL DE CATORCE	9-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	0602493	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL					100,000	32,101	32,101	32,101	100%	0	0	INFORME	3	1	33%	
2096	DOTACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9-CERRITOS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0601466	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CERRITOS					200,000	200,000	200,000	43,678	22%	0	0	PERSONA	200,000	43,678	22%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																									
27440	APOYO A LA COMUNIDAD PARA LA ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	12-TANCANHUTZ	OPOMUN PRIMERA SECCION	RURAL	1201861	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
27616	APOYO A NIÑOS	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201878	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					66,275	66,275	66,275	33,138	50%	0	0	LOTE	1	1	100%	
30212	BECAS Y DESPENS																									

2648		DOTACION DE AGUA EN PIPAS PARA VARIAS COMUNIDADES	12-TANCANHUZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	1201877	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		173,650	173,650	173,650	74,670	43%	0	0	METRO CUBICO	1	0	43%	
3755		NOMINA DE PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	12-TANCANHUZ	TANCANHUZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201869	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE SERVICIOS SOCIALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		464,152	464,152	464,152	464,152	100%	0	0	PLAZA	35	35	100%	
3476		ADQUISICIONES 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		88,237	88,237	18,217	18,218	21%	0	0	PIEAZ	20	20	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 20%.
32515		BECAS Y DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703345 1703391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		1,407,141	1,407,141	463,500	463,500	33%	0	0	BECARIO	515	515	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 30%.
35973		CANALIZACIONES 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703315	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		180,000	180,000	57,768	57,768	32%	0	0	PERSONA	200	200	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 32%.
33966		CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO (DIFUSION TURISTICA)	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES 0% SE DEPOSITO A LA SECRETARIA DE TURISMO Y ELLOS SON LOS ENCARGADOS DE LA ELECCION.
34002		CONVENIO 2008-SECRETARIA DE CULTURA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100%.
34311		CURSOS DE CAPAGITACION	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100%.
32455		DEUDA PUBLICA	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		617,277	617,277	617,277	617,277	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100%.
32497		GASTOS INDIRECTOS 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		283,002	283,002	194,288	194,288	69%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 69%.
33812		INSTALACION DE CERCO EN CAMPO DE BEISBOL	17-GUADALCÁZAR	EL JUALAL	RURAL	1703397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		26,729	26,729	26,729	26,729	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CAMPO DE BEISBOL.
33884		INSTALACION DE CERCO EN HULESA	17-GUADALCÁZAR	PALOS ALTOS	RURAL	1703401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		18,955	18,955	18,955	18,955	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100%.
34141		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		80,000	80,000	17,725	17,725	22%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 22%.
32687		MANTENIMIENTO DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		100,000	100,000	47,258	47,258	47%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 50% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 5 PIPAS QUE SE LEE LAS MANTENIMIENTO.
32565		MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS MOVIL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		350,000	350,000	114,525	114,525	33%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 33%.
32549		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BRIGADAS MEDICAS MOVIL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		1,083,298	1,083,298	421,434	421,434	40%	0	0	PLAZA	6	6	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 40%.
32586		PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703314	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		400,000	400,000	158,138	158,138	40%	0	0	PLAZA	4	4	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 40%.
34369		PROG. SEGURO POPULAR	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703318	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100%.
32530		PROGRAMA DE DESPENSAS 2008	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703274	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		104,500	104,500	104,467	104,467	100%	0	0	ACCION	1,000	1,000	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSAS.
33102		REHABILITACION DE SALON EJIDAL	17-GUADALCÁZAR	AGUAJE DE GARCIA	RURAL	1703399	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR B.P.		18,558	18,558	18,558	18,558	100%	0	0	BALON	1	1	100%	EL AVANCE FIBCO ES DE UN 100%.
14607		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SMDP	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		145,000	145,000	145,000	38,100	18%	0	0	LOTE	1	0	18%	
14634		APOYO A GRUPOS VULNERABLES	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210483	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		150,000	150,000	150,000	62,500	95%	0	0	ACCION	70	30	96%	
23710		CONSERVACION DE OFICINA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		74,604	74,604	74,604	74,604	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
23596		CONTRALORIA INTERNA	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		5,935	5,935	5,935	2,137	36%	0	0	INFORME	1	0	36%	
23818		FOMENTO AL DEPORTE EN VARIAS COMUNIDADES	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210480	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		72,644	72,644	72,644	12,949	17%	0	0	LOTE	1	0	17%	EN ESTA ACCION SE HACE LA ADQUISICION DE 1 LOTE DE EQUIPO PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
15357		GASTOS INDIRECTOS	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210635	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		89,029	89,029	89,029	59,649	67%	0	0	INFORME	1	1	67%	
15444		PAGO DE ADENDUM DE LA OBRA NUMERO 0207165 (CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA , LOS POCTOS) EJERCICIO 2008	2-ALAJUINES	LOS POCTOS	RURAL	0210487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		232,185	232,185	232,185	220,575	95%	0	0	MODULO	1	1	95%	
16024		PAGO DE ADENDUM DE OBRA NUMERO 0205896 (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE SAN FRANCISCO EJERCICIO 2007	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		49,938	49,938	49,938	49,938	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22656		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		482,404	482,404	482,404	188,841	39%	0	0	INFORME	12	4	33%	
23452		PAGO DE SUELDO A DOCTOR, CONSULTAS, FINES DE SEMANA Y URGENCIAS	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210416	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		147,000	147,000	147,000	38,220	26%	0	0	CONSULTA	8,731	2,276	26%	
28821		ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005546	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		994,650	994,650	994,650	994,650	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL HAY UN ERROR DE REGISTRO, YA QUE SE ANOTO "ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO" CON ESTE MISMO NUMERO DE OBRA. ESTA ACCION FUE EJECUTADA AL 100% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
31334		ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005497	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		250,000	241,283	241,283	241,283	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
34022		APORTACION PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DEL DEBEMTO.	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005494	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE EVENTO LO EFECTUA UN PATRONATO, CON LA COLABORACION DE LOS MUNICIPIO DEL ALTIPLANO. EL EJECUTOR ES EL PATRONATO.
33883		APORTACION PARA LA REHABILITACION DEL TEATRO MANUEL JOSE OTHON	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005528	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	COOPARTICIPACION	SECRETARIA DE CULTURA		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	FINANCIERAMENTE LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO YA FUE DEPOSITADA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA SECRETARIA DE CULTURA.
31248		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AGUASCALIENTES, ENTRE LAS CALLES FLAQUILA Y TIOUCA	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2005441	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		89,518	89,518	89,518	89,518	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%	
31156		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	NORJA DE LOS CASTILLOS	RURAL	2005560	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		75,500	75,500	75,500	75,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
31108		ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	2005559	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		95,500	95,500	95,500	95,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
22239		ESTIMULOS A LA EDUCACION	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	URBANO	2005489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		1,600,000	588,132	588,132	588,132	100%	0	0	Beca	2,209	756	33%	EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION, LAS ACCIONES SE ENFOCAN EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.

3370	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EMPLEO Y CAPACITACION)	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	205548	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION	MUNICIPIO DE MATEHUALA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ACCION	10	0	0%	FINANCIAMIENTO YA SE ERGO ESTE RECURSO.
2829	GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	205499	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	340,490	342,238	218,569	342,238	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE EJECUTA CON LOS FONDOS DE FIM Y FAFM DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO UN GASTO DE FAFM DE \$ 180,252.86, CUANDO EL GASTO REAL FUE DE \$ 145,649.91 Y DE FIM \$ 94,603.15
31364	PAGO PROPORCIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	URBANO	205568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
2640	SUELDO DE LA BRIGADA MEDICA DE SALUD	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	RURAL	205521	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	630,000	175,828	83,550	175,828	100%	0	0	PLAZA	4	4	100%	
33308	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RLA PARA RIEGO Y PRODUCCION ECONOMICO	20-MATEHUALA	CARONERA	RURAL	205567	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HERCOURCOUR LA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	20,713	20,713	20,713	20,713	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN LAS METAS SE REFIERE A UN LOTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLA.
91228	SUMINISTRO DE MEDIDOR PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO. (POZO ANTIGUO)	20-MATEHUALA	NORIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	205572	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	4,208	4,208	4,208	4,208	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
31198	TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL)	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	205591	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	
31209	TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL)	20-MATEHUALA	NORIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	205592	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	
24468	ADEFAS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA CAB MUNICIPAL	URBANO	220356	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE MOCTEZUMA	105,912	105,912	105,912	105,912	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
33625	BECAS EN APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA	24-ROVERDE	VIARIAS	RURAL	240487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	1,883,000	1,111,250	1,111,250	1,111,250	100%	0	0	INFORME	1	1	80%	
31970	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE JEFATURA SECTOR 11, DE EDUCACION PRIMARIA, 2A. ETAPA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	240413	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	900,000	320,315	320,315	320,315	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
31821	DESPENSAS DP	24-ROVERDE	ROVERDE	RURAL	2402812	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	90,000	29,212	29,212	29,212	100%	0	0	INFORME	1	0	8%	
35137	P.R.E.P. CURSO DE AEROBICOS (EBANO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	13,011	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	2%	
34785	P.R.E.P. CURSO DE ATLETISMO (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	11,220	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	4%	
34535	P.R.E.P. CURSO DE BEISBOL (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	10,797	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	1%	
24234	P.R.E.P. CURSO DE BOX (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	34,818	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	6%	
34081	P.R.E.P. CURSO DE FUTBOL PARA JOVENES (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	15,803	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	4%	
34999	P.R.E.P. CURSO DE TAE KWON DO (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	28,516	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	2%	
35444	P.R.E.P. CURSO DE TAI CHI (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	8,250	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	5%	
34820	P.R.E.P. CURSO DE YODA (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	8,250	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	4%	
22553	P.R.E.P. ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (EBANO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405171	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	31,500	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	2%	LA UNIDAD NO SE ENCONTRÓ DEBE DE SER "PAQUETE" SOLAMENTE
31932	P.R.E.P. ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405164	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	58,500	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	2%	LA UNIDAD DEBE DE SER PAQUETE SOLAMENTE, POR ESO SE ESCOGIO PIEZA
33067	P.R.E.P. ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (EBANO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405172	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	36,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	2%	LA UNIDAD NO SE ENCONTRÓ DEBE SER "PAQUETE"
31953	P.R.E.P. ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405166	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	36,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	2%	
30084	P.R.E.P. TALLER DE ESCUELA PARA PADRES (EBANO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405168	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	8,831	0	0	0	0%	0	0	CURSO	1	0	4%	
37280	P.R.E.P. TALLER DE PINTURA PARA JOVENES (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	23,382	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	3%	
37285	P.R.E.P. TALLER DE PINTURA PARA NIÑOS (EBANO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	23,381	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	3%	
31907	P.R.E.P. TALLER "LAS CARACTERISTICAS DEL ADOLESCENTE" (FERROCARRILERO)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405161	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	8,598	0	0	0	0%	0	0	CURSO	1	0	4%	
33783	PROGRAMA DE ABATIZACION CONTRA EL DENEGE	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404863	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEFINICION DE RECURSOS PARA LA SAUD	ENTIDAD MUNICIPAL	1-AUTAMNITO DE ROVERDE	400,000	117,708	117,708	117,708	100%	0	0	INFORME	1	0	29%	
34063	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL TEATRO DE LA CIUDAD	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501802	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
33866	APOYO A GRUPOS VULNERABLES	25-SALINAS	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	2501750	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	30,000	3,778	3,778	3,778	100%	0	0	ACCION	300	38	13%	
25832	APOYO A HOSPITALIZACIONES, ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS	25-SALINAS	VIARIAS	RURAL	2501751	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	813,200	99,702	99,702	99,702	100%	0	0	INFORME	12	2	17%	
33826	APOYO CON DESPENSAS	25-SALINAS	VIARIAS	URBANO	2501749	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	276,000	125,448	125,448	125,448	100%	0	0	LOTE	300	136	45%	
25465	BRIGADA MEDICA	25-SALINAS	VIARIAS	RURAL	2501738	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	292,446	186,247	186,247	186,247	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	63%	
33728	COMPROMISOS FINANCIEROS DE LIQUIDACION DE PERSONAL	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501800	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	600,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	INFORME	4	3	64%	
25753	CONSTRUCCION DE CERCADO EN LENZO CHARRO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	39,633	39,633	39,633	39,633	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9779	CONSTRUCCION DE CERCADO EN LENZO CHARRO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501797	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	34,483	34,483	34,483	34,483	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%	
39914	DESPAYOS ESCOLARES CALENTES	25-SALINAS	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	2501789	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	95,000	34,711	34,711	34,711	100%	0	0	INFORME	173	87	50%	
844	ESTIMULOS A LA EDUCACION	25-SALINAS	VIARIAS	RURAL	2501744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	223,717	223,717	223,717	223,717	100%	0	0	BECA	140	140	100%	
849	ESTIMULOS A LA EDUCACION	25-SALINAS	VIARIAS	RURAL	2501744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	223,717	223,717	223,717	223,717	100%	0	0	BECA	140	140	100%	
34347	MANTENIMIENTO Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS Y RESERBORO	25-SALINAS	VIARIAS	URBANO	2501798	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	868,300	824,904	824,904	824,904	100%	0	0	INFORME	0	0	0%	
33498	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SALINAS	VIARIAS	URBANO	2501746	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,900,000	287,972	287,972	287,972	100%	0	0	INFORME	250	1	12%	
26338	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2701815	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SAL.	200,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	CONSULTA	250	250	100%	
48271	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SAL.	391,237	132,066	132,066	132,066	100%	0	0	BECA	591	197	33%	
26737	PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710088	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA S.P.	1,100,000	481,412	481,412	481,412	100%	0	0	INFORME	1	0	43%	
32284	ASISTENCIA SOCIAL (DESPENSAS DIVERSAS COMUNIDADES)	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	3002763	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	100,000	10,000	100,000	10,000	100%	30,000	30,000	ASISTENCIA	100,000	30,000	30%	
35630	ADQUISICION DE JUJUETES PARA EL DIA DEL NIÑO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3203008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	30,000	30,000	100%	
34114	ADQUISICION DE UNIFORMES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203097	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	100,000	100,000	100,000	95,000	95%	0	0	LOTE	100,000	96,000	96%	
33885	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SEGURO POPULAR	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203050	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	100,000	100,000	100,000	90,000	90%	0	0	INFORME	100,000	90,000	90%	
33637	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS CONTABLES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL															

5319	ESTUDIOS, MEDICAMENTO Y HOSPITALIZACION	32-SANTA MARIA DEL RIO MUNICIPIO	SANTA MARIA DEL RIO MUNICIPIO	URBANO	3203000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	200,000	200,000	200,000	50,000	25%	0	0	0	CONSULTA	200,000	50,000	25%	-	-
5367	GASTOS INDIRECTOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	423,940	423,940	423,940	180,000	42%	0	0	0	INFORME	423,940	180,000	42%	-	-
5448	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A CFE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO MUNICIPIO	URBANO	3202097	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,000,000	45%	0	0	0	INFORME	2,200,000	1,000,000	45%	-	-
4921	PAGO DE LUZ DE POZOS ABASTECEDORES DE AGUA OTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CAB MUNICIPAL	URBANO	3202099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50%	0	0	0	INFORME	1,000,000	500,000	50%	-	-
4931	PAGO DE LUZ DE POZOS ABASTECEDORES DE AGUA OTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CAB MUNICIPAL	URBANO	3202099	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50%	0	0	0	INFORME	1,000,000	500,000	50%	-	-
5345	PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO MUNICIPIO	URBANO	3202093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	1,820,652	1,820,652	1,820,652	890,000	49%	0	0	0	BECA	1,820,652	890,000	49%	-	-
5357	SUELDO CENTRO DE SALUD	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3203008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	600,000	46%	0	0	0	PLAZA	1,300,000	600,000	46%	-	-
5372	SUELDO DE BRIGADAS MEDICAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	RURAL	3203005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	900,000	900,000	900,000	420,000	47%	0	0	0	PLAZA	900,000	420,000	47%	-	-
5398	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	-	28,283	28,283	28,283	21,000	74%	0	0	0	INFORME	28,283	21,000	74%	-	-
2753	ADQUISICION DE MAQUINARIA (CREDITO BABORFAB)	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	RURAL	3301657	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	624,422	624,422	624,422	624,422	100%	0	0	0	MAQUINA	5	5	100%	-	-
2765	APOYO A GRUPOS VULNERABLES	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	RURAL	3301662	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	31,075	31,075	31,075	31,075	100%	0	0	0	ACCION	165	165	100%	-	-
27211	DESAYUNOS CALIENTES	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3301656	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	58,229	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	-	-
3146	FOMENTO A LA CULTURA	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3301658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	-	-
2923	FOMENTO AL DEPORTE	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3301655	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	43,739	25,813	25,813	25,813	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	-	-
2845	GASTOS DE OPERACION GASTOS INDIRECTOS	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3301660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	32,283	26,466	26,466	26,466	100%	0	0	0	INFORME	1	1	62%	-	-
2835	PAGO DE NOMINA BRIGADA MEDICA	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	RURAL	3301659	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	641,523	250,987	250,987	250,987	100%	0	0	0	PLAZA	6	2	39%	-	-
2839	PAGO DE NOMINA CENTROS DE SALUD	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3301713	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	108,083	43,438	43,438	43,438	100%	0	0	0	PLAZA	2	1	40%	-	-
2867	PAGO DE NOMINA PROMOCION A LA SALUD	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3301714	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	145,749	53,600	53,600	53,600	100%	0	0	0	PLAZA	2	1	36%	-	-
3562	ADMINISTRACION U.B.R.S.	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410372	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	412,750	412,750	412,750	136,207	33%	0	0	0	PLAZA	7	7	100%	-	-
3552	APOYO A LA EDUCACION OTROS NIVELES	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	BECA	13	13	100%	-	-
3558	APOYO A MEDICOS	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410371	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	386,000	386,000	386,000	142,740	39%	0	0	0	PLAZA	11	11	100%	-	-
3534	APOYO PARA RENTA DE INSPECCION PREESCOLAR	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,600	5,600	5,600	5,600	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	-	-
3525	ARRENDAMIENTO PARA BASURERO MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410360	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36,000	36,000	36,000	21,960	61%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	-	-
2513	DESARROLLO COMUNITARIO C.C.A	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	NCP# JOMTE LA BOLSA	RURAL	3410349	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	27,350	27,350	27,350	11,487	42%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	-	-
2456	DESARROLLO COMUNITARIO C.C.A.	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	NCP# JOMTE EL CIRULAR	RURAL	3410348	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	50,147	50,147	50,147	21,081	42%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	-	-
2460	DESARROLLO COMUNITARIO S.M.D.F.	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	VARIAS	RURAL	3410347	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	660,000	660,000	660,000	198,000	30%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	-	-
3567	DESCARRAZACION	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410373	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	306,310	306,310	306,310	101,082	33%	0	0	0	PLAZA	8	8	100%	-	-
3540	PAGO DEUDA 2007	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410363	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	80,000	40%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	-	-
3532	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	34-SAN VICENTE TANQUIAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410361	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	5,200	26%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	-	-
44108	COMPRA DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503793	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,625,000	6,625,000	6,625,000	2,650,000	40%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,250	5,300	40%	-	-
44189	CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO EN LA CALLE VILLA DE POZOS ENTRE CARR. RIOVERDE Y AV. REAL DE CATORCE	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACC EL MORDO	URBANO	3503867	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	939,527	939,527	939,527	281,659	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	66	5%	-	-
42607	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA COL. SAN FELIPE	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL SAN FELIPE	URBANO	3503887	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	522,043	522,043	522,043	156,613	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	-	-
42328	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. CERRADA LAS HUERTAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL CERRADA LAS HUERTAS	URBANO	3503866	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	217,491	217,491	217,491	65,248	30%	0	0	0	CANCHA	1	0	5%	-	-
4272	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503795	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,640,694	1,640,694	1,640,694	820,447	50%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	-	-
43408	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	URBANO	3503794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ESTACION	1	1	50%	-	-
43819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE ZARAGOZA Y BUSTAMANTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503786	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	715,093	715,093	715,093	214,528	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,768	66	5%	-	-
42811	GASTOS INDIRECTOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503782	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,578,464	2,578,464	2,578,464	644,616	25%	0	0	0	INFORME	1	0	25%	-	-
42821	INTRODUCCION Y CAMBIO DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CANO Y JULIO HERRERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503773	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	321,738	321,738	321,738	96,522	30%	0	0	0	METRO LINEAL	244	17	5%	-	-
42855	ORGANOS DE CONTROL	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503780	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	171,888	171,888	171,888	42,975	25%	0	0	0	INFORME	1	0	25%	-	-
43184	PAGO DE ENFERMERAS CENTRO DE SALUD	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503876	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	175,000	50%	0	0	0	PLAZA	3	2	50%	-	-
42829	PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COL. REFORMA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y OCAÑO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION RIVERA	URBANO	3503881	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,265,221	1,265,221	1,265,221	379,567	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,267	165	5%	-	-
44014	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503789	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,215,747	1,215,747	1,215,747	384,728	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,452	123	5%	-	-

4304	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLOD. VALENTIN AMADOR ENTRE DE LA ROSA Y AV. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503779	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	1,177,588	1,177,588	1,177,588	383,280	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,507	128	5%
4309	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE RAMON LOPEZ YELANDE ENTRE LAS CALLES DE VICTOR CERVERA Y AV. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503778	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	747,120	747,120	747,120	224,138	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,304	116	5%
43100	PROGRAMA DE BRIGADA MEDICA PAISAM	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503877	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	350,000	350,000	350,000	179,000	50%	0	0	0	BRIGADA	1	1	50%
42963	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS)	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUPO	URBANO	3503784	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	4,860,000	4,860,000	4,860,000	1,603,800	33%	0	0	0	BECA	1,741	975	33%
43742	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE EN LA CALLE FUNDACION	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL HOGARES OBREROS	URBANO	3503792	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	943,304	943,304	943,304	283,010	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,838	97	5%
43347	REHABILITACION DE PISTA ATLETICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL SAN ANTONIO	URBANO	3503879	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	232,838	232,838	232,838	69,852	30%	0	0	0	CANCHA	1	0	5%
42719	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA COL. SAN ANTONIO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL SAN ANTONIO	URBANO	3503888	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	115,621	115,621	115,621	34,687	30%	0	0	0	OBRA	1	0	5%
42229	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. SAN ANTONIO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL SAN ANTONIO	URBANO	3503791	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	245,733	245,733	245,733	73,720	30%	0	0	0	OBRA	1	0	5%
44421	VIVIENDA DIGNA (PAQUETES DE MATERIALES)	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	VARIAS COLONIAS Y COM DEL MUNICIPIO	URBANO	3503786	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	350,000	35%	0	0	0	LOTE	550	150	27%
42919	2 ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. PONCIANO ARRIGADA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503788	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	-	1,219,904	1,219,904	1,219,904	365,972	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,624	242	5%
58877	PAGO DE BECAS DE ESTIMULOS	45-VENADO	TAMAGOPO	URBANO	3610691	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	1,500,000	1,500,000	393,465	382,465	26%	0	0	0	BECA	747	747	100%
37905	APOYO CON HOSPITALIZACION CANALIZACION Y MEDICAMENTOS	45-VENADO	045	URBANO	4502082	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	240,000	240,000	50,202	50,202	21%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
37843	ABSORBIA CONTABLE	45-VENADO	045	URBANO	4502087	GOBIERNO	FINANCIERA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	92,000	92,000	30,668	30,668	33%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
38226	COMISIBILE SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	045	URBANO	4502112	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	88,000	88,000	36,970	36,970	54%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
38065	DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	45-VENADO	045	RURAL	4502040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	50,584	50,584	15,190	15,190	28%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
38174	DESAYUNOS ESCOLARES FRESCOS	45-VENADO	045	RURAL	4502050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	32,000	32,000	2,853	2,843	9%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
38193	DESAYUNOS ESCOLARES FRESCOS	45-VENADO	045	RURAL	4502050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	32,000	32,000	28,516	28,516	89%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
38063	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	45-VENADO	045	RURAL	4502027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	581,748	581,748	295,403	295,403	50%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
37807	FOMENTO AL DEPORTE	45-VENADO	045	URBANO	4502058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	100,000	100,000	37,187	37,187	37%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
38472	GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL	45-VENADO	045	URBANO	4502083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	158,571	158,571	40,398	40,398	31%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%
37893	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE	45-VENADO	045	URBANO	4502117	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	30,000	30,000	6,500	6,500	22%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
37855	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAGUARNARIA PESADA	45-VENADO	045	URBANO	4502055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	100,000	100,000	46,654	46,654	47%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
38232	REPARACION DE VEHICULOS	45-VENADO	045	URBANO	4502111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	35,000	35,000	5,750	5,750	16%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%
38152	SEGURO POPULAR	45-VENADO	045	RURAL	4502048	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	200,000	200,000	100,000	100,000	50%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
37865	SUELDO A PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA PAISAM	45-VENADO	045	RURAL	4502118	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	488,642	488,642	175,175	175,175	36%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%
37918	SUELDO A PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	045	URBANO	4502108	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	589,000	589,000	252,171	252,171	42%	0	0	0	PLAZA	17	17	100%
37878	VATICOS BRIGADA MEDICA	45-VENADO	045	URBANO	4502118	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	15,000	15,000	5,235	5,235	35%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%
70949	APOYO A GRUPOS VULNERABLES SMOF	47-VILLA DE GUADALUPE	MUNICIPIO	RURAL	4702254	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	400,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	18%
70955	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN NIVEL BASICO	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIAS	RURAL	4702203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	458,291	114,572	114,572	114,572	100%	0	0	0	BECA	458,291	114,572	25%
70961	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	28,318	7,079	7,079	7,079	100%	0	0	0	BECA	28,318	7,079	25%
70963	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702246	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	50,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	LOTE	1	0	12%
70928	FOMENTO AL DEPORTE, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIAS	RURAL	4702252	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	100,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	80%
70969	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CDM	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	60%
70923	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE BRIGADA MEDICA MOVIL	47-VILLA DE GUADALUPE	VARIAS	RURAL	4702247	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	35,000	13,300	13,300	13,300	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	38%
70936	GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORIA INTERNA	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	7,000	5,530	5,530	5,530	100%	0	0	0	INFORME	1	1	79%
71138	OBLIGACIONES FINANCIERAS	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	4702258	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	379,572	110,078	110,078	110,078	100%	0	0	0	INFORME	1	0	29%
70918	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE CDM	47-VILLA DE GUADALUPE	CAB MUNICIPAL	URBANO	4702245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	108,574	45,601	45,601	45,601	100%	0	0	0	INFORME	1	0	42%
9782	DEUDA POR OBRA PUBLICA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5002052	DESARROLLO ECONOMICO	TRABAJOS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CARDENAS	-	78,293	78,293	78,293	78,293	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
25789	CASA DE SALUD.- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA (PROMOTOR)	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	RURAL	5003233	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES	-	57,180	57,180	15,919	15,919	28%	0	0	0	PLAZA	1	0	27%
25763	CASA DE SALUD.- PAGO DE PERSONAL DE BRIGADA (PROMOTOR)	50-VILLA DE REYES	LA VENTILLA	RURAL	5003232	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES	-	57,180	57,180	15,919	15,919	28%	0	0	0	PLAZA	1	0	27%
25817	CENTRO DE SALUD.- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE AMBULANCIA (PARAMEDICO)	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003213	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES	-	307,648	307,648	106,550	106,550	35%	0	0	0	PLAZA	4	1	35%
25740	CENTRO DE SALUD.- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA (PROMOTOR)	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003231	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES	-	57,180	57,180	15,919	15,919	28%	0	0	0	PLAZA	1	0	27%
25889	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS, ETC. A POLICIAS)	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003204	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE REYES	-	4,450,954	4,450,954	1,744,721	1,744,721	39%	0	0	0	PLAZA	40	19	39%
25861	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003206	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AGENCIA CENTRAL POTOSINO SA DE CV	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%

2528	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA- ASBORIA Y CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003206	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LIC ALEJANDRO SANTU SANCHEZ	131,040	131,040	54,600	54,600	42%	0	0	0	INFORME	1	0	41%
2559	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA- EQUIPAMIENTO (FORROS TACTILES COMPLETOS CON ACCESORIOS PARA CHULECOS ANTIBALAS, PAFOS BUSCADORES, ETC)	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003208	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA DE REYES	400,000	400,000	91,655	91,655	23%	0	0	0	LOTE	1	0	23%
2569	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA- MANTENIMIENTO A PATRULLAS	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003207	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA DE REYES	250,000	250,000	53,842	53,842	22%	0	0	0	INFORME	1	0	21%
2527	D.J.F. MUNICIPAL- APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES	50-VILLA DE REYES	VIARIAS	RURAL	5003210	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA DE REYES	2,093,172	2,093,172	348,862	348,862	17%	0	0	0	ACCION	1,050	175	17%
2530	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON BECAS Y DESPENSAS A DIFERENTES PLANTILES	50-VILLA DE REYES	VIARIAS	RURAL	5003211	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA DE REYES	2,539,338	2,539,338	1,011,223	1,011,223	40%	0	0	0	BECA	1,050	418	40%
2640	RASTRO MUNICIPAL- ADQUISICION DE SIERRA DE CORTE	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003230	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	90,887	90,887	90,887	90,887	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%
2560	SEDE GUADALUPE- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE AMBULANCIA (CHOFER Y PROMOTOR)	50-VILLA DE REYES	GUADALUPE	RURAL	5003212	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA DE REYES	160,824	160,824	65,462	65,462	41%	0	0	0	PLAZA	2	1	41%
2574	SEDE SOCAVON- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE SALUD	50-VILLA DE REYES	SOCAVON	RURAL	5003214	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA DE REYES	211,483	211,483	80,801	80,801	38%	0	0	0	PLAZA	2	1	39%
1975	BRIGADA MEDICA DE SALUD	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	RURAL	5101814	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA HIDALGO	816,933	816,933	816,933	371,623	45%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	816,933	371,623	45%
1960	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	RURAL	5101840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA HIDALGO	909,720	909,720	909,720	307,081	33%	0	0	0	BECA	909,720	307,081	33%
19676	GASTOS INDIRECTOS	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	5101869	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA HIDALGO	158,775	158,775	158,775	102,047	64%	0	0	0	INFORME	158,775	102,047	64%
31260	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL IMPO.	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201858	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	54,000	17,820	17,820	17,820	100%	0	0	0	ACCION	380	120	33%
37501	APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTO "PANADERIA SAN RAFAEL", EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL MEDIO	52-VILLA JUAREZ	AGUA DEL MEDIO	RURAL	5201859	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	7,850	7,850	7,850	7,850	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
37406	GASTOS INDIRECTOS	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201842	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	61,129	15,262	15,262	15,262	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%
37409	PAGO DE SALARIO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201862	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
37465	PAGO DE SALARIO A ABATIZADOR (EVENTUAL) DEL CENTRO DE SALUD	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	24,900	9,484	9,484	9,484	100%	0	0	0	PLAZA	1	0	0%
37469	PAGO DE SALARIO A ABATIZADORES EVENTUALES DE PROMOCION CONTRA EL DENEGE (IBES)	52-VILLA JUAREZ	VIARIAS	RURAL	5201832	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
37484	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD "VILLA JUAREZ"	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201852	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	128,180	69,643	69,643	69,643	100%	0	0	0	PLAZA	2	0	0%
37487	PAGO DE SALARIO DE MEDICO QUE CUBRE SERVICIO EN CASAS DE SALUD SANTO DOMINGO, LA CAROLINA, PUERTA DEL RIO Y MATRIAL	52-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	5201855	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	65,000	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%
37438	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	52-VILLA JUAREZ	VIARIAS	RURAL	5201872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	400,000	207,600	207,600	207,600	100%	0	0	0	BECA	1,116	558	49%
46994	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS: EY HERMES DE LA INDEPENDENCIA, EY FRANCISCO VILLA	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIARIAS	RURAL	5301870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	10,000	5,237	5,237	5,237	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
41465	APOYO A MEDICOS PASANTES AL SERVICIO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE ESTE MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301862	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	148,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
46937	APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIARIAS	RURAL	5301862	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION SOCIAL	ENTIDAD FEDERAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	201,000	59,400	59,400	59,400	100%	0	0	0	ACCION	670	201	30%
42170	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ARCO EN PLAZA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301822	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	105,624	105,624	105,624	105,624	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
46864	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCOCHCO	RURAL	5301860	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	640,391	667,243	667,243	667,243	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
46834	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	EL AGUICHAL	RURAL	5301869	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	660,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42505	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO (PROYECTO)	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301833	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	10	10	100%
42560	CONVENIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	105,250	105,250	105,250	105,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
42568	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301832	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	300,000	158,458	158,458	158,458	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
41560	PAGO DE ABATIZADORES	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301851	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	117,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%
41192	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301866	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA ECONOMICA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	1,900,000	198,600	198,600	198,600	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
41590	PAGO DE NOMINA DE DOCTOR DE LA CASA DE SALUD	53-AXTLA DE TERRAZAS	ENSENADA CHALCO	RURAL	5301864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	91,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
41569	PAGO DE NOMINA DE DOCTOR DE LA CASA DE SALUD	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	5301873	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	20,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
41511	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL HOSPITAL IMSS SOLIDARIDAD (ZACATIPAN)	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301860	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	24,570	11,340	11,340	11,340	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%
41669	PAGO DE NOMINA DE PROMOTOR DEL CENTRO DE SALUD	53-AXTLA DE TERRAZAS	TEMALCACO	RURAL	5301863	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	10,400	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%
41387	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO "SANTA CATERINA"	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301849	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	202,200	75,360	75,360	75,360	100%	0	0	0	PLAZA	7	7	100%
41225	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPAL (NIVEL SECUNDARIA, BACHILLERATO Y SUPERIOR)	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIARIAS	RURAL	5301868	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	361,500	167,950	167,950	167,950	100%	0	0	0	BECA	200	100	50%
41138	PROGRAMA DE DESAYUNOS CALENTES	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIARIAS	RURAL	5301868	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	250,395	139,426	139,426	139,426	100%	0	0	0	OTROS	1,908	954	50%
46915	PROGRAMA DE DESPENSAS MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIARIAS	RURAL	5301861	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	500,500	168,383	168,383	168,383	100%	0	0	0	OTROS	7,150	2,145	30%
41254	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIARIAS	RURAL	5301869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	911,103	384,444	384,444	384,444	100%	0	0	0	BECA	5,820	2,910	50%
42375	REHABILITACION DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301840	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	206,085	189,532	189,532	189,532	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
46455	REMEDIACION DE FACHADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301844	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	321,096	321,096	321,096	321,096	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
42321	REPARACION DE CONTENEDORES DE BASURA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301824	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	0	PIEZA	4	4	100%
41078	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE MURO EN GALERIA EJIDAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	5301807	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	170,736	170,736	170,736	170,736	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
41994	SEGURO POPULAR	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5301814	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEFINICION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	700,000	64,288	64,288	64,288	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%
40964	TERMINACION DE DELEGACION EJIDAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	LAS CUEVAS	RURAL	5301863	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNAMIENTO DE VILLA JUAREZ	63,915	63,915	63,915	63,915	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%

1734	ADQUISICION DE DESPENSAS	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	570568	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	50,000	50,000	50,000	38,362	77%	0	0	ACCION	300	300	100%	
13073	ADQUISICION DE EQUIPO PRA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570568	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	40,000	40,000	40,000	38,000	95%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12103	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	570568	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	5,000	5,000	5,000	2,058	41%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12122	ADQUISICION DE TABLEROS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES (NECAUQUO TLACO)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	570942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
12137	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CAMI (CENTRO DE ATENCION MATERNO INFANTIL)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	1,261,617	1,261,617	1,261,617	625,197	50%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
12091	APYO A BRIGADAS MEDICAS	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	570567	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	264,000	264,000	264,000	110,000	42%	0	0	PLAZA	6	6	100%	
12036	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	116,500	116,500	116,500	54,000	46%	0	0	BECA	60	60	100%	
12098	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA PRIMARIA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	570936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	541,200	541,200	541,200	218,100	40%	0	0	BECA	368	368	100%	
12017	BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION SECUNDARIA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	570937	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	41,600	41,600	41,600	16,000	38%	0	0	BECA	30	30	100%	
11891	CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	CUCHAPA	RURAL	570576	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	338,413	338,413	335,413	100,624	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11882	CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	SAN ISIDRO TLAJAMPAL	RURAL	570575	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	493,511	493,511	493,511	392,098	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11816	CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	TANQUILIN	RURAL	570572	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	556,603	556,603	556,603	382,453	69%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11887	CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	XALIPA CUACUENTLA	RURAL	570574	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	493,343	493,343	493,343	148,000	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11884	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION	57-MATLAPA	CHALCHICOYO	RURAL	570578	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	252,278	252,278	252,278	221,778	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11854	CONSTRUCCION DE PARADERO Y PAVIMENTACION EN EL INTERRADO INDIGENA 2A. ETAPA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570573	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	113,932	113,932	113,932	56,966	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11919	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LAS BRISAS 2A. ETAPA	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570579	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	309,298	309,298	309,298	154,649	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11949	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CAMI (CENTRO DE ATENCION MATERNO INFANTIL)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570582	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	167,362	167,362	167,362	83,681	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
12061	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570585	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	2,387,238	2,387,238	2,387,238	801,167	34%	0	0	PLAZA	37	37	100%	
11776	PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	570633	DESARROLLO SOCIAL	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	258,750	258,750	258,750	50,000	19%	0	0	INFORME	1	1	100%	
11536	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO	57-MATLAPA	TEXCOTOTE II	RURAL	570580	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA	424,977	424,977	424,977	212,489	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2144	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701736	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES UN DEBIDO A QUE AUN NO SE INCIAN LOS TRABAJOS
16661	GASTOS DE LA BRIGADA MEDICA MOVIL	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0701701	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	600,000	101,663	101,663	101,663	100%	0	0	INFORME	1	0	20%	LA BRIGADA BRINDA SERVICIOS DE SALUD A LAS COMUNIDADES DE LAGUNAS, EL PROGRESO, TANQUE NUEVO, SAN MATEO Y LA PINTA.
16111	GASTOS INDIRECTOS	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701700	DESARROLLO SOCIAL	TEMAS LABORALES	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	68,339	68,523	68,523	68,523	100%	0	0	INFORME	1	1	71%	SE REFIERE A TODO LO RELACIONADO CON PAPELERIA Y REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL MISMO.
16668	INTEGRACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701707	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	400,000	269,308	269,308	269,308	100%	0	0	INFORME	1	1	67%	SE REFIERE A LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO, O ESTUDIOS QUE SE REQUIERAN.
21408	PAGO POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA A CNA DEL AÑO 2007	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701734	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL	138,140	133,697	133,697	133,697	100%	0	0	INFORME	1	1	96%	
21463	"RESTAURACION DE ESPACIO DESTINADO A CASA DE CULTURA" CONVENIO PAICUM	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701736	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL SLP	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	INFORME	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 0% YA QUE AUN NO INICIA
21611	SEGURO POPULAR	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701732	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CEDRAL	250,000	93,750	93,750	93,750	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1	0	34%	EL SEGURO POPULAR BRINDA APOYO A LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE SALUD, MISB, SISSTE.
15599	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	VIARIAS	URBANO	1102793	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	1,621,176	1,621,176	1,621,176	602,330	37%	0	0	INFORME	1	0	37%	
15470	SEGURIDAD PUBLICA	11-CIUDAD FERNANDEZ	VIARIAS	URBANO	1102791	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	6,420,902	6,420,902	6,420,902	2,600,884	40%	0	0	INFORME	1	0	40%	
21284	ADQUISICION DE INFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503827	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHARCAS	39,962	39,962	39,962	39,962	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
36835	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503831	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHARCAS	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
36654	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503838	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHARCAS	10,249	10,249	10,249	10,249	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
21621	PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503826	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHARCAS	80,000	80,000	80,000	47,000	59%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
21123	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503825	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHARCAS	1,316,058	1,316,058	1,316,058	516,058	34%	0	0	PLAZA	31	31	100%	
32788	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703329	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SLP	420,630	420,630	166,861	166,861	39%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 40%
32718	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE LA ALCAIDIA MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	1703327	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SLP	300,000	300,000	102,363	102,363	34%	0	0	PLAZA	5	5	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 40%
35999	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	URBANO	1703326	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SLP	1,750,000	1,750,000	661,861	661,861	38%	0	0	PLAZA	25	25	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 38%
28331	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0201041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALAJUINES	431,000	431,000	431,000	168,000	39%	0	0	INFORME	1	0	39%	
26645	SUELDOS Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20-MATEHUALA	MUNICIPIO	URBANO	2005627	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA	11,500,000	3,470,700	1,724,628	3,470,700	100%	0	0	PLAZA	120	120	100%	EXISTIO REDUCCION EN LA INVERSION, DE \$12,500,000.00 A \$11,500,000.00
37649	ADQUISICION DE GRUA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404893	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	438,480	187,000	187,000	187,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
36999	ADQUISICION DE PATRULLAS	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404890	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	600,000	574,578	574,578	574,578	100%	0	0	INFORME	1	1	96%	
33185	APOYO CON VIVERES PARA COMBATE DE INCENDIO FORESTAL	24-ROVERDE	ROVERDE	RURAL	2405173	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	1,691	1,691	1,691	1,691	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
33159	COMBATE DE INCENDIO FORESTAL	24-ROVERDE	ROVERDE	RURAL	2404753	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	7,992	7,992	7,992	7,992	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
36638	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404892	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	400,000	260,638	260,638	260,638	100%	0	0	INFORME	1	0	43%	
36665	COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404893	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	360,000	177,610	177,610	177,610	100%	0	0	INFORME	1	0	32%	
33797	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASA DE SALUD	24-ROVERDE	MESA DEL SALTO	RURAL	2404864	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	150,000	44,635	44,635	44,635	100%	0	0	OTROS	1	0	29%	
37664	GASTOS DE OPERACION	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405213	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	50,000	2,216	2,216	2,216	100%	0	0	INFORME	1	0	4%	
36675	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404884	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	350,000	110,373	110,373	110,373	100%	0	0	INFORME	1	0	32%	
36738																						

3658	UNIFORMES Y ACCESORIOS	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404892	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ROVERDE	-	900,000	181,239	181,239	181,239	100%	0	0	0	INFORME	1	0	36%	
3445	ADQUISICION DE PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2507740	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SALINAS	-	617,500	326,709	326,709	100%	0	0	0	VEHICULO	6	3	47%		
3421	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2507743	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SALINAS	-	880,000	310,721	310,721	100%	0	0	0	INFORME	12	2	19%		
3447	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2507739	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SALINAS	-	1,750,000	952,109	952,109	100%	0	0	0	INFORME	12	7	58%		
2856	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710101	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP.	-	35,000	26,393	26,393	100%	0	0	0	LOTE	1	1	75%		
2878	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710099	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	-	60,000	41,502	41,502	100%	0	0	0	INFORME	1	1	66%		
2889	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710101	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA	-	80,000	41,234	41,234	100%	0	0	0	INFORME	1	1	51%		
3284	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS (EQUIPAMIENTO)	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	3002765	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	-	40,000	27,000	40,000	100%	27,000	27,000	LNIDAD	40,000	27,000	68%			
9190	SUELDO CURTIDOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3203004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	1,300,000	1,500,000	1,500,000	650,000	43%	0	0	0	PLAZA	1,500,000	650,000	43%	
9141	SUELDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3203003	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,100,000	44%	0	0	0	PLAZA	250,000	110,000	44%	
3145	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3307874	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	SE EQUIPO CON UN LOTE DE EQUIPO DE UNIFORMES A POLICIAS
3148	GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3307875	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO	-	80,000	52,448	52,448	52,448	100%	0	0	0	INFORME	1	1	66%	GASTOS INDIRECTOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	
3142	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	33-SANTO DOMINGO	VARIAS	URBANO	3307873	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO	-	1,110,830	434,297	434,297	434,297	100%	0	0	0	PLAZA	15	6	40%		
3599	ADMINISTRACION SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN VICENTE TANGUYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410380	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,447,768	1,447,768	1,447,768	483,285	32%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
3520	ASISTENCIA TECNICA RASTRO MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANGUYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410389	DESARROLLO SOCIAL	SALUD SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	41,000	41,000	41,000	4,519	11%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
3611	COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y LUBRICANTES SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN VICENTE TANGUYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410381	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	143,569	143,569	143,569	74,655	52%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
3614	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN VICENTE TANGUYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410382	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	60,000	60,000	60,000	19,200	32%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
9853	PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	3610699	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO	-	2,700,000	2,700,000	1,609,782	1,609,782	60%	0	0	0	PLAZA	41	41	100%	
3361	DOTACION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4111949	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS	-	50,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	
3346	PAGO DE NOMINA AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	41-TANLAJAS	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	4110492	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS	-	1,818,865	587,912	587,912	587,912	100%	0	0	0	PLAZA	20	20	100%	
2436	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301399	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA	-	46,782	46,782	46,782	46,782	100%	0	0	0	LOTE	46,782	46,782	100%	
2432	PAGO A AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301403	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA	-	1,027,407	1,027,407	1,027,407	417,970	41%	0	0	0	PLAZA	1,027,407	417,970	41%		
2438	REPARACION DE PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301399	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA	-	12,111	12,111	12,111	12,111	100%	0	0	0	LOTE	12,111	12,111	100%	
2788	ADQUISICION DE MOTOCICLETA	46-VENADO	VENADO	URBANO	4602109	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VENADO	-	30,000	30,000	29,500	29,500	98%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
7187	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	4702249	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	165,900	116,130	116,130	116,130	100%	0	0	0	VEHICULO	2	1	70%	
7175	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	4702250	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	-	50,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	84%	
13762	ADQUISICION DE PATRULLA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502104	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	-	154,800	154,800	154,800	154,800	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
13736	ADQUISICION DE 2 RADIOS PARA POLICIAS MUNICIPAL	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502105	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	-	7,300	7,300	7,300	7,300	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
13690	SUELDO DE CURTIDOS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502136	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	-	186,845	142,854	142,854	142,854	100%	0	0	0	PLAZA	18	8	76%	
13614	SUELDO DE POLICIAS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502102	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	-	1,324,498	542,169	542,169	542,169	100%	0	0	0	PLAZA	22	10	44%	
13741	UNIFORMES PARA POLICIAS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502103	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	-	36,455	36,455	36,455	36,455	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
19600	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	5101818	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	-	2,021,039	2,021,039	2,021,039	731,137	36%	0	0	0	PLAZA	2,021,039	731,137	36%	
3712	EQUIPAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201880	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ	-	80,000	70,400	70,400	70,400	100%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 15 PIEZAS 11 VEHICULO AVANCE FISICO FINANCIERO DE 86%
37508	PAGO DE SALARIO AL COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201854	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ	-	96,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50%
37506	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	5201851	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ	-	377,043	297,863	297,863	297,863	100%	0	0	0	PLAZA	15	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE DEL 72% FISICO Y FINANCIERO.
42634	PAGO DE NOMINA DE LOS POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310854	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	3,600,000	1,450,998	1,450,998	1,450,998	100%	0	0	0	PLAZA	40	40	100%	
3000	PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	0602506	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,400,000	500,384	700,000	500,384	100%	0	0	0	PLAZA	24	12	50%	
16012	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701705	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	205,987	58,958	58,958	58,958	100%	0	0	0	INFORME	1	0	29%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LO RELACIONADO CON LOS GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
15892	PAGO DE SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0701704	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1,422,414	312,521	312,521	312,521	100%	0	0	0	PLAZA	23	23	100%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES DE 29%, ESTO CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CEDRAL.
26461	ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	PAGO MANO DE OBRA DE REHABILITACION ATRO DE CERRO DE LA VIRGEN	CERRO DE LA VIRGEN	RURAL	4301465	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA	-	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	50,600	50,600	LOTE	50,600	50,600	100%		
19618	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O administracion y operacion de la unidad basica de rehabilitacion	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1102771	DESARROLLO SOCIAL	SALUD SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ BLP.	-	454,686	454,686	454,686	152,336	34%	0	0	0	INFORME	5	2	34%	
9134	ADQUISICION DE UNA MOTONAVELADORA, CATERPILLAR, MOD 12F	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102752	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ BLP.	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	MAGUINA	375,000	375,000	100%	
9262	APOYO A LA EDUCACION MEDI O SUPERIOR	11-CIUDAD FERNANDEZ	VARIAS	URBANO	1102763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	-	165,000	165,000	165,000	99,000	60%	0	0	0	BECA	550	330	60%	NIVEL MEDIO SUPERIOR
9406	APOYO A LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR	11-CIUDAD FERNANDEZ	VARIAS	URBANO	1102764	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	-	570,000	570,000	57,000	342,000	60%	0	0	0	BECA	900	540	60%	PAGO DE BECA NIVEL SUPERIOR
9218	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS Y DESPENSAS)	11-CIUDAD FERNANDEZ	VARIAS	URBANO	1102761	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	-	510,000	510,000	510,000	253,886	50%	0	0	0	BECA	2,950	1,275	50%	BECA Y DESPENSAS
9263	APOYO A LA EDUCACION SECUNDARIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	VARIAS	URBANO	1102762	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	-	140,000	140,000	140,000	84,000	60%	0	0	0	BECA	600	460	60%	PAGO DE BECA NIVEL SECUNDARIA
3000	APOYO AL HOSPITAL REGIONAL (SUELDO DE UN MEDIC Y UNA ENFERMERA)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO																				

3658	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANCAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410396	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		13,223	13,223	13,223	13,223	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%		
3671	APOYO AL DEPORTE	34-SAN VICENTE TANCAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410375	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		40,000	40,000	40,000	37,600	94%	0	0	LOTE	1	1	100%		
3683	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	34-SAN VICENTE TANCAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410376	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		60,000	60,000	60,000	34,800	58%	0	0	LOTE	1	1	100%		
3692	PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	34-SAN VICENTE TANCAYALAB	VARIAS	RURAL	3410380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		431,082	431,082	431,082	129,324	30%	0	0	BECA	169	169	100%		
3755	ALUMBRADO PUBLICO	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110497	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,016,169	393,677	393,677	393,677	39%	0	0	OTROS	130	130	100%		
3294	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110483	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		84,000	63,310	63,310	63,310	100%	0	0	ACCION	60	45	75%		
33016	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	4110486	RURAL	4110486	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		360,000	86,191	86,191	86,191	100%	0	0	ACCION	1,763	422	24%		
2647	ASISTENCIA JURIDICA A GRUPOS VULNERABLES	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110344	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		116,444	40,620	40,620	40,620	100%	0	0	ABESORIA	400	139	35%		
2979	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO DE ACCESO	41-TANLAJAS	GUAYZEN VIEJO	RURAL	4110349	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		200,000	137,208	137,208	137,208	100%	0	0	RAMPA	1	1	100%		
33202	DOTACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	41-TANLAJAS	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	4110010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%		
2629	ESTIMULOS A LA EDUCACION (PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)	41-TANLAJAS	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	4110361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		608,000	243,400	243,400	243,400	100%	0	0	BECA	1,850	1,850	100%		
33089	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110488	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		528,528	114,720	114,720	114,720	100%	0	0	PLAZA	4	4	100%		
33116	PAGO DE NOMINA A BRIGADA MEDICA	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110489	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		349,332	124,010	124,010	124,010	100%	0	0	BRIGADA	1	1	100%		
33175	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	CANCHA	3	3	100%		
26584	SUMINISTRO DE DEBAYUNDOS CALIENTES	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110341	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		297,260	68,600	68,600	68,600	100%	0	0	ACCION	110,880	22,668	21%		
29525	SUMINISTRO DE DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110340	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		515,712	387,889	387,889	387,889	100%	0	0	ACCION	7,584	5,410	71%		
33649	TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A DIVERSOS CENTROS MEDICOS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4110487	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		288,000	60,178	60,178	60,178	100%	0	0	ACCION	1,152	240	21%		
27156	APOYO DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL	43-TERRA NUEVA	TERRANUEVA	URBANO	430173	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4,950	4,950	4,950	4,950	100%	0	0	PIEZA	4,950	4,950	100%		
27161	APOYO DE PELOTAS PARA EQUIPO DE BEISBOL	43-TERRA NUEVA	TERRANUEVA	URBANO	430173	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		4,950	4,950	4,950	4,950	100%	0	0	PIEZA	4,950	4,950	100%		
27445	REHABILITACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	43-TERRA NUEVA	TERRANUEVA	URBANO	4301410	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		85,508	85,508	85,508	85,508	100%	0	0	VEHICULO	85,508	85,508	100%		
27659	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAPILLA DE EL BALDRE GRANDE	43-TERRA NUEVA	BALDRE GRANDE	RURAL	4301472	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		50,000	50,000	50,000	30,000	60%	0	0	LOTE	50,000	30,000	60%		
26593	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAPILLA DE SAN GABRIEL	43-TERRA NUEVA	SAN GABRIEL	RURAL	4301468	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20,000	20,000	20,000	10,500	53%	0	0	LOTE	20,000	10,500	53%		
26539	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PATIO DE CAPILLA LAS ANIMAS	43-TERRA NUEVA	TERRANUEVA	URBANO	4301467	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		40,000	40,000	40,000	32,000	80%	0	0	LOTE	40,000	32,000	80%		
26571	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA LOS CHARCOS	43-TERRA NUEVA	CHARCOS	RURAL	4301408	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	40,000	40%	0	0	LOTE	100,000	40,000	40%		
14605	ADQUISICION DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502128	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		23,200	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	APOYO	116	116	100%		
13565	ADQUISICION DE PAJALOTE PARA PRODUCTORES PECUARIOS	5-CARDENAS	EL PANAJAO	RURAL	0502136	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		14,105	14,105	14,105	14,105	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
11067	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502130	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	MAGUNA	1	1	100%		
10506	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON SEMILLA MEJORADA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502097	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	TEMAS AGRIAROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		41,975	41,975	41,975	41,975	100%	0	0	APOYO	164	164	100%		
10138	BECAS A ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	URBANO	0502091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		627,800	413,940	413,940	413,940	100%	0	0	BECA	416	208	50%	LAS COMUNIDADES DONDE SE ENTREGA EL APOYO DE BECAS A ESTIMULOS A LA EDUCACION ES: LOBOS, CANAS, AGUALA LA NORIA, EL NARANJO, PANAJAO, HINGNO OLIVO, COL. AGRICOLA EL NARANJO, CANAN.	
8572	DESPENSAS PARA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	URBANO	0502040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	APOYO	400	400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNA DESPENSA POR LO QUE CORRESPONDEN 400 DESPENSAS, PARA DISTRIBUIR EN LA CABECERA MUNICIPAL, Y COMUNIDADES COMO: LOBOS, CANAS, EL NARANJO, CARADA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	
11040	DOTACION DE ALAMBRE DE PULS PARA PRODUCTORES PECUARIOS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502099	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		35,500	35,500	35,500	35,500	100%	0	0	APOYO	100	100	100%		
10673	DOTACION DE PACAS DE FORRAJE A PRODUCTORES PECUARIOS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502098	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	APOYO	5,680	5,680	100%		
14757	ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502107	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		130,796	64,972	64,972	64,972	100%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	ESTA ACCION ES EN EL SECTOR DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	
9593	FOMENTO A LA CULTURA	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502130	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		50,000	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
10385	FOMENTO AL DEPORTE (UNIFORMES, TROPES, APOYOS A EQUIPOS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y BEISBOL)	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502093	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		60,000	14,868	14,868	14,868	100%	0	0	INFORME	1	0	24%		
2608	PAGO DE NOMINA DE ADULTOS MAYORES VIGILANTES EN LAS ESCUELAS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502054	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROTECCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		49,350	9,970	9,970	9,970	100%	0	0	INFORME	3	1	20%		
10255	PAGO DE NOMINAS DE DOS ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD DE CARDENAS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502091	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	PLAZA	2	1	43%		
10595	PROYECTOS PRODUCTIVOS	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502094	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	TEMAS EMPRESARIALES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PROYECTO	3	3	99%		
10756	PROYECTOS PRODUCTIVOS CONVENIO SAGARPA PAPIR	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502096	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D.Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		365,519	365,519	365,519	365,519	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
14428	REMEDIACION DEL JARDIN HEDALGO	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502124	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		125,158	125,158	125,158	125,158	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
10317	SEGURO POPULAR	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0502092	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		201,940	201,940	201,940	201,940	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
FAM												319,149,098	144,271,048	135,969,875	54,170,855	38%	1,599,252	0	0	20,875,443	6,405,033	40%		
ASISTENCIA SOCIAL																								
DEPARTAMENTO ESCOLARES																								
5837	R33 PROC. ALIMENTARIOS / 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	R33 ALM001008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		108,397,302	48,745,985	40,448,379	33,124,112	68%	0	0	ACCION	20,875,412	6,405,031	40%	LAS ACCIONES REPORTADAS CORRESPONDEN A RACIONES ALIMENTICIAS 8,372,343/ 32,668 DESPENSAS DISTRIBUIDAS EN 90,114 NIÑOS Y 5,448 FAMILIAS LOS RECURSOS REGISTRADOS COMO EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS QUE SE ENCUENTRAN CONTABILIZADOS AL 30 DE JUNIO, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS SIEMPRE A LA CANTIDAD DE \$ 46,168,696 LOS CUALES SOLO SE HAN CONTABILIZADO (PAGADOS) \$ 9,314,112 EL RESTO SE ENCUENTRA EN PROCESO A LA FECHA REPORTADA, HASTA EN TANTO LOS INSUMOS PASEN LOS ANALISIS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE POR PRODUCTO Y LOTE AS COMO COMPROMISO POR LOS SISTEMAS MUNICIPALES.	
5835	R33 PROC ASISTENCIALES / 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	R33 ASIST 5/02/ 2008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		12,670,509	2,407,681	2,407,681	994,207	41%	0	0	ACCION	28	2	6%	LAS ACCIONES REPORTADAS CORRESPONDEN A 28 PROYECTOS ASISTENCIALES INTERGRADOS EN 5 DE DESARROLLO COMUNITARIO 07 DE ASISTENCIA JURIDICA, Y 18 DE APOYOS ASISTENCIALES, REHABILITACION, PREVENTIVOS Y DE INFANCIA Y FAMILIA, LOS RECURSOS REGISTRADOS COMO EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS QUE SE ENCUENTRAN CONTABILIZADOS AL 30 DE JUNIO, CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS SIEMPRE A LA CANTIDAD DE \$ 1,847,222.22 DE LOS CUALES SOLO SE HAN CONTABILIZADO (PAGADOS) 994,207.40 EL RESTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DOCUMENTOS Y FACTURACION EN TRANSITO A LA FECHA REPORTADA, NO SE REPORTAN PRODUCTOS FINANCIEROS YA QUE SE INFORMAN EN EL PROYECTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS NO. R33 ALM001008.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
CONSTRUCCION																								
6385	PRESPUESTO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	URBANO	2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION		116,954,279												

6676	FIESTA DE LUZ, SAN LUIS POTOSI, SEGUNDA EDICION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SECTUR_2	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
64211	PLAN MAESTRO DE ILUMINACION ESCENICA ARGITECTONICA EN EDIFICIOS HISTORICOS Y MONUMENTOS ETAPA V	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SECTUR_1	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0%	102,338	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA ACCION SE REGISTRAN EL MONTO TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS AL 17 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, POR LOS RECURSOS MINISTRADOS A LA FECHA				
66584	EQUIPAMIENTO TURISTICO EN TANCHANCHIN Y LA MORENA, ETAPA I	3-AGUISMON	AGUISMON	URBANO	SECTUR_7	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%				
66513	EQUIPAMIENTO TURISTICO EN LA RUTA "CAMINOS DE AGUA, VOCES DE LA SIERRA"(CASCADAS DE EL SALTO Y EL MECO, PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, EL SABIENTO Y PLAYA BRUJA) ETAPA I	18-EL NARANJO	EL NARANJO	URBANO	SECTUR_3	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%				
OTROS CONVENIOS													1,622,356.39	776,462.355	1,046,152.222	612,144.385	79%	2,435,284	102,459	2,703,468	1,356,200	50%						
OBRAS PUBLICAS																												
CONSTRUCCION																												
71775	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALAQUINES	2-ALAJUINES	ALAJUINES	RURAL	SSB.P._2025_06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71798	CONSTRUCCION UMF REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	SSB.P._1047_05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,900,000	9,900,000	9,900,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71791	CONSTRUCCION UMF PIEDRAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSB.P._2012_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,900,000	9,900,000	9,900,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71783	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SANTA CATERINA (B1)	31-SANTA CATERINA	SANTA CATERINA	RURAL	SSB.P._2023_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71789	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TERCERO DE MAYO	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSB.P._2013_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71781	CONSTRUCCION UMF TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSB.P._2024_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,900,000	9,900,000	9,900,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71771	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL	30-VILLA DE REYES	SAN CRISTOBAL	URBANO	SSB.P._2026_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,284,715	3,284,715	3,284,715	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71787	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ESTACION CATORCE	9-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	1400006012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
RECONSTRUCCION																												
70289	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA CLINICA TEMAZCALLI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSB.P._1086_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 013-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	3,271,000	3,271,000	3,271,000	0	0%	91,362	0	UNIDAD	1	0	0%	SE HA RADICADO EL RECURSO EL 8 DE FEBRERO DEL 2008. EN PROCESO DE ELABORACION EL PROYECTO EJECUTIVO				
70288	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION CLINICA PSIQUIATRIA DE EVERARDO NEUMAN	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSB.P._1087_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 013-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	4,676,408	4,676,408	4,676,408	0	0%	131,230	0	UNIDAD	1	0	0%	EN PROCESO DE ELABORACION EL PROYECTO EJECUTIVO				
AMPLIACION																												
71245	AMPLIACION HOSPITAL COMUNITARIO DE CD DEL MAIZ	10-CIUDAD DEL MAIZ	CD DEL MAIZ	RURAL	SSB.P._2028_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71263	AMPLIACION HOSPITAL COMUNITARIO DE SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	RURAL	SSB.P._2027_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
71253	AMPLIACION CENTRO DE SALUD CARDENAS	5-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	SSB.P._1020_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO			
REHABILITACION																												
71726	REHABILITACION CENTRO DE SALUD DORACELY	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSB.P._2021_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71723	REHABILITACION CENTRO DE SALUD JUAN SABAÑA	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSB.P._2022_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71756	REHABILITACION CENTRO DE SALUD VISTA HERMOSA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	SSB.P._1051_06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	950,000	950,000	950,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71753	REHABILITACION CENTRO DE SALUD SAUCITO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSB.P._2014_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	950,000	950,000	950,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71733	REHABILITACION CENTRO ESTATAL DE CITOLOGIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSB.P._2019_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71731	REHABILITACION CENTRO DE SALUD COL. SAN ANTONIO	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	RURAL	SSB.P._2020_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71746	REHABILITACION CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	RURAL	SSB.P._2016_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71736	REHABILITACION CENTRO DE SALUD IUP.A	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSB.P._2018_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71741	REHABILITACION CENTRO DE SALUD 21 DE MARZO	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSB.P._2017_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
71749	REHABILITACION CENTRO DE SALUD 8 DE JUNIO	16-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSB.P._2015_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	950,000	950,000	950,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS			
EQUIPAMIENTO																												
BIENES MUEBLES																												
63947	UNIVERSIDAD POLITECNICA 03	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI		11-EDUCACION PUBLICA 000-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,904,668	1,582,212	1,582,212	251,998	16%	0	0	0	ALUMNO	1,350	1,373	70%	LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD SON SEMESTRALES Y LA META DE ATENCION DE ESTUDIANTES SE CUMPLIRA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO			
OTROS																												
63634	PAPITAC	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HUMANIALES		0-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION FAMILIARES Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA	1,798,181	1,798,181	1,798,181	1,798,181	100%	0	0	0	APYOYO	1	1	100%				

SERVICIOS PERSONALES														1,000,000		1,000,000		1,000,000		660,000		66%		0		0		PUBLICACION		1		1		86%	
6396	MAPA LOGISTICO INDUSTRIAL Y DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PP007-1964	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIAS	MICRO EMPRESARIAS MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL INSTALADAS EN SAN LUIS POTOSI	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	660,000	66%	0	0	PUBLICACION	1	1	86%											
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)																																			
INVERSION																																			
REHABILITACION																																			
9349	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ	RURAL	SC020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	20498	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL EN TANCANHUTZ, S.L.P. RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMORA) DEL EJERCICIO 2007. PARA EJERCERSE EN 2008. RECIBIDOS EN DICIEMBRE DE 2007.											
9625	RESTAURACION DE LA FACHADA Y PORTADA ORIENTE DEL TEMPLO SANTUARIO BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SC021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	730950	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	360,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RESTAURACION DE LA FACHADA Y PORTADA ORIENTE DEL TEMPLO SANTUARIO BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CON RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL, DEL EJERCICIO 2007. EJERCIDOS EN 2008.											
9750	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	8-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	SC019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	9159	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	25%	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION EN CATORCE, S.L.P. RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMORA) PERTENECIENTES AL EJERCICIO 2007. PARA EJERCERSE DURANTE EL 2008. RECIBIDOS EN ENERO DE 2008. OBRA EN PROCESO DE LICITACION											
GASTO CORRIENTE																																			
OTROS GASTOS DE OPERACION																																			
9995	DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS	28-SAN LUIS POTOSI	TODO EL ESTADO	RURAL	SC006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	241044	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS (PRODICI)											
9977	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LAS ARTES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SC003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	730950	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	966,417	0	EQUIPO	1	0	25%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LAS ARTES, EN PROCESO DE LICITACION											
9968	FONDO ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SC012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	730950	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	FONDO ESTATAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA											
9939	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE	8-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	SC018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	9159	11-EDUCACION PUBLICA H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,116,000	2,116,000	2,116,000	0	0%	12,343	0	EQUIPO	1	0	25%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION											
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																																			
INVERSION																																			
EQUIPAMIENTO																																			
OTROS																																			
2361	SUMINISTRO DE 215.269KG DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13%	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAL-001-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45310 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	417,267	417,267	417,267	417,267	100%	24,676	0	TONELADA	215	215	100%												
2346	SUMINISTRO DE 40200 KG DE GAS CLORO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAL-003-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3839 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	208,540	208,540	208,540	208,540	100%	0	0	TONELADA	40	40	100%												
2357	SUMINISTRO DE 5,000 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAL-002-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5839 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	171,250	171,250	171,250	171,250	100%	0	0	TONELADA	9	9	100%												
2366	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CILINDRICA A 2.5MTS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAL-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	271,311	271,311	271,311	271,302	100%	0	0	OBRA	32	32	100%												
2354	SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAL-004-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	84,870	84,870	84,870	84,870	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%												
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PIA)																																			
9978	CASETA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SEGAM200702	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEDEARH	POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 144-DELEGACION FEDERAL EN SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0%	22,791	22,791	EQUIPO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS INCLUYEN AL PROYECTO SEGAM200701 Y AL PROYECTO SEGAM200702 REPORTADOS EL PRIMER TRIMESTRE 2008. LOS INTERESES SE EJERCERON DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2008 EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SEGAM200702.											
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																																			
OBRA PUBLICA																																			
CONSTRUCCION																																			
1783	ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEASLPAPZ-100-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	48795 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,828,931	97,828,931	97,828,931	97,228,157	99%	0	0	OBRA	58	58	98%												
1736	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHUALLILCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAPAZ-100-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2800 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,779,639	1,779,639	1,779,639	1,779,639	100%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	16	16	100%												
1414	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL QUINTO	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL REFUGIO	URBANO	CEASLPAPZ-007-07-2N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	464,963	464,963	464,963	443,823	95%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%												
1692	CONSTRUCCION DE COLECTOR BIMANUA Y SUBCOLECTOR DAVILAN	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-002-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,537,224	1,537,224	1,537,224	812,698	53%	0	0	METRO LINEAL	1,720	1,720	100%												
1762	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SECTOR BUSTAMANTE	20-MATENJUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19172 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	726,294	726,294	726,294	726,294	100%	0	0	BENEFICIARIO	19,172	19,172	100%												
1767	REPARACION, AFORO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE IVA PUENTE DE ABASTECIMIENTO	20-MATENJUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAPZ-005-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	912,454	912,454	912,454	912,454	100%	0	0	BENEFICIARIO	11,000	11,000	100%												
1408	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PFAZ	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEASBPAPZ-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98860 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,801,750	7,801,750	7,801,750	6,066,717	87%	0	0	PLANTA	1	1	100%												

1439	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEASABAR-01-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8880 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,598.637	8,598.637	8,598.637	7,884,086	89%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
1439	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MACEDONIO CASTRO	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEAP2ANT-03-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6000 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,395,774	2,395,754	2,395,754	2,281,046	94%	0	0	0	BENEFICARIO	6,000	6,000	100%	
1470	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	URBANO	CEAP2ANT-06-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9907 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,640,105	3,640,105	3,640,105	3,640,105	100%	0	0	0	BENEFICARIO	9,897	9,897	100%	
1434	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAP2ANT-06-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20000 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	27,583,851	27,583,851	27,583,851	24,845,235	90%	0	0	0	BENEFICARIO	200,000	200,000	100%	
14129	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AGUISMAN	TAMPATE	URBANO	CEASLPAP2-09-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5280 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,207,179	1,207,179	1,207,179	1,207,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	8,320	8,320	100%	
14171	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-AGUISMAN	TAMPATE CAB MPAL	URBANO	CEASLPAP2-09-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5280 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,783,652	89%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
14092	REPOBICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-04-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	703,004	703,004	703,004	703,004	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
14970	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	36-TAMASOPO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAP2MTBLR-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4800 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,793,546	2,793,546	2,793,546	2,793,546	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
14160	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-08-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9840 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,639,509	4,639,509	4,639,509	4,639,509	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
14194	REPOBICION DE POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4250 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	598,773	598,773	598,773	598,773	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
14119	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	56-ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-05-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9730 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,489,135	4,489,135	4,489,135	4,307,030	96%	1,711,870	98,007	0	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2007)
14383	MEJORAMIENTO ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INGENIERIA BASICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAP2SROR-05-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,237,553	4,237,553	4,237,553	4,237,553	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14395	ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 1	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEAP2SROR-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	44,454	44,454	44,454	44,454	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14245	ESTUDIO DE TRATAM DEL AGUA P APOYAR EL ANTERPROYECTO DE LA PFA POTABILIZADORA	28-SAN LUIS POTOSI	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-07-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	384,814	384,814	384,814	384,814	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
17488	INGENIERIA BASICA Y ELABORACION DE BASES DE LICITACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LA MEJORA DE EFICIENCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAP2ANT-08-07-R	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	613,720	613,720	613,720	613,720	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
17476	INSTALACION DE 5000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIV COLUMNAS DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	CEAP2ANT-07-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25000 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,072,320	1,072,320	1,072,320	755,797	70%	0	0	0	BENEFICARIO	25,000	25,000	100%	
14319	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-08-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	251,087	251,087	251,087	251,087	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14349	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-09-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	140,168	140,168	140,168	140,168	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14264	ESTUDIO DE MACROINVERTIBERADOS	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-01-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	88,553	88,553	88,553	88,553	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14276	ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO EL REALITO Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL INTERAPAS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NVA INTERAPAS	URBANO	CEAP2SROR-001-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	790,628	790,628	790,628	790,628	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14228	ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	128,225	128,225	128,225	128,225	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14287	IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-03-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,110,275	2,110,275	2,110,275	2,110,275	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
14275	PROY Y TRAMITES ANTE LA SCT P INST MARGINAL Y CRUCES P CONSECION DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAP2SROR-018-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

1434	PROYECTO Y TRAMITES ANTE LA SCT PARA LA CONSESION DE DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-08-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,888	50,888	50,888	50,888	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
1433	REVISION DE ESTUDIO HIDROLOGICO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAP2R0P-0907-AD2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	43,125	43,125	43,125	43,125	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
1461	SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	46-VILLA DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-003-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,317,264	1,317,264	1,317,264	1,317,264	100%	0	0	METRO LINEAL	7,741	7,741	100%
1428	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATON	URBANO	CEASLPAP2-012-07-0N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	215,625	215,625	215,625	143,750	67%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
1424	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	LOS HERNANDEZ	URBANO	CEASLPAP2-013-07-0N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	183,637	183,637	183,637	183,637	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
14210	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	CEASLPAP2-011-07-0N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	215,625	215,625	215,625	143,750	67%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
REHABILITACION																							
1463	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-002-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	923,875	923,875	923,875	923,875	100%	0	0	METRO LINEAL	1,366	1,366	100%
15195	REHABILITACION DE POZO, SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION	28-SAN LUIS POTOSI	CERRO DE SAN PEDRO	URBANO	CEAAP2ANT-002-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	591,846	591,846	541,846	591,846	100%	0	0	BENEFICIARIO	3,000	3,000	100%
1506	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAHAT05M-054-07-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,910,862	4,910,862	4,910,862	4,910,862	100%	0	0	BENEFICIARIO	10,000	10,000	100%
1466	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2ª ETAPA)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	CEASLPAP2-001-07-0N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3300 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,179,023	1,179,023	1,179,023	1,179,023	100%	0	0	METRO LINEAL	2,445	2,445	100%
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
15048	ADQUISICION DE 5,000 MICROMEDIDORES	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAADGAPA-001-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	718,750	718,750	718,750	718,750	100%	0	0	MEDIDOR	5,000	5,000	100%
16272	SUMINISTRO DE 1,200 MEDIDORES DE TIPO VOLUMETRICO PARA AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAAP2ANT-04-07-A1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	221,375	221,375	221,375	221,375	100%	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%
16301	SUMINISTRO DE 4,000 MEDIDORES DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO MULTIPLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAAP2ANT-04-07-A2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	471,500	471,500	471,500	471,500	100%	0	0	BENEFICIARIO	20,000	20,000	100%
15149	SUSTITUCION DE 1300 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COL DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAAP2ANT-01-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,813,363	2,813,363	2,813,363	2,621,338	93%	0	0	BENEFICIARIO	15,000	15,000	100%
14253	ADQUISICION DE 2,000 MICROMEDIDORES	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEASLPAP2-014-07-0N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	MEDIDOR	10,000	10,000	100%
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACION																							
14643	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA CEA	0-COBERTURA ESTATAL	DIARIAS	URBANO	CEAAP2CEA-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	311,072	311,072	311,072	311,072	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
17559	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONTRUCCION DE PTAR"	1-AHUALLULCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAAP2-040AL-000-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	65,158	65,158	65,158	65,158	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
15115	GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION NORMATIVA REALIZADA POR LA DAPA	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEADAPAL-SUP-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	41,587	41,587	41,587	41,587	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
17555	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE BAPSAM	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAAP2-BAPSAM-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,147	40,147	40,147	40,147	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
16224	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO"	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEASISAR-SUP-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	282,420	282,420	282,420	220,997	81%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
14643	SUPERVISION DE LA OBRA "CONTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAR"	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEASISAR-SUP-003-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	191,178	191,178	191,178	191,178	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
17575	GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION NORMATIVA POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEAAP2CNA-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	197,269	197,269	197,269	197,269	100%	0	0	ACCION	1	1	100%

17527	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONST DE LA PLANTA POTABLE LOS FILTROS"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA/INTSUP-04-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	146,470	146,470	146,470	121,720	84%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
17499	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO"	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	URBANO	CEA/INTSUP-01-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	209,943	209,943	209,943	209,943	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
17516	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POT EN DV COL ZONA METROPOLITANA"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA/INTSUP-03-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	113,958	113,958	113,958	113,958	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
17503	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "SUBSTITUCION DE 3,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA METROPOLITANA"	28-SAN LUIS POTOSI	ZONA METROPOLITANA	URBANO	CEA/INTSUP-05-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	99,789	99,789	99,789	49,789	50%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES CORRECTO, LA OBRA LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 50%		
14826	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PFIAR	3-AGUILAS	TAMPATE	URBANO	CEA/PSROP-03-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	69,563	69,563	69,563	69,563	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
14592	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"	36-TAMASOPO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA/MTSR-02-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,167	97,167	97,167	97,167	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
15022	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA/HATOSM-08-07-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	140,921	140,921	140,921	57,883	41%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
14884	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PFIAR	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA/PSROP-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	108,402	108,402	108,402	108,402	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%			
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y																											
INVERSION																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											
20238	ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	CEA/SLP-26-100-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	28026 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,317,171	50,317,171	50,317,171	50,317,171	100%	0	0	0	OBRA	46	46	100%			
20269	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	LA TUCONALA	RURAL	CEA/SLP-26-CDV-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	198 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	783,586	783,586	783,586	730,233	93%	0	0	0	OTRO POR REGUNDO	150	150	100%			
20343	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	VARIAS	RURAL	CEA/SLP-26-CDV-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2285 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,844,925	7,844,925	7,844,925	6,735,788	88%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
18691	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ALAJUINES	MESA DE SAN FRANCISCO	RURAL	CEA/SLP-26-024-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	88 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	401,384	401,384	401,384	401,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
17551	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	OPE DE LOS FAZ Y PARADIAS EL REFUGIO	RURAL	CEA/SLP-26-006-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1380 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	763,027	763,027	763,027	763,027	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10,438	10,438	100%			
20713	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION	20-MATEHUALA	EL CARREREN	RURAL	CEA/SLP-26-039-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	302 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	483,563	483,563	483,563	381,228	79%	0	0	0	METRO LINEAL	4,977	4,977	100%			
18026	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-MATEHUALA	ESTANQUE AGUA BUENA	RURAL	CEA/SLP-26-018-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	440 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	673,690	673,690	673,690	579,400	86%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
20148	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-MATEHUALA	NORIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	CEA/SLP-26-037-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	749,805	749,805	749,805	565,459	75%	0	0	0	POZO	1	1	100%			
17571	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	BARRECHO CAMADIAS EL	RURAL	CEA/SLP-26-010-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2431 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,788,667	1,788,667	1,788,667	1,788,667	100%	0	0	0	METRO LINEAL	18,160	18,160	100%			
18019	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	23-RAYON	AGUACATE	RURAL	CEA/SLP-26-017-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	388 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	137,824	137,824	137,824	137,824	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%	EL MONTO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEBIDO A QUE HUBO RESCISION DE CONTRATO.		
16009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-SALINAS	SAN ANTONO DE LA PAZ	RURAL	CEA/SLP-26-015-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	272 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	601,958	601,958	601,958	601,958	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
18121	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	28-SAN ANTONO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA/SLP-26-028-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	637 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,598,474	2,598,474	2,597,474	2,102,572	81%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%			
18181	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	28-SAN LUIS POTOSI	FRACC MILPILLAS	RURAL	CEA/SLP-26-008-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1028 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,505,450	5,505,450	5,505,450	5,328,948	97%	0	0	0	METRO LINEAL	13,034	13,034	100%			
18127	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28-SAN LUIS POTOSI	DERRITOS DE ZAVALA	RURAL	CEA/SLP-26-029-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1251 HABITANTES	18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,822,921	4,822,921	4,822,921	4,822,921	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%			

2038	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PFIAR	49-VILLA DE RAMOS	LA HERRADURA	RURAL	CEA-SLP-26-043-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	200 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	184,421	184,421	184,421	184,421	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION																									
1790	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-097-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	994 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	890,530	890,530	890,530	890,530	100%	0	0	METRO LINEAL	5,008	5,008	100%	
EQUIPAMIENTO																									
SISTEMAS DE INFORMACION																									
2188	ELABORACION DE GDAS Y MATERIAL DIDACTICO (MANUALES)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-067-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10,000	10,000	100%	
2121	CURSO DE CAPACITACION SOBRE LA LEY DE AGUAS PARA EL EDO DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	CEA	RURAL	CEA-SLP-26-096-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	100 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
2194	TALLER REGIONAL EXPERIENCIAS EXITOSAS	28-SAN LUIS POTOSI	CEA	RURAL	CEA-SLP-26-095-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	100 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
OTROS																									
2132	LOTE DE EQUIPO ELECTRONICO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-041-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	211,479	211,479	211,479	211,479	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
1795	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-091-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	517,088	517,088	517,088	453,368	88%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
17914	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-092-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	697,798	697,798	697,798	634,119	91%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
17923	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL(POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-093-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	206,962	206,962	206,962	149,092	72%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
17922	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL(PTARS)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-094-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	288,650	288,650	288,650	288,650	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
21197	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	13-CIUDAD VALLES	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-CDV-005-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
RANKO 11 SEP																									
9888	ACTUALIZACION Y COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	PIPP-2007-UTSIP-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	0	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 14-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	698,080	698,080	698,080	152,424	22%	18,573	7,260	LIBRO	2,448	368	15%	EN ESTE TRIMESTRE SE DEFINIERON LOS DOS PROYECTOS QUE SE LLEVARAN A CABO CON LOS RECURSOS PFI 2007
9885	MEJORAN LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UTSLP	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	PIPP-2007-UTSIP-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI	0	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 14-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	252,000	252,000	252,000	136,114	54%	4,784	2,828	CURSO	2	2	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE DEFINIERON LOS DOS PROYECTOS QUE SE LLEVARAN A CABO CON LOS RECURSOS PFI 2007, LOS CURSOS YA FUERON LLEVADOS A CABO ANQUE AUNAS SE TIENEN COMPROMETIDOS POR EL 54 %
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA																									
INVERSION																									
OBRA/FIABLES CONSTRUCCION																									
33311	CIUDAD SATELITE PRIMERA ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION VILLA DE POZOS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	3000		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 14B-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	1,750,346,000	1,750,346,000	BENEFICIARIO	3,000	0	0%	LOS SUBSIDIOS SE INDIVIDUALIZARAN A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2008
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																									
FIES																									
97417	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DE ACCESO A CIUDAD SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	ENTRONQUE DE VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	026	FIES-FIEF	COMUNICACION Y MAQUINARIA	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE CAMBIOS	0	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,120,812	10,120,812	10,120,812	10,120,812	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
97536	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y AREA DE CONVENCIONES Y CONGRESOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	021	FIES-FIEF	FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	PROYECTOS INDUSTRIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	0	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,000,000	28,000,000	28,000,000	10,000,000	36%	0	0	OBRA	1	0	0%	
98612	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL MUSEO INTERACTIVO LABERINTO DE LAS CIUDADES Y DE LAS ARTES	28-SAN LUIS POTOSI	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	URBANO	003	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	CENCIA Y TECNOLOGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	0	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,807,420	34,807,420	34,807,420	30,000,000	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
98891	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SU EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	005	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	0	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL PROYECTO DAS SE CANCELÓ POR TRATARSE DE UN PROGRAMA GENERAL TEMPORAL CONTEMPLADO EN LOS PROPIOS LINEAMIENTOS DEL FIES. FIEF. PARA APLICARSE EN PROYECTOS ESPECIFICOS POSTERIORMENTE DENTRO DEL MISMO FIDEICOMISO DURANTE EL EJERCICIO 2007.
97269	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARASITA DEL REFUGIO Y RANCHO NUEVO DE LA CRUZ ARMADILLO DE LOS INFANTE	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	URBANO	012	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 012 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD NUMERO 9 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO EL 08 DE JUNIO DE 2008 CON CLAVE DE CONTROL 2240090800150.
97174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE VILLA DE ZARAGOZA 1A ETAPA	52-ZARAGOZA	MUNICIPIO DE VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	011	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 011 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD NUMERO 9 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO CON NUMERO DE FOLIO 2240090800150 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2008.
MEJORAMIENTO																									
97352	SUBSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VILLA DE LA PAZ 2A ETAPA	48-VILLA DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	020	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 020 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD 9 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2008 CON CLAVE DE CONTROL 2240090800150.
97277	ADQUISICION Y RESTAURACION DE LAS POZAS EN XILITLA	54-XILITLA	XILITLA	URBANO	022	FIES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	0	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 22 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD NUMERO 9 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO EN LA SOLICITUD 9 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2008.
REHABILITACION																									

0309	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES. COL. MORELOS	28-SAN LUIS POTOSI	BAN LUIS POTOSI CAB MPAL	URBANO	2820706	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES	163,857	163,857	163,857	163,857	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
1014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	3-AQUISMON	VARIAS	RURAL	321246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	79,750	39,875	79,750	39,875	100%	0	0	ACCION	148	148	100%
4244	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	3-AQUISMON	VARIAS	RURAL	321249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	158,566,500	79,283,250	158,566,500	79,283,250	100%	0	0	LOTE	501	501	100%
05149	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE CALLE DEL RIO	30-SAN NICOLAS TOLANTINI	SANTA CATERINA	RURAL	3020169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	242,734	121,367	242,734	121,367	100%	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%
0304	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER SEGUNDA ETAPA	31-SANTA CATERINA	PUEBLO EL EIDO GUAYABOS	RURAL	3120265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	260,000	130,000	260,000	130,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
04420	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENTO JARQUE	31-SANTA CATERINA	PUEBLO EL EIDO GUAYABOS	RURAL	3120331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES	16,560	16,560	16,560	16,560	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
03122	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	31-SANTA CATERINA	VARIAS	RURAL	3120346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA	61,600	61,600	61,600	61,600	100%	0	0	LOTE	112	112	100%
03033	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	31-SANTA CATERINA	VARIAS	RURAL	3120332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA	234,210	234,210	234,210	234,210	100%	0	0	LOTE	74	74	100%
03084	SUMINISTRO DE VITROPISO Y HERRERIA PARA CAPILLA DE CHACUALA	31-SANTA CATERINA	CHACUALA	RURAL	3120345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
03046	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCCOS DE PREDIOS GANADEROS	40-TAMUJON	VARIAS	RURAL	4020223	DESARROLLO SOCIAL	AGRICULTURA	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDARH	75,000	37,498	75,000	37,498	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%
03033	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4120543	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	75,350	37,675	75,350	37,675	100%	0	0	LOTE	137	137	100%
03078	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	41-TANLAJAS	VARIAS	RURAL	4120528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	417,780	208,890	417,780	208,890	100%	0	0	LOTE	132	132	100%
04497	REPOBICION DE TRANSFORMADOR ELECTRODO PARA POZO DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	BARRIL EL	RURAL	4920206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES	66,000	32,500	66,000	32,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
04449	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	49-VILLA DE RAMOS	ZACATON EL	RURAL	4920204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES	32,714	32,714	32,714	32,714	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%
04445	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCADO PERIMETRAL DE VIVIENDA	49-VILLA DE RAMOS	ZACATON EL	RURAL	4920203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES	54,711	54,711	54,711	54,711	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
43336	CONSTRUCCION DE PUENTE SEGUNDA ETAPA	53-AHTLA DE TERRAZAS	PICHOLCO	RURAL	5302197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	322,523	161,262	322,523	161,262	100%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%
04038	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	54-XILITLA	NUEVO MIRAMAR	RURAL	5420470	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGIONALES	163,007	163,007	163,007	163,007	100%	0	0	PIEZA	163	163	100%
01979	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	57-AMTLAPA	ISLA LA	RURAL	5720291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	800,000	400,000	800,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%
PRM																					
AGUA POTABLE																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
CONSTRUCCION																					
05030	INTRODUCCION DE RED AGUA POTABLE CALLE BENIGNO ARRIAGA ENTRE LAS CALLES DE LOS GOMEZ Y CONSTRUCCION DE 1857	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503987	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP	82,108	82,108	82,108	80,658	98%	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%
37709	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO MPAL AL TANQUE DE REGULACION NO. 2	5-CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0501869	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,225,440	1,225,440	1,225,440	1,225,440	100%	0	0	METRO LINEAL	3,100	3,100	100%
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
00074	CONSTRUCCION DE PILONCON DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CARMEN	RURAL	3203049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	107,888	107,888	107,888	107,888	100%	0	0	TANQUE	107,888	107,888	100%
00050	CONSTRUCCION DE PILONCON DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTO DOMINGO	RURAL	3202839	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	120,850	120,850	120,850	120,850	100%	0	0	TANQUE	120,850	120,850	100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
00074	CONSTRUCCION DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202670	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PLANTA	4,000,000	4,000,000	100%
URBANIZACION MUNICIPAL																					
PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
REHABILITACION																					
23770	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA (CIVICA)	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	125,346	125,346	125,346	125,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
RED DE ELECTRICIDAD																					
CONSTRUCCION																					
04934	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS TUDON ENTRE LOS PADILLA Y REFORMA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503978	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP	358,479	358,479	358,479	336,652	94%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	7	100%
49782	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENIGNO ARRIAGA ENTRE LAS CALLES DE PORCIANO ARRIAGA Y LOS TUDON	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3503972	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP	258,881	258,881	258,881	236,368	91%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%
04935	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES JUAN FERRER Y FLORES MAGON	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	COL JARDONES DE SAN PEDRO	URBANO	3503973	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP	321,415	321,415	321,415	313,837	98%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	9	100%
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																					
CONSTRUCCION																					
00074	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	32-SANTA MARIA DEL RIO	CERRO PRIETO	RURAL	3202850	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, ANINDO	200,000	200,000	100%
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
04949	CONSTRUCCION DE AULA EN COMAH 07	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	32	32	100%
00029	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO U-1C EN LA ESCUELA CBTA NO. 143	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	133,200	133,200	133,200	133,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	133,200	133,200	100%
PREESCOLAR																					
00187	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 4.00 M EN JARDIN DE NINOS ANA MARIA BERLANA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO	114,174	114,174	114,174	114,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	114,174	114,174	100%

9081		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EP. NINOS HEROES YO JUAN BARBAA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL UNIDAD PONCIANO BARRADA	URBANO	3503715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							372,489	372,489	372,489	387,440	99%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, LINEALES	320	320	100%	
9088		CONSTRUCCION DE UNA JALA EN J.N. IDEALFONSO DIAZ DE LEON	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	3503718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							175,808	175,808	175,808	174,271	99%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, LINEALES	1	1	100%	
9288		CONSTRUCCION DE BANDA EN ESC. PRIM. "DOMACIO ZARAGOZA" C.C.T. 243PR1633M	2-ALCAJONES	LA CANADA	RURAL	0210517	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GRACIANO BANCHEZ SLP							35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESARROLLO	1	1	100%	ESTA OBRA ES UN ANEXO A DESARROLLADOR EN ESCUELA PRIMARIA, SU UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO.
9082		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EP. ALBERTO CARRERA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION RIVERA	RURAL	3503716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							253,913	253,913	253,913	252,828	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, LINEALES	400	400	100%	
CAMINOS RURALES																															
PUENTES VEHICULARES																															
90748		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO TAMBORTEL, COL. DIAZ ORDAZ Y COL. GUADALUPANA	35-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202854	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO							294,964	294,964	294,964	294,964	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	294,964	294,964	100%	
90710		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO DEL COCHINO, BARRIO DE SAN JUAN	35-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3202853	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO							538,208	538,208	538,208	538,208	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	538,208	538,208	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																															
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA																															
90536		CONSTRUCCION DE BORDOS DE ARREBAVEDERO Y DESALDO DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO, OJO ZARCO, LA PUERTA	35-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO MUNICIPIO	RURAL	3202852	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO							130,844	130,844	130,844	130,844	100%	0	0	0	0	ECTAREAS	130,844	130,844	100%	
FORTAMUN																															
OBLIGACIONES FINANCIERAS																															
90208		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUSIL MULTIPLES COM. LA PURISIMA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD LA PURISIMA	RURAL	3503524	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GRACIANO BANCHEZ SLP							198,211	198,211	198,211	189,482	96%	0	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
90411		CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE VICTOR CERVERA PADRICO ENTRE REFORMA AGRARIA Y LA PARCELA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL. RIVAS GUILLEN	URBANO	3503839	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							634,683	634,683	634,683	571,790	90%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	686	686	100%	
90598		CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE LANZAROTA ENTRE LIBERTAD Y LEGNA VICARIO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503878	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							972,512	972,512	972,512	949,481	98%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,369	1,369	100%	
90298		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ACACIAS ENTRE EL MEZQUITE Y LA VIA DEL FERROCARRIL	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL ARBOLADAS	URBANO	3503882	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							480,749	480,749	480,749	451,841	94%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,649	1,649	100%	
90487		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GRACIANO BANCHEZ ENTRE AV. JOSE DE CALVES Y VICENTE GUERRERO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL. 21 DE MARZO	URBANO	3503725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							679,488	679,488	679,488	601,228	89%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,039	3,039	100%	
90534		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE ZARAGOZA Y BUSTAMANTE	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3503528	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GRACIANO BANCHEZ SLP							1,401,947	1,401,947	1,401,947	1,307,853	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,768	1,768	100%	
90583		PAVIMENTACION DE LA QUINTA PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION RIVERA	RURAL	3503754	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							476,587	476,587	476,587	431,495	90%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	696	696	100%	
90182		PRIMERA ETAPA DE BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL SAN ANTONIO	URBANO	3503875	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							612,302	612,302	612,302	602,288	98%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
90127		REHABILITACION DE CANCHAS EN AV. SAN LUIS FRENTE A LA IGLESIA	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL SAN FELIPE	URBANO	3503837	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP							315,205	315,205	315,205	314,080	100%	0	0	0	0	CANCHA	2	2	100%	
FIAN																															
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																															
CONSTRUCCION																															
90348		24080011F PLAN DE SAN LUIS	1-AHUALLULLO	CAB MPAL	URBANO	24080011F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							340,590	340,590	340,590	302,923	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90441		240J0737X1 JEAN PEABET	1-AHUALLULLO	EL SALTIRE	RURAL	240J0737X1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							110,000	110,000	110,000	97,861	89%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
90315		240J073031 CAMILO ARIAS	1-AHUALLULLO	YERABUENA	RURAL	240J073031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							110,000	110,000	110,000	97,845	89%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
90323		240J074931 MARGARITA MAZA DE JUAREZ	1-AHUALLULLO	EL ZAPOTE	RURAL	240J074931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	184,920	99%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90322		240J075591 MARIA MONTESORI	1-AHUALLULLO	SAN ANTONIO OJO DE AGUA	RURAL	240J075591	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	184,920	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90356		240PR135031 BENTO JUAREZ	1-AHUALLULLO	CAB MPAL	URBANO	240PR135031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	185,020	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90370		240PR18011 MIGUEL HIDALGO Y CONSTILLA	1-AHUALLULLO	EL ZAPOTE CERRITO	RURAL	240PR18011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							336,482	336,482	336,482	298,508	89%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
90422		240PD02601 JUAN BARBAA	1-AHUALLULLO	EL ZAPOTE	RURAL	240PD02601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	185,020	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90433		240PR1218F1 FRANCISCO BARRUELO	1-AHUALLULLO	TEMACAL	RURAL	240PR1218F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							150,000	150,000	150,000	133,525	89%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
90459		24E1V0370X1 JOSE LOPEZ PORTILLO	1-AHUALLULLO	EL PEDREGAL	RURAL	24E1V0370X1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	184,920	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90471		24E1V04021 JAIMI NUÑO	1-AHUALLULLO	EL ZAPOTE CERRITO	RURAL	24E1V04021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	185,020	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
91023		240J0530F1 MARIANO AZUELA	11-CIUDAD FERNANDEZ	SAN JOSE DEL TERNEMO	RURAL	240J0530F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							20,000	20,000	20,000	17,790	89%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
91066		240PR14601 MADALENO VAZQUEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	OJO DE AGUA SOLANO	RURAL	240PR14601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							150,000	150,000	150,000	95,625	64%	0	0	0	0	OTROS	1	1	95%	
91041		240PR14081 NACIONES UNIDAS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CAB MPAL	RURAL	240PR14081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	184,920	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
91048		2408100001 ESC. SEC. TERC 2	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL REFUGIO	RURAL	2408100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							630,590	630,590	630,590	561,172	89%	0	0	0	0	OTROS	1	1	89%	
91055		24E1V02201 REVOLUCION CAMPESINA	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL SERPON	RURAL	24E1V02201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							150,000	150,000	150,000	136,425	91%	0	0	0	0	OTROS	1	1	89%	
91466		240830201 LORENZO ASTERO CHAVARRIA	12-TANCANHUIZ	CAB MPAL	URBANO	240830201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							360,000	360,000	360,000	313,142	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
91439		240J06014 VICENTE GUERRERO	12-TANCANHUIZ	CAB MPAL	URBANO	240J06014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	185,100	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
91455		240J06321 JOSE MA. MORILLOS Y PAVON	12-TANCANHUIZ	TAMALETON 1A SECC	RURAL	240J06321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	185,100	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
91463		240PR19311 ANGEL N LOYDE	12-TANCANHUIZ	CAB MPAL	URBANO	240PR19311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							340,590	340,590	340,590	302,993	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
91411		240PR19401 FRAY BARTOLOME DE LAS CABS	12-TANCANHUIZ	TAMALETON 1A	RURAL	240PR19401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							185,462	185,462	185,462	185,070	89%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
90000		DC091991 GUADALUPE VICTORIA	13-CIUDAD VALLES	RANCHO NUEVO	RURAL	DC091991	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION							332,1													

9300	DJN902P1	AGUSTIN MELGAR	20-MATEJUALA	LA JOYA	RURAL	DJN902P1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9306	DJN920X1	JOSE MAYA SANCHEZ	20-MATEJUALA	SAN ANTONIO	RURAL	DJN920X1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9319	DJN254W1	NEIVA ORACION	20-MATEJUALA	MANUEL MORENO TORRES	RURAL	DJN254W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9361	DP149T1	L ORENZO CORONADO ROULEY	20-MATEJUALA	FRANC BENITO JUAREZ	RURAL	DP149T1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9368	EP0003X1	JOSE ROSAR MORENO Y SEC. JOSE JUAN TRIBIAN EBEB070	20-MATEJUALA	CAB MPAL	URBANO	EP0003X1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	400,000	400,000	400,000	395,900	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9367	ETV043U1	MARIANO ARBITA	20-MATEJUALA	SAN JOSE DE LOS GUAJES	RURAL	ETV043U1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9397	ETV043M1	FCO. GONZALEZ SOCONEGRA	20-MATEJUALA	EL GUERRERO	RURAL	ETV043M1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,445	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9521	ETV0450J	GRACIANO SANCHEZ	20-MATEJUALA	RANCHO NUEVO	RURAL	ETV0450J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9527	ETV0450J	VICENTE GUERRERO	20-MATEJUALA	EL ARROYITO DEL AGUA	RURAL	ETV0450J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,445	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9540	ETV0450J	JULIAN CARRILLO	20-MATEJUALA	SANTA CRUZ	RURAL	ETV0450J	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9573	ETV0457B1	LAZARO CARDENAS	20-MATEJUALA	LA CONCEPCION	RURAL	ETV0457B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9579	24DRP034Z1	EMILIANO ZAPATA	21-MEGUATIC DE CARBONA	RINCON DE SAN JOSE	RURAL	24DRP034Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,445	99%	0	0	0	OTROS	1	1	95%
9645	24ETV028W1	EMILIANO ZAPATA	21-MEGUATIC DE CARBONA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	24ETV028W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	53%
9661	24ETV010H1	REVELACION MEXICANA	21-MEGUATIC DE CARBONA	AGUA PRIETA	RURAL	24ETV010H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	85%
9711	24DJR030G1	RODRIGO CASTELLANOS	24-ROVERDE	CANADA GRANDE	RURAL	24DJR030G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,500	185,500	185,500	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9719	24DRP021M1	BENITO JUAREZ	24-ROVERDE	LA PALMITA	RURAL	24DRP021M1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	330,000	330,000	330,000	293,575	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9737	24DRP10Z1	EP IGNACIO ZARAGOZA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	24DRP10Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,277,403	1,277,403	1,277,403	1,188,273	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9743	24DRP081T1	EST NO 74	24-ROVERDE	PEÑON DE CARMEN	RURAL	24DRP081T1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	335,000	335,000	335,000	298,102	89%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9758	24EP0004G1	ADOLFO LOPEZ MATEOS	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	24EP0004G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	371,000	371,000	371,000	293,764	79%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9766	24ETV061E1	NACIONES UNIDAS	24-ROVERDE	DENEGULLA	RURAL	24ETV061E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,525	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9781	24ETV061A1	JORJANA INEZ DE LA CRUZ	24-ROVERDE	DELFONSO TURRUBIARTES	RURAL	24ETV061A1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,500	185,500	185,500	185,082	99%	0	0	0	AULA	1	1	90%
9788	24ETV091Z1	OFM MARTINEZ SANCHEZ	24-ROVERDE	LA LEBORLLA	RURAL	24ETV091Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,500	185,500	185,500	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9788	24ETV091A1	ANTONIO CASTRO LEAL	24-ROVERDE	ANGOSTURA	RURAL	24ETV091A1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	350,000	350,000	350,000	311,428	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9792	DEB010R1	ESC. SEC. B2	25-SALINAS	COL LA PAZ	RURAL	DEB010R1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,450,590	1,450,590	1,450,590	1,236,148	99%	0	0	0	OTROS	1	1	98%
9794	DJN011Y1	JUSTO BERRA	25-SALINAS	CAB MPAL	URBANO	DJN011Y1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	350,000	350,000	350,000	348,625	99%	0	0	0	OTROS	1	1	0%
9794	DP124T01	JESUS M ISAB	25-SALINAS	COL LA PAZ	RURAL	DP124T01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	350,000	350,000	350,000	298,725	85%	0	0	0	OTROS	1	1	0%
9755	24DC001G1	BELISARIO DOMINGUEZ	26-SAN ANTONIO	TANJAHUIL	RURAL	24DC001G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	185,012	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9878	24DC001F1	VICENTE GUERRERO	26-SAN ANTONIO	KOLCO	RURAL	24DC001F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	32,000	32,000	32,000	28,524	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9339	E P FRANCISCO ZARATE VILLAGAS	28-SAN LUIS POTOSI	LA TUNA	URBANO	24DRP094Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	208,412	208,412	208,412	126,812	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9357	E P MANUEL JOSE OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	COL SATELITE	URBANO	24DRP244V	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	103,208	103,208	103,208	62,908	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9368	E P MANUEL JOSE OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	ECICALERILLAS	RURAL	24DRP930W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	208,412	208,412	208,412	126,812	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9323	E P PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	24DRP253M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	619,200	619,200	619,200	619,200	100%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9314	E P RAFAEL NIETO COMPLAN	28-SAN LUIS POTOSI	JARDINES DEL ROSARIO	RURAL	24DRP245B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	154,809	154,809	154,809	94,369	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9327	EST NO 83	28-SAN LUIS POTOSI	COL 4 DE JUNIO	URBANO	24DRP090A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	1,032,090	1,032,090	1,032,090	1,032,090	100%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9333	EST NO. 83 EXTENSION	28-SAN LUIS POTOSI	COL PLAN FONCIANO ARRIBA	URBANO	24DRP090A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	1,032,090	1,032,090	1,032,090	1,032,090	100%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9348	GUADALUPE RODA DE JONGUITUD	28-SAN LUIS POTOSI	FRACC MORALES	URBANO	24DRP000L	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	23,046	23,046	23,046	13,946	60%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9340	J N JOSE MARIANO JIMENEZ	28-SAN LUIS POTOSI	FRACC SANTUARIO	URBANO	24DRP222N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	412,824	412,824	412,824	251,634	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9370	J N MARIA LUISA ROSS	28-SAN LUIS POTOSI	COL LA TUNA	URBANO	24DRP048C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	19,844	19,844	19,844	38	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9337	J N NARC HERODES	28-SAN LUIS POTOSI	LOS GRANEROS	RURAL	24DRP252F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	536,741	536,741	536,741	326,373	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9320	J N OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	TERRA BLANCA	URBANO	24DRP092N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE	412,824	412,824	412,824	251,634	61%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	
9384	OFICIAL MAYOR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,894,730	4,894,730	4,894,730	4,894,730	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
9279	24DJR041S1	LAZARO CARDENAS	28-SAN LUIS POTOSI	TERRERO SUR	RURAL	24DJR041S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	207,898	207,898	207,898	193,862	93%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9271	24DJN25B1	NACIONES UNIDAS	28-SAN LUIS POTOSI	COL EMILIANO ZAPATA	URBANO	24DJN25B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	207,898	207,898	207,898	193,862	93%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9274	24DRP080Z1	EST NO. 43	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION LA PILA	URBANO	24DRP080Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	666,542	666,542	666,542	332,341	50%	0	0	0	OTROS	1	1	0%
9458	24DRP042G1	29-SAN MARTIN CHALCHICUATL	MANCHOCH	RURAL	24DRP042G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,525	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
9441	24DRP044Z1	IGNACIO M ALAMIRANO	29-SAN MARTIN CHALCHICUATL	OCULTZAPOYO	RURAL	24DRP044Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	184,981	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9430	24ETV054Q1	VICENTE SUAREZ	29-SAN MARTIN CHALCHICUATL	OCULTZAPOYO	RURAL	24ETV054Q1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,525	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9492	24ETV019E1	NETZAHUALCOYOTL	29-SAN MARTIN CHALCHICUATL	TOTOLTEO	RURAL	24ETV019E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,464	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9493	DC0069C1	BENITO JUAREZ	3-AGUISMON	LINJA	RURAL	DC0069C1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	185,007	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9484	DC0011G1	MANUEL JOSE OTHON	3-AGUISMON	TAMPICOCH	RURAL	DC0011G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	185,007	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9424	DJN073E1	JN GUADALUPE VICTORIA	3-AGUISMON	ELLOS OTATES	RURAL	DJN073E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	1									

4133	24CP0487H PRIMARIA COMUNITARIA	19-VILLA JUAREZ	SAN VICENTE DE LA CRUZ	RURAL	24CP0487H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	360,840	360,840	360,840	320,960	89%	0	0	0	0	100%
4134	DC005483 NAVEA CREACION 07-08	19-SANTIL DE TERRAZAS	COL LA REALIDAD	URBANO	DC005483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	335,442	335,442	335,442	331,260	99%	0	0	0	0	100%
44479	DJN191701 PROPR. JACINTO MALDONADO	19-SANTIL DE TERRAZAS	CAB MPAL	URBANO	DJN191701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	183,144	99%	0	0	0	0	100%
44489	DP016301 LAZARO CARDENAS	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL GUAGUILLA	RURAL	DP016301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	148,128	99%	0	0	0	0	100%
44587	ETV07914 VICENTE SUAREZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	TENEUCALCO	RURAL	ETV07914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	370,928	370,928	370,925	368,288	99%	0	0	0	0	100%
46338	DC002581 NINOS HEROS	19-SANTIL DE TERRAZAS	PLATENO	RURAL	DC002581	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,448	89%	0	0	0	0	100%
46346	DC0348781 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL CARRIZAL	RURAL	DC0348781	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,428	89%	0	0	0	0	100%
46353	DJN07041 SALVADOR DIAZ MIRON	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL JOBO	RURAL	DJN07041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	146,944	72%	0	0	0	0	100%
46445	DJN31474 NINOS HEROS DE CHALUPTEPEC	19-SANTIL DE TERRAZAS	POXTLA CAPEALES	RURAL	DJN31474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,388	89%	0	0	0	0	100%
46452	DM630242 CAM ROSAURA ZAPATA	19-SANTIL DE TERRAZAS	MUTLA	URBANO	DM630242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	504,537	504,537	504,537	484,704	92%	0	0	0	0	100%
46672	DP0912201 GRACIL LAZARO CARDENAS	19-SANTIL DE TERRAZAS	FRACCION TIERRA BLANCA	RURAL	DP0912201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,528	89%	0	0	0	0	100%
46684	DP082481 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	RINCON DE ZACATPA	RURAL	DP082481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,428	89%	0	0	0	0	100%
46690	DP0839141 PONCIANO ARRIAGA	19-SANTIL DE TERRAZAS	MANTEYO	RURAL	DP0839141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,316	89%	0	0	0	0	100%
46695	DP093302 FERNANDO LARA	19-SANTIL DE TERRAZAS	LA LOMA	RURAL	DP093302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	305,000	305,000	305,000	316,760	99%	0	0	0	0	100%
46696	DP0839671 GUILLERMO FREITO	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL GRANADO	RURAL	DP0839671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	228,800	228,800	228,800	223,968	99%	0	0	0	0	100%
46699	DP0106991 SOR JUANA NES DE LA CRUZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	MIRAMAR VIEJO	RURAL	DP0106991	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,428	89%	0	0	0	0	100%
46708	DP0303241 MARIANO ARISTA	19-SANTIL DE TERRAZAS	TEMACAZALES	RURAL	DP0303241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,297	89%	0	0	0	0	100%
46800	DP0892141 FRANCISCO MADRERO	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL CANON	RURAL	DP0892141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,428	89%	0	0	0	0	100%
46803	DP0933114 FRANCISCO VILLA	19-SANTIL DE TERRAZAS	LIMONITLA	RURAL	DP0933114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,376	89%	0	0	0	0	100%
46806	DP0933201 HIMNO NACIONAL	19-SANTIL DE TERRAZAS	MIRAMAR NUEVO	RURAL	DP0933201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,308	89%	0	0	0	0	100%
46818	DP0104391 IGNACIO ZARAGOZA	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL SABINO	RURAL	DP0104391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,376	89%	0	0	0	0	100%
46819	DP0123301 PEÑA BLANCA	19-SANTIL DE TERRAZAS	PEÑA BLANCA	RURAL	DP0123301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	0	0	100%
46845	DP0160401 ALFREDO V. BONIL	19-SANTIL DE TERRAZAS	XILOXUCHCO	RURAL	DP0160401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,388	89%	0	0	0	0	100%
46849	DP0230311 TORIBIO CHAVEZ JUAREZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	LA CONCHITA	RURAL	DP0230311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,347	89%	0	0	0	0	100%
46853	ETV0414 JULIAN CARRILLO	19-SANTIL DE TERRAZAS	APETZCO	RURAL	ETV0414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	355,000	355,000	355,000	315,860	89%	0	0	0	0	100%
46860	ETV04751 MIRIAM MARTINEZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	ZITACAPA	RURAL	ETV04751	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	319,200	319,200	319,200	298,271	93%	0	0	0	0	100%
46861	ETV048241 RAMON ACOSTA G	19-SANTIL DE TERRAZAS	POXTLA	RURAL	ETV048241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	143,474	143,474	143,474	137,507	89%	0	0	0	0	100%
46862	ETV048791 FRANCISCO VILLA	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL NARANJAL	RURAL	ETV048791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,447	89%	0	0	0	0	100%
46869	ETV03201 AGUILER BERDAN	19-SANTIL DE TERRAZAS	PUESTO DE BELEM	RURAL	ETV03201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	305,000	305,000	305,000	315,811	99%	0	0	0	0	100%
46870	ETV11981 MIGUEL ALVAREZ A	19-SANTIL DE TERRAZAS	LA VICTORIA	RURAL	ETV11981	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,316	89%	0	0	0	0	100%
46882	ETV123421 FRANCISCO MARQUEZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	OLITA DEL PINO	RURAL	ETV123421	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,336	89%	0	0	0	0	100%
46884	ETV14201 MIGUEL BARRAGAN	19-SANTIL DE TERRAZAS	CERRO CUERRADO	RURAL	ETV14201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,316	89%	0	0	0	0	100%
46886	24DC0244W1 MIGUEL HERRERA Y COSTILL	19-SANTIL DE TERRAZAS	HUAXCO	RURAL	24DC0244W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,416	89%	0	0	0	0	100%
46888	24DC02401 GUATEMOC	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL ZARZIGO	RURAL	24DC02401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,428	89%	0	0	0	0	100%
46894	24DC0244W1 NAVEA CREACION 05-06	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL GRANADO	RURAL	24DC0244W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	228,800	228,800	228,800	207,768	89%	0	0	0	0	100%
46898	24DE0810F1 ESC. SEC. GRAL. NO. 2	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL JOBO	RURAL	24DE0810F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	657,706	657,706	657,706	579,827	89%	0	0	0	0	100%
46926	24DN008101 JULIAN CARRILLO	19-SANTIL DE TERRAZAS	HUAXCO	RURAL	24DN008101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	205,000	205,000	205,000	182,547	89%	0	0	0	0	100%
46928	24DN1098Y1	19-SANTIL DE TERRAZAS	PETATILLO	RURAL	24DN1098Y1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,528	89%	0	0	0	0	100%
46941	24DN1098X1	19-SANTIL DE TERRAZAS	EL SABINO	RURAL	24DN1098X1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,484	89%	0	0	0	0	100%
46942	24DP0938E1 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	19-SANTIL DE TERRAZAS	LA PARADA DE ZARCO	RURAL	24DP0938E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	185,007	89%	0	0	0	0	100%
46959	24DP1628H1 MELCHOR OCAPIPO	19-SANTIL DE TERRAZAS	ARROYO MONDO	RURAL	24DP1628H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,528	89%	0	0	0	0	100%
46958	24ETV058B1 MIGUEL DE LA MADRID H	19-SANTIL DE TERRAZAS	CERRO DORDO	RURAL	24ETV058B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	89,434	89,434	89,434	88,361	99%	0	0	0	0	100%
46959	24ETV1142J1 RAFAEL NIETO	19-SANTIL DE TERRAZAS	LA ESTANCIJA	RURAL	24ETV1142J1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,528	89%	0	0	0	0	100%
46974	DJN09771 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	19-SANTIL DE TERRAZAS	CAB MPAL	URBANO	DJN09771	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	183,144	99%	0	0	0	0	100%
46975	DJN1717P1 GABRIELA MISTRAL	19-SANTIL DE TERRAZAS	CAB MPAL	URBANO	DJN1717P1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	183,144	99%	0	0	0	0	100%
46981	24DP0630T1 FRANCISCO PONDE DE LEON	19-SANTIL DE TERRAZAS	LAMAYA TOTEALCO	RURAL	24DP0630T1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	185,048	89%	0	0	0	0	100%
46984	24DP0630W1 FRANCISCO I MADRERO	19-SANTIL DE TERRAZAS	CHALCHICOYO	RURAL	24DP0630W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	189,043	89%	0	0	0	0	100%
46987	24DP0630P1 VICENTE GUERRERO	19-SANTIL DE TERRAZAS	TEPETZTLA	RURAL	24DP0630P1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	185,073	89%	0	0	0	0	100%
46988	24ETV058K BLAS ESCOBINA	19-SANTIL DE TERRAZAS	LA PERSTA	RURAL	24ETV058K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	185,073	89%	0	0	0	0	100%
46990	24ETV139F1 AURELIO MARIQUE	19-SANTIL DE TERRAZAS	TAMALA	RURAL	24ETV139F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	185,442	185,442	185,442	185,073	89%	0	0	0	0	100%
46984	DJN033P1 JESUS SILVA HERZOG	19-CATORCE	LOS CATORCE	RURAL	DJN033P1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	217,462	217,462	217,462	143,324	69%	0	0	0	0	100%
46983	DJN04841 NICOLAS CUEVAS	19-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	DJN04841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL</											

7019	CAPA SALINAS, CINCO CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES, BSSLP_1012_08	25-SALINAS	SALINAS	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 114- DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,731,817	2,731,617	2,731,617	1,613,320	60%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA CAPA SOLEDAD BSSLP_1016_08 OBRA EN PROCESO
6591	CONSTRUCCION C.S. SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	RURAL	BSSLP_1009_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	5,841,793	5,841,793	5,841,793	2,280,898	40%	0	0	0	PROYECTO	1	1	94%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN CONSTRUCCION
7027	CAPA, S.L.P., UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES, BSS_1010_08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,274,654	2,274,654	2,274,654	1,605,842	75%	90.339	382	0	PROYECTO	1	1	94%	OBRA EN PROCESO, EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESE DE CAPA VALLES BSSLP_1014_08 Y BORYO SAN LUIS BSSLP_1017_08
6625	CONSTRUCCION DE C.S. TERCERAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI COL TERCERAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	7,328,093	7,328,093	7,328,093	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 EN PROCESO DE DISEÑO EN PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO E.COUTIVO
7127	CONSTRUCCION UMF CO. SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	BSSLP_2011_07	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
7089	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	BSSLP_1007_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	80,000,000	80,000,000	80,000,000	20,000,000	25%	1,173,709	20,890	0	UNIDAD MEDICA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO, SE INCLUYE APORTACION SEGURO POPULAR POR 60 MILLONES DE PESOS
7074	SEGUNDA ETAPA URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	BSSLP_1042_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,180,657	48%	124,518	0	UNIDAD MEDICA	1	1	74%	OBRA EN PROCESO	
6524	BORYO S.L.P., UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES, BSSLP_1017_08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,279,782	2,279,782	2,279,782	1,600,563	70%	0	0	0	PROYECTO	1	1	95%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION LOS INTERESES ESTAN REPORTADOS EN EL CAPA SAN LUIS POTOSI BSSLP_1010-08
7010	CAPA SOLEDAD DE G.S. CINCO CENTROS DE ATENCION	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	BSSLP_1016_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,247,573	2,247,573	2,247,573	1,749,704	78%	160,568	0	PROYECTO	1	1	90%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS DE LOS CAPAS TAMAZUNCHALE BSSLP_15_08, RIOVERDE BSSLP_13_08, SALINASBSSLP_12_08 Y MATEHALA BSSLP_11_08	
7089	HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE G.S.	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	BSSLP_1026_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	115,000,000	115,000,000	115,000,000	35,777,188	31%	2,248,727	0	UNIDAD MEDICA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE INCLUYE APORTACION DEL SEGURO POPULAR POR 60 MILLONES DE PESOS.	
7073	CAPA TAMAZUNCHALE, CINCO CENTROS DE ATENCION	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	BSSLP_1015_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,411,415	2,411,415	2,411,415	1,222,224	51%	0	0	0	PROYECTO	1	0	22%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA CAPA SOLEDAD BSSLP_1016_08 OBRA EN PROCESO
7124	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CERRO GORDO	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	BSSLP_2010_07	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,482,518	2,482,518	2,482,518	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO
6519	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN MATLAPA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	BSSLP_1022_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 EN PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
6845	MICROAMBIENTO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CISAME VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	BSSLP_1076_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,087	2,087	2,087	2,087	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
6829	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MENOR CENTRO DE SALUD AMAXAC	14-COXCATLAN	AMAXAC	RURAL	BSSLP_1076_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12,897	12,897	12,897	12,897	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
6538	REHABILITACION REHABILITACION C.S. EL SORAL	13-CIUDAD VALLES	EL SORAL	URBANO	BSSLP_1029_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
6562	REHABILITACION C.S. LAS HUERTAS	13-CIUDAD VALLES	LAS HUERTAS	URBANO	BSSLP_1029_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
6562	REHABILITACION C.S. PUJAL COY.	16-EBANO	PUJAL COY	RURAL	BSSLP_1030_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
6624	REHABILITACION C.S. PLAN DE IGUALA	16-EBANO	PLAN DE IGUALA	RURAL	BSSLP_1032_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO
6884	REHABILITACION C.S. PONCIANO ARRIGA	16-EBANO	PONCIANO ARRIGA	RURAL	BSSLP_1031_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	36,983	17%	0	0	0	PROYECTO	1	0	10%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO
6675	REHABILITACION C.S. LOS POCTOS	20-MATEHALA	POCTOS	RURAL	BSSLP_1033_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,084	210,084	210,084	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 LICITACION EN INCONFORMIDAD
6534	REHABILITACION C.S. TANQUE COLORADO	20-MATEHALA	TANQUE COLORADO	RURAL	BSSLP_1034_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 LICITACION EN INCONFORMIDAD
6540	REHABILITACION HOSPITAL MATEHALA	20-MATEHALA	MATEHALA	URBANO	SSA_0014	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 EN PROCESO DE INTEGRACION EL CATALOGO DE CONCEPTOS
6549	REHABILITACION HOSPITAL RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	SSA_0017	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	7,843,268	7,843,268	7,843,268	0	0%	3,675,103	0	PROYECTO	1	0	0%	EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DE LAS OBRAS, NO CONCLUIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTR DEL 2008, EN PROCESO DE INTEGRACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS	
6541	REHABILITACION C.S. LAGUNA DE SANTA RITA	28-SAN LUIS POTOSI	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	BSSLP_1035_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 LICITACION EN INCONFORMIDAD
6645	REHABILITACION C.S. MESA DEL TORO	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	MESA DEL TORO	RURAL	BSSLP_1036_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	230,451	230,451	230,451	107,916	47%	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 INCREMENTO DE COSTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
6642	REHABILITACION C.S. TAMPEMOCHE	3-AQUISMÓN	TAMPEMOCHE	RURAL	BSSLP_1406_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	650,000	650,000	650,000	256,653	39%	0	0	0	PROYECTO	1	1	96%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
6620	REHABILITACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	BSSLP_1418_08	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	3,686,987	3,686,987	3,686,987	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 EN PROCESO DE REVISION DE LAS BASES DE LICITACION

0249	REHABILITACION C.S. EL CENTINELA	40-TAMUÍN	EL CENTINELA	RURAL	SSSLP_1038_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,053	210,053	210,053	210,053	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017	
0283	REHABILITACION C.S. LOS HUASTECCOS	40-TAMUÍN	LUDIO LOS HUASTECCOS	RURAL	SSSLP_1037_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	213,451	213,451	213,451	213,451	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017	
02810	REHABILITACION C.S. VILLA JUAREZ	50-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	SSSLP_1038_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,001	210,001	210,001	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 OBRA EN PROCESO DE REVISION DE BASES DE LICITACION	
EQUIPAMIENTO																								
BENES MUEBLES																								
7086	GASTOS DE OPERACION FORTALECIMIENTO NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	FESMNG07SD	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	343,254	343,254	343,254	27,573	11%	0	0	EQUIPO	1	0	1%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO FESMNG07SP	
7041	OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	183,607	4%	0	0	LOTE	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO OPTIVO EN PROCESO DE LICITACION LISTADO DE EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR	
02126	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL CIUDAD DEL MAIZ	10-CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	RURAL	SSSLP_1045_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	770,289	770,289	770,289	380,360	49%	0	0	LOTE	1	0	49%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
71185	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD YANCANHUITZ	12-YANCANHUITZ	YANCANHUITZ	RURAL	SSSLP_1073_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,032,599	1,032,599	1,032,599	475,608	46%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
0784	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSSLP_1059_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,022,948	8,022,948	8,022,948	1,210,687	15%	0	0	LOTE	1	0	30%	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, SE ADQUIERE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA	
0609	EQUIPAMIENTO DOTACION UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSSLP_1046_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	179,098	179,098	179,098	102,219	57%	0	0	LOTE	1	0	30%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
71141	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS	18-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	RURAL	SSSLP_1205_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,860,749	3,860,749	3,860,749	165,378	4%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
71200	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ALAGUINES	2-ALAGUINES	ALAGUINES	RURAL	SSSLP_1198_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	290,782	290,782	290,782	160,892	55%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
0604	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE MATHEJALA	10-MATHEJALA	MATHEJALA	URBANO	SSSLP_1041_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,307,752	1,307,752	1,307,752	827,528	63%	0	0	LOTE	1	0	30%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
07817	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE RIVERDE	14-RIVERDE	RIVERDE	URBANO	SSSLP_1049_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,015,413	1,015,413	1,015,413	692,327	68%	0	0	LOTE	1	0	30%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
02144	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL SALINAS	25-SALINAS	BALMAS DE HIDALGO	URBANO	SSSLP1063_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	893,221	893,221	893,221	388,807	44%	0	0	LOTE	1	1	75%	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
0601	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL CENTRAL 3DA. ETAPA	18-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SSSLP_1042_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	34,089	34,089	34,089	34,089	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017	
07952	EQUIPAMIENTO DOTACION A OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS DE SALUD	18-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SSSLP_1049_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,948,871	10,948,671	10,948,871	1,088,548	10%	0	0	LOTE	1	0	30%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION, SE ADQUIERE UNA DOTACION IMPORTANTE DE EQUIPO	
07815	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL 3DA. ETAPA	18-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	SSSLP_1047_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,124,915	1,124,915	1,124,915	657,631	58%	0	0	LOTE	1	0	30%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
71178	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA (DS)	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SANTA CATARINA	RURAL	SSSLP_1227_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	384,943	384,943	384,943	202,289	53%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
06037	EQUIPAMIENTO CLINICA PROLABORICA	18-SOL EDON DE GRACIANO BANCHEZ	SOL EDON DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSLP_1056_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	390,082	390,082	390,082	214,808	55%	0	0	LOTE	1	1	75%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 SE INCREMENTO EL COSTO DEL EQUIPO LICITADO	
71173	EQUIPAMIENTO CLINICA PROLABORICA	18-SOL EDON DE GRACIANO BANCHEZ	SOL EDON DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSLP_1056_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	390,082	390,082	390,082	214,808	55%	0	0	LOTE	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
06015	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSLP_1044_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,157,202	1,157,202	1,157,202	614,480	53%	0	0	LOTE	1	1	50%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
71194	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LA MODERNA	50-VILLA DE REYES	COL LA MODERNA	URBANO	SSSLP_1246_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	484,784	484,784	484,784	220,848	46%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
71215	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL	50-VILLA DE REYES	COL SAN CRISTOBAL	URBANO	SSSLP_1247_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	484,784	484,784	484,784	220,848	46%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
07886	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	RURAL	SSSLP_1047_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	689,329	689,329	689,329	380,504	57%	0	0	LOTE	1	1	75%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIVERDE, BSA-0017 EN PROCESO DE ENTREGA Y FACTURACION	
71190	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CERRO GORDO	15-SARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	SSSLP_1251_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	484,784	484,784	484,784	220,848	46%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
71214	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ESTACION CATORCE	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	5 DE SALUD_1003_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	386,074	386,074	386,074	165,378	43%	0	0	LINDAZO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ENTREGA	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
71147	FABSA BUELDOS	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	FBSAC07SP	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-SECRETARIA	889,633,709	889,633,709	889,633,709	886,831,637	97%	1,531,043	545,772	BESION		95,000	61,310	65%	EL RESTO DEL RECURSO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO
70994	FORTALECIMIENTO SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	FESMNG07SP	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,921,638	1,921,638	1,921,638	89,995	4%	59,022	2,165	PERSONA	24	0	1%	SE ESTAN REPORTANDO LOS INTERESES DEL PROYECTO FESMNG07SD	
70969	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	CSAP07SD	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	382,796,698	212,416,317	382,796,698	212,040,098	100%	6,884,639	1,191,893	CONSULTA		750,000	1,006,245	134%	DE LOS 382.796.698 MILES DE PESOS PROGRAMADOS A FINES DE AÑO PARA GASTO CORRIENTE, SE APLICARON PROGRAMAS DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CERTIFICACION, ACREDITACION Y DIFUSION DE UNIDADES MEDICAS, POR UN TOTAL DE 170.863.379 MILES DE PESOS, POR LO QUE SE DISMINUYE EL GASTO CORRIENTE EN ESTE AÑO, MISMO RECURSO QUE ESTA APLICADO A LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES
06043	CAPA GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	CAPAGT	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 0179-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	4,004,613	4,004,613	4,004,613	438,568	11%	68,371	0	PROYECTO	1	0	25%	NO SE EJERCIO EL RECURSO, EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO SE RECIBIO EN 31 DE ENERO DEL 2008, POR LO QUE SE SOLICITA PRORROGA	
71000	EQUIDAD Y GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	12-SALUD 1000-SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	500,000	500,000	500,000	52,964	11%	3,692	0	PROYECTO	1	0	25%		

7077	FASBA GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	BAN LUIS POTOSI	URBANO	FASBAC07GO	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 100-SECRETARIA	46,610,082	46,610,082	46,610,082	42,136,219	90%	0	0	BESON	95,000	61,310	65%	LOS INTERESES DEL PRESENTE SE REPORTAN EN FASBAP07GO
7074	FASBA GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	BAN LUIS POTOSI	URBANO	FASBAP07GO	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 100-SECRETARIA	112,972,771	112,972,771	112,972,771	100,219,092	90%	252,874	175,774	CONSULTA	350,129	584,899	167%	EL RESTANTE DEL RECURSO MNISTRADO ESTA COMPROMETIDO, EN LAS METAS SE REBASA EL TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS, DERIVADO DEL INCREMENTO DE DEMANDAS OBTENIDO CON LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES QUE CUENTAN CON AMPLIACION DE SERVICIOS
7049	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION Y OTROS PROGRAMAS (OPORTUNIDADES G.OP.	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	OP07GO	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	34,824,144	34,824,144	34,824,144	29,340,540	84%	611,498	7,979	CONSULTA	600,000	980,779	163%	SE REPORTAN LOS INTERESES DE EQUIPO, SE DESGLOSA EN DOS PROYECTOS GASTO DE OPERACION Y SE DA DE ALTA UNO NUEVO DE EQUIPAMIENTO POR 5 MILL.