

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9		11		
24-SAN LUIS POTOSÍ RECURSO 2008													718,074,682	618,734,842	603,796,234	223,832,527	36%	7,638,947	676,597		380,676	328,119	86%				
SUBSIDIO (10 RUBROS)																											
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																											
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																											
INVERSION																											
OBRAS PUBLICAS																											
CONSTRUCCION																											
7648	CONSTR. DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZEPCAC SEGUNDA SECCION TAMPICTE	12-TANCANHUITZ	TZEPCAC SEGUNDA SECCION TAMPICTE	RURAL	CEAP1_0603_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	221		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	922,447	922,447	922,447	297,734	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	15%		
76164	CONSTRUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE ZOUJALO, EN EL MPDO DE TANCANHUITZ	12-TANCANHUITZ	ZOUJALO	RURAL	CEAP1_0602_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	368		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,736,434	1,736,434	1,736,434	520,930	30%	1,407,702	0	0	SISTEMA	1	0	46%	EN ESTE FOLIO SE INCLUYEN TODOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TODO EL RECURSO FEDERAL RECIBIDO EN ESTA COORDINACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008	
76071	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANCOLITZE OJOS (9 RA. SECCION), EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	12-TANCANHUITZ	TANCOLITZE 1RA SEC TANCOLITZE OJOS 9RA SEC	RURAL	CEAP1_0604_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	403		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	862,819	862,819	862,819	268,848	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	26%		
82783	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIOMAMEL, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN	14-COXCATLAN	TIOMAMEL	RURAL	CEAP1_0610_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXCATLAN	417		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,055,573	844,458	1,055,573	316,672	38%	0	0	0	SISTEMA	1	0	26%		
8885	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS JOBOS, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN	14-COXCATLAN	LOS JOBOS	RURAL	CEAP1_0611_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXCATLAN	480		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	770,219	616,178	770,219	237,088	38%	0	0	0	SISTEMA	1	0	54%		
8622	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE "PARO DE BOTELLO" (PRIMERA ETAPA) EN 9 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA	31-SANTA CATERINA	DORAL LASUNILLAS POTRERO PAGO S EL ARADO	RURAL	CEAP1_0609_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA	776		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	6,435,729	2,319,417	6,435,729	2,319,417	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	25%		
83874	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y BANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE CUICUATILLA EN EL MUNICIPIO DE TAMPACONCHALE	37-TAMPACONCHALE	CUICUATILLA	RURAL	CEAP1_0612_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMPACONCHALE	833		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,143,469	1,714,767	2,143,469	643,038	38%	0	0	0	SISTEMA	1	0	26%		
81508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TAMPICOL, EN EL MUNICIPIO DE TANGUAN DE ESCOBEDO	42-TANGUAN DE ESCOBEDO	TAMPICOL	RURAL	CEAP1_0606_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANGUAN DE ESCOBEDO	116		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	277,878	222,142	277,142	83,303	37%	0	0	0	SISTEMA	0	0	7%		
81974	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MICHOTLAYO CHALCO, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	53-AXTLA DE TERRAZAS	MICHOTLAYO CHALCO	RURAL	CEAP1_0607_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	348		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,319,485	1,535,587	1,919,488	575,845	37%	0	0	0	SISTEMA	1	0	5%		
AMPLIACION																											
83721	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "LA ENCANTADA", PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA CUCHILLA EL CARRIZALLO, MUNICIPIO DE SANTA CATERINA	31-SANTA CATERINA	LA CUCHILLA EL CARRIZALLO	RURAL	CEAP1_0608_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA	383		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	720,394	576,798	720,394	216,238	37%	0	0	0	SISTEMA	1	0	34%		
MODERNIZACION																											
79506	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO ZAMBARRON CHUZIUBA LA MERRILLA, TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 12+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 3+400 AL KM. 7+400.	12-TANCANHUITZ	DRUZTUJUB	RURAL	CEAP1_0613_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	248		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	4,413,061	4,413,061	4,413,061	1,523,918	30%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	6%		
79236	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TANCANHUITZ-ADZULUP-SAN ANTONIO TRAMO 0+000 AL 10+500. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL TRAMO 4+700 AL KM. 6+500	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ ZAZZULUP SAN ANTONIO	RURAL	CEAP1_0408_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	3812		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,252,988	1,256,988	1,256,988	375,898	30%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	8%		
81678	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "SAN JUANITO" PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE COMPLEMENTO CHRUUNTZEN, AMPLIACION HUICHUAYAN Y BO FGD. VILLA.	18-HUICHUETLAN	COMP CHRUUNTZEN A HUICHUAYAN FGD VILLA	RURAL	CEAP1_0605_0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUICHUETLAN	328		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	387,238	389,840	387,238	116,190	38%	0	0	0	SISTEMA	1	0	5%		
86938	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA E.C. KM. 7+400 CARRETERA FEDERAL NO. 70, LAS GUAYAS, TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 6+000, EN EL MUNICIPIO DE RAYON	23-RAYON	LAS GUAYAS	RURAL	CEAP1_0617_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RAYON	933		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	7,164,969	6,417,398	7,164,969	3,883,620	60%	0	0	0	KILOMETRO	9	0	5%		
79015	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO DE SAN PEDRO - PONGORICH TRAMO DEL KM 6+000 AL KM 6+400	28-SAN ANTONIO	POKORICH	RURAL	CEAP1_0483_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	284		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	4,563,103	4,563,103	4,563,103	2,186,570	48%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	45%		
83026	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO DE LEER TROYO - TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 6+454. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 2+400 AL KM. 6+454.	28-SAN ANTONIO	TOCOYO	RURAL	CEAP1_0614_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	1148		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	6,442,007	5,163,656	6,442,007	1,922,652	38%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	5%		
78891	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TANCHAHULI, TANCHAHULI II SECC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+830	28-SAN ANTONIO	TANCHAHULI TANCHAHULI II	RURAL	CEAP1_0482_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	1221		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	5,446,129	5,446,129	5,446,129	2,066,444	38%	0	0	0	KILOMETRO	6	1	17%		
86832	MODERNIZACION Y PAVI. DE LA CARRETERA FRIGUILLUO - TEMPEXQUITILLA - PITAGIO - LA PUERTA TRAMO DEL KM. 6+000 AL 6+732. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL FRIGUILLUO A TEMPEXQUITILLA DEL KM. 6+000 AL 2+000	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	FRIGUILLUO TEMPEXQUITILLA PITAGIO	RURAL	CEAP1_0481_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	1348		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	2,709,413	2,767,530	2,709,413	813,624	38%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	5%		
85962	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ALIMENTADORA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA-PLATON SANCHEZ SEB., TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 5+400. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+500 AL KM. 8+000.	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LAS ACAMAYAS TEPENTZTLA LAS PIEDRAS	RURAL	CEAP1_0515_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CARRETERAS DE SAN LUIS POTOSI	1867		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	7,200,229	5,760,182	7,200,229	2,160,089	38%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	5%		
85940	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 2+400 (PROVIDENCIA-TAMPACAN)- OCULITZAPOYO TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 2+400	25-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	OCULITZAPOYO	RURAL	CEAP1_0486_0	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	958		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVS-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	1,986,763	1,589,410	1,986,763	599,023	38%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	5%		

80734	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EC. KM. 2.2 (PROVINCIA-RANCHO NUEVO) - LA PIMENTA, DEL KM. 0-400 AL KM. 1-400	29-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	RURAL	CEAP1_044_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	271	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	1,506,769	1,265,413	1,506,768	492,030	38%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	5%	
80731	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EC. KM. 23 (SAN MARTÍN-TAMAZUNCHALE) - SAN LUISITO, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 0-612	29-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	RURAL	CEAP1_043_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	165	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	471,208	377,014	471,208	141,380	37%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	5%	
7965	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ESCUATILLA - ACAYO DEL KM. 0-400 AL KM. 1-521	29-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	RURAL	CEAP1_041_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	168	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	1,531,968	1,225,574	1,531,968	489,590	37%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	5%	
7927	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN VICENTE TANCUAYALAB TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 18-000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL 0-400 AL KM. 0-400	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	RURAL	CEAP1_046_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	784	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	4,378,462	4,378,462	4,378,462	2,011,011	46%	0	0	0	KILOMETRO	6	2	40%	
79176	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 23-000 (CARR. ESTATAL 179 TAMBUKOLILUMA ALTA NUEVO) JUNTE EJIDO NUEVO MAYI TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 12-000, DEL 0-400 AL KM. 12-000	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	RURAL	CEAP1_044_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SAN VICENTE TANCUAYALAB	1604	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	3,837,001	3,837,001	3,837,001	1,411,398	37%	0	0	0	KILOMETRO	6	2	30%	
7848	MODERNIZACIÓN Y PAVIM. DEL CAMINO TIANGUISPICULA - SANTA MARIA PICULA DEL KM. 0-400 AL 2-500	37-TAMAZUNCHALE	RURAL	CEAP1_047_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	1851	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	4,578,467	4,578,467	4,578,467	1,373,540	30%	0	0	0	KILOMETRO	3	1	30%	
78724	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 1-040 (EC. CARRETERA FEDERAL 85 (XTEAMEL) - AHUEHUEYO, TRAMO (XTEAMEL - AHUEHUEYO, DEL KM. 0-400 AL KM. 2-400)	37-TAMAZUNCHALE	RURAL	CEAP1_049_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	1362	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	10,120,811	10,120,811	10,120,811	3,028,943	30%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	13%	
7886	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CRUZ - ZOOQUITPA MECACHOQUO - MECAPALA, DEL KM. 0-400 AL KM. 8-300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 5-400	37-TAMAZUNCHALE	RURAL	CEAP1_040_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	1985	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	10,948,197	10,948,197	10,948,197	3,284,450	30%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	8%	
7845	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TEPETZINTLA - TENEXCO DEL KM. 0-400 AL KM. 4-857	37-TAMAZUNCHALE	RURAL	CEAP1_048_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	597	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	9,062,168	9,062,168	9,062,168	2,718,650	30%	0	0	0	KILOMETRO	5	1	16%	
78384	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLAMAYA-PAHUAYO DEL KM. 0-400 AL KM. 3-400	37-TAMAZUNCHALE	RURAL	CEAP1_048_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	733	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	9,478,191	9,478,191	9,478,191	2,842,851	30%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	15%	
7922	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CRUZ - ZOOQUITPA MECACHOQUO - MECAPALA, DEL KM. 0-400 AL KM. 8-300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 22-740	37-TAMAZUNCHALE	RURAL	CEAP1_042_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	609	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	4,975,000	3,980,000	4,975,000	1,492,500	38%	0	0	0	KILOMETRO	4	1	20%	
8116	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AHUEHUEYO - IZACAPA DEL KM. 0-400 AL KM. 7-000, SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 7-000.	34-XILITLA	RURAL	CEAP1_047_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XILITLA	2509	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	5,553,609	4,442,950	5,553,609	1,666,110	38%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	5%	
8070	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN PEDRO HUXQUILICO - SAN ANTONIO HUXQUILICO DEL KM. 0-400 AL KM. 5-400, EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	34-XILITLA	RURAL	CEAP1_049_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XILITLA	1133	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	4,844,081	1,816,094	4,844,081	1,816,094	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	5%	
8138	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA XILITLA - APETZCO - TLAMAYA, EL CARÓN, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 0-400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 4-400	34-XILITLA	RURAL	CEAP1_050_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XILITLA	7303	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	4,491,821	3,593,298	4,491,821	1,347,488	38%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	10%	
84032	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA XILITLA-LA HERRADURA, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 0-400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7-400 AL KM. 11-000, EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	34-XILITLA	RURAL	CEAP1_051_0 B	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS DE SAN LUIS POTOSÍ	1100	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (AV-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)	4,863,837	3,661,070	4,863,837	1,369,151	37%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	5%	
ALIANZA PARA EL CAMPO																								
OTROS EQUIPAMIENTO																								
87420	CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO-SAGARPA	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	4-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (144 DELEGACION EN SAN LUIS POTOSI)	260,697,092	233,697,092	196,391,143	16,881,370	7%	5,193,608	389,120	PROGRAMA	4	1	25%		
8527	FONDO EMERGENTE PARA LA COMERCIALIZACION PORCINA	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	4-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (144 DELEGACION EN SAN LUIS POTOSI)	5,022,468	3,616,740	5,022,468	3,230,286	92%	0	0	0	CABEZA	0	0	0%	EL DATO DE LOS INTERESES GENERADOS Y LAS CABEZAS PROGRAMADAS EN ESTE EJERCICIO 2008, FAVOR DE CONSIDERARLO COMO PENDIENTE DE REPORTAR.
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																								
MACQUINARIA																								
19393	NUVA PLANTA PARA MANUFACTURA DE AUTOMOVILES Y TRANSMISIONES AUTOMATICAS EN EL COMPLEJO DE GENERAL MOTORS DE MEXICO EN SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PP2008-198	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO-PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SFIDE	GRUPO DE 70 EMPRESAS MEDIANAS DE LA CADENA DE PROVEDURIA	439,890	439,890	439,890	439,890	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
33555	DOCENCIA Y APOYO	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	01-DOCENCIA Y APOYO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ROVERDE SLP	ALUMNOS	7,086,697	5,172,067	5,172,067	4,211,418	81%	13,451	0	0	ALUMNO	691	681	99%	META PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA REAL ALUMNOS EXISTENTES AL INICIO DEL SEMESTRE 551 651 (4)ALUMNOS A CAPTAR EN AGOSTO 180 201 (6) ALUMNOS QUE SALIEN (40) (71) TOTAL 691 681
80333	SERVICIOS PERSONALES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGIAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	ALUMNOS	33,711,364	30,158,354	23,617,896	30,158,354	100%	16,007	16,007	ALUMNO	4,399	4,399	100%	LA DIFERENCIA ENTRE EL RECURSOS PROGRAMADO Y EL RECURSO MNISTRADO SE DEBE A QUE LA FEDERACION DEPOSITO A ESTA INSTITUCION LO CORRESPONDIENTE A HOMOLOGACION DE SUELDOS Y SALARIOS Y HOMOLOGACION DE PRESTACIONES. LOS INTERESES QUE SE GENERARON CON EL RECURSOS FEDERAL SE UTILIZACION PARA PAGAR LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MEXICO EN EL RECURSOS DE METAS EN AVANCE FISICO. SE REFIERE A LA CAPTACION DE ALUMNOS REGISTRADA AL INICIO DEL PRESENTE SEMESTRE.	
14643	EDUCACIÓN SUPERIOR	37-TAMAZUNCHALE	SAN LUIS POTOSI	URBANO	EDUCACIÓN SUPERIOR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP	ALUMNOS	9,548,849	6,825,894	6,825,894	6,825,894	100%	7,844	7,844	ALUMNO	1,400	1,400	100%	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE 9,548,849.00 CORRESPONDE A UNA ASIGNACIÓN PRIMERA DE 9,292,487.00 MAS UNA AMPLIACIÓN POR 677,362.00 CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL Y PARTE DE PRODET. RECIBIDA EL DIA 31 DE JULIO DE 2008. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES PARA SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN Y BECAS DE TRANSPORTE, YA QUE EN EL PRESUPUESTO NO SE DEFINE CUANTO MONTO ES PARA CADA PARTIDA.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

0678	GASTO CORRIENTE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	ALUMNOS	5,388,843	4,236,638	4,236,638	4,236,638	100%	0	0	0	ALUMNO	4,399	4,399	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARON EN EL FORMATO ÚNICO DE SERVICIOS PERSONALES. EN EL RECUADRO DE METAS EN AVANCE FÍSICO, SE REFIERE A LA CAPTACION DE ALUMNOS REGISTRADA AL INICIO DEL PRESENTE SEMESTRE.	
REPORTE																									
10004	ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 016_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	ESTUDIANTES DEPORTISTAS Y PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9978	ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 014_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	BUROCRATAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	93,750	93,750	93,750	0	0%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9934	ACTIVACION FISICA ESCOLAR	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 012_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	ESTUDIANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
100279	CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE ATLETISMO EN SAN LUIS POTOSÍ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 017_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDEVOP	DEPORTISTAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9921	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 011_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	275,400	200,129	200,129	200,129	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
100005	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES (ADENDUM)	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 015_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS Y ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	35,280	35,280	35,280	0	0%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
99750	ENTRENADORES CUBANOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 03_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	ENTRENADORES CUBANOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	230,229	86,724	86,724	86,724	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9900	ENTRENADORES DE RESERVA NACIONAL	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 04_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	ENTRENADORES DEPORTIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	224,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
99521	ENTRENADORES DE TALENTOS DEPORTIVOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 06_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	ENTRENADORES DEPORTIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	380,004	253,338	253,338	253,338	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9957	EVENTOS MASIVOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 013_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	62,941	62,941	62,941	14,899	24%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9908	FERIA DE ACTIVACION FISICA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 010_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	PUBLICO EN GENERAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	90,053	90,053	90,053	90,053	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9984	JUEGOS NACIONALES NIVEL PRIMARIA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 09_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	ESTUDIANTES DEPORTISTAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9971	JUNIOR COPA DAVIS Y JUNIOR FED CUP 2008	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 08_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9953	OLIMPIADA NACIONAL 2008-ETAPA NACIONAL	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 08_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	14,386,971	14,386,971	14,386,971	14,386,971	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
9954	OLIMPIADA NACIONAL 2008-ETAPA REGIONAL	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	PO_REC.FED. 07_08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE	DEPORTISTAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LIB-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	213,300	213,300	213,300	213,300	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAIC)																									
INVERSIÓN																									
OBRAS PÚBLICAS																									
CONSTRUCCIONES																									
8080	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS (PAICM)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	URBANO	SC008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE SERENENO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	041014	11-EDUCACIÓN PÚBLICA H30-COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	31	0	0%	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS (PAICM) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAIC) DE ACUERDO A CONVENIO.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
9790	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODO LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	URBANO	SHAPAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE SAN LUIS POTOSÍ	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DE EMPLEO	46,201,231	27,444,384	31,484,911	21,375,710	78%	4,107	0	0	BENEFICIARIO	14,680	10,414	71%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR \$ 4,107.00 SE HAN REINTEGRADO A LA TESORO. LA CANTIDAD DE \$ 3,670.00 QUEDANDO POR REINTEGRAR \$ 437.00
9749	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODO LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	URBANO	SH4	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE SAN LUIS POTOSÍ	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DE EMPLEO	5,854,253	3,696,498	4,411,897	3,358,463	91%	0	0	0	BENEFICIARIO	166	166	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MCDORREGIONES)																									
9789	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	TODO LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	RURAL	SH9PELM	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE SAN LUIS POTOSÍ	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DE EMPLEO	974,988	945,954	951,705	944,019	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	214	171	80%	SE TRATA DE LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION
PROGRAMA DE AGUA LIMPA																									
INVERSIÓN																									
CONSERVAMIENTO																									
OTROS																									
0913	TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	CEA-ILP-PAL-100-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	816160 HABITANTES	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,375,000	671,774	1,375,000	0	0%	0	0	0	ACCION	303	0	0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL TOTAL ANUAL DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO																									
8407	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	DEARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	11,000,000	10,880,000	11,000,000	0	0%	278,004	12,333	PROYECTO	10	0	0%	LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE COMPROMETIDOS, SOLO FALTAN SER EJERCIDOS.	
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA																									
8330	PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	14-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	17,500,000	13,392,338	17,500,000	0	0%	360,978	29,683	PROYECTO	348	0	0%		
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA																									

8234	USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁFICA	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROGRÁFICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDROLÓGICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (100- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA)	18,500,000	18,500,000	18,500,000	4,861,148	27%	368,758	215,010	PROYECTO	24	6	25%		
PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO																								
OBRAS PÚBLICAS																								
MEJORAMIENTO																								
8239	APOTO A PROYECTOS JUVENILES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJAYPROY JUV05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	4 PROYECTOS	40,000	40,000	40,000	28,217	71%	0	0	PROYECTO	10	4	40%	CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN Y EL ASOCIACIONISMO DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN EL DESARROLLO DEL ESTADO Y APOYAR ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE 80 ASOCIACIONES CIVILES EN TODO EL ESTADO.	
8248	AUTODEMUELO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS ESTADOS	URBANO	IPJ AUTOCOMPLEO 003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	42 PROYECTOS	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	32	42	131%	EL PROYECTO CONSISTE EN COMBATIR EL DESEMPEÑO EN LA JUVENTUD MEDIANTE EL APOYO ECONÓMICO A REAS DE NEGOCIO QUE PERMITIENDO ASÍ QUE LOS JÓVENES INCIEN SU PROPIA EMPRESA, ASIMISMO BUSCA OBTENER LA EMANCIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS JÓVENES MEDIANTE EL APOYO DE PROYECTOS JUVENILES APOYANDO A MÁS DE 188 PROYECTOS	
8205	CONVIVE Y TOMA CONCIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ CONVIVE 004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	10000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	JÓVENES	218,687	100,000	46%	CONVIVE Y TOMA CONCIENCIA ES UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN QUE ABORDA DIVERSAS SITUACIONES DE RIESGO EN LA JUVENTUD POTOSINA COMO LOS RIESGOS DE ACOSO BULLYING, LA DISCRIMINACIÓN, EMBARRAZO NO PLANIFICADO, EXPERIENCIAS DE TRÁNSITO SEXUAL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA INTERFAMILIAR, ETC. POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE FOROS, CAMPAÑAS, SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES DONDE LOS JÓVENES PUEDAN EXPRESAR SUS DUDA Y INQUIETITUDES EN TODO AQUELLO QUE AFECTE SU ENTORNO SOCIAL, LLEGANDO A CUBRIR MÁS DE 1,300,000.00 JÓVENES	
8272	ESPACIOS PODER JOVEN CI	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ ESPJ 001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	10000	550,000	550,000	550,000	288,972	49%	0	0	0	JÓVENES	40,334	100,000	248%	LOS ESPACIOS PODER JOVEN (EJ) SON ESPACIOS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA EN DONDE LAS Y LOS JÓVENES PUEDEN INTERCAMBIAR SUS EXPERIENCIAS E INICIATIVAS, ADQUIRIENDO INFORMACIÓN SOBRE TEMÁTICAS DE INTERÉS, BRINDÁNDOLES UN AMBIENTE JUVENIL, TENIENDO UNA META ACUMULADA DE ATENDER A 242 MIL JÓVENES
8198	JUVENTUD PRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ JUV PROD 005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	355	30,000	30,000	30,000	11,574	39%	0	0	0	JÓVENES	417	355	85%	EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES ALCANZAR A TODOS LOS JÓVENES A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO LABORAL, CANALIZANDO A 2500 JÓVENES A LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES CÁMARAS EMPRESARIALES
8103	PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ PREM REC 009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	1931	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PARTICIPANTE	962	1,931	203%	EL PROGRAMA DE PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD RECONOCE Y ESTIMULA A LOS JÓVENES POTOSINOS QUE PUEDAN CONSIDERARSE EJEMPLO ESTIMULANTE PARA CREAR Y DESARROLLAR MOTIVOS DE SUPERACION PERSONAL O DE PROGRESO HACIA SU COMUNIDAD, LOGRANDO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE 8712 JÓVENES
8253	RADIO PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ RADIO PJ 002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	26000	240,000	240,000	240,000	148,763	61%	0	0	0	JÓVENES	66,500	89,000	134%	ESTE PROGRAMA ES PARA FORTALECER EL ESPACIO DE COMUNICACIÓN DE Y PARA LOS JÓVENES PARA PROMOVER IDEAS Y ACCIONES QUE BENEFICIA A LA SOCIEDAD, BUSCANDO LLEGAR A 399,000 JÓVENES RADIOESCUCHAS
8246	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ RESC ESP PUB 011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	1	110,000	110,000	110,000	16,500	15%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ES UN NUEVO PROGRAMA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (ES UN PROGRAMA PILOTO)
8148	TARJETA PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ TARJETA P J 010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	14000	27,788	27,788	27,788	27,788	100%	0	0	0	JÓVENES	27,500	14,000	81%	EL PROGRAMA DE TARJETA PODER JOVEN ES UNA TARJETA DE DESCUENTO CON LA CUAL LOS JÓVENES PODRAN TENER ACCESO A DIFERENTES OFERTA, EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, TENIENDO UNA META DE 165,000 TARJETAS EN TODO EL ESTADO.
MANTENIMIENTO																								
8228	EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ ESU CULT REC 007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	965	30,000	30,000	30,000	13,693	46%	0	0	0	BECA	965	500	52%	EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN REALIZA LA GESTIÓN DE BECAS PARA EL ESTUDIO DE BACHILLERES Y EL INICIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TODOS LOS JÓVENES QUE LO SOLICITEN PARA SU MEJOR DESARROLLO PROFESIONAL Y ACADÉMICO, LOGRANDO CON ESTO UNA META DE MÁS DE 5,700 BECAS.
8274	FORO DE LA LEY DE LAS Y LOS JÓVENES	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	IPJ RES ESP PUB 012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	1	20,000	20,000	20,000	7,150	36%	0	0	0	FORO	1	1	100%	EL FORO DE LA LEY DE LAS Y LOS JÓVENES SE LLEVO A CABO EN EL MES DE AGOSTO.
8241	FORTALECIMIENTO JUVENIL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	IPJ FORT JUV 008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD	130	30,000	30,000	30,000	1,932	6%	0	0	0	JÓVENES	130	120	92%	EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS PROGRAMAS DEL IPJ PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A GRUPOS, ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS EN BENEFICIO DE 260 ORGANIZACIONES
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
7510	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS CON ENFASIS AL SECTOR EDUCATIVO COMO REFINO PARA IMPLEMENTAR LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMÓN EST	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	TODAS LAS MUJERES	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,160,810	33%	0	0	0	PROYECTO	1	0	33%	
7540	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2008	28-SAN LUIS POTOSÍ	TODO EL ESTADO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	TODAS LAS MUJERES	3,263,719	3,263,719	3,263,719	1,648,028	57%	0	0	0	PROYECTO	1	1	97%	
7520	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	28-SAN LUIS POTOSÍ	TODO EL ESTADO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	5,856,817	4,099,722	4,099,722	3,038,458	74%	0	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA																								
8249	GASTO DE INVERSIÓN	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	003	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASÍ COMO POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	4,984,000	4,984,000	4,984,000	4,984,000	100%	0	0	0	PROYECTO	70	66	94%	LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
8230	SERVICIOS PERSONALES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	001	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO Y POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	51,191,777	38,472,870	38,472,870	38,624,628	96%	0	0	0	PROYECTO	70	66	94%	LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.
8245	SERVICIOS PERSONALES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	005	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASÍ COMO POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	1,872,964	1,383,967	1,383,967	1,383,967	100%	0	0	0	PROYECTO	70	66	94%	LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.
8238	SERVICIOS PERSONALES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	008	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASÍ COMO POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	1,377,487	1,019,481	1,019,481	1,019,481	100%	0	0	0	PUBLICACIÓN	100	76	76%	LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
8239	GASTOS DE OPERACIÓN	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	002	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASÍ COMO POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	10,879,883	9,262,456	9,262,456	10,362,132	112%	0	0	0	PROYECTO	70	66	94%	NOTA: SE REGISTRA UN EXCEDENTE EN EL SUB EJERCICIO DE GASTO CORRIENTES POR RECURSOS COMPROMETIDOS QUE SERÁ CUBIERTO CON LOS MINISTRACIONES DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO. LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.
8246	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	006	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASÍ COMO POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	1,167,885	983,091	983,091	983,091	100%	0	0	0	PROYECTO	70	66	94%	LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.
8252	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	007	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A.C.	150 ALUMNOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ASÍ COMO POBLACIÓN DE SLP Y EL RESTO DEL PAÍS	900,000	713,070	713,070	713,070	100%	0	0	0	ALUMNO	30	27	90%	LA INSTITUCIÓN NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS, EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ESTE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.

0547	OTROS GASTOS DE OPERACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	009	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	COMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGIC	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A.C	150 ALUMNOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO ASI COMO POBLACION DE SUP Y RESTO DEL PAIS	38 CONEJO NACIONAL DE CENCIA Y TECNOLOGIA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C.	1,584,172	1,338,053	1,338,053	1,338,053	100%	0	0	0	PUBLICACION	100	75	75%	LA INSTITUCION NO GENERA PRODUCTOS FINANCIEROS.EL MONTO QUE SE OBTIENE POR ETE CONCEPTO SE REINTEGRA A LA TESORO.			
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													251,062,298	245,944,090	251,062,298	228,330,028	93%	2,621,891	0	0	0	6,356	3,490	50%				
INVERSION																												
OBRA PUBLICA																												
CONSTRUCCION																												
0543	CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES ETAPA 2008	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	001	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	TODO EL ESTADO		4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,777,377	31,777,377	31,777,377	24,223,316	76%	0	0	0	OBRA	1	1	100%				
PROGRAMAS REGIONALES																												
0728	CENTRO DE CONVENCIONES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	ENTIDAD ESTATAL	BRA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	TODO EL ESTADO	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%				
0787	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	TODO EL ESTADO	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%	2,621,891	0	0	OBRA	1	1	100%	INCLUIE LOS RENDIMIENTOS DE ESTE PROYECTO Y EL DEL HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.			
0742	HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	32-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%				
MEJORAMIENTO																												
2043	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ETAPA I (CABLEADO SUBTERRANEO)	6-CATORCE	CATORCE	RURAL	SECTUR_4	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	HABITANTES Y TURISMO	21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE INCREMENTA LA APORTACION DEL CONVENIO ORIGINAL, CON PROGRAMA REGIONAL RAMO 23			
REHABILITACION																												
2076	REHABILITACION DEL INTERIOR DEL TUNEL OGARRIO	6-CATORCE	CATORCE	RURAL	SECTUR_5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE CATORCE	HABITANTES DEL MUNICIPIO Y TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE INCLUYO EN EL CONVENIO MODIFICATORIO DE REASIGNACION DE RECURSOS 2008, CON RECURSOS DEL PROGRAMA REGIONAL DEL RAMO 23			
EQUIPAMIENTO																												
OTROS																												
2044	EQUIPAMIENTO TURISTICO EN PUEBLO MAGICO DE REAL DE CATORCE (ESTACIONAMIENTO)	6-CATORCE	CATORCE	URBANO	SECTUR_3	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE CATORCE	HABITANTES Y TURISTAS	21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE DE INGRESO AL CONVENIO MODIFICATORIO CON APORTACION ESTATAL.			
OTROS PROGRAMAS REGIONALES																												
OBRA PUBLICA																												
CONSTRUCCION																												
0318	EMPERDADO DE CALLE DE REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	00302008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CATORCE	1158 HABITANTES 300 FLOTANTES Y 700 000 VISITANTES	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,330	3,480	50%	EN LA POBLACION BENEFICIADA SE TOMO EN CUENTA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y LOS VISITANTES QUE ACUDEN A ESTA CABECERA MUNICIPAL Y LOS BENEFICIARIOS FLOTANTES SON PERSONAS QUE NO SON VISITANTES PERO TRABAJAN EN ESTA LOCALIDAD SIN VIVIR AQUI			
MODERNIZACION																												
0326	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6-CATORCE	VIARIAS	RURAL	0042008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CATORCE	3609 BENEFICIARIOS	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	747,388	734,954	747,388	734,954	100%	0	0	0	SISTEMA	2	2	100%				
REHABILITACION																												
0315	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TU COMUNIDAD	6-CATORCE	VIARIAS	RURAL	0032008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CATORCE	3600 HABITANTES DEL MUNICIPIO	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,821,837	467,557	2,821,837	467,557	100%	0	0	0	SISTEMA	5	2	36%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON ESTACION CATORCE, ALAMITOS DE LOS DÑAZ, ESTACION WADLEY, GUADALUPE DEL CARNICERO Y LA CARDONCITA			
0301	RESTAURACION Y REMODELACION DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	00012008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CATORCE	1984 HABITANTES	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	1,340,148	3,000,000	1,340,148	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%				
EQUIPAMIENTO																												
OTROS																												
0349	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6-CATORCE	VIARIAS	RURAL	00052008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CATORCE	9189 HABITANTES	4-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	715,088	715,054	715,088	715,054	100%	0	0	0	SISTEMA	2	2	100%	208 HABITANTES DE ESTA OBRA SE CONSIDERA A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CATORCE YA QUE CON EL EQUIPAMIENTO A EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SE DARA SERVICIO A TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.			
OTROS PROGRAMAS													1,977,400	1,977,400	1,977,400	1,407,572	71%	0	0	0	130	104	80%					
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA																												
OBRA PUBLICA																												
CONSTRUCCION																												
0022	CONSTRUCCION DORMITORIO PARA 80 PERSONAS	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION LA PILA	URBANO		GOBERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROVISIONES BASICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	80 INTERNOS	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	1,242,400	1,242,400	1,242,400	1,237,572	100%	0	0	0	OBRA	100	90	90%	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 01 DE ENERO DE 2007.			
CULTURA DEL AGUA																												
EQUIPAMIENTO																												
SISTEMA DE INFORMACION																												
0070	TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	URBANO	CEA-CA-100-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	600,000	600,000	600,000	60,000	13%	0	0	0	ACCION	27	3	11%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL TOTAL ANUAL DEL PROGRAMA			
0078	FORO EDUCATIVO (ZONA ALTIPLANO)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	CEA-CA-001-08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	116261 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	FORO	3	2	67%				
APORTACIONES FEDERALES (3300 REGISTROS)													6,509,080,283	4,805,448,823	4,805,448,823	4,805,448,823	100%	6,362,787	6,362,787	1,723,576	1,723,576	100%						
FAES																												
EQUIPAMIENTO																												
0754	ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	AA08A15000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	6,377,900	5,233,425	5,233,425	5,233,425	100%	0	0	0	ALUMNO	588,525	588,525	100%				
0560	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	AA08A12000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	141,597,300	102,736,876	102,736,876	102,736,876	100%	0	0	0	ALUMNO	588,525	588,525	100%				
0278	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	AA08A11000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	6,360,516,063	4,697,479,522	4,697,479,522	4,697,479,522	100%	6,362,787	6,362,787	0	ALUMNO	588,525	588,525	100%				
FAES													651,313,844	543,842,460	599,980,300	444,810,722	82%	25,356,263	22,901,127	29,646,370	18,331,117	95%						
OTROS ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																												
0548	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA EL TRANSPORTE DE MELAZA, CD. VALLES	0-COBERTURA ESTATAL	CD VALLES	URBANO	1320058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	OFICIALIA MAYOR	-	-	868,663	868,663	868,663	868,663	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%				
01207	ADQUISICION DE EQUIPO DE 3 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA APOYO A VUELO DE PALMOL, A.C.	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2820721	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGORE PROGRAMAS SOCIALES	-	-	124,150	62,075	124,150	62,075	100%	0	0	0	PROYECTO	3	3	100%				
00236	ADQUISICION DE UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRO TRIFASICO SAER DE 125 HP 440 V 3460 RPM	0-COBERTURA ESTATAL	TANCANHUITZ DE SANTOS	RURAL	1220202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ DE SANTOS	-	-	250,000	125,000	250,000	125,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%				
06249	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS, SAN LUIS POTOSI	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2820715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	OFICIALIA MAYOR	-	-	868,663	868,663	868,663	868,663	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%				
07559	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS, SAN LUIS POTOSI	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2820716	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	OFICIALIA MAYOR	-	-	336,900	336,900	336,900	336,900	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%				

81544	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ORGANISMO OPERADOR EL PERON	D-COBERTURA ESTATAL	TAMIN	RURAL	402028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICIALIA MAYOR		146,000	0	146,000	0	0%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%
86714	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COBAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	472024 A LA 472029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	21,800	10,800	21,800	10,800	100%	0	0	0	PIEZA	216	216	100%
86630	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COLCHONETAS.	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	472020 A LA 472026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	28,079	14,040	28,079	14,040	100%	0	0	0	PIEZA	216	216	100%
76756	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIDEORE, 2a ETAPA, SAN LUIS POTOSI	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	282077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		336,239	168,119	336,239	168,119	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
87083	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO OVINO PARA TRASPATIO, EL ZACATON, VILLA DE RAMOS	D-COBERTURA ESTATAL	EL ZACATON	RURAL	402036-402037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIRH		60,000	30,000	60,000	30,000	100%	0	0	0	CABEZA	15	15	100%
86641	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LAMINAS.	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	472043 A LA 472053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	125,970	62,985	125,970	62,985	100%	0	0	0	PIEZA	545	545	100%
87472	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS, COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	9920137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA PROGRAMAS SOCIALES	600,000	584,982	600,000	584,982	100%	0	0	0	PIEZA	450	450	100%
99737	ALUMBRADO PUBLICO Y PUESTA EN MARCHA DEL DF, AXTLA DE TERRAZAS	D-COBERTURA ESTATAL	AXTLA DE TERRAZAS	RURAL	530196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS	115,578	115,578	115,578	115,578	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%
85740	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	D-COBERTURA ESTATAL	SABINAL	RURAL	383206	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	237,728	118,864	237,728	118,864	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	36	18	50%
83555	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	D-COBERTURA ESTATAL	XILITLA	URBANO	543283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XILITLA	14,550	7,275	14,550	7,275	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	3	2	67%
83536	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES CONSTRUCCION Y MINA	D-COBERTURA ESTATAL	XILITLA	URBANO	543282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XILITLA	54,540	27,270	54,540	27,270	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	14	7	50%
85622	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PALO SECO CAMINO A LA CASONA Y LADRILLERA	D-COBERTURA ESTATAL	PALO SECO EL GATO	RURAL	523076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ	80,912	40,456	80,912	40,456	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	23	11	48%
81454	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	D-COBERTURA ESTATAL	PALMA PEDADA	RURAL	252074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SALINAS	123,222	0	123,222	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%
83276	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	D-COBERTURA ESTATAL	COMUNIDAD CORTE PRIMERO	RURAL	215123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REVICUATE DE CARMONA	126,616	63,308	126,616	63,308	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
83303	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES JUAREZ, GUADALUPANA, INDUSTRIAL, CALIFORNIA, CORREDORA, LAS PALMAS Y ANEXAS	D-COBERTURA ESTATAL	EL ZACATON	RURAL	493257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS	339,398	169,699	339,398	169,699	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	32	16	50%
84015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. JESUS MARIA	D-COBERTURA ESTATAL	JESUS MARIA	RURAL	3335161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO	478,867	0	478,867	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	36	0	0%
79700	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CASA HOGAR BETESSA (CALLE CASCADA Y NUBES) COL. GARTIA DE JALISCO, SAN LUIS POTOSI	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	282078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,337	9,668	19,337	9,668	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%
86952	AFORTALACION AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	9920139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIRH	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%
73492	ASFALTACION DE CAMINO DE RURAL NICOLAS A LA BARRANCA	D-COBERTURA ESTATAL	BARRANCA DE SAN JOAQUIN	RURAL	303207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	385,084	192,532	385,084	192,532	100%	0	0	0	KILOMETRO	2,852	1,328	50%
83861	ASFALTACION DE CAMINO RURAL A DOBLE RIEGO DE BELLO 1A ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	BADILLO	RURAL	323062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO	788,821	394,311	788,821	394,311	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	50%
86450	ASFALTACION DE CAMINO VECINAL CERRITOS - SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ	D-COBERTURA ESTATAL	SAN PEDRO DE LOS HERNADEZ	RURAL	083064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS	299,956	0	299,956	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%
82034	CONSERVACION DE CAMINO A SANTA ROSA DE GALLINAS	D-COBERTURA ESTATAL	SANTA ROSA DE GALLINAS	RURAL	463172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	383,997	191,999	383,997	191,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	50%
86040	CONSERVACION DEL CAMINO CHARCAS-SANTO DOMINGO, CHARCAS	D-COBERTURA ESTATAL	CHARCAS	URBANO	152031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,189,440	594,720	1,189,440	594,720	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%
87330	CONSERVACION DEL CAMINO: MATERIAL LIMITE DE ESTADOS SAN LUIS POTOSI- NUEVO LEON, MATERIAA	D-COBERTURA ESTATAL	MATEHUALA	RURAL	203038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	427,888	213,934	427,888	213,934	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
78482	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO	D-COBERTURA ESTATAL	TAMPACAN	RURAL	382036-382038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,519,840	759,920	1,519,840	759,920	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%
78571	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO AQUISMON	D-COBERTURA ESTATAL	TAMBAQUE	RURAL	321293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	346,168	173,084	346,168	173,084	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%
78608	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO CARDENAS	D-COBERTURA ESTATAL	LA LABOR	RURAL	520887	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	330,798	165,393	330,798	165,393	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%
86748	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO CD. DEL BAZ-CARDENAS, CARDENAS	D-COBERTURA ESTATAL	CARDENAS	RURAL	520888	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,090,320	545,160	1,090,320	545,160	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%
83342	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO CD. SANTOS- HUEHUETLAN, TANCANHUITZ DE SANTOS	D-COBERTURA ESTATAL	TANCANHUITZ DE SANTOS	RURAL	122033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	297,360	148,680	297,360	148,680	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%
86659	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 57-CERRITOS, CERRITOS	D-COBERTURA ESTATAL	CERRITOS	RURAL	820102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	802,400	401,200	802,400	401,200	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%
86334	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 57-VILLA DE ARISTA-MOCTEZUMA, VILLA DE ARISTA	D-COBERTURA ESTATAL	VILLA DE ARISTA	RURAL	962049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	563,420	276,710	563,420	276,710	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%
86239	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 63-BOCAS-EL MEZQUITE, BOCAS, SAN LUIS POTOSI	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2820712-2820713	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	892,080	446,040	892,080	446,040	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%
86953	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 79-CD. FERNANDEZ, CD. FERNANDEZ	D-COBERTURA ESTATAL	CD FERNANDEZ	RURAL	1120135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	925,130	462,565	925,130	462,565	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%
86828	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 79-ESTACION VELAZCO-PONCIANO ARRAGA, ESTACION VELAZCO, EBANO	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1630174-1630175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,418,360	709,180	1,418,360	709,180	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%
86738	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 86-AQUISMON, AQUISMON	D-COBERTURA ESTATAL	AQUISMON	RURAL	321292	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	474,360	237,180	474,360	237,180	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%
76265	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO E.C. 85-COXCATLAN, COXCATLAN	D-COBERTURA ESTATAL	COXCATLAN	RURAL	1420999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,812,440	906,220	1,812,440	906,220	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%
86051	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EL PUENTE-SAN ANTONIO, SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN ANTONIO	RURAL	2630394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	545,160	272,580	545,160	272,580	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
86183	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO INGENIO PLAN DE SAN LUIS-EL NARANJO, EL NARANJO	D-COBERTURA ESTATAL	EL NARANJO	RURAL	5620138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	718,080	359,040	718,080	359,040	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%
86968	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO RAYON-LAGUNILLAS, RAYON	D-COBERTURA ESTATAL	RAYON	RURAL	2320226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	626,680	313,340	626,680	313,340	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%
76122	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO RIVERDE-VILLA JUAREZ, RIVERDE	D-COBERTURA ESTATAL	RIVERDE	URBANO	2420429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,024,240	512,120	1,024,240	512,120	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%

8818	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO SAN JOSE DEL GRITO-LAS CRUCES, CRUCES, MOCTEZUMA	D-COBERTURA ESTATAL	CRUCES	RURAL	2220389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS		545,160	272,580	545,160	272,580	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%
7932	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA-TIERRA BLANCA, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2021311 2021312	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS		686,287	434,133	686,287	434,133	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%
88129	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO SANTO DOMINGO-SANTA MATILDE, SANTA MATILDE, SANTO DOMINGO	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	330209 A LA 3302091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS		1,028,710	984,355	1,028,710	984,355	100%	0	0	0 KILOMETRO	13	13	100%
78218	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO TAMAZUNCHALE	D-COBERTURA ESTATAL	TAMAZUNCHALE	RURAL	3720970 3720971	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS		1,168,200	584,100	1,168,200	584,100	100%	0	0	0 KILOMETRO	13	13	100%
89478	CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO TANLAJAS-TANQUIAN, TANLAJAS	D-COBERTURA ESTATAL	TANLAJAS	RURAL	4120553	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS		495,600	247,800	495,600	247,800	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%
84077	CONSTRUCCION CON DOBLE RIEGO DE BELLO DE CAMINO MIRADOR LAGUNA VERDE 1A. ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	LAGUNA VERDE	RURAL	1932122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS		390,600	195,300	390,600	195,300	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	50%
86058	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	D-COBERTURA ESTATAL	PEYOTE	RURAL	1732867	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUADALCAZAR		422,898	0	422,898	0	0%	0	0	0 OBRAS	1	0	0%
81761	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DOWN POTOBINO, FRACC. MORALES, SAN LUIS POTOBINO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOBINO	URBANO	2807222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		339,019	0	339,019	0	0%	0	0	0 AULA	1	1	100%
79614	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVIADERO	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	420137 A LA 520983	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDIRH		2,348,500	1,174,250	2,348,500	1,174,250	100%	0	0	0 ACCION	50	50	100%
72422	CONSTRUCCION DE CAMINO	D-COBERTURA ESTATAL	CERRO DE SAN PEDRO	RURAL	0932284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO		387,819	387,808	387,819	387,808	100%	0	0	0 KILOMETRO	1,100	1,100	100%
72337	CONSTRUCCION DE CAMINO	D-COBERTURA ESTATAL	NORMA DE CANAS	RURAL	2532176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SALINAS		362,388	181,192	362,388	181,192	100%	0	0	0 KILOMETRO	1,700	850	50%
84121	CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE BELLO DE POLOCOTE A LAUREL	D-COBERTURA ESTATAL	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	4932149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VENADO		651,367	325,677	651,367	325,677	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	3	50%
73343	CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE RIEGO LABOR VIEJA LA NORIA	D-COBERTURA ESTATAL	LABOR VIEJA	RURAL	1132059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CD FERNANDEZ		379,867	189,933	379,867	189,933	100%	0	0	0 KILOMETRO	2,300	1,150	50%
73368	CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE BELLO ATOTOMILCO-LAS PILAS	D-COBERTURA ESTATAL	LAS PILAS	RURAL	1132058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CD FERNANDEZ		391,877	195,938	391,877	195,938	100%	0	0	0 KILOMETRO	1,960	980	50%
73410	CONSTRUCCION DE CAMINO A LABOR VIEJA	D-COBERTURA ESTATAL	LABOR VIEJA	RURAL	2232137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA		326,112	163,056	326,112	163,056	100%	0	0	0 KILOMETRO	2,300	1,150	50%
83334	CONSTRUCCION DE CAMINO A MORADOS	D-COBERTURA ESTATAL	MORADOS	RURAL	2232138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA		267,977	133,988	267,977	133,988	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	50%
83082	CONSTRUCCION DE CAMINO A PALOMAS	D-COBERTURA ESTATAL	PALOMAS	RURAL	4832173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARRAGA		386,513	193,257	386,513	193,257	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	2	50%
84183	CONSTRUCCION DE CAMINO A VENTA DEL CARMEN	D-COBERTURA ESTATAL	PELOTERA LA VENTA DEL CARMEN	RURAL	3632308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA		393,556	196,778	393,556	196,778	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	50%
83832	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO A SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN ANTONIO	RURAL	1032347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CD DEL MAZ		375,388	187,694	375,388	187,694	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	50%
85613	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO BARRIO DE SANTIAGO-EL HUEFACHAL	D-COBERTURA ESTATAL	BARRIO DE SANTIAGO	RURAL	4332123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA		138,143	69,072	138,143	69,072	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	49%
84191	CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE BELLO VILLA JUAREZ-PALCO SECO	D-COBERTURA ESTATAL	PALCO SECO EL GATO	RURAL	5232077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		387,433	193,717	387,433	193,717	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	2	50%
89995	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BOMBEROS EN CARRETERA SAN LUIS - MATEHUALA NO. 199	D-COBERTURA ESTATAL	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	3634448	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	REDUVP		920,000	460,000	920,000	460,000	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
86882	CONSTRUCCION DE COLECTOR POMBENTE	D-COBERTURA ESTATAL	HUICHIRIAYAN	URBANO	1832383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE HUBAETLAN		411,381	205,890	411,381	205,890	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,389	694	50%
81066	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE LA ESC. PRIM. TOMASA ESTEVEZ, SAN LUIS POTOBINO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOBINO	URBANO	2807179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		348,955	0	348,955	0	0%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
81620	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, SOLANO, CD. FERNANDEZ	D-COBERTURA ESTATAL	SOLANO	RURAL	1120136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CD FERNANDEZ		102,213	0	102,213	0	0%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
80431	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL Y DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, TANGUIAN DE ESCOBEDO	D-COBERTURA ESTATAL	TANGUIAN DE ESCOBEDO	RURAL	4220246	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANGUIAN DE ESCOBEDO		1,500,000	750,000	1,500,000	750,000	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
83413	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	SANTA FE TEXCAL	RURAL	5332086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ATLAS DE TERRAZAS		1,304,623	652,412	1,304,623	652,412	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%
76465	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	D-COBERTURA ESTATAL	EL ENCANTADO	RURAL	2732089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN CRO DE ACOSTA		250,000	125,000	250,000	125,000	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	32,000	16,000	50%
80676	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	CHALCHICOYO	RURAL	9720292	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		4,268,522	0	4,268,522	0	0%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
81715	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	D-COBERTURA ESTATAL	AHUALLILCO	URBANO	1322111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AHUALLILCO		670,000	335,000	670,000	335,000	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
73174	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	D-COBERTURA ESTATAL	AHUALLILCO DEL BONDO 13	URBANO	0132211	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AHUALLILCO		670,000	335,000	670,000	335,000	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
81659	CONSTRUCCION DE PILETA DE MAMPONERIA DE 30 ML, PALCO ALTO, SAN CIRO DE ACOSTA	D-COBERTURA ESTATAL	PALCO ALTO	RURAL	2730278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN CIRO DE ACOSTA		100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0 METRO CUBICO	3	3	100%
83880	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	D-COBERTURA ESTATAL	SANTA MATILDE	RURAL	3332156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO		387,282	193,641	387,282	193,641	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%
83980	CONSTRUCCION DE PUENTE LOS ALAMOS DE ABAJO	D-COBERTURA ESTATAL	LOS ALAMOS DE ABAJO	RURAL	9830265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO		559,000	559,000	559,000	559,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	34	34	100%
84031	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA LOC. SAN FELIPE	D-COBERTURA ESTATAL	SAN FELIPE SAN PEDRO	RURAL	4932258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE PANOS		348,870	174,435	348,870	174,435	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	38	20	50%
86142	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	D-COBERTURA ESTATAL	SAN PEDRO HUITZILCO	RURAL	5432388	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE XILITLA		186,768	93,384	186,768	93,384	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	50%
85156	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COM. CRUZETITLA	D-COBERTURA ESTATAL	CRUZETITLA	RURAL	5432387	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE XILITLA		186,768	93,384	186,768	93,384	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	50%
83478	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COM. RURAL LA CEBIA	D-COBERTURA ESTATAL	LA CEBIA SAN JOSE PEQUITZEN	RURAL	1232144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANGUIAN DE ESCOBEDO		263,107	131,554	263,107	131,554	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%

8634	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, TOMEAL, COXCATLAN	D-COBERTURA ESTATAL	TOMEAL	RURAL	142091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN		100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8634	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOS JOROB, COXCATLAN	D-COBERTURA ESTATAL	LOS JOROB	RURAL	142092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN		100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8536	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	SAN SEBASTIAN	RURAL	375241	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE		315,738	157,869	315,738	157,869	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%
8594	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	TACABAJ	RURAL	183281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN		86,849	43,325	86,849	43,325	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8605	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	TETLAMA	RURAL	373249	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE		306,000	153,000	306,000	153,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8605	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOJALAO DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DE SANTOS	D-COBERTURA ESTATAL	ZOJALAO	RURAL	122026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ DE SANTOS		100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8543	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	D-COBERTURA ESTATAL	NUEVO AYOTACOX	RURAL	533067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLASQUE TERRAZAS		950,000	475,000	950,000	475,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8510	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	PASTORA	RURAL	242042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		1,377,600	688,800	1,377,600	688,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
7970	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO DEL MEDIGUTE, SANTO DOMINGO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN ANTONIO DEL MEDIGUTE	RURAL	330285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		571,650	0	571,650	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8694	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	SANTO DOMINGO	RURAL	552075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		2,369,000	1,184,500	2,369,000	1,184,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8683	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	LAGUNILLAS	RURAL	192016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		1,946,700	973,350	1,946,700	973,350	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8523	CONSTRUCCION DE TECHO CUENCA EN PUERTO LOS OROB	D-COBERTURA ESTATAL	PUERTO DE LOS OROB	RURAL	435122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TERENANAVIA		155,725	77,863	155,725	77,863	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8641	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN LORENZO A PALO BLANCO 1A. ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	PALO BLANCO	RURAL	073261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CEDRAL		316,273	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%
8673	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SUBESTACION DE REBOMBO PARA AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	XOXCAL	RURAL	122039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		772,500	386,250	772,500	386,250	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8671	CONSTRUCCION DE CAMINO DE DOBLE RIEGO COM. EL PUENTE 1A. ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	EL PUENTE EJIDO GUAYABOS	RURAL	313214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA		391,078	195,539	391,078	195,539	100%	0	0	KILOMETRO	4	2	50%
8199	CREACION DE UN ESPACIO DESTINADO AL COMERCIO DE CONSUMO BASICO (PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS)	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	220182 A LA 220184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALCALINES		180,000	0	180,000	0	0%	0	0	PROYECTO	2	3	100%
8677	CUBIERTA PARA PATIO CIVICO DE LA EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA, FRACC. TERCERA CANCHA, SAN LUIS POTOSI	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	282078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		80,000	40,000	80,000	40,000	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%
8160	CUBIERTA PARA PATIO CIVICO DE LA EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y GRAL. MARIANO ARISTA, 2A. ETAPA	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	282079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		259,807	0	259,807	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%
7937	CURSOS DE CAPACITACION 2008 (PROCESO DE IMPLEMENTACION EFECTIVA ORIENTADO A RESULTADOS, TECNICAS DE EFECTIVIDAD PARA LA PLANIFICACION DE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	992018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		78,000	39,000	78,000	39,000	100%	0	0	CURSO	3	3	100%
8560	ENTREGA DE APOYOS PARA ENFERES DOMESTICOS	D-COBERTURA ESTATAL	CHARCO BLANCO	RURAL	1732686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		120,000	0	120,000	0	0%	0	0	ACCION	48	0	0%
8153	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ATENEO POTOSINO	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	282072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		350,000	0	350,000	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%
8685	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	LOS PINOS	RURAL	162051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		1,158,750	0	1,158,750	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8023	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO ESTADAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	992036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		695,000	347,500	695,000	347,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%
8684	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOC. DE PINHIAN	D-COBERTURA ESTATAL	PINHIAN RIO PINHIAN	RURAL	193212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS		313,750	156,875	313,750	156,875	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%
8515	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO DE SAN PEDRO-PORCHICH, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	PORCHICH	RURAL	262036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO		400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%
8548	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TANCHAHUIL-TANCHAHUIL, I RECCION, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	TANCHAHUIL	RURAL	262035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO		400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%
8529	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA XILITLA-APETZCO-TLAXIYA-EL CANON TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, EL CANON, XILITLA	D-COBERTURA ESTATAL	EL CANON	RURAL	1420473	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO		400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%
8644	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN VICENTE TANGUAYALAB-SAN FRANCISCO CUAYALAB (TRAMO DEL KM. 0+000 AL 16+000) SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL 6+000, SAN VICENTE TANGUAYALAB	D-COBERTURA ESTATAL	SAN VICENTE TANGUAYALAB	RURAL	1420380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANGUAYALAB		400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%
8570	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANHUETUACAPAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, XITACAPAPA, XILITLA	D-COBERTURA ESTATAL	XITACAPAPA	RURAL	1420471	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XILITLA		2,500,000	1,250,000	2,500,000	1,250,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%
8572	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN PEDRO HUITZOUILCO-SAN ANTONIO HUITZOUILCO DEL KM. 0+000 AL 5+000, SAN ANTONIO HUITZOUILCO, XILITLA	D-COBERTURA ESTATAL	SAN ANTONIO HUITZOUILCO	RURAL	1420472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XILITLA		400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%
8624	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA AXTLA DE TERRAZAS-TAMPACON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+740 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+500 AL KM. 22+740, TONATICO, TAMPACON	D-COBERTURA ESTATAL	TONATICO	RURAL	3620334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TAMPACON-CORDONA		400,000	200,000	400,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%
8181	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO DE TEBEN-TOCOY, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000, SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	TOCOY	RURAL	2620397	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO		500,000	400,000	500,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%
8691	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO DE ZAMARRON-ORZUTUUBA-LA MURALLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 SUB TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 7+000, ORZUTUUBA	D-COBERTURA ESTATAL	ORZUTUUBA	RURAL	122038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TANCANHUITZ DE SANTOS		100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%
8920	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SAN MARTIN CHALCHICUALTAN-PLATON SANCHEZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+500 AL KM. 8+000	D-COBERTURA ESTATAL	LAS ACAMAYAN	RURAL	2921319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS		100,000	50,000	100,000	50,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	6	50%

8139	REINGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PROYECTO 2A. ETAPA	COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	283423	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,409,452	0	1,409,452	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1,409,452	0	0%
8180	REMEDIACION DE CLINICA EVERARDO NEUMAN (CARR. SAN LUIS-MATERIUALA KM. 8.5), SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COBERTURA ESTATAL	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RURAL	302490	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUVOP	230,000	0	230,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
8194	REMEDIACION DE LA PLAZA BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE PORTEZUELO	COBERTURA ESTATAL	PORTEZUELO	RURAL	092256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO	391,289	390,750	391,289	390,750	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
75461	REMEDIACION DE PLAZA PRINCIPAL	COBERTURA ESTATAL	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	2732088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA	308,384	154,192	308,384	154,192	100%	0	0	0	0	PLAZA	1	1	100%
8414	REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN LA COM. DE SALTIRILLOS	COBERTURA ESTATAL	SALTIRILLOS	RURAL	583306	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	275,000	137,500	275,000	137,500	100%	0	0	0	0	POZO	1	1	50%
7372	RESTAURACION DE LA TORRE ORIENTE DE LA BASILICA DE NTA SRA DE GPE BLP	COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	283421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	604,109	302,055	604,109	302,055	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
7326	RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	COBERTURA ESTATAL	POZO DEL CARMEN	RURAL	043281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIOLDO DE LOS INFANTE	153,300	76,650	153,300	76,650	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
8026	SISTEMA LAGUNAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	COBERTURA ESTATAL	COXCATLAN	RURAL	142090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,306,400	0	2,306,400	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
8025	SUMINISTRO DE CALENTADORES,	COBERTURA ESTATAL	MOCTEZUMA	RURAL	223030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOPRO PROGRAMAS SOCIALES	87,600	33,810	87,600	33,810	100%	0	0	0	0	LOTE	56	56	100%
4854	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE, TANCANHUITZ DE SANTOS	COBERTURA ESTATAL	TANCANHUITZ DE SANTOS	RURAL	1220193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TANCANHUITZ DE SANTOS	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	PIEZA	5	5	100%
80497	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO, BARRIO DE SANTAGO, SAN LUIS POTOSI	COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2820714	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOPRO PROGRAMAS SOCIALES	106,500	86,712	106,500	86,712	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%
7887	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CLINICA PROHIBITIVA DR. EVERARDO NEUMAN, SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COBERTURA ESTATAL	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	302449	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOPRO PROGRAMAS SOCIALES	63,200	31,620	63,200	31,620	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%
40079	SUMINISTRO DE VITROPISO PARA LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO, FRACC. VALLE DORADO, SAN LUIS POTOSI	COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2820707	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOPRO PROGRAMAS SOCIALES	31,023	31,023	31,023	31,023	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%
83380	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	COBERTURA ESTATAL	SAN IGNACIO	RURAL	1732884	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	58,522	29,261	58,522	29,261	100%	0	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	160	80	50%
9942	TERMINACION DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SANTA MARIA ACAPULCO, SANTA CATARINA	COBERTURA ESTATAL	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	3120254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDUVOP	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
83341	APOYO CON MATERIAL PARA LA IGLESIA NUEVA	49-VILLA DE RAMOS	LA DULCE GRANDE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AZAR, RODRIGUEZ COSTILLA	56,994	56,994	56,994	56,994	100%	56,994	56,994	0	0	LOTE	1	1	100%
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																						
83397	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA LA CURVA	COBERTURA ESTATAL	RAYON	URBANO	2332094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON	125,765	0	125,765	0	0%	0	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	22	0	0%
80412	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE DEL CHOTE	COBERTURA ESTATAL	TAMPACAN	URBANO	3832088	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	52,487	38,428	52,487	38,428	100%	0	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	7	4	50%
80784	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE GALEANA	COBERTURA ESTATAL	TAMPACAN	URBANO	3832087	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	25,113	12,558	25,113	12,558	100%	0	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	4	2	50%
80746	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE CENTRO DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	TAMPACAN	URBANO	3832086	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	64,983	32,487	64,983	32,487	100%	0	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	7	4	50%
8400	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO CUARTEL IV	COBERTURA ESTATAL	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	URBANO	2923258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	1,862,507	0	1,862,507	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
80119	CONTRUCCION DE CALLE EN LA COLONIA VALLE ALTO	COBERTURA ESTATAL	MILTLA	URBANO	5432384	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MILTLA	189,304	94,952	189,304	94,952	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,020	510	50%
80124	CONTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO DE ESC. SEC. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA ESTATAL	MILTLA	URBANO	5432385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MILTLA	293,218	146,609	293,218	146,609	100%	0	0	0	0	CANCHA	1	1	50%
83383	PAVIMENTACION CALLE PEDRO VARGAS	COBERTURA ESTATAL	VILLA DE REYES	URBANO	5032283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	388,088	0	388,088	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,196	0	0%
83380	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO VIEJO A RLDIOS	COBERTURA ESTATAL	VILLA DE REYES	URBANO	5032284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES	204,482	0	204,482	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,170	0	0%
85459	PAVIMENTACION DE CALLE RIVAS GUILLEN CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA ESTATAL	RAYON	URBANO	2332096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON	277,012	0	277,012	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,348	0	0%
80441	PAVIMENTACION DE CALLE RIVAS GUILLEN CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA ESTATAL	RAYON	URBANO	2332095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON	277,012	0	277,012	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,720	0	0%
80370	PAVIMENTACION DE LA CALLE JIMENEZ ENTRE GALEANA Y AV. DE LA JUVENTUD	COBERTURA ESTATAL	CARDENAS	URBANO	0932047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	109,239	54,620	109,239	54,620	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	540	50%
83769	RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	COBERTURA ESTATAL	SAN NICOLAS TOLENTINO	URBANO	3032059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	51,823	25,811	51,823	25,811	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	338	167	50%
80228	REHABILITACION DE CENTRO MANILLAZ (CARPINTERIA, TALLERES, SALON DE COMPUTO, OFICINAS, BAÑOS)	COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	283422	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	253,808	0	253,808	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
83330	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	COBERTURA ESTATAL	GUADALCÁZAR	URBANO	1732883	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	136,368	67,953	136,368	67,953	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,886	1,443	50%
80475	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL 1A. ETAPA	COBERTURA ESTATAL	VANEGAS	URBANO	4432189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	274,403	0	274,403	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
80737	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL 3A. ETAPA	COBERTURA ESTATAL	PALMIRA NUEVO	RURAL	1293146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ DE SANTOS	675,337	337,669	675,337	337,669	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%
80447	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	ALAGÜINES	URBANO	0232097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALAGÜINES	825,275	412,637	825,275	412,637	100%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%
80230	RESTAURACION DE AZOTEA, INTERIORES Y ALTAR DE SAN JOSE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	COBERTURA ESTATAL	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3232063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	687,373	0	687,373	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%
80309	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UNIVERSIDAD POLITECNICA	COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2820710	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	619,247	619,247	619,247	619,247	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	323	323	100%

9532	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DRENAJE CALLE DEL RIO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SANTA CATARINA	RURAL	3020199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO			242,794	242,794	242,794	242,794	100%	242,794	242,794	METRO LINEAL	750	750	100%	
9611	2 AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA	9-CERRO DE SAN PEDRO	CERRO DE SAN PEDRO	RURAL	0901399	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			2,405	2,405	2,405	2,405	100%	2,405	2,405	INFORME	2,405	2,405	100%	
FOM																								
AGUA POTABLE																								
CARCAMO																								
CONSTRUCCION																								
1648	ESTUDIO GEOMORFOLOGICO	24-ROVERDE	EL TULE	RURAL	2404728	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	LA UNIDAD NO SE ENCONTRO, DEBE SER ESTUDIO
3139	HABITAT ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA CONTRALORIA SOCIAL, MULTIPOLIGONO	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404739	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			18,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CARCAMO	1	0	35%	LA UNIDAD NO SE ENCONTRO DEBE SER "INFORME"
2260	TERMINACION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310855	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,065,175	1,065,175	1,065,175	1,065,175	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
4281	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE 300 M3 DE CAPACIDAD	57-MATLAPA	APANCO ATLAMAXATL	RURAL	5710489	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			917,230	917,230	917,230	917,230	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
REHABILITACION																								
9758	REHABILITACION DE CALCANTE EN LOS CATORCE	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	0602491	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			166,000	166,000	166,000	166,000	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																								
1444	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE, SERVICIOS MUNICIPALES	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2404607	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			27,762	27,762	27,762	27,762	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	LA UNIDAD NO SE LOCALIZO DE ACUERDO A LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTO, POR LO QUE SE OPTO POR LA PRIMER OPCION. LA UNIDAD DEBE DE SER "BOMBA"
4676	DOTACION DE MATERIAL PARA CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CUAYO CHALCO	RURAL	5311073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS			2,875	2,875	2,875	2,875	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
4822	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1-AHUALLULLO	SANTA TERESA	RURAL	0312212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AHUALLULLO			1,228,174	1,228,174	1,228,174	773,155	63%	0	0	METRO LINEAL	11,058	3,317	30%	
4841	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	1-AHUALLULLO	AHUALLULLO	RURAL	0132072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AHUALLULLO			1,228,174	1,228,174	1,228,174	733,155	60%	0	0	METRO LINEAL	11,057	3,317	30%	
3073	PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA	10-CIUDAD DEL MAZ	LA CALZADA	RURAL	1003313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
3079	PROYECTO DE SISTEMA DE DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA DEL OLIVO	10-CIUDAD DEL MAZ	BUENAVISTA DEL OLIVO	RURAL	1003314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2544	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	17-GUADALCÁZAR	LA NARANJITA	RURAL	1702282	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P			87,128	87,128	87,128	87,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
2523	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	17-GUADALCÁZAR	LA VERDOLAGA	RURAL	1702287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P			200,000	200,000	200,000	99,314	50%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 50%. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
2569	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN POZOS 1 Y 2	17-GUADALCÁZAR	LAS NEGRITAS	RURAL	1702081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P			304,284	304,284	304,284	303,751	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
8132	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS LOC. DE SANTA RITA DEL RUCIO, SAN CARLOS Y ESTANQUE BLANCO	17-GUADALCÁZAR	SANTA RITA DEL RUCIO	RURAL	1703341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S L P			375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
4864	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-HUEHUETLAN	TACABAJ	RURAL	1832381	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL,ESTATAL, MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN			440,544	400,272	400,272	400,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONVENIO CON LA BEDESORE DONDE EXISTE PARTICIPACION MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL
6208	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A LA CABECERA MUNICIPAL	19-LAGUNILLAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1910186	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			140,875	140,875	140,875	140,875	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
6209	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA	19-LAGUNILLAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1910237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			180,790	180,790	180,790	180,790	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LAS COMUNIDADES DE EL LIMON, LA CANOA, LA REFORMA, EL TRIUNFO, SAN RAMON
4392	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	JARALTO	RURAL	2111185	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DOMINA RODRIGUEZ ALVAREZ			49,883	49,883	49,883	49,883	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4393	SUMINISTRO DE MATERIAL TUBERIA PARA AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LECHUGUELLAS	RURAL	2111183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADRIANA RODRIGUEZ ALVAREZ			99,948	99,948	99,948	99,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ES TUBERIA PARA AGUA POTABLE
16351	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE PROL. DE VALENCIA ENTRE AV. VERANETEGUI Y 1A. PRIV. DE VALENCIA Y 1A. PRIV. DE VALENCIA ENTRE PROL. DE VALENCIA Y 2A. PRIV. DE INSURGENTES	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			37,000	24,666	24,666	24,666	100%	0	0	METRO LINEAL	119	119	100%	
16312	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE ESTER MENDEZ LOPEZ	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2402154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			100,000	80,848	80,848	80,848	100%	0	0	METRO LINEAL	276	276	100%	
16379	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, COLONA INDEPENDENCIA	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2405151	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE			234,000	137,000	137,000	137,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
9841	ADQUISICION DE POLIDUCTO PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PAJOS CLAVADOS	RURAL	2710130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA S L P			8,789	8,789	8,789	8,789	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	

4218	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PIEDRO LAS VIBORILLAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	270116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP			29,660	29,660	29,660	29,660	100%	0	0	0	METRO LINEAL	221	221	100%	
4769	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AGUISMON	LOS CHARCOS	RURAL	031744	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			300,000	286,830	286,830	286,830	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47518	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	3-AGUISMON	AGUISMON	URBANO	031747	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			85,262	85,262	85,262	85,262	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41495	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3-AGUISMON	BO DE LA CRUZ TANCHANAGO	RURAL	031430	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41531	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AGUISMON	TAMPITE	RURAL	031611	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41709	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	3-AGUISMON	PALO DE ARCO	RURAL	031738	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			71,115	71,115	71,115	71,115	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
8060	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION A CAJA ROMPEDORA DE PRESION (SANTO DOMINGO)	31-SANTA CATERINA	PLAN DE SANTO DOMINGO	RURAL	310473	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA			105,812	105,812	105,812	105,812	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
8007	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION EN LAS LAGUNITAS	31-SANTA CATERINA	LAS LAGUNITAS	RURAL	310430	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA SLP			375,988	375,988	375,988	304,500	81%	0	0	0	METRO LINEAL	4,500	3,000	80%	
80129	CONSTRUCCION Y ADAPTACION DE TRIN DE DESCARGA DE PLANTA DE POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE SANTA MARIA	31-SANTA CATERINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	310475	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA			92,847	92,847	92,847	92,847	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4694	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALCATRACES	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL. ALCATRACES	RURAL	350319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			306,145	306,145	306,145	284,714	93%	0	0	0	METRO LINEAL	550	550	100%	
4746	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. GENEVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL. GENEVEVO RIVAS GUILLEN	URBANO	350386	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			330,500	330,500	330,500	19,150	30%	0	0	0	METRO LINEAL	628	188	30%	
4728	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOBO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO TRINCO AV. DE LAS MARGARITAS	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	RURAL	350911	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			296,312	296,312	296,312	88,893	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
8283	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	RANCHO NUEVO	RURAL	361076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			800,000	800,000	783,867	783,867	98%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4638	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	41-TANLAJAS	EL JOMTE	RURAL	411056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS			460,330	460,330	460,330	460,330	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4686	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	41-TANLAJAS	PATALLA	URBANO	411058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			99,964	99,964	99,964	99,964	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
5203	CONSTRUCCION DE REBOMBEO	41-TANLAJAS	TRES CRUCES	RURAL	411058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS			26,548	26,548	26,548	26,548	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4626	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	41-TANLAJAS	LA CONCEPCION	RURAL	411036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			126,384	126,384	126,384	126,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO REALIZO ESTA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION E DICHA OBRA
5274	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 7 EN LOBOS	5-CARDENAS	LOBOS	RURAL	050207	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS			73,200	73,200	73,200	73,200	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
7948	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 280 ML.	52-VILLA JUAREZ	AGUA DEL MEDIO	RURAL	520188	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			5,312	5,312	5,312	5,312	100%	0	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
4674	CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA	53-AXTLA DE TERRAZAS	MICHOYLAO CHALCO	RURAL	531086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS			582,754	582,754	582,754	582,754	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2241	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA SUBESTACION Y BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUAYO CERRO	53-AXTLA DE TERRAZAS	CUAYO CERRO	RURAL	5310973	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22973	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA SUBESTACION DE POZO DEL SISTEMA DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	PICHOLCO	RURAL	5310891	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			476,017	476,017	476,017	476,017	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22044	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA GARRITA	RURAL	531088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			169,764	169,764	169,764	169,764	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22365	PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CARCAMO DE BOMBEO	53-AXTLA DE TERRAZAS	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310975	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4612	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-ZARAGOZA	FINANZA DEL ZARCOBO ARROYO HONDO	RURAL	5510180	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,454,780	1,454,780	1,454,750	107,832	7%	0	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
51404	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A SAN JOSE DE ALTAMIRA	56-VILLA DE ARISTA	SAN JOSE DE ALTAMIRA	RURAL	5610127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			22,052	22,052	22,052	22,052	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,254	1,254	100%	
4307	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATLAPA	TEPETZINTLA	RURAL	5710491	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA			499,200	499,200	499,200	499,200	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

4357	3A. ETAPA DE LA MODIFICACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 LOCALIDADES)	17-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATLAPA			702,850	702,850	702,850	702,850	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4718	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1-AHUALLULLO	SAN ANTONIO OJO DE AGUA	RURAL	010883	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			619,678	619,678	619,678	619,678	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4728	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (FRACCION OJO DE AGUA)	1-AHUALLULLO	YERBABUENA	RURAL	010884	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			169,658	169,568	169,568	169,568	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4820	SUBMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	1-AHUALLULLO	EJIDO DEL CENTRO	RURAL	010825	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			21,620	21,620	21,620	21,620	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4830	SUBMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE LINEA	1-AHUALLULLO	SAN JUAN DE COYOTLOB	RURAL	010826	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			15,798	15,798	15,798	15,798	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4839	SUBMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACION DE SISTEMA	1-AHUALLULLO	BARRANCAS	RURAL	010827	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			6,944	6,944	6,944	6,944	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
254	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POZ. JAVIER MINA	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100387	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			90,000	90,000	90,000	86,000	96%	0	0	0	METRO LINEAL	100	96	96%	
2572	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. DE LOS MAESTROS	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100326	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	0	METRO LINEAL	193	60	31%	
2642	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMAS	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100329	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	300,000	300,000	90,000	30%	0	0	0	METRO LINEAL	250	75	30%	
3052	AMPLIACION PARA LINEA DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL MECO	10-CIUDAD DEL MAZ	SAN JUAN DEL MECO	RURAL	100315	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			100,000	100,000	100,000	90,000	90%	0	0	0	METRO LINEAL	10,000	9,000	90%	
3420	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE PAXTLA	12-TANCANHUITZ	PAXTLA	RURAL	120192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			82,162	82,162	82,162	41,081	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
3412	ADQUISICION REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA	10-TANCANHUITZ	TOLUICO	RURAL	120193	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			152,468	152,468	152,468	114,361	75%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4353	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE PINEA ROSA, GUSTAVO ENRIQUETZ, MIGUEL ANGEL, JUAN JOSE ORTIZ, JESUS OLE, LARRAGA Y ALCATRACES	13-CIUDAD VALLES	COL SOLIDARIDAD	URBANO	1311625	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RIO VICTOR JONGUITUD RUBIO			968,244	968,244	968,244	290,000	30%	0	0	0	METRO LINEAL	2,347	703	30%	OBRA EN PROCESO DEL PROGRAMA HABITAT
7949	INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA HABILITACION DE 310 LOTES	13-CIUDAD VALLES	FRACCIONAMIENTO DEL SOL	URBANO	1311319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DAPAS			774,349	774,349	774,349	232,000	30%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
79491	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL PARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROSAPPYS	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES MICOS ZARAGOZATOCONALA	RURAL	1311292	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COREN Y ANAYA SA DE CV			100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE FIE-FIN
31883	AMPLIACION DE RED DE EGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO AVANCO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503769	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHARCAS			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
91987	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PINHIAN	19-LAGUNILLAS	PINHUAN	RURAL	1910160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL-ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			1,250,000	724,716	1,250,000	724,716	100%	0	0	0	SISTEMA	100	40	40%	OBRA EN EJECUCION DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SEDESOL-SEDESOL-MUNICIPIO) CON UN AVANCE FIEBCO A LA FECHA DEL 40%
4858	ADQUISICION DE BOMBAS DE SUCCION Y DESCARGA PARA LAS PIRAS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE BOCAS.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2880304	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			16,338	16,338	16,338	16,338	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO METRO LINEAL POR NO EXISTIR LOTE DE EQUIPO
47019	SUBMINISTRO DE MATERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	EL ZOPOPE	RURAL	0311743	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			10,250	10,250	10,250	10,250	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
0668	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	PAXALJA	RURAL	0311834	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN			14,616	14,616	14,616	14,616	100%	0	0	0	SISTEMA	100	1	1%	
04410	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (INCL. SIST. DE BOMBEO)	3-AQUISMÓN	PALO DE ARCO	RURAL	0311756	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			232,501	232,501	232,501	232,501	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79328	AMPLIACION DEL SISTEMA TRIBUTAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD. RED DE DISTRIBUCION LA CUHLLA - EL CARRISALILLO	31-SANTA CATARINA	LA CUHLLA	RURAL	3102259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, SLP			359,549	359,549	359,549	355,000	85%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86282	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE AGUA	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	3610704	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			35,923	35,923	35,923	35,923	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
4957	CAMINO VIEJO A RILEGOS- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RIO DANIEL CRISTOBAL ZACARIAS NUÑEZ			123,951	123,951	37,185	37,185	30%	0	0	0	METRO LINEAL	175	53	30%	
4805	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GUADALUPE	56-VILLA DE ARISTA	COLONIA GUADALUPE	RURAL	5610141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			10,800	802	802	802	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
47417	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ELIAS	56-VILLA DE ARISTA	SAN ELIAS	RURAL	5610120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			2,668	2,668	2,668	2,668	100%	0	0	0	METRO LINEAL	558	558	100%	GASTADO \$268.27 LA CANTIDAD DE \$58 ML SE CUBRIERON CON ESTA CANTIDAD MAS \$0.037 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS
47134	INSTALAMIENTO REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	1-AHUALLULLO	AHUALLULLO DEL BONDO 13	URBANO	0102513	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			34,798	34,798	34,798	34,798	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

2234	INTERCONEXION DE DOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	13-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1510946	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO					259,694	259,694	259,694	259,694	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION																												
2415	REPARACION DE ELECTROBOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TANCANHUTZ	DOJUALO	RURAL	1202021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO						61,750	61,750	61,750	36,228	79%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24194	REPARACION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1201931	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO						127,961	127,961	127,961	95,971	75%	0	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
2408	SUBMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y BOMBA SUMERGIBLE	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ	RURAL	1201875	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO Y CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL SA DE CV						635,055	635,055	635,055	635,055	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7229	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA AMBITOS A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA	13-CIUDAD VALLES	CD VALLES ZONA INDIGENA	RURAL	1311248	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO						600,000	600,000	600,000	590,000	98%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
8736	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	1410974	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO COXCATLAN						105,502	105,502	0	105,502	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
87487	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	14-COXCATLAN	SAN PABLO PRIMERO	RURAL	1410975	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO COXCATLAN						23,681	23,681	0	23,681	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
81983	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	14-COXCATLAN	TEPOZUAPA SEGUNDA SECCION	RURAL	1410976	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO COXCATLAN						23,681	23,681	0	23,681	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
81831	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION (APOYO ADD. DE POLIDUCTO)	17-GUADALCAZAR	FRESA DE GUADALUPE	RURAL	1703392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR SLP						4,990	4,990	4,990	4,990	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA EN APROXIMADA. FUE UN APOYO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA CON POLIDUCTO.
97786	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1732683	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR SLP						407,719	407,719	407,719	405,319	99%	0	0	0	METRO LINEAL	2,864	2,864	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 70%.
16544	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-ALAJUINES	ALAJUINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210443	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO						800,000	800,000	800,000	139,000	17%	0	0	0	METRO LINEAL	500	25	5%	
8312	SUBSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RIVA PALACIO	23-RAYON	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2302341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL						94,877	94,877	94,877	94,877	100%	0	0	0	METRO LINEAL	94,877	94,877	100%	
16427	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (EN EL TRAMO DE ROVERDE -CD. FERNANDEZ)	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2406220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE						69,043	69,043	69,043	69,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	LA OBRA CONSISTE EN EL APOYO CON ARENA PARA LA CAMA Y ACOSTILLADO DE LA TUBERIA
3	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	26-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO CABECERA MPAL	URBANO	2601953	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP						28,263	28,263	28,263	28,263	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
8	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (B)	26-SAN ANTONIO	CABECERA MPAL	URBANO	2602110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP						27,713	27,713	27,713	27,713	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
49376	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP						24,772	17,588	17,588	17,588	100%	0	0	0	METRO LINEAL	339	339	100%	
49683	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL ENCANTADO	RURAL	2710044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP						4,735	4,735	4,735	4,735	100%	0	0	0	METRO LINEAL	24	24	100%	
51171	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311858	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						25,761	25,761	25,761	25,761	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41620	DESAMANTAMIENTO Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6"	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311641	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						332,998	332,998	332,998	332,998	100%	0	0	0	METRO LINEAL	510	510	100%	
49742	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (INC. SIST. DE BOMBEO)	3-AQUISMÓN	LOS CHARCOS	RURAL	0311829	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						527,088	527,088	527,088	527,088	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41767	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	LOS CHARCOS	RURAL	0311739	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						527,088	527,088	527,088	527,088	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
51200	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	LAS ANIMAS	RURAL	0311850	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						55,365	55,365	55,365	55,365	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
50188	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	SAN PEDRO DE LAS JONAS	RURAL	0311830	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
16319	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	0311424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN						77,088	77,088	77,088	77,088	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
70402	REHABILITACION DEL SISTEMA Y RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICO EN EL CARRIZAL GRANDE	31-SANTA CATARINA	CARRIZAL GRANDE	RURAL	3102289	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA SLP						75,000	75,000	75,000	35,000	33%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79791	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA ENCANTADA	31-SANTA CATARINA	LA ENCANTADA	RURAL	3102271	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA SLP						110,000	110,000	110,000	85,000	77%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

7944	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE TANLU	31-SANTA CATARINA	TANLY	RURAL	310272	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SLP			52,000	52,000	52,000	36,000	67%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
8598	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE MATAMOROS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	320089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			32,412	32,412	32,412	32,412	100%	0	0	METRO LINEAL	71	71	100%	
4713	REPARACION Y SONDEO DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ	RURAL	350396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			39,429	39,429	39,429	34,303	87%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4730	REPARACION Y SONDEO DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	ESTACION VENTURA	RURAL	350393	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP			90,730	90,730	90,730	97,220	30%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
8654	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	361070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			55,000	54,915	54,915	54,915	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86126	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	RURAL	361094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			400,000	400,000	67,442	67,442	17%	0	0	SISTEMA	1	0	17%	
85947	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y BOMBA	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	RURAL	361072	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO			67,382	67,382	67,382	67,382	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
4928	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-TAMUJIN	TAMANTE	RURAL	401038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			68,747	68,747	68,747	68,747	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
4723	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-TAMUJIN	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	401032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			75,468	75,468	75,468	75,468	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
4618	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE E.J. EL CARRIZO	40-TAMUJIN	EL CARRIZO	RURAL	401033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			75,468	75,468	75,468	75,468	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
46192	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE E.J. LAS PALMAS	40-TAMUJIN	LAS PALMAS	RURAL	401039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			89,302	89,302	89,302	89,302	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE ADQUIRO UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
46428	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE E.J. LOS HUASTECCOS	40-TAMUJIN	LOS HUASTECCOS	RURAL	401032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			74,876	74,876	74,876	74,876	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE ADQUIRO UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E.J. LOS HUASTECCOS
49746	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-TAMUJIN	VENUSTIANO CARRANZAL CARRIZO	RURAL	401036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
51616	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-TANLAJAS	TRES CRUCES	RURAL	4110542	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS			84,170	84,170	84,170	84,170	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
47403	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA GENERAL DE AGUA	41-TANLAJAS	VIARIAS	URBANO	4110503	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			180,000	180,000	180,000	95,400	53%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
17591	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN ANTONIO DE L ORDENA	RURAL	4702289	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE			36,190	36,190	36,190	36,190	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79007	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SANTO DOMINGO	52-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	5201938	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ			39,345	39,345	39,345	39,345	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 80% Y FINANCIERO DE 50%
7889	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANENAL	52-VILLA JUAREZ	EL GRANENAL	RURAL	5201946	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ			40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7882	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201846	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ			114,068	114,068	114,068	114,068	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7888	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	52-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	5201844	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ			44,572	44,572	44,572	44,572	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7832	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS CNA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA			34,982	34,982	34,982	34,982	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO FORMA PARTE DE ESTA OBRA POR LO TANTO SE ABSORVIÓ SU GASTO
47545	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	58-EL NARANJO	COLONIA EL MECO	RURAL	5810382	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EL NARANJO			40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
86527	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL REFUGIO	6-CATORCE	SANTA MARIA DEL REFUGIO	RURAL	602046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATORCE			20,000	11,014	15,000	11,014	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
87462	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MASTRANTO Y SAN FRANCISCO DEL REFUGIO (ADQUISICION DE PAPALOTES)	6-CATORCE	SAN FRANCISCO DEL REFUGIO	RURAL	602042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATORCE			200,000	74,077	100,000	74,077	100%	0	0	SISTEMA	2	2	95%	
87567	REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	602036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATORCE			25,000	23,640	23,640	23,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	DOTACION DE AGUA																							
	AMPLIACION																							
3413	DOTACION DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA VARIAS COMUNIDADES	12-TANCANPUJIZ	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	1201877	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			38,900	38,900	42,527	42,527	43%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	

4322	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (C. JUAN JOSÉ ORTIZ JOSE LUIS RAMIRO GALERO Y CIRILA VITELA)	13-CIUDAD VALLES	DOL SOLIDARIDAD	URBANO	1311388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DAPAS		46,872	46,872	4,867,224	36,712	73%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	140	140	100%	OBRA EN PROCESO
4287	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (C. BRISAS PRIV. ALAMO Y 16 DE SEPTIEMBRE)	13-CIUDAD VALLES	DOL LA PIRENTA	URBANO	1311253	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GOBAM SA DE CV		43,868	43,868	43,868	43,868	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	160 M.L. EL SISTEMA OFSIDERA UNICAMENTE M3
8132	DOTACION DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	14-COXCATLAN	COXCATLAN	RURAL	1410661	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SDCATLAN SLP		191,832	191,832	100,000	191,832	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	1,000	1,000	100%	
3432	DOTACION DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO CON PIPAS	15-CHARGAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1509760	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARGAS		180,000	180,000	180,000	93,000	52%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	180	105	58%	
2022	ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION PIPA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	19-LAGUNILLAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1910164	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS		24,840	24,840	24,840	24,840	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE LLANTAS PARA CAMION PIPA MUNICIPAL
3703	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203404	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA		316,944	316,944	316,944	316,944	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	20	20	100%	
3658	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE CISTERNA CONAJA PARA DOTACION DE AGUA	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203359	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA		155,241	155,241	155,241	155,241	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	50	40	80%	
4836	DOTACION DE AGUA EN PERIODO DE ESTIAJE	3-AGUISMAN	VIASAS 23 LOCALIDADES	RURAL	0311750	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		321,200	321,200	321,200	321,200	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	1,774	1,774	100%	
8006	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	3410339	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUTAMIENTO		80,000	80,000	80,000	26,400	33%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	569,400	569,400	100%	
8071	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NCFE JOMTE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NCFE JOMTE TAMBOLON	RURAL	3410341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		40,000	40,000	40,000	26,800	67%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	54,760	54,760	100%	
8033	DOTACION DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410340	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		30,000	30,000	30,000	20,100	67%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	113,972	113,972	100%	
4716	RENTA DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE (VIASAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	VIASAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MPIO	URBANO	3503068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP		89,250	89,250	89,250	89,250	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	30,000	30,000	100%	
8070	ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA	39-TAMPAMOLON CORONA	VIASAS LOCALIDADES	RURAL	3902382	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		452,995	452,995	452,995	382,948	85%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	18,000	18,000	100%	
80751	ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PIPA	39-TAMPAMOLON CORONA	VIASAS LOCALIDADES	RURAL	3902382	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		452,995	452,995	452,995	382,948	85%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	18,000	18,000	100%	
4848	DOTACION DE AGUA POTABLE	40-TAMUJN	SANTA MARTHA	RURAL	4010374	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		49,103	49,103	49,103	49,103	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	12,520	12,520	100%	
31519	DOTACION DE AGUA EMBOTELLADA DAMNIFICADOS	41-TANLAJAS	VIASAS	RURAL	4110343	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS		4,940	4,940	4,940	4,940	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	0	0	0%	META 50 BOTELLONES DE AGUA AVANCE FISICO. 100%
4706	SUBMINISTRO DE DIESEL PARA PIPA REPARTIDORA DE AGUA	41-TANLAJAS	VIASAS	RURAL	4110321	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS		10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	0	METROS CUBICOS	9,722	9,722	100%	
NORIAS																									
CONSTRUCCION																									
7	CONSTRUCCION DE NORIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2.0 X 6.0	38-SAN ANTONIO	LEJEM	RURAL	2602109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO SLP		21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0	0	NORIA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																									
4299	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	13-CIUDAD VALLES	EL LAS PITAS	RURAL	1311783	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		13,390	13,390	13,390	13,390	100%	0	0	0	0	NORIA	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE A LA ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE
22306	EQUIPAMIENTO DE NORIA	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXCALCO	RURAL	5310947	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		7,320	7,320	7,320	7,320	100%	0	0	0	0	NORIA	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA																									
MANTENIMIENTO																									
4740	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	41-TANLAJAS	VIASAS	URBANO	4110322	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
4748	COMPRA DE HIPOCLORITO O EALCIDO PARA CLORAR AGUA DE POZOS	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL TIERRANUEVA	URBANO	4301396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA		190,000	190,000	15,000	127,550	65%	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
9950	REPARACION DE BOMBA DE PLANTA POTABILIZADORA EN PRESA LA MUÑECA	43-TIERRA NUEVA	PRESA LA MUÑECA	URBANO	4301471	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA		28,874	28,874	28,874	28,874	100%	28,874	28,874	PLANTA	1	1	100%			
47007	REPARACION DE BOMBA EN PLANTA POTABILIZADORA EN PRESA LA MUÑECA	43-TIERRA NUEVA	PRESA LA MUÑECA	URBANO	4301471	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TIERRANUEVA		28,874	28,874	28,874	28,874	100%	28,874	28,874	PLANTA	1	1	100%			
EQUIPAMIENTO																									
4242	SUBMINISTRO DE BOMBA DE AGUA	13-CIUDAD VALLES	EJIDO LAGUNA DEL MANTE	RURAL	1311314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		51,807	51,807	51,807	51,807	100%	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	ACCION TERMINADA AL 100%
4271	SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	EJIDO ADALEJO	RURAL	1311246	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO		16,000	16,000	16,000	13,978	87%	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	ACCION EN PROCESO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																									

3130	CONSTRUCCION DE PILETA EN COL. MAGDALENO CEDILLO	10-CIUDAD DEL MAZ	MAGDALENO CEDILLO	RURAL	100330	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
3127	CONSTRUCCION DE PILETA EN PTO. SAN JUAN DE DIOS	10-CIUDAD DEL MAZ	PUESTO SAN JUAN DE DIOS	RURAL	100319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		5,040	5,040	5,040	5,040	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
3124	TERMINACION DE PILETA EN COL. LAGUNILLAS	10-CIUDAD DEL MAZ	COLONA LAGUNILLAS	RURAL	100316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
3116	TERMINACION DE PILETA EN PIEDRA PARADA	10-CIUDAD DEL MAZ	PIEDRA PARADA	RURAL	100316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
3119	TERMINACION DE PILETA EN PIEDRA PARADA	10-CIUDAD DEL MAZ	PIEDRA PARADA	RURAL	100317	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
3023	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	15-CHARCAS	COYOTILLOS	RURAL	150370	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS		91,223	91,223	91,223	91,223	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	16	16	100%	
3028	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	15-CHARCAS	EL HOSPITAL	RURAL	150840	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS		84,963	84,963	84,963	84,963	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	14	14	100%	
3015	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COLONIAS "EL MINERO Y LA ESPERANZA"	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	150392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHARCAS		195,500	195,500	195,500	195,500	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
25159	CONSTRUCCION DE ALJIBE	17-GUADALCÁZAR	LA VENTANA	RURAL	170208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S.P.		460,000	460,000	450,000	138,000	30%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 30%.
3002	CONSTRUCCION DE PILETA DE MAMPOSTERIA	18-LAGUNILLAS	EL COCO	RURAL	181026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPERATIVACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS		95,538	95,538	95,538	91,938	96%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
4308	CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CANADA GRANDE	RURAL	211184	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MARSBARTA CORREA CORREA		56,782	56,782	56,782	56,782	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
4843	CONSTRUCCION DE PILETAS PARA ALMACENAR AGUA	3-AQUISMON	BARRO SAN MIGUEL	RURAL	031147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMON		68,990	68,990	68,990	68,990	100%	0	0	0	TINACO	43	43	100%	
4740	CONSTRUCCION DE TANQUES DE REGULACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMON	RD EL CHAMAL	RURAL	031146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMON		181,872	181,872	181,872	181,872	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
50617	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILETAS	3-AQUISMON	LINA	RURAL	031183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AQUISMON		50,154	50,154	50,154	50,154	100%	0	0	0	TANQUE	210	21	10%	
3542	CONSTRUCCION DE PILETA DE MAMPOSTERIA EN JAJUEY DE SAN FRANCISCO	35-SAN NICOLAS TOLENTINO	JAJUEY DE SAN FRANCISCO	RURAL	350275	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO		50,000	50,000	50,000	50,000	100%	50,000	50,000	0	METROS CUBICOS	30	30	100%	
4231	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 20 M3 SALVADOR NAVA	38-TAMPACÁN	SALVADOR NAVA	RURAL	381020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	20	20	100%	CONSTRUCCION DE DEPOSITO TP 20 M3
4914	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	41-TANLAJAS	AGUALGIA	RURAL	411033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS		328,610	328,610	328,610	328,610	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
16759	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA METALICA.	47-VILLA DE GUADALUPE	SUENAVISTA	RURAL	470236	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE		40,440	40,440	40,440	40,440	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
4936	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	50-VILLA DE REYES	ALBERTO CARRERA TORRES	RURAL	500309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING DANIEL CRISTOBAL ZACARIAS NUÑEZ		418,798	418,798	418,798	418,798	71%	0	0	0	METROS CUBICOS	30	21	71%	
46391	CONSTRUCCION DE LOMO DE TORO (PRESA INVERTIDA)	55-ZARAGOZA	RANCHO DE JUAREZ	RURAL	551035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		38,828	38,828	38,828	38,828	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
46397	CONSTRUCCION DE LOMO DE TORO (PRESA INVERTIDA)	55-ZARAGOZA	LABOR DEL MAZO LA	RURAL	551036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		75,937	75,937	75,937	75,937	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
4509	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3 DE CAPACIDAD	57-MATLAPA	PIZOTEYO	RURAL	570492	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		152,685	152,685	152,685	152,685	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																								
41482	REPARACION DE BOMBA PARA AGUA, INSTALADA EN LA PIPA REPARTIDORA DE AGUA	3-AQUISMON	AQUISMON	RURAL	031142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AQUISMON		5,841	5,841	5,841	5,841	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
49349	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO PARA PIPA PARA DOTACION DE AGUA	3-AQUISMON	PAJO DE ARCO	RURAL	031175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		17,001	17,001	17,001	17,001	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
8042	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PIPA	31-SANTA CATARINA	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	310431	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA S.P.		50,000	50,000	50,000	50,000	40%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 INFORME
35795	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3203047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO		33,000	33,000	33,000	29,000	88%	0	0	0	TANQUE	20	17	85%	

1646	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	470201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION																									
3410	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN OCTZEN PALMIRA (SAN AGUSTIN)	13-TANCANHUTZ	OCTZEN PALMIRA SAN AGUSTIN	RURAL	1301676	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			47,300	47,300	47,300	47,300	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
3717	REHABILITACION DE PLA	22-MOCTEZUMA	LUCAMO	RURAL	220816	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA			3,188	3,188	3,188	3,188	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO																									
433	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA	13-CIUDAD VALLES	COL SOLIDARIDAD	URBANO	1311388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			51,807	51,807	51,807	51,807	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	10	1	10%	ESTA ACCION SE REFIERE A LA ADQUISICION DE UNA BOMBA
7974	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN MOTOR Y BOMBA ELECTROICA DE 75 HP PARA EL BIST TANCHICHIN	13-CIUDAD VALLES	ZONA INGENERA	RURAL	1311636	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			140,844	140,844	140,844	140,844	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA ACCION SE CONSIDERA COMO ADQUISICION DE BOMBA Y EQUIPO PERO LA UNIDAD DE MEDIDA NO REGISTRA LA U. DE MEDIDA
8214	ADQUISICION DE HYPOCLORITO PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL	14-COXCATLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1410377	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN			3,392	3,392	0	3,392	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	600	600	100%	
9207	RECONEXION DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	19-LAGUNILLAS	SAN RAFAEL	RURAL	1910238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			13,514	13,514	13,514	13,514	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
16349	ADQUISICION DE CHASIS PARA PIPA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2402729	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE RIOVERDE			199,243	199,243	199,243	199,243	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	SE ADQUIRO UN CHASIS PARA UNA PIPA. LA UNIDAD NO SE LOCALIZO. LA UNIDAD DEBE DE SER "PIEZA"
5994	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE TIRACOS ROTOPLAS DE 1.100 LITS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	3-AGUISMAN	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	0311960	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			660,240	660,240	660,240	660,240	100%	0	0	0	TIRACOS	1,040	1,040	100%	
4178	SUMINISTRO DE ROTOPLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	3-AGUISMAN	6 LOCALIDADES	RURAL	0311630	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			36,211	36,211	36,211	36,211	100%	0	0	0	TANQUE	8	8	100%	
3539	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 15 HP	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3203030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			30,618	30,618	30,618	30,618	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
35412	ADQUISICION DE MOTOBOMBA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3203021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			4,412	4,412	4,412	4,412	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
39752	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	35-TAMPACOLON CORONA	PAXQUI PIMENTA	RURAL	3902460	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			37,850	37,850	37,850	37,850	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
2206	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COLONIA SANTO DOMINGO	53-AXTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5310341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			7,643	7,643	7,643	7,643	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
22104	ADQUISICION DE MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA LIBERTAD EJIDO	RURAL	5310342	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			3,163	3,163	3,163	3,163	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
4476	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA (TIRACOS)	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5710384	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MATLAPA			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	TIRACOS	100	100	100%	
4469	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INTERCONEXION DE TANQUE DE 300 M3 DE CAPACIDAD	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710345	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE MATLAPA			84,009	84,009	84,009	84,009	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
TOMA COMUNITARIA																									
AMPLIFICACION																									
4	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PIPA)	26-SAN ANTONIO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2602108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO RUP			378,350	378,350	378,350	378,350	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
16439	AMPLIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION	34-SAN YLENTE TANCAYALAB	SAN JUAN VIEJO	RURAL	3410419	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			5,868	5,868	5,868	5,868	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
REHABILITACION																									
35719	ADQUISICION DE TUBERIA (POLIDUCTO)	20-MATEHUALA	EL SACRAMENTO	RURAL	200658	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	EN LA METAS SE REFIERE AL SUMINISTRO DE UN LOTE DE MATERIALES (TUBERIA) PARA LA REHABILITACION DE UNA SECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD.
INSTALACION																									
4236	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	38-TAMPACAN	SANTA MARIA DEL PALMAR	RURAL	3810416	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
6449	SUMINISTRO DE TUBERIA 2" DE DIAMETRO	56-ZARAGOZA	LA PIRESTA	RURAL	5610341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			18,272	18,272	18,272	18,272	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
46515	SUMINISTRO DE TUBERIA 2" GALVANIZADO	56-ZARAGOZA	EL VENADITO	RURAL	5610342	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			46,613	46,613	46,613	46,613	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
TOMA DOMICILIARIA																									
AMPLIFICACION																									
3572	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE BUENA VISTA	38-TAMPACOLON CORONA	LA PALAZADA	RURAL	3802506	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			98,300	98,300	98,300	98,250	99%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																									
4600	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	3-AGUISMAN	LOS OTATES	RURAL	0311740	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			6,691	6,691	6,691	6,691	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	
REHABILITACION																									

4611	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ	3-AGUISMON	AGUISMON	URBANO	0311742	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO				100.180	100.180	100.180	100.180	100%	0	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%		
REHALACION																												
4768	SUMINISTRO E INSTALACION DE 168 TOMAS DOMICILIARIAS	17-GUADALCÁZAR	SAN IGNACIO	RURAL	1732864	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR BLP.				176.967	176.967	176.967	172.093	98%	0	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	168	168	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 70%.	
5446	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN PIES DE CASA	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	220358	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA				171.638	171.638	171.638	171.638	100%	0	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60	60	100%		
4	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	26-SAN ANTONIO	PTE	RURAL	262001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO BLP.				35.000	35.000	35.000	35.000	100%	0	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																												
CONSTRUCCION																												
4769	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DELS ONDO 13	URBANO	0102803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				667.311	197.193	197.193	197.193	100%	0	0	0	0	0	COLECTOR	1	0	0%	
4872	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DELS ONDO 13	URBANO	0102803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				667.311	667.311	667.311	571.478	87%	0	0	0	0	0	COLECTOR	1	1	87%	
4608	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONDO 13	URBANO	0102830	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				80.000	80.000	80.000	80.000	100%	0	0	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
58241	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL HOSPITAL AL COLECTOR SANITARIO	3-AGUISMON	AGUISMON	URBANO	0311870	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				57.739	57.739	57.739	57.739	100%	0	0	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
AMPLIACION																												
7074	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C. BRISASPRIV. ALAMO Y 16 DE SEPTIEMBRE	13-CIUDAD VALLES	COL LA PIMENTA	URBANO	1311254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OGBA SA DE CV				168.371	168.371	168.371	168.371	100%	0	0	0	0	0	ALCANTARILLA	271	271	100%	OBRA CERRADA AL 100% FIS. Y FINANCIERAMENTE
7127	INTRODUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE PARA HABILITACION DE 310 LOTES	13-CIUDAD VALLES	FRACCIONAMIENTO DEL SOL	URBANO	1311520	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DAPAS				1.548.107	1.548.107	1.548.107	1.190.517	77%	0	0	0	0	0	ALCANTARILLA	1.124	864	77%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION																												
5746	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ	3-AGUISMON	AGUISMON	URBANO	0311889	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				22.799	22.799	22.799	22.799	100%	0	0	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																												
CONSTRUCCION																												
4768	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LEOPOLDO STOKOWSKY	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONDO 13	URBANO	0102806	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				80.000	35.511	35.511	35.511	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	80	34	43%	
276	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CABECERA MUNICIPAL	16-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1603285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				67.059	67.059	67.059	67.059	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
3743	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CALLE LUIS DONALDO COLOBRO EN CABECERA MUNICIPAL	16-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	1603353	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO				3.000	3.000	3.000	3.000	100%	0	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
4876	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CARRETERA NACIONAL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y FUNDADORES	16-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	1602211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN				199.998	199.998	199.998	199.998	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	167	167	100%	
4873	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CRUZ LA	RURAL	2111191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA				349.803	349.803	349.803	349.803	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	
4838	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2111190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HECTOR HERNANDEZ ZARAZUA				349.803	349.803	349.803	349.803	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	
4769	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS CARMONA	RURAL	2111198	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	BERNARDINO MONTES CAMARILLO				700.000	700.000	700.000	350.000	50%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	500	300	60%	
4678	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOMA LA	RURAL	2111192	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	VICTOR MANUEL BARRON RODRIGUEZ				386.097	386.097	386.097	274.273	75%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	443	380	70%	
4642	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CORTE PRIMERO	RURAL	2111187	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CARLOS RUIZ MONTELONGO				379.605	379.605	379.605	379.605	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1.736	1.736	100%	
4654	EXCAVACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MONTI OBSICORD	RURAL	2111194	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RUI TECOSILO ALMENDAREZ ROBLEDO				300.000	300.000	300.000	60.000	20%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	813	407	50%	
5731	INSTALACION DE TOMAS DE DRENAJE EN PIES DE CASA EN COLONA CRISTO REY	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA				232.681	232.681	232.681	232.681	100%	0	0	0	0	0	OBRA	60	60	100%	
16615	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE 9ª: PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2404609	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE				119.682	119.682	119.682	119.682	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
16613	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SUR, ENTRE DREN PLATA Y CALLEJON	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2402158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE				114.000	114.000	114.000	114.000	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
7979	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501827	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				58.257	58.257	58.257	58.257	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	

4943	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PREDIO LAS VIBORILLAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	271004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP		167,810	167,388	167,388	100%	0	0	0	METRO LINEAL	316	316	100%	
4944	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN BO. DE SANTIAGO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP		40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4942	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN COLONIA SAN ISIDRO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP		20,250	20,250	20,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4946	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE EN PREDIO LAS VIBORILLAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA BLP		16,750	16,750	16,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4971	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE ML.PLIAS.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	280409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		2,224,426	2,224,426	2,224,426	1,112,212	50%	0	0	METRO LINEAL	13,473	6,500	47%	
3523	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO BRAVO Y RIO DANUBIO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		351,697	351,697	351,697	190,548	43%	0	0	METRO LINEAL	700	686	98%	
4969	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. CAMINO REAL A BALTILLO, COL. IMPERIO AZTECA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		124,692	124,692	124,692	96,251	79%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
3546	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. DAMIAN CARMONA, BO. DE SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		97,913	97,913	97,913	63,969	65%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
4760	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE ZA SUR, TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	280303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		391,455	391,455	391,455	99,570	25%	0	0	METRO LINEAL	250	70	28%	
3519	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BRAVO Y RIO DANUBIO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		622,266	622,266	622,266	384,828	62%	0	0	METRO LINEAL	760	760	100%	EL MONTO DEL TOTAL ANUAL TUVO UNA AMPLIACION POR \$ 8,337.11
3601	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE, COL. LOS PINOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		124,713	124,713	124,713	96,625	77%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
3574	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DAMIAN CARMONA, BO. DE SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280140	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		186,884	186,884	186,884	129,178	69%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
3544	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLO. S DE MAYA, TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	TIERRA BLANCA	RURAL	280219	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI		324,773	324,773	324,773	177,972	55%	0	0	METRO LINEAL	227	138	61%	
36151	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE LUIS ARIAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	320303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO		67,180	67,180	67,180	67,180	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	
3620	CONSTRUCCION DE DRENAJE COLONIA LOMA BONITA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	320304	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO		304,153	304,153	304,153	304,153	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	
4734	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TUDON ENTRE CALLES REFORMA Y RITO GARCIA	35-SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COL GENEVOVO RIVAS GUILLEN	URBANO	3503897	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOCIEDAD DE GRACIANO SANCHEZ BLP		181,771	181,771	181,771	163,993	90%	0	0	METRO LINEAL	137	137	100%	
3644	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO EL JOBO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	RURAL	3610780	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMASOPO		661,527	661,527	661,527	661,527	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
36348	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE 2DA ETAPA	49-VILLA DE RAMOS	LA DULCE GRANDE	RURAL	4903526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	1,700,000	1,700,000	METRO LINEAL	190	190	100%	
32607	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE	49-VILLA DE RAMOS	EL SALITRAL DE CARRERA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS		275,000	275,000	275,000	275,000	100%	275,000	275,000	METRO LINEAL	960	960	100%	SOLAMENTE ES EL PURO PROYECTO
3197	CAMINO VIEJO A BILEDOS.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	500318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	RIO DANIEL CRISTOBAL ZACARIAS NUÑEZ		243,786	243,786	73,135	73,136	30%	0	0	METRO LINEAL	138	46	30%	
3053	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	50-VILLA DE REYES	BOCAYON	RURAL	500333	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ROCCO INGENIEROS SA DE CV		104,650	104,650	104,013	104,013	99%	0	0	OBRA	1	1	99%	
4976	PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	500924	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	C RAFAZEL INGENIEROS ALMAZAN		230,000	230,000	115,000	115,000	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	
4913	CONSTRUCCION DE DRENAJE (EMISOR)	52-ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5210191	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		452,301	452,301	452,301	452,301	100%	0	0	COLECTOR	1	1	99%	
4522	ADQUISICION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO	57-MATLAPA	CHILZAPOYO SAN ANTONIO	RURAL	5710847	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4611	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO	57-MATLAPA	BARRIO ARRIBA	URBANO	5710495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA		120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3648	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS TIPO SANITARIO DE LAS CALLES PMA, GUATABA, COBREA Y NEZAHUALCOYOTL	7-CEDRAL	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	072204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		434,510	434,510	434,510	434,510	100%	0	0	METRO LINEAL	704	704	100%	LA INVERSION TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$794,510.24 MBMBA QUE ESTA CONVENENADA CON LA BEBEBORRE, CON RECURSOS FED
3327	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CORREGIDORA Y PRIV. DE CORREGIDORA	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	081571	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CERRITOS BLP		52,443	52,443	52,443	48,238	92%	0	0	OBRA	52,444	48,237	92%	

4887	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHUALLILCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	010230	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AHUALLILCO			1,731,377	1,731,377	1,731,377	920,850	54%	0	0	0	METRO LINEAL	15,013	8,082	54%	1,731,377
937	REHABILITACION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	100302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
725	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE	13-CIUDAD VALLES	EJ.AMPL.LA HINCADA	RURAL	1311307	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			80,000	80,000	80,000	62,500	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ACCION CONSISTE EN UN LOTE DE MATERIALES
16113	REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PROL. DE VALENCIA ENTRE AV. VESPERTINA Y N. PRIV. DE VALENCIA Y 1A. PRIV. DE VALENCIA ENTRE PROL. DE VALENCIA Y 2A. PRIV. DE INSURGENTES	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2406157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE ROVERDE			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	
16108	REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ESTHER MENEZ LOPEZ	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	2406156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE ROVERDE			320,000	314,051	314,051	314,051	100%	0	0	0	METRO LINEAL	263	263	100%	
7678	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ABASOLO	25-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2501626	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			279,808	279,808	279,808	279,808	100%	0	0	0	METRO LINEAL	145	145	100%	
4937	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP			108,763	82,662	82,662	82,662	100%	0	0	0	METRO LINEAL	280	210	75%	
4920	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. PRIV. DE REAL DEL MONTE, BELLAS LOMAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	280020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			185,081	185,081	185,081	187,608	91%	0	0	0	METRO LINEAL	158	143	91%	
80169	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	3102278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA SLP			145,000	145,000	145,000	90,000	62%	0	0	0	METRO LINEAL	25	17	68%	
9546	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MATAMOROS	33-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3303090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO			32,928	32,928	32,928	32,928	100%	0	0	0	METRO LINEAL	71	71	100%	
50670	REHABILITACION DEL DRENAJE	40-TAMUÍN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4010389	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			78,076	78,076	78,076	78,076	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	
4752	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA GENERAL DE DRENAJE	41-TANLAJAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4110536	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
7202	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MOCTEZUMA, TRAMO "CALLE CIRCO DE MAYO A CALLE GUADALUPE VICTORIA"	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201896	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			53,822	53,822	53,822	53,822	100%	0	0	0	METRO LINEAL	244	244	100%	
7235	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1A. ETAPA	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201897	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			422,344	422,344	422,344	422,344	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,380	968	70%	
7899	REHABILITACION DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201908	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			74,171	74,171	74,171	74,171	100%	0	0	0	METRO LINEAL	66	66	100%	
49288	DESENVOLVE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA			336,484	336,484	336,484	336,484	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	GASTADO \$336,484.88
4742	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. 1° DE ENERO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810334	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			42,968	42,968	42,968	42,968	100%	0	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	
4736	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. 1° DE ENERO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810334	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			62,954	62,954	62,954	62,954	100%	0	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																								
	CONSTRUCCION																								
7650	OBRA COMPLEMENTARIA EN CONVENIO CON OTROS MUNICIPIOS PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	18-HUEHUETLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1802269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE HUEHUETLAN			151,879	151,879	151,879	151,879	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
49797	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	52-ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5210308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE ZARAGOZA			447,357	447,357	447,357	447,357	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	90%	
	MANTENIMIENTO																								
80146	MANTENIMIENTO DE BABUERO MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5201890	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE VILLA JUAREZ			9,257	9,257	9,257	9,257	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
50125	CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			500,000	500,000	500,000	375,000	75%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
	REHABILITACION																								
4932	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	0801350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE CERRITOS SLP			50,000	50,000	50,000	10,820	22%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	50,000	10,820	22%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
	CONSTRUCCION																								
4853	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHUALLILCO	AHUALLILCO DEL SONIDO 13	URBANO	0102829	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			100,253	100,253	100,253	100,253	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
801	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA COMURBANA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1102793	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			1,100,000	1,100,000	1,100,000	869,341	79%	0	0	0	PLANTA	1	1	79%	
0781	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	23-RAYON	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2302320	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			488,697	488,697	488,697	0	0%	0	0	0	PLANTA	488,697	0	0%	
3500	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS LOCALIDADES DE ESCALERILLAS, LA MAHONIA Y CASA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	2800256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	AYUTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI			1,408,417	1,408,417	1,408,417	844,763	60%	0	0	0	PLANTA	1	0	40%	EN EL TOTAL ANUAL HUBO UNA AMPLIACION DE INVERSION POR \$ 183,727.47

9024	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	40-TAMUÍN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4010376	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			848,700	848,700	848,700	400,000	53%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
9072	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTATRADORA DE AGUAS RESIDUALES	40-TAMUÍN	NEUVO TAMPUÓN	RURAL	4010388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL			798,250	798,250	798,250	798,250	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
9024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	53-AYTLA DE TERRAZAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5311076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS			250,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
7258	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	57-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5710527	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MATLAPA			287,500	287,500	287,500	143,750	50%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
9053	AMPLIACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	58-EL NARANJO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5810358	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE EL NARANJO			423,174	423,174	423,174	387,000	90%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE PAGAN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	
LETRINAS																										
CONSTRUCCION																										
4928	CONSTRUCCION DE LETRINA PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	DORRAL QUEMADO	RURAL	2710052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP			25,861	25,861	25,861	25,861	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%		
9834	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-AGUISMÓN	FAJAMIZEN	RURAL	0311871	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			121,915	59,474	59,474	59,474	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	37	37	100%		
9754	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-AGUISMÓN	BARRIO FOCMANTANQUE	RURAL	0311532	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AGUISMÓN			136,179	136,375	136,375	136,375	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	41	41	100%		
9846	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-AGUISMÓN	TANCIUME	RURAL	0311872	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			64,688	32,487	32,487	32,487	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	81	81	100%		
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLE																										
4722	CONSTRUCCION DE CAPILLA	1-AHUALLULLO	CAÑADA GRANDE	RURAL	0102573	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			33,340	33,340	33,340	33,340	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%		
8022	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TOPES Y BACHES	1-AHUALLULLO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0102875	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AHUALLULLO			5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%		
2159	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN BARRIO LA VILLA CABECERA MUNICIPAL	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1003233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			700,000	700,000	700,000	630,000	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%		
2185	PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO	10-CIUDAD DEL MAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1003035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			280,000	280,000	280,000	99,000	20%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,161	240	21%		
982	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE BRAVO	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	EL REFUGIO	URBANO	1102794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	476	476	100%		
983	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, C. LEONA VICARIO (DE C. QUATHEMOC A CENTRO DE SALUD)	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102796	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ			380,920	380,920	380,920	380,920	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,666	1,666	100%		
984	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, E. EJE EDUCATIVO CARLOS JONHTUD BARRIOS (DE C. PLATANARES A C. REVOLUCION)	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102798	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			568,000	568,000	568,000	568,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,977	1,977	100%		
986	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION (CALLE PRINCIPAL RUMBO AL BOSCO)	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	AYOTONILLO	RURAL	1102815	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,076	2,076	100%		
985	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	LA VENTILLA	RURAL	1102814	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%		
987	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	SAN JOSE DEL TERREMOTO	RURAL	1102816	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			60,000	60,000	50,000	37,064	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%		
989	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL 2DA ETAPA	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	EL PARASO	RURAL	1102817	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP			154,500	154,500	154,500	154,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CAPTIURO METRO CUADRADO PORQUE NO SE ENCONTRO LA OPCION DE PLAZA	
9830	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2A. ETAPA	14-COXCATLÁN	DOMINADA CALMECAYO	URBANO	1410638	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO COXCATLAN			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%		
30079	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			128,545	128,545	128,545	128,545	100%	0	0	0	BENALMENTO S	7	7	100%		
30083	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MADALENAS	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			499,900	499,900	499,900	499,900	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%		
30096	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MANUEL AGUILERA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			61,977	61,977	61,977	61,977	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%		
30107	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			51,285	51,285	51,285	51,285	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%		
30441	CONVENIO CON IMAGEN URBANA SECRETARIA DE TURISMO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO Y AYUTAMIENTO DE CHARCAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%		
30088	GUARNICIONES EN LA CALLE BALTAZAR DE CHAVEZLIBRADO RIVERA Y SEBASTIAN DEL CASTILLO	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503798	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%		
30083	PAVIMENTACION A LA CALLE IGNACIO ALDAMA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503797	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			388,815	388,815	388,815	388,815	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%		
30055	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN BARABIA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503796	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			143,389	143,389	143,389	143,389	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%		
30093	PAVIMENTACION DE LA CALLE XICOTENCAL	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			112,520	112,520	112,520	112,520	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%		
30072	PAVIMENTACION EN LA CALLE DE RIO DE LOSA	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503799	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHARCAS			90,139	90,139	90,139	90,139	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%		
92076	PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS, SEGUNDA ETAPA	19-LAGUNILLAS	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	RURAL	1910228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,948	3,948	100%		
90374	PAVIMENTACION DE CALLES CARRANZA, ZAPATA Y MORELOS CON DOBLE RIESGO DE SELLO	19-LAGUNILLAS	SAN RAFAEL	RURAL	1910225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			746,699	746,699	746,699	746,699	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,169	4,169	100%		
18791	EMPERIADO DE CALLE "BARRIO EL CAÑELO", RANCHO DE PRO	2-LAGUNES	RANCHO DE PRO	RURAL	0210024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			60,000	60,000	50,000	60,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,218	87%		

1777	OBRA COMPLEMENTARIA REUBICACION DE POSTES POR ASFALTACION TRAMO LA CARADA - SAN JOSE DEL COYITO	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210489	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			365.634	365.634	365.634	365.634	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	40	40	100%		LAS METAS CORRESPONDEN A LA REUBICACION DE 40 POSTES
9773	OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-MATEHUALA	EL TILGACHIE	RURAL	205448	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		303.000	161.336	161.335	161.336	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	10	1	10%		EN LAS METAS SE REFIERE A 9 POSTES Y 1 SUBESTACION.
8789	OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-MATEHUALA	ENCARNACION DE ABALO	RURAL	205493	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		182.336	76.469	76.469	76.469	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	4	2	50%		EN LAS METAS SE REFIERE A 3 POSTES Y 1 SUBESTACION.
29470	OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-MATEHUALA	RANCHO NUEVO	RURAL	205486	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		182.755	182.755	182.755	182.755	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	6	6	100%		EN LAS METAS SE REFIERE A 5 POSTES Y 1 SUBESTACION.
81169	OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-MATEHUALA	SAN JOSE DE LAS TROJES	RURAL	205566	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		154.350	154.350	154.350	154.350	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	6	6	100%		EN LAS METAS SE REFIERE A 5 POSTES Y 1 SUBESTACION.
9539	OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA.	20-MATEHUALA	SANTA ANA	RURAL	205484	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		170.198	170.198	86.068	170.198	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	3	3	100%		EN LAS METAS SE REFIERE A 3 POSTES Y 1 SUBESTACION EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$170.198,03
9391	OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE POPIFRID DIAZ, COLONIA VALLE DE LA LAGUNITA	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	205482	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA		176.814	176.814	88.407	176.814	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	5	5	100%		EN LAS METAS SE REFIERE A 5 POSTES Y 1 SUBESTACION. EL MONTO DE LA INVERSION ES DE \$176.814,40
82572	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	22-MOCTEZUMA	LA CARBONERA DE ARRIBA	RURAL	2203421	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		126.328	126.328	126.328	126.328	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	1	1	100%		
82578	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	22-MOCTEZUMA	LA CARBONERA DE ARRIBA	RURAL	2203421	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		126.328	126.328	126.328	126.328	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	3	3	100%		
81115	ELECTRIFICACION EN POZOS DE LA MATANZA	22-MOCTEZUMA	POZOS DE LA MATANZA	RURAL	220353	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		262.931	262.931	262.931	262.931	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	1	1	100%		
82200	INSTALACION DE MURTES EN PRES DE CASA EN COLONIA CRISTO REY	22-MOCTEZUMA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2203390	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA		170.200	170.200	170.200	170.200	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	1	1	100%		
94468	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS	41-TANLAJAS	BARRIO PEMITZ	RURAL	4110359	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS		22.989	22.989	22.989	22.989	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	11	11	100%		
48512	CONSTRUCCION DE BANCO DE TRANSFORMADOR DAT-10 KVA	56-VILLA DE ARISTA	SAN RAFAEL	RURAL	5610092	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE ARISTA		70.000	70.000	70.000	70.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	1	1	100%		
48867	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTAR MAQUILADORA	56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610159	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA		112.950	112.950	112.950	112.950	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLOMNA	1	1	100%		1 SUB ESTACION
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
CONSTRUCCION																									
4824	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1-AHUALLULCO	YERBABUENA	RURAL	010525	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		109.187	109.187	109.187	109.187	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	156	156	100%		
9691	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	16-HUEHUETLAN	TANLEB SEGUNDA SECCION	RURAL	1602041	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN		210.000	147.000	147.000	147.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	20	20	100%		
17732	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	2-ALAGÜINES	ALAGÜINES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210415	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		200.000	200.000	200.000	200.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		ESTA OBRA SE REFIERE SOLAMENTE AL PAGO DE LA AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD.
8769	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	23-RAYÓN	EL SABINITO	RURAL	2302318	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL		80.000	80.000	80.000	80.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	80.000	80.000	100%		
87124	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	23-RAYÓN	LA NUEVA REFORMA	RURAL	2302319	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL		80.000	80.000	80.000	40.000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	80.000	40.000	50%		
25375	AFORTACION AL SEGURO POPULAR PARA INFRAESTRUCTURA DE HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	244863	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ		1.200.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	50%		LA UNIDAD DEBE SER 'INFORME' NO SE ENCONTRO
25257	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASA DE SALUD	24-ROVERDE	MESA DEL BALTO	RURAL	244864	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE ROVERDE		148.708	143.251	143.251	143.251	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	95%		LA UNIDAD DEBE SER 'SERVICIOS SANITARIOS'. NO SE ENCONTRO
96987	VIAS DE MATERIAL DE RELLENO PARA PATIO DE OBR	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2710128	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA. SLP		3.600	3.600	3.600	3.600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
7089	CONSTRUCCION DE MODULOS DE VACUNACION	42-TANQUEAN DE ESCOBEDO	VARIAS	URBANO	4207701	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1.468.347	1.468.347	1.468.347	1.468.347	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	2	2	100%		
48780	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	CABECERA MUNICIPAL TIERRANUEVA	URBANO	4301402	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA SLP.		600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	600	600	100%		
9319	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	TIERRANUEVA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4301402	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA SLP.		600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	600.000	600.000	100%		
9841	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCADO DE CASA DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	CHARCOS	URBANO	4301477	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA		17.200	17.200	17.200	17.200	100%	17.200	17.200		METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	120	120	100%		
47991	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCADO DE CASA DE SALUD	43-TIERRA NUEVA	CHARCOS	URBANO	4301477	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA		17.200	17.200	17.200	17.200	100%	17.200	17.200		METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
9417	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL SEGURO POPULAR	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5003094	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
9597	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	BARRIO ARRIBA	RURAL	5710543	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE MATLAPA		363.264	363.264	363.264	297.845	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
9776	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	CHITZAPOVOY SAN ANTONIO	RURAL	5710540	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE MATLAPA		430.017	430.017	430.017	430.017	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
9114	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	PILVEGA ATLAMAXATL	RURAL	5710539	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE MATLAPA		285.136	285.136	285.136	285.136	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
9184	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	57-MATLAPA	SAN JOSE TLAJUMPAL	RURAL	5710541	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE MATLAPA		380.099	380.099	380.099	114.030	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
AMPLIACION																									
95	AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1102774	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ		300.000	300.000	300.000	300.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		ES UNA AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE CIUDAD FERNANDEZ PERO NO APARECE EL CONCEPTO DE UNIDAD BASICA NI UNO SEMEJANTE POR LO QUE SE LE PUSO CENTRO DE SALUD.
26328	SEGURO POPULAR	15-CHARCAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1503792	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE CHARCAS		150.000	150.000	150.000	150.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
96987	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD	26-SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2601758	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO		250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	50%		
MANTENIMIENTO																									
80013	IMPERMEABILIZACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 'SANTA GERTRUDIS'	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	5207933	DEBARRILLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ		17.489	17.489	17.489	17.489	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CENTROS DE SALUD	1	1	100%		LA META ES UN CENTRO.

REHABILITACIÓN																										
REHABILITACION DE LA REHABILITACION DE LA UBR																										
9738		1-AHUALLULCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	010253	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	AHUALLULCO				11,085	11,085	11,085	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1	1	100%		
9743		23-RAYÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	230230	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL				30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		30,000	30,000	100%		
9891		25-SALINAS	LOS MONTECITOS	RURAL	2501836	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				10,369	10,369	10,369	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1	1	100%		
9844		31-SANTA CATARINA	TIANLACÚT	RURAL	310206	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE SANTA CATARINA SLP				44,194	44,194	44,194	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIA ES 1 CENTRO	
17921		47-VILLA DE GUADALUPE	VIARIAS	URBANO	470279	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE				150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1	1	100%	APORTACION AL SEGURO POPULAR	
93281		49-VILLA DE RAMOS	LOS HERNANDEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AMPARO PEREZ IEGUIVEL				15,108	15,108	15,108	100%	15,108	15,108	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		48	48	100%		
EQUIPAMIENTO																										
13028		10-CIUDAD DEL MANE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1003212	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO				50,000	50,000	50,000	40%	0	0	0	APARATOS MEDICOS		10	4	40%	EN UNIDAD DE MEDIA ES UN LOTE DE EQUIPO Y ASTA EL MOMENTO YA EL 40%	
2434		17-GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	RURAL	170316	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP				640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS		1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIA CORRESPONDE A LA UNIDAD MOVIL.	
9290		19-LAGUNILLAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	191016	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	COOPARTICIPACIÓN	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS		1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE SLP (SEGURO POPULAR)	
11394		34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3410370	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL				300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS		1	1	100%		
9599		41-TANLAJAS	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	4110811	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL				247,550	247,550	247,550	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS		0	0	0%	META 01 VEHICULO AVANCE FISICO 100%	
81165		56-VILLA DE ARISTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5610104	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE VILA DE ARISTA				800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS		1	1	100%	ES LA APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR CONSISTE EN EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																										
CONSTRUCCIÓN																										
8374		17-GUADALCÁZAR	SAN FRANCISCO DEL TULICUIL	RURAL	1703410	DESARROLLO SOCIAL	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP				47,688	47,688	47,688	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIA CORRESPONDE A UN CERCO.	
9234		19-LAGUNILLAS	EL LIMON	RURAL	1910241	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS				21,598	21,598	21,598	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
92319		19-LAGUNILLAS	EL EPAZOTE	RURAL	1910220	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS				13,508	13,508	13,508	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
92317		19-LAGUNILLAS	CHARCO DE PIEDRA	RURAL	1910216	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS				36,000	36,000	36,000	15,940	45%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
95337		25-SALINAS	SAN ANTONIO DE LA PAZ	RURAL	2501828	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				176,828	94,954	94,954	94,954	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	98%	
96418		25-SALINAS	SAN EVARISTO	RURAL	2501820	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				182,000	61,348	61,348	61,348	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	0	40%	
8494		29-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	LA ESPERANZA	RURAL	2910862	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA				279,600	279,600	279,600	223,680	80%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	98%		
49297		32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE	RURAL	3203097	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO				199,794	199,794	199,794	199,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
9669		40-TAMUÍN	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	4010342	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
48431		41-TANLAJAS	EL TIYOU	RURAL	4110481	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL				395,000	337,250	337,250	337,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%	10DISPENSARIO	
49397		41-TANLAJAS	LA CONCEPCION	RURAL	4110480	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL				383,938	383,938	383,938	383,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
96519		41-TANLAJAS	SAN JOSE XILATZEN	RURAL	4110563	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS				126,093	126,093	126,093	126,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
48471		41-TANLAJAS	AGUALCUA	RURAL	4110541	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL				4,497	4,497	4,497	4,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%	10DISPENSARIO	
AMPLIACION																										
9591		20-MATENHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2006522	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	COOPARTICIPACIÓN	SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO				1,000,000	1,000,000	333,333	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		2,500	2,500	100%	EN LA UNIDAD SE REFIERE A 2500 CONSULTAS CON ELLO LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO EFECTUARAN LA AMPLIACION EN CENTROS DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	
96196		25-SALINAS	CONCELLO	RURAL	2501799	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO				169,252	100,544	100,544	100,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	99%		
98479		41-TANLAJAS	LA CONCEPCION	RURAL	4110547	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJAS				33,042	33,042	33,042	33,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
MANTENIMIENTO																										
10032		27-MATLAPA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2710841	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE MATLAPA				2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,142,857	57%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		
REHABILITACION																										
94721		12-TANCANHUITZ	SANTA ISABEL	RURAL	1201901	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL				12,630	12,630	12,630	12,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%	UN CENTRO	
98295		17-GUADALCÁZAR	EL PROGRESO	RURAL	1703414	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP				7,167	7,167	7,167	7,167	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% LA UNIDAD DE MEDIA CORRESPONDE A UN CERCO.	
92913		19-LAGUNILLAS	ENCINILLAS	RURAL	1910217	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS				23,138	23,138	23,138	14,148	61%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		1	1	100%		

8279	PROGRAMA SALUD NUEVA CULTURA & OPERACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PROBANCULT 0008	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD	12-SALUD 1000-COMBON NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	231,811	231,811	231,811	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO PROBANCULT008							
8219	PROMOCION DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA EQUIPO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PROBANCULT 0008	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD	12-SALUD 1000-COMBON NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	26,736	26,736	26,736	0	0%	198	0	PROYECTO	1	0	0%	AQUI SE REPORTAN LOS INTERESES DEL PROYECTO PROBANCULT008							
100491	PROYECTO ACADÉMICO INDIGENA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	INDIGENA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA 1000-SECRETARIA NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	899,700	520,951	520,951	217,259	52%	0	0	LIBRO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA LIBRO SE TRADUCE EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DIVERSAS LENGUAS INDIGENAS QUE CONSTAN A SU VEZ DE MODULOS Y FOLLETERIA, QUE EN ESTE TRIMESTRE COMPRIENDE DE 3 MODULOS TERMINADOS Y ENTREGADOS AL PERSONAL DE NEA PARA SU REVISION, PARA POSTERIORMENTE AJUSTAR LAS OBSERVACIONES EN SU CASO, EN ESTE MISMO PROYECTO EXISTE LA META DE ELABORAR TRES BATERIAS DE EXAMENES FINALES DE LOS CUALES DOS DE ELLOS ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION, UNO FUE YA APROBADO							
100392	PROYECTO ACADÉMICO JORNALERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	JORNALEROS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA 1000-SECRETARIA NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	74,000	62,104	62,104	37,838	61%	0	0	ADULTO	58	24	41%								
100393	PROYECTO OPERATIVO CIAC	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CIAC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA 1000-SECRETARIA NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	139,000	159,000	126,000	32,710	18%	0	0	VERIFICACION	5,872	18,010	307%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON CONSIDERADOS LAS SEDES, EXPEDIENTES DE ADULTO ATENDIDO Y EXPEDIENTES DE TERMINOS DE NIVEL							
100376	PROYECTO OPERATIVO CONEYVT	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CONEYVT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	11-EDUCACION PUBLICA 1000-SECRETARIA NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	110,000	107,000	107,000	11,474	11%	0	0	ADULTO	860	1,218	137%								
8063	REHABILITACION PSICOSOCIAL E INVIERNO SIN FRIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSGP_1085_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE SAN LUIS POTOSI	13-SALUD 1075-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SAUD MENTAL	292,080	292,080	292,080	292,080	100%	1,005	1,005	PERSONA	250	250	100%								
80346	SEG-MEDIANA GENERACION INCREMENTO EN LA DEMANDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SANMED03	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD	12-SALUD 310-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SAUD	1,872,230	265,318	265,318	0	0%	98	0	PERSONA	7,963	1,283	16%								
82276	UNIVERSIDAD POLITECNICA 02	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI	11-EDUCACION PUBLICA 800-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	10,913,823	10,000,000	10,000,000	9,116,098	91%	83,148	28,113	ALUMNO	1,950	2,200	113%	SE CUMPLIO LA META							
87491	URGENCIAS DENGUE, TUBERCULOSIS (CENAVEC)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CENAE038	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD	12-SALUD 1000-CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	3,498,309	0	3,498,309	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CENAE038							
8725	FORMACION DE TECNICOS SUPERIORES UNIVERSTARIOS	35-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI	11-EDUCACION PUBLICA 814-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	4,281,887	2,917,258	2,917,258	2,917,258	100%	0	0	ALUMNO	1,200	1,224	102%	LOS RECURSOS ASIGNADOS A GASTOS DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD POR LO QUE EL DEFICIT SE CUBRIRA CON INGRESOS PROPIOS							
28-SAN LUIS POTOSI RECURSO 2007																														
SUBSIDIOS (19 RECIPIENTES)																														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																														
ALIANZA PARA EL CAMPO																														
INVERSION																														
EQUIPAMIENTO																														
OTROS																														
8998	PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL CERDO	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	806052	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 144-DELEGACION EN SAN LUIS POTOSI	6,372,507	6,372,507	6,372,507	3,981,000	51%	320,940	13,858	CABEZA	20,629	10,000	48%							
8642	PROGRAMAS FEDERALIZADOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	VARIAS	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 144-DELEGACION EN SAN LUIS POTOSI	156,943,788	156,943,788	156,943,788	145,927,767	93%	9,802,112	7,945,448	PROGRAMA	5	5	90%							
8063	PRONAR	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	806042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTUR Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	8-AGRICULTURA GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 80-COMBON NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	4,890,000	4,890,000	4,890,000	3,833,119	82%	288,819	19,134	PROYECTO	14	11	79%							
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																														
12337	DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA GRANDE EN SAN LUIS POTOSI (TERCER GRUPO)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PP2007-1965	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SFIDE	GRUPO DE EMPRESAS PYME	16-ECONOMIA 200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL GRUPO DE LAS OCHO EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SE INTEGRAN CON : PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO S.A. DE C.V. - EAJOT AIF S.A. DE C.V. - POSIP DE MEXICO S.A DE C.V. - MAGUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. - MAGUINADOS INDUSTRIALES POTOSI - SEMALTEC S.A. DE C.V. - RECURSOS INDUSTRIALES SORIANO S.A DE C.V. - JRC. SERVICEC.						
GASTO CORRIENTE																														
SERVICIOS PERSONALES																														
12947	MAPA LOGISTICO INDUSTRIAL Y DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	PP2007-1964	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MECAN RECURSOS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SFIDE	EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL INSTALADAS EN SAN LUIS POTOSI	16-ECONOMIA 205-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%							
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
8718	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	850019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	9159	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION EN CATORCE. S.L.P. RECURSOS DEL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FONDEMBI) PERTENECIENTES AL EJERCICIO 2007, PARA EJERCERSE DURANTE EL 2008. RECURSOS EN ENERO DE 2008. OBRA EN PROCESO DE LICITACION							
GASTO CORRIENTE																														
OTROS GASTOS DE OPERACION																														
8712	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LAS ARTES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	850003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	93090	15,000,000	15,000,000	15,000,000	13,798,038	92%	963,417	0	EQUIPO	1	1	90%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSI							
8713	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	850018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	9159	2,116,000	2,116,000	2,116,000	278,313	13%	12,343	0	EQUIPO	1	0	30%	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE							
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
CONSTRUCCION																														
4349	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHUALLULCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ-AHUAL-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMBON NACIONAL DEL AGUA	1,779,639	1,779,639	1,779,639	1,779,639	100%	0	0	UTRO POR SEGUNDO	16	16	100%							
4344	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL QUINTO	11-CIUDAD FERNÁNDEZ	EL REFUGIO	URBANO	CEA-SLNFZ-007-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMBON NACIONAL DEL AGUA	484,983	484,983	484,983	484,983	100%	0	0	METRO LINEAL	1,090	1,090	100%							

4334	CONSTRUCCION DE COLECTOR BIRMANIA Y SUBCOLECTOR GAVILAN	13-CIUDAD VALLES	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEAAD-DAPA-003-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1800 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,537,224	1,537,224	1,537,224	1,174,915	76%	0	0	0	METRO LINEAL	1,730	1,730	100%		
4346	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SECTOR BUSTAMANTE	20-MATEHUALA	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SAPDAM-003-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1912 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	726,224	726,224	726,224	726,224	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	19,172	19,172	100%		
4346	PERFORACION, AFORO, APLICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE VIVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	20-MATEHUALA	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SAPDAM-005-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	912,454	912,454	912,454	912,454	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	11,000	11,000	100%		
4346	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PTAR	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEA-SASAR-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9890 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,001,750	7,001,750	7,001,750	6,066,717	87%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
4340	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEA-SASAR-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9890 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,598,637	8,598,637	8,598,637	8,598,637	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
4346	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MACEDONIO CASTRO	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEA-APZANT-03-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,396,754	2,396,754	2,396,754	2,396,754	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	6,000	6,000	100%		
4348	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	URBANO	CEA-APZANT-08-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3697 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,640,105	3,640,105	3,640,105	3,640,105	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	9,897	9,897	100%		
4354	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZANT-06-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	27,983,881	27,983,851	27,983,851	27,015,010	98%	0	0	0	BENEFICIARIO	200,000	200,000	100%		
4294	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AGUISMON	TAMPATE	URBANO	CEA-SLPAZ-008-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5260 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,207,179	1,207,179	1,207,179	1,207,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	8,329	8,329	100%		
4297	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-AGUISMON	TAMPATE CAB MPAL	URBANO	CEA-SLPAZ-009-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5260 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,783,692	89%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
4279	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAZ-004-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	703,004	703,004	703,004	703,004	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
4345	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	36-TAMASOPO	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ-MTSLR-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4600 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,793,548	2,793,548	2,793,548	2,793,548	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
4298	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAZ-008-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	9940 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,639,509	4,639,509	4,639,509	4,639,509	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
4290	REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAZ-019-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4250 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	598,773	598,773	598,773	598,773	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
4287	CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	52-ZARAGOZA	DABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAZ-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	8730 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,489,138	4,489,138	4,489,138	4,489,138	100%	1,712,842	98.02	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIENESTAR EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2007)
	MEJORAMIENTO																									
4381	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INGENIERIA BASICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZORP-005-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,237,553	4,237,553	4,237,553	4,237,553	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
4375	ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 1	28-SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	CEA-APZORP-019-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	44,454	44,454	44,454	44,454	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
4336	ESTUDIO DE TRATAS DEL AGUA P APOYAR EL ANTEPROYECTO DE LA PTA POTABILIZADORA	28-SAN LUIS POTOSI	EL REALITO	URBANO	CEA-APZORP-017-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	384,814	384,814	384,814	384,814	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
4343	INGENIERIA BASICA Y ELABORACION DE BASES DE LICITACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LA MEJORA DE EFICIENCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZANT-08-07-R	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	613,720	613,720	613,720	613,720	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
4340	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIV COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	RURAL	CEA-APZANT-07-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	29000 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,072,329	1,072,329	1,072,329	1,072,329	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	25,000	25,000	100%		
4393	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEA-APZORP-008-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	251,087	251,087	251,087	251,087	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
4316	ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEA-APZORP-009-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	140,168	140,168	140,168	140,168	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
4376	ESTUDIO DE MACRONUTRIENTES	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEA-APZORP-011-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOG-COMISION NACIONAL DEL AGUA	88,553	88,553	88,553	88,553	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		

4326	ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO EL REALITO Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL INTERAPAS	43-TIERRA NUEVA	TERRA NYA INTERAPAS	URBANO	CEAAPZROR-01-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	790,625	790,625	790,625	790,625	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
4327	ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAPZROR-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	128,225	128,225	128,225	128,225	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
4328	IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE PREDIOS Y PASO DE AFECTACIONES	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAPZROR-03-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,110,275	2,110,275	2,110,275	2,110,275	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
4336	PROY Y TRAMITES ANTE LA SCT P INST MARGINAL Y CRUCES P CONEXION DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAPZROR-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
43102	PROYECTO Y TRAMITES ANTE LA SCT PARA LA CONEXION DE DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAPZROR-08-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,888	50,888	50,888	50,888	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
43382	PROYECTOS EJECUTIVOS DE CAMINOS	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAPZROR-01-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	684,137	684,137	684,137	684,137	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
43373	REVISION DE ESTUDIO HIDROLOGICO	43-TIERRA NUEVA	EL REALITO	URBANO	CEAAPZROR-0907-AD2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	43,125	43,125	43,125	43,125	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
4285	SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	48-VILLA DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAFZ-03-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3600 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,317,264	1,317,264	1,317,264	1,317,264	100%	0	0	METRO LINEAL	7,241	7,241	100%
4295	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATON	URBANO	CEA-SLPAFZ-01-07-AN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	215,625	215,625	215,625	215,625	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
4306	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	LOS HERMANEZ	URBANO	CEA-SLPAFZ-01-07-AN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	183,637	183,637	183,637	183,637	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
4293	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	CEA-SLPAFZ-01-07-AN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2500 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	215,625	215,625	215,625	215,625	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%
REHABILITACION																							
4284	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAFZ-03-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	923,875	923,875	923,875	923,875	100%	0	0	METRO LINEAL	1,386	1,386	100%
4341	REHABILITACION DE POZO, SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION	28-SAN LUIS POTOSI	CERRO DE SAN PEDRO	URBANO	CEA-APZANT-02-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	591,848	591,848	541,848	591,848	100%	0	0	BENEFICIARIO	3,000	3,000	100%
4342	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-H4T03M-06-07-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,919,862	4,919,862	4,919,862	4,919,862	100%	0	0	BENEFICIARIO	10,000	10,000	100%
42812	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2 ETAPA)	7-CEDRAL	LEDRAL	URBANO	CEA-SLPAFZ-01-07-AN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3300 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,179,023	1,179,023	1,179,023	1,179,023	100%	0	0	METRO LINEAL	2,446	2,446	100%
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
4343	ADQUISICION DE 3,000 MICROMEDIDORES	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-AD-DAPA-01-2007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	718,750	718,750	718,750	718,750	100%	0	0	MEDIDOR	5,000	5,000	100%
4344	SUMINISTRO DE 1,500 MEDIDORES DE TIPO VOLUMETRICO PARA AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZANT-04-07-A1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	221,375	221,375	221,375	221,375	100%	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%
4345	SUMINISTRO DE 4,000 MEDIDORES DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO MULTIPLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZANT-04-07-A2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	471,500	471,500	471,500	471,500	100%	0	0	BENEFICIARIO	20,000	20,000	100%
4349	SUSTITUCION DE 3,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS COL DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZANT-01-07-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,813,363	2,813,363	2,813,363	2,813,363	100%	0	0	BENEFICIARIO	15,000	15,000	100%
43014	ADQUISICION DE 2,000 MICROMEDIDORES	50-VILLA DE REYES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-SLPAFZ-01-07-AN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10000 HABITANTES	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	MEDIDOR	10,000	10,000	100%
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACION																							
4338	GASTOS INMEDIATOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA CEA	0-COBERTURA ESTATAL	MARIAS	URBANO	CEAAPZ-CEA-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	311,072	311,072	311,072	311,072	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
4343	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONTRUCCION DE PTAR"	1-AHUALLULLCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ-04/04-02-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	10-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	65,158	65,158	65,158	65,158	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%

4336	GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION NORMATIVA REALIZADA POR LA DAPA	13-CIUDAD VALLES	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-DAPA- SUP-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	41,587	-41,587	-41,587	-41,587	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
4340	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE SAPSAM	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ- SAPSAM-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,147	-40,147	-40,147	-40,147	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%		
4348	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO"	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEA-SASAR- SUP-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	282,429	-282,429	-282,429	-229,997	81%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43411	SUPERVISION DE LA OBRA "CONTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAR"	24-ROVERDE	Y CD FERNANDEZ	URBANO	CEA-SASAR- SUP-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	191,178	-191,178	-191,178	-191,178	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
4343	GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION NORMATIVA POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZ-CNA- 001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	107,907	-107,907	-107,907	-107,907	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%		
43476	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONS' DE LA PLANTA POTABLE LOS FILTROS"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-INTSUP- 04-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	196,470	-196,470	-196,470	-196,470	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43487	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO"	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	URBANO	CEA-APZ- INTSUP-01-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	209,943	-209,943	-209,943	-209,943	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43475	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "INSTALACION DE 6,000 MEDIDORES DE AGUA POT EN DIV COL ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CEA-APZ- INTSUP-03-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	113,998	-113,998	-113,998	-113,998	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43471	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "SUSTITUBION DE 3,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	ZONA METROPOLITANA	URBANO	CEA-APZ- INTSUP-02-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	49,789	-49,789	-49,789	-49,789	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
4332	SUPERVISION DE CONTRUCCION DE PTAR	3-AGUASMAN	TAMPATE	URBANO	CEA-APZ- 093-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	69,565	-69,565	-69,565	-69,565	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43419	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36-TAMASOPO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ- MTSR-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	97,187	-97,187	-97,187	-97,187	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43428	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	37-TAMAZUNCHALE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-HATOSM- 068-07-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	140,921	-140,921	-140,921	-140,921	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
43389	SUPERVICIO DE CONTRUCCION DE PTAR	42-TANQUAN DE ESCOBEDO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	CEA-APZ- 019-07-AD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	108,462	-108,462	-108,462	-108,462	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
4336	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	LA TOCONALA	RURAL	CEA-SLPR- CDV-002-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	198 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	783,585	-783,585	-783,585	-783,585	100%	0	0	0	UTRO POR SEGUNDO	160	160	100%		
4382	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	VIARIAS	RURAL	CEA-SLPR- CDV-001-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2286 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,844,925	-7,844,925	-7,844,925	-7,844,925	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
4322	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ALAQUINES	MESA DE SAN FRANCISCO	RURAL	CEA-SLPR- 024-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	88 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	401,384	-401,384	-401,384	-401,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
43391	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	DRE DE LOS FAZ Y PARADITAS EL REFUGIO	RURAL	CEA-SLPR- 038-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1380 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	763,027	-763,027	-763,027	-763,027	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10,438	10,438	100%		
4346	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION	20-MATEHUALA	EL CARMEN	RURAL	CEA-SLPR- 039-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	302 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	493,563	-493,563	-493,563	-493,563	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,977	4,977	100%		
43316	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-MATEHUALA	ESTANQUE AGUA BUENA	RURAL	CEA-SLPR- 018-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	440 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	673,690	-673,690	-673,690	-673,690	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
4363	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-MATEHUALA	NURIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	CEA-SLPR- 037-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	749,807	-749,807	-749,807	-749,807	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
4356	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARBON	BARBECHO CAMADITAS EL DUNO PASEO BLANCO	RURAL	CEA-SLPR- 019-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2491 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,788,667	-1,788,667	-1,788,667	-1,788,667	100%	0	0	0	METRO LINEAL	18,160	18,160	100%		
43514	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	23-RAYON	AGUACATE	RURAL	CEA-SLPR- 017-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	388 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO- COMISION NACIONAL DEL AGUA	137,824	-137,824	-137,824	-137,824	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%	EL MONTO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEBIDO A QUE HUBO RESCISION DE CONTRATO	

4332		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-SALINAS	SAN ANTONIO DE LA PAZ	RURAL	CEA-SLP-26-015-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	272 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	601,950	601,950	601,950	601,950	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4340		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	26-SAN ANTONIO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-028-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	637 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,598,474	2,598,474	2,598,474	2,598,474	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
4355		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	26-SAN LUIS POTOSI	FRACC MILPILLAS	RURAL	CEA-SLP-26-036-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1029 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,505,450	5,505,450	5,505,450	5,505,450	100%	0	0	METRO LINEAL	13,024	13,024	100%	
4342		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-SAN LUIS POTOSI	DE RITOS DE ZAVALA	RURAL	CEA-SLP-26-029-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1251 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,822,921	4,822,921	4,822,921	4,822,921	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
4374		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE ELEVADO	3-AGUISMON	LA MORENA	RURAL	CEA-SLP-26-043-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	312 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	418,798	418,798	418,798	418,798	100%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
4320		PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE Y LA CARDONA	RURAL	CEA-SLP-26-022-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1039 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	610,254	610,254	610,254	610,254	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
4321		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SAN VICENTE BANDERILLAS	RURAL	CEA-SLP-26-023-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	708 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,053,654	1,053,654	1,053,654	1,053,654	100%	0	0	METRO LINEAL	20,620	20,620	100%	
4387		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	33-SANTO DOMINGO	SERRITOS DEL BERNAL Y VERBAJENA	RURAL	CEA-SLP-26-011-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	918 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,019,056	1,019,056	1,019,056	1,019,056	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4333		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	LA BANDERA	RURAL	CEA-SLP-26-026-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	201 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	630,213	630,213	630,213	630,213	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4335		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	38-TAMPACAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-037-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1699 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,103,960	2,103,960	2,103,960	2,103,960	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
4336		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-MADRID DE LOS INFANTE	PARADITA DEL REFUGIO Y RANCHO NUEVO	RURAL	CEA-SLP-26-009-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	983 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,323,636	2,323,636	2,323,636	2,323,636	100%	1,788,643	5.87	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA
4323		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (2ª ETAPA)	43-TIERRA NUEVA	BARRIO SDO EL HUZACHAL AGUAJE DEL SALIT	RURAL	CEA-SLP-26-025-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,004,509	2,004,509	2,004,509	2,004,509	100%	0	0	METRO LINEAL	10,676	10,676	100%	
4311		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	50-VILLA DE REYES	LAS RUBIAS	RURAL	CEA-SLP-26-014-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	363 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	397,480	397,480	397,480	397,480	100%	0	0	METRO LINEAL	1,879	1,879	100%	
4308		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CALDERON	RURAL	CEA-SLP-26-012-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	941 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	739,433	739,433	739,433	739,433	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4310		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	50-VILLA DE REYES	BOCA DE SDO Y SAUCILLO DE BLEDOS	RURAL	CEA-SLP-26-013-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1102 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,589,773	1,589,773	1,589,773	1,589,773	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
4318		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-VILLA DE ARISTA	EL POZO GUARDA RAYA Y LA LAJITA	RURAL	CEA-SLP-26-020-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	231 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	550,984	550,984	550,984	550,984	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
4317		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-VILLA DE ARISTA	SAN PEDRO	URBANO	CEA-SLP-26-019-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	541,879	541,879	541,879	541,879	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
4300		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7-CDRAL	PRESA VERDE Y SAN SIGRO	RURAL	CEA-SLP-26-005-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1941 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	744,236	744,236	744,236	744,236	100%	0	0	METRO LINEAL	10,982	10,982	100%	
4370		PERFORACION DE POZO PROFUNDO	9-CERRO DE SAN PEDRO	EL DIVISADERO Y TOCONALA	RURAL	CEA-SLP-26-040-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	123 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	892,469	892,469	892,469	892,469	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
4303		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CATORCE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-035-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1106 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,321,688	1,321,688	1,321,688	1,419,019	93%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
4351		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-CATORCE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-034-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1106 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,222,739	1,222,739	1,222,739	1,156,709	95%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
4302		MEJORAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	CANAS Y LA HINCADA	RURAL	CEA-SLP-26-COV-003-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	375,029	375,029	375,029	375,029	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

4364	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13 CIUDAD VALLES	TANTOZHUICHE Y SAN JUAN	RURAL	CEA-SLP-26-031-04-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	360,623	360,623	360,623	360,623	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
4367	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	17 GUADALCÁZAR	VILLA HIDALGO	RURAL	CEA-SLP-26-032-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	177,123	177,123	177,123	177,123	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
4368	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	16 LAGUNILLAS	CANDELLIMON EL TRIUNO	RURAL	CEA-SLP-26-033-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	217,316	217,316	217,316	217,316	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
4364	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	3 AGUISMON	EL SAUZ VARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-031-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	293,250	293,250	293,250	293,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
43679	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTAR	49 VILLA DE RAMOS	LA HERRADURA	RURAL	CEA-SLP-26-043-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	184,421	184,421	184,421	184,421	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%
43504	REHABILITACION REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47 VILLA DE GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	CEA-SLP-26-007-07-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	984 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	890,530	890,530	890,530	890,530	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,028	5,028	100%
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
43737	ELABORACION DE GUAS Y MATERIAL DIDACTICO (MANUALES)	0 COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-067-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10,000	10,000	100%
43728	CURSO DE CAPACITACION SOBRE LA LET DE AGUAS PARA EL EOD DE SAN LUIS POTOSI	28 SAN LUIS POTOSI	CEA	RURAL	CEA-SLP-26-066-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%
43724	TALLER REGIONAL EXPERIENCIAS EXITOSAS	28 SAN LUIS POTOSI	CEA	RURAL	CEA-SLP-26-065-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100 PARTICIPANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%
OTROS																								
43733	LOTE DE EQUIPO ELECTRONICO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0 COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-041-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	211,479	211,479	211,479	211,479	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
43456	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0 COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-001-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	517,088	517,088	517,088	468,151	89%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
43487	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0 COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-002-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	697,798	697,798	697,798	697,798	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
43488	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL (POZOS)	0 COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-003-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	206,982	206,982	206,982	202,823	98%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
43499	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL (PTARS)	0 COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-004-07-IN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	288,650	288,650	288,650	288,650	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
43720	SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	13 CIUDAD VALLES	VIARIAS	RURAL	CEA-SLP-26-031-05-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGO																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
8550	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE REGO	0 COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	DE DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,600,000	10,763,379	10,600,000	7,869,651	73%	903,693	42,529	0	0	PROYECTO	16	11	69%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA																								
8587	USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	0 COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	508602	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL ESTADO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	34,509,500	28,109,500	34,509,500	20,683,613	74%	2,322,278	1,365,541	0	0	PROYECTO	198	140	71%
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA																								
8576	USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0 COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	5086702	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	PRODUCTORES DEL CAMPO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOB-COMISION NACIONAL DEL AGUA	19,900,000	19,900,000	19,900,000	16,731,953	84%	895,312	714,059	0	0	PROYECTO	49	44	90%
RAMO 11 SEP																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
8772	ACTUALIZACION Y COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	35 SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	PIPR-2007-UTSP-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	698,080	698,080	698,080	461,352	66%	21,369	9,022	0	ALUMNO	1,200	1,224	102%
8768	MEJORAR LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UTSP	35 SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	PIPR-2007-UTSP-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSI	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 514-COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	252,000	252,000	252,000	136,114	54%	5,500	3,259	0	ALUMNO	1,200	1,224	102%
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FIS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
												244,763,286	244,763,286	244,763,286	244,763,286	100%	1,084,681	1,084,681	0	0	0	28	28	100%

10384	CONSTRUCCIÓN DE BANOS VESTIDORES DE LA ALBERCA OLÍMPICA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	018	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,598,945	1,598,945	1,598,945	1,598,945	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
10387	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL 4A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	009	FES-FIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	4,400,185	4,400,185	4,400,185	4,400,185	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
10396	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR DE ACCESO A CIUDAD SATELITE	28-SAN LUIS POTOSÍ	ENTRONQUE DE VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	005	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	10,129,812	10,129,812	10,129,812	10,129,812	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
10399	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN EL PARQUE TAMANGAMA 12A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	015	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,786,470	1,786,470	1,786,470	1,786,470	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
3578	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y ÁREA DE CONVENCIONES Y CONGRESOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	021	FES-FIEF	FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO	APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
3594	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y DE LAS ARTES	28-SAN LUIS POTOSÍ	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	003	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	34,801,420	34,801,420	34,801,420	34,801,420	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
103647	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SU EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE OMBRAMIENTO, REGILACIÓN Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	005	FES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO 008 SE CANCELÓ POR TRATARSE DE UN PROGRAMA GENERAL TEMPORAL CONTEMPLADO EN LOS PROPIOS LINEAMIENTOS DEL FES-FIEF PARA APLICARSE EN PROYECTOS ESPECÍFICOS POSTERIORMENTE DENTRO DEL MISMO FISECONOMO DURANTE EL EJERCICIO 2007
103682	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARADA DEL REFUGIO Y RANCHO NUEVO DE LA CRUZ ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	URBANO	012	FES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 012 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD NUMERO 3 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO EL 08 DE JUNIO DE 2008 Y NUMERO DE CLAVE 234039606105.
103651	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE VILLA DE ZARAGOZA 1A ETAPA	15-ZARAGOZA	MUNICIPIO DE VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	011	FES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 011 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD NUMERO 3 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO CON NUMERO DE FOLIO 2240590601010 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2008.
RECONSTRUCCIÓN																																	
103668	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO SANJOSE DEL GRITO-LAS CRUCES	22-MOCTEZUMA	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	URBANO	008	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE CAMINOS	TODO EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,146,439	1,146,439	1,146,439	1,146,439	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
MODERNIZACIÓN																																	
103688	COLOCACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN EN CRUCE 12B Y AV. INDUSTRIAS, ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	004	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	842,400	842,400	842,400	842,400	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
103874	CABLEADO SUBTERRANEO 3A ETAPA EN REAL DE CATORCE	4-CATORCE	MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE	URBANO	010	FES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	BAZÉN URBANO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,705,000	2,705,000	2,705,000	2,705,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
MEJORAMIENTO																																	
103653	SUBSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VILLA DE LA PAZ 2A ETAPA	48-VILLA DE LA PAZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	020	FES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 020 SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD 3 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2008 CON CLAVE DE CONTROL 224039606105.
103655	ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS POZAS EN XILTILA	54-XILTILA	XILTILA	URBANO	022	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PROYECTO NUMERO 22 SE CANCELÓ CON LA CLAVE DE CONTROL NUMERO 2240396061010 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO EN LA SOLICITUD 6 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2008.
MANTENIMIENTO																																	
103675	CONSERVACIÓN DE CAMINO ANILLO PERIFÉRICO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	013	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE CAMINOS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,598,628	1,598,628	1,598,628	1,598,628	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
REHABILITACIÓN																																	
103645	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL OREA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	023	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103689	REHABILITACIÓN DE ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ, EN AV. INDUSTRIAS ENTRE EJE 124 Y 128	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	002	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103685	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL INSTITUTO DE LAS MUJERES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	019	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,429,583	1,429,583	1,429,583	1,429,583	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103677	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO CARLOS AMADOR	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	014	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	346,737	346,737	346,737	346,737	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103682	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHABILITACIÓN EN LA AVENIDA INDUSTRIAS ENTRE EJE 124 Y 128	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	016	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,688,730	1,688,730	1,688,730	1,688,730	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103683	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE MONEDA EN REAL DE CATORCE 3A ETAPA	4-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	017	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
EQUIPAMIENTO																																	
OTROS																																	
3516	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 4A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	024	FES-FIEF	DESARROLLO SOCIAL	BAJILLO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	14,993,446	14,993,446	14,993,446	14,993,446	100%	333,400	333,400								1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL ACUMULADO EN LA CUENTA DEL FES DEL EJERCICIO 2007 DE LOS MESES DE AGOSTO DE 2007 A JUNIO DE 2008, MISMO QUE TIENEN COMO FECHA LÍMITE PARA SU APLICACIÓN EL MES DE JULIO DEL 2008 Y EROGACIÓN AL MES DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.			
OTROS																																	
103871	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTORQUE CARRETERA 70 LA MORENA-AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	MUNICIPIO DE AQUISMÓN	RURAL	008	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE CAMINOS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%			
103646	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO TAMUÍN EBANO	40-TAMUÍN	MUNICIPIO DE TAMUÍN	URBANO	007	FES-FIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	ENTIDAD ESTATAL	UNIDAD ESTATAL DE CAMINOS	TODO EL ESTADO	HAZIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (41-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	2,031,588	2,031,588	2,031,588	2,031,588	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL MONTO FUE REPROGRAMADO, CON LA CLAVE DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO NUMERO 240008060105		
PREF																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	

103702	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SU EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	URBANO	008	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	TODO EL ESTADO	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)		0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA ESTA CANCELADA Y EL MONTO SE REPROGRAMO EN LAS OBRAS 07 Y 08 DEL FEEF.			
103707	AFECTACION LIBERACION DE DERECHOS DE VIA DEL PUENTE VEHICULAR E.C.F. 79 ANILLO PERIFERICO	13-CIUDAD VALLES	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	URBANO	010	FES-FEEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y MAJALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,896,400	1,896,400	1,896,400	1,896,400	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LOS PROYECTOS 919, 911 Y 912 SE REPROGRAMARON CON LOS RECURSOS DEL PROYECTO 008 QUE SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD 9 DEL FEEF AUTORIZADA CON CLAVE DE CONTROL 224000060180 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2008.					
3538	CONSTRUCCION DE PASEO VEHICULAR DE ACCESO A CIUDAD SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	012	FES-FEEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y MAJALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	18,565,159	18,565,159	18,565,159	18,565,159	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%					
3595	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 3A. ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	009	FES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	28,300,288	28,300,288	28,300,288	28,300,288	100%	751,276	751,276	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL MONTO DE FONDOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL ACUMULADO DE LOS MESES DE AGOSTO DE 2007 A JUNIO 2008 DEL TOTAL DEL FEEF EJERCICIO 2007. MBMS QUE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SE AFICARON EN EL MES DE JULIO DEL 2008			
103707	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION DESARROLLO DIFUSION Y OPERACIONES REGIONALES DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	004	FES-FEEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,070,065	1,070,065	1,070,065	1,070,065	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%					
103699	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO BRAZO VIAL HACIA LA SALIDA RIOVERDE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	007	FES-FEEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y MAJALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	7,722,824	7,722,824	7,722,824	7,722,824	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103709	CONTINUIDAD A LA CONSTRUCCION DEL MUSEO INTERACTIVO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y DE LAS ARTES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	005	FES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	24,519,169	24,519,169	24,519,169	24,519,169	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%				
103696	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO REGULACION Y DESARROLLO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	008	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	SE CANCELÓ EN LA SOLICITUD NUMERO 8 CON LA CLAVE DE CONTROL 2240080470137 AUTORIZADA POR LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2008. Y EL PROYECTO 007 SE REPROGRAMO EN LA MISMA SOLICITUD.				
103704	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO REGULACION Y DESARROLLO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	008	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	TODO EL ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
103686	MEJORAMIENTO EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA DEL PREDIO UBICADO EN AV. ANTONIO ROCHA CORDERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	011	FES-FEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%						
103706	REHABILITACION REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE ALDAMA Y REFORMA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	002	FES-FEEF	COMUNICACION, TRANSPORTE Y MAJALIDADES	VALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%						
	EQUIPAMIENTO BIESES MUEBLES																																	
103701	EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL Y PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	003	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL MONTO QUE REPORTA, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PROYECTO 003 DEL FEEF CON FOLIO 8676. EL NUMERO DEL PROYECTO ES EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.					
	OTROS PROGRAMAS												2,906,999	2,906,999	2,906,999	2,906,999	66%	0	0	0	0	0	0	0	353	183	52%							
	OTRO PUBLICO MEJORAMIENTO																																	
67410	INFRAESTRUCTURA CERESO LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION LA PILA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	1700 INTERNOS Y SUS FAMILIAS	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA)	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 29 DE ENERO DE 2007.					
	EQUIPAMIENTO BIESES MUEBLES																																	
60118	EQUIPAMIENTO (EQUIPO INFORMATICO) DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	POBLACION AL MEJORAR LOS EQUIPOS PARA EL MANEJO DE INFORMACION	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA)	724,098	724,098	724,098	724,098	100%	0	0	0	0	0	0	0	84	131	156%	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PUBLICADO POR EL DIARIO OFICIAL 29 ENERO DE 2007.						
	OTROS																																	
60058	BLANCOS (TOALLAS, SABANAS, ALMOHADAS, ETC.) Y COLCHONES PARA DORMITORIOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO TUTELAR	160 INTERNOS	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA)	257,600	257,600	257,600	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0%	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 01 DE ENERO DE 2007.					
	FISCALIZACION DEL PROGRAMA CONVENIO AL MANEJO DE RECURSOS																																	
67149	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE SUBSIDIO	0-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	NACIONAL	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-SEGURIDAD PUBLICA (100-SECRETARIA)	1,224,701	1,224,701	1,224,701	1,187,410	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	108	92	46%	CABE HACER MENCIÓN QUE DICHO RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA SE HACE MENCIÓN QUE ESTOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS CON UN CONVENIO DE FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2006					
	APORTACIONES FEDERALES (74 REGISTROS)												23,085,498	20,863,691	22,481,207	20,378,160	87%	0	0	0	0	0	0	0	0	44,668	44,668	100%						
	FAIS																																	
	PROB																																	
	OTRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																																	
03939	ADICION DE UNA LINEA COMPLEMENTARIA PARA ALIMENTAR LA SUBESTACION DE 3F. 15.2 VIA AL CENTRO DE SAUD, HUIHUETLAN	0-COBERTURA ESTATAL	HUIHUETLAN	RURAL	180250	DE DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO PARA LA SAUD		89,384	44,692	89,384	44,692	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%					
09435	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE METAL PARA CERCAO, SAN CIRO DE ACOSTA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN CIRO DE ACOSTA	RURAL	273073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA		129,968	129,968	129,968	129,968	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%						
45601	ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO DE PREDIOS DAMAHEROS, LADONA DEL MANTE, CO. VALLES	0-COBERTURA ESTATAL	VIARAS	RURAL	133050 AL 402025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		147,000	75,000	147,000	75,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	100%						
48430	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA ELABORACION DE DULCES, RIOVERDE	0-COBERTURA ESTATAL	RIOVERDE	URBANO	2430428	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		30,408	30,408	30,408	30,408	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%						
48277	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ESCANDON, BO. DE GUADALUPE, SAN CIRO DE ACOSTA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN CIRO DE ACOSTA	RURAL	2720271-2720272	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SAN CIRO DE ACOSTA		140,432	140,432	140,432	140,432	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	100%					
89902	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE JAIME NUÑO, BO. DE GUADALUPE, SAN CIRO DE ACOSTA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN CIRO DE ACOSTA	RURAL	2720272	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA		140,038	140,038	140,038	140,038	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	100%					
99336	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	EL PUENTE	RURAL	3120356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA CATERINA		260,000	250,476	260,000	250,476	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%						
99123	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LA ISLA, MATLAPA	0-COBERTURA ESTATAL	LA ISLA	RURAL	5720291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MATLAPA		800,000	400,000	800,000	400,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%						
99618	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA, PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	PICHOLCO	RURAL	5330187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS		322,523	322,523	322,523	322,523	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%						
65507	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS TIPO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	DEDRAL	RURAL	720004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE DEDRAL		350,000	175,000	350,000	175,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	100%						
60885	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EL SAUD EL BLANCO, EL BLANCO, CEDRAL	0-COBERTURA ESTATAL	EL BLANCO	RURAL	720003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE DEDRAL		482,422	241,211	482,422	241,211	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%						

9232	REPOSICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA POZO DE RIEGO, EL BARRIL, VILLA DE RAMOS	D-COBERTURA ESTATAL	EL BARRIL	RURAL	492026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	66,900	63,250	66,000	63,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
9419	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE, COBERTURA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	9920135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	630,000	597,750	630,000	597,750	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%
4957	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE, MIRAMAR NUEVO, XILITLA	D-COBERTURA ESTATAL	MIRAMAR NUEVO	RURAL	1434970	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	163,007	163,007	163,007	163,007	100%	0	0	PIEZA	163	163	100%
48011	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA IV, BENTO JUAREZ, EL PUENTE, SANTA CATERINA	D-COBERTURA ESTATAL	EL PUENTE	RURAL	3120331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	16,560	16,560	16,560	16,560	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
9739	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS, GUADALUPE VICTORIA, TANCANHUTZ DE SANTOS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1220134 AL 1220137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANCANHUTZ DE SANTOS	52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	LOTE	96	96	100%
97129	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS, GUADALUPE VICTORIA, TANCANHUTZ DE SANTOS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1220136 AL 1220201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANCANHUTZ DE SANTOS	174,075	174,075	174,075	174,075	100%	0	0	LOTE	55	55	100%
9695	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASA PARROQUIAL	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2620708	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	129,424	132,500	129,424	132,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
4767	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON DE USOS MÚLTIPLES, COL. MORELOS, SAN LUIS POTOSI	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2620705	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	163,857	163,857	163,857	163,857	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
97390	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1720531 AL 1720535	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	57,200	56,600	57,200	56,600	100%	0	0	LOTE	104	104	100%
96358	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	321246 AL 321248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AQUISMÓN	79,750	39,875	79,750	39,875	100%	0	0	LOTE	145	145	100%
96956	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1830241 AL 1830247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE HUEHUETLAN	33,000	18,500	33,000	18,500	100%	0	0	LOTE	60	60	100%
92319	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS, ALAJUINES	D-COBERTURA ESTATAL	ALAJUINES	RURAL	220776	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ALAJUINES	23,600	11,825	23,600	11,825	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%
9694	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS, ALTAJIBE, SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2620398 AL 2620399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO	99,000	98,999	99,000	98,999	100%	0	0	LOTE	180	180	100%
96950	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS, CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE), SANTA CATERINA	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	3120346 A LA 3120353	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA CATERINA	61,600	61,600	61,600	61,600	100%	0	0	LOTE	112	112	100%
9778	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1720530 AL 1720530	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	288,015	288,015	288,015	288,015	100%	0	0	LOTE	91	91	100%
97460	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	4120543 AL 4120552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANLAJAS	75,350	75,343	75,350	75,343	100%	0	0	LOTE	137	137	100%
9515	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	1830239 AL 1830240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE HUEHUETLAN	88,620	44,310	88,620	44,310	100%	0	0	LOTE	28	28	100%
96991	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	321249 AL 321251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE AQUISMÓN	1,985,665	792,832	1,985,665	792,832	100%	0	0	LOTE	501	501	100%
97521	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS, AGUALOJA, TANLAJAS	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	4120528 AL 4120542	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TANLAJAS	417,780	417,285	417,780	417,285	100%	0	0	LOTE	132	132	100%
96434	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS, ALAJUINES	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	220779 220780	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ALAJUINES	82,280	41,145	82,280	41,145	100%	0	0	LOTE	26	26	100%
96433	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS, ALTAJIBE, SAN ANTONIO	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2620376 AL 2620385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO	420,348	420,713	420,348	420,713	100%	0	0	LOTE	133	133	100%
96954	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS, CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE), SANTA CATERINA	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	3120332 A LA 3120344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA CATERINA	243,210	243,210	243,210	243,210	100%	0	0	LOTE	137	137	100%
4862	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS	D-COBERTURA ESTATAL	EL ZACATÓN	RURAL	4920204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	32,714	32,714	32,714	32,714	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%
96428	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE CALLE DEL RIO, SANTA CATERINA, SAN NICOLAS TOLENTINO	D-COBERTURA ESTATAL	SANTA CATERINA	RURAL	3020169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	242,794	121,397	242,794	121,397	100%	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%
9629	SUMINISTRO DE VITROPISO Y HERRERIA PARA CAPILLA DE CHACUALA, CHACUALA, SANTA CATERINA	D-COBERTURA ESTATAL	CHACUALA	RURAL	3120345	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTA CATERINA	19,090	19,090	19,090	19,090	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
48750	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CERCAJO PERIMETRAL DE VIVIENDA, EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS	D-COBERTURA ESTATAL	EL ZACATÓN	RURAL	4920203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE PROGRAMAS SOCIALES	54,711	54,711	54,711	54,711	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
48678	SUMINISTRO DE INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, LA PRESA COLORADA, VENADO	D-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	4520177 A LA 4520189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO VENADO	246,875	246,875	246,875	246,875	100%	0	0	MÓDULO	22	22	100%
92209	TERMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL, COXCATLAN	D-COBERTURA ESTATAL	COXCATLAN	RURAL	1420958	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE COXCATLAN	507,242	507,242	507,242	507,242	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
96334	VERIFICACION CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD A LOS RECURSOS FEBRE 2007	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2620711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	BEDEGRE D ADMINISTRATIVA	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%
PSM																					
AGUA POTABLE																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
CONSTRUCCION																					
48622	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENIGNO ARRIAGA	IS-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3030887	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	82,108	82,108	82,108	80,658	98%	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%
92320	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENIGNO ARRIAGA	IS-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3030887	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	82,108	82,108	82,108	82,108	100%	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%
92372	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENIGNO ARRIAGA	IS-SOLEDADE DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	3030887	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP	82,108	82,108	82,108	82,108	100%	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%
13302	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO MPAL AL TANQUE DE REGULACION NO. 2	S-CADENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0507859	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,225,440	1,225,440	1,225,440	1,225,440	100%	0	0	METRO LINEAL	3.100	3.100	100%
AMPLIACION																					
34081	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION	12-TANCANHUTZ	TANCANHUTZ	RURAL	1201874	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	22,032	22,032	22,032	22,032	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%
NORMAS																					
CONSTRUCCION																					

CAMINOS RURALES																											
PROYECTO	REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO TOMAS A LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BARRIO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SAN JOSE DEL BARRIO	URBANO	360376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				376,200	376,200	376,200	376,200	100%	0	0	0	0	0	4	4	100%	
REHABILITACION	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA(CIVICA)	2-ALAGÜNES	ALAGÜNES CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0210515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				125,348	125,348	125,348	125,348	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	EN ESTA OBRA LAS METAS CORRESPONDEN A LA REMOBILIZACION DE 1 PLAZA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																											
INFRAESTRUCTURA AGRONINDUSTRIAL																											
CONSTRUCCION																											
PROYECTO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ADOPIO DE NARANJA	18-HUENETLAN	HUICHILUYAN	URBANO	180232	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUENETLAN				75,630	75,630	75,630	75,630	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
FORTAMUN																											
OBLIGACIONES FINANCIERAS																											
PROYECTO	PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE JUAREZ E HIDALGO	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO	URBANO	205241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA				82,221	82,221	82,221	82,221	100%	0	0	0	0	0	1,015	1,015	100%	SE EFECTUARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. ESTA OBRA SE EJERCIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
PROYECTO	PAVIMENTACION DE CALLE VICTORIA	20-MATEHUALA	CABECERA MUNICIPAL COL SAN MIGUEL	URBANO	205096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATEHUALA				24,714	24,714	24,714	24,714	100%	0	0	0	0	0	1,888	1,888	100%	SE EFECTUARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. ESTA OBRA SE EFECTUO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
PROYECTO	ESTUDIO PARA EL PLAN DE GERRE DEL TRADERO MUNICIPAL.	24-ROVERDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	240514	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ROVERDE				221,200	220,800	220,800	220,800	100%	0	0	0	0	0	1	1	80%	
PROYECTO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE TAMLAJAS ENTRE COXCATLAN Y TAMAZUNCHALE	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACC ENRIQUE ESTRADA	RURAL	380379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				3,048	3,048	3,048	3,048	100%	0	0	0	0	0	4	4	100%	
PROYECTO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 2 PRIV. DE FAUSTO NIETO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	380630	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				18,056	18,056	18,056	18,056	100%	0	0	0	0	0	5	5	100%	
PROYECTO	COMPRA DE TRACTORES PARA LOS EJIDOS SOLEDAD, EL ZAPOTE Y EL AGUAJE	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	VIARIAS	RURAL	380378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	CONST. DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ILLDFONDO DAZ DE LEON	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	RANCHO NUEVO	RURAL	380378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				175,808	175,808	175,808	175,808	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	CONSTRUC. DE RED DE DRENAJE CALLE BENIGNO ARIAGA ENTRE CONSTITUCION DE 1857 Y PONCIANO ARIAGA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380341	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				321,118	321,118	321,118	321,118	100%	0	0	0	0	0	399	399	100%	
PROYECTO	CONSTRUCC. DE SALON DE USOS MULTIPLES PLAZA MARTINEZ DEL RIO BLANCO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	LINDAD FIDEL VELAZQUEZ	URBANO	380361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				269,887	269,887	269,887	269,887	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD LA PURISIMA	RURAL	380324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				198,211	198,211	198,211	198,211	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RESIDENCIAL PAVON	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA HOGARES POPULARES PAVON	URBANO	380370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				223,391	223,391	223,391	223,391	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUATREMOTRE ENTRE LAS MARGARITAS Y AV. MEDICO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COMUNIDAD RANCHO NUEVO	RURAL	380364	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				928,503	928,503	928,503	928,503	100%	0	0	0	0	0	2,079	2,079	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MACEDONIO CORDERO ENTRE NARCISO CUEVAS E IGNACIO ALLENDE	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA REFORMA SUR	URBANO	380326	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				672,552	672,552	672,552	672,552	100%	0	0	0	0	0	2,472	2,472	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARIANO PAREDES Y PRIV. FRANCISCO FIERRO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACCION EL MORRO	URBANO	380360	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				640,584	640,584	640,584	640,584	100%	0	0	0	0	0	1,515	1,515	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE EL MEZQUITE Y LAS VAS DEL PERROGARRIL	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA LAS ARBOLEDAS	URBANO	380382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				480,749	480,749	480,749	480,749	100%	0	0	0	0	0	1,648	1,648	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LANZAGORTA ENTRE LIBERTAD Y LEONA VICARIO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	380376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				972,011	972,011	972,011	972,011	100%	0	0	0	0	0	1,960	1,960	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR CERVERA PACHECO ENTRE REFORMA AGUAJA Y LA PAZCILLA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA GENEVIVO RIVAS GUILLEN	URBANO	380339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				634,663	634,663	634,663	634,663	100%	0	0	0	0	0	968	968	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FCO. VILLA ENTRE LAZARO CANO Y PONCIANO ARIAGA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380342	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				242,994	242,994	242,994	242,994	100%	0	0	0	0	0	341	341	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALENTE ARIAGA ENTRE LAS CALLES DE REFORMA Y RITO GARCIA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380379	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				139,552	139,552	139,552	139,552	100%	0	0	0	0	0	193	193	100%	
PROYECTO	CONSTRUCCION DE SUB COLECTOR COL. CACTUS	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL CACTUS	URBANO	380389	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	VIARIAS	RURAL	380483	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				691,987	691,987	691,987	691,987	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
PROYECTO	INT. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RITO GARCIA ENTRE AGUSTIN ORMALDO Y PONCIANO ARIAGA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380346	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	0	0	425	425	100%	
PROYECTO	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES EL NARANJO LADISLAO GARCIA-RONDISO RUEZ Y BARRIANO HERRANDEZ	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RANCHO BLANCO	URBANO	380370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				210,640	210,640	210,640	210,640	100%	0	0	0	0	0	800	800	100%	
PROYECTO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV. RIVAS GUILLEN ENTRE LAZARO CANO Y PONCIANO ARIAGA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380352	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				380,204	380,204	380,204	380,204	100%	0	0	0	0	0	368	368	100%	
PROYECTO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE COXCATLAN	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACC ENRIQUE ESTRADA	RURAL	380339	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				286,168	286,168	286,168	286,168	100%	0	0	0	0	0	400	400	100%	
PROYECTO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS ANDRADE ENTRE REFORMA Y RITO GARCIA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380347	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				159,680	159,680	159,680	159,680	100%	0	0	0	0	0	210	210	100%	
PROYECTO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE LAZARO CANO Y AV. PONCIANO ARIAGA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380352	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				323,159	323,159	323,159	323,159	100%	0	0	0	0	0	368	368	100%	
PROYECTO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO HERRERA	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COL RIVAS GUILLEN	URBANO	380372	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				110,976	110,976	110,976	110,976	100%	0	0	0	0	0	192	192	100%	
PROYECTO	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO LAS CAPILLAS ENTRE Y DE ENERO Y VICENTE QUERRERO	38-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	COLONIA TEXTIL	URBANO	380350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ SLP				886,073	886,073	886,073	886,073	100%	0	0	0	0	0	1,574	1,574	100%	

4685	DJN897K1 BENITO JUAREZ GARCIA	20-MATEHUALA	RANCHO NUEVO	RURAL	DJN897K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,525	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
4690	DJN892F1 AGUSTIN MELGAR	20-MATEHUALA	LA JOYA	RURAL	DJN892F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	164,981	89%	0	0	0	AULA	1	1	100%
6237	DJN496C1 JULIAN CARILLO	20-MATEHUALA	FRACC BENITO JUAREZ	RURAL	DJN496C1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	370,326	370,326	370,325	369,269	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
4974	DJN628Z1 JOSE NAVYA SANCHEZ	20-MATEHUALA	SAN ANTONIO	RURAL	DJN628Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
4812	DJN254W1 NUEVA CARDENA	20-MATEHUALA	MANUEL MORENO TORRES	RURAL	DJN254W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
4909	DPK29T1 LORENZO CORDANO BULEY	20-MATEHUALA	FRACC BENITO JUAREZ	RURAL	DPK29T1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
4519	EPK033K1 JOSE ROSAS MORENO Y SEC. JOSE JOEL TRISTAN EERR02Q	20-MATEHUALA	CAB MPAL	URBANO	EPK033K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	400,000	400,000	400,000	355,200	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3069	ETV401U1 MARIANO ARISTA	20-MATEHUALA	SAN JOSE DE LOS GUILLES	RURAL	ETV401U1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,480	185,480	185,480	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9035	ETV434M1 FCO. GONZALEZ SOCANEGRA	20-MATEHUALA	EL GUERRERO	RURAL	ETV434M1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,445	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3041	ETV435G1 ORACIANO SANCHEZ	20-MATEHUALA	RANCHO NUEVO	RURAL	ETV435G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	164,981	89%	0	0	0	AULA	1	1	100%
3036	ETV404X1 VICENTE GUERRERO	20-MATEHUALA	EL ARROYITO DEL AGUA	RURAL	ETV404X1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,445	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3046	ETV455U1 JULIAN CARILLO	20-MATEHUALA	SANTA CRUZ	RURAL	ETV455U1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
30474	ETV4057E1 LAZARO CARDENAS	20-MATEHUALA	LA CONCEPCION	RURAL	ETV4057E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,480	185,480	185,480	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
240P93M21 EMIILANO ZAPATA	21-MEQUILITIC DE CARMONA	FINCION DE SAN JOSE	RURAL	240P93M21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	133,448	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
4891	24E1V28D1 EMIILANO ZAPATA	21-MEQUILITIC DE CARMONA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	24E1V28D1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	148,861	79%	0	0	0	AULA	1	1	100%
4068	24E1V104H1 REVOLUCION MEXICANA	21-MEQUILITIC DE CARMONA	AGUA PRIETA	RURAL	24E1V104H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	164,981	89%	0	0	0	AULA	1	1	100%
3244	24DJN339G1 ROSARIO CASTELLANOS	24-RIOVERDE	LANADA GRANDE	RURAL	24DJN339G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,500	185,500	185,500	183,181	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
3429	24PR92M1M BENITO JUAREZ	24-RIOVERDE	LA PALMITA	RURAL	24PR92M1M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	330,000	330,000	330,000	325,678	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
5434	24DR16T0E1 EPI IGNACIO ZARAGOZA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	24DR16T0E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1,277,403	1,277,403	1,277,403	1,261,577	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
5434	24DR16T0E1 EST NO 74	24-RIOVERDE	PELITE DEL CARMEN	RURAL	24DR16T0E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	338,000	338,000	338,000	339,812	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
5433	24EPR004G1 ADOLFO LOPEZ MATEOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	24EPR004G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	371,000	371,000	371,000	366,362	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3436	24E1V061E1 NACIONES UNIDAS	24-RIOVERDE	CIENEGUILLA	RURAL	24E1V061E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	148,125	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3432	24E1V061A1 BOR JANA BENS DE LA CRUZ	24-RIOVERDE	REFONSO TURRUBAMATES	RURAL	24E1V061A1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,500	185,500	185,500	183,181	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
3423	24E1V091Z1 J OPE MARTINEZ SANCHEZ	24-RIOVERDE	LA TIERRICILLA	RURAL	24E1V091Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,500	185,500	185,500	183,181	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
5437	24E1V091Z1 ANTONIO CASTRO LEAL	24-RIOVERDE	ANGOSTURNA	RURAL	24E1V091Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	300,000	300,000	300,000	340,625	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3072	DE8018E1 ESC. SEC. NO 2	25-SALINAS	COL LA PAZ	RURAL	DE8018E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1,450,500	1,450,500	1,450,500	1,296,145	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
3099	DE1011V1 JUSTO SIERRA	25-SALINAS	CAB MPAL	URBANO	DE1011V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	300,000	300,000	300,000	345,625	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
30078	DPK479E1 JESUS M IBAS	25-SALINAS	COL LA PAZ	RURAL	DPK479E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	300,000	300,000	300,000	268,728	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9538	24DC001G1 BELSARIO DOMINGUEZ	28-SAN ANTONIO	TANCHAHUIL	RURAL	24DC001G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	166,012	89%	0	0	0	AULA	1	1	100%
3542	24DC001F1 VICENTE GUERRERO	28-SAN ANTONIO	NOLCL	RURAL	24DC001F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	32,000	32,000	32,000	38,504	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
30679	E P FRANCISCO ZARATE VILLEGAS	28-SAN LUIS POTOSI	LA TUNA	URBANO	24PR0074Y	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS		208,412	208,412	208,412	125,812	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6974	E P MANUEL JOSE OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	COL SATELITE	URBANO	24PR0244V	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	103,208	103,208	103,208	62,900	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6953	E P MANUEL JOSE OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	RURAL	24PR0332W	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	208,412	208,412	208,412	129,812	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6956	E P PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	24PR0250M	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	619,200	619,200	619,200	619,200	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6974	E P RAFAEL NIETO COMPEAN	28-SAN LUIS POTOSI	JARDINES DEL ROSARIO	URBANO	24PR0249B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	154,800	154,800	154,800	94,950	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6946	EST NO 83	28-SAN LUIS POTOSI	COL 8 DE JUNIO	URBANO	24DR1000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,032,080	1,032,080	1,032,080	1,032,080	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6970	EST NO. 83 EXTENSION	28-SAN LUIS POTOSI	COL PLAN FONCIANO ARRIBA	URBANO	24DR0508A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,032,080	1,032,080	1,032,080	1,032,080	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6983	GUADALUPE RODEA DE JONGUTUD	28-SAN LUIS POTOSI	FRACC MORALES	URBANO	24DR0008L	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	23,048	23,048	23,048	13,848	60%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6934	J N JOSE MARIANO JIMENEZ	28-SAN LUIS POTOSI	FRACC SANTUARIO	URBANO	24DJN222N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	412,824	412,824	412,824	251,624	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6949	J N MARIA LUISA ROSS	28-SAN LUIS POTOSI	COL LA TUNA	URBANO	24DJN048C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	19,644	19,644	19,644	38	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6940	J N NIÑOS HERODES	28-SAN LUIS POTOSI	LOS GRANEROS	RURAL	24DJN252F	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	536,741	536,741	536,741	348,373	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
6973	J N TENOCH	28-SAN LUIS POTOSI	TIERRA BLANCA	URBANO	24DJN092N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	412,824	412,824	412,824	251,624	61%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
7021	OFICIALIA MAYOR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,894,730	4,894,730	4,894,730	4,894,730	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%
9435	24DJN041S1 LAZARO CARDENAS	28-SAN LUIS POTOSI	TERRERO SUR	RURAL	24DJN041S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	207,898	207,898	207,898	83,340	40%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9448	24DJN252E1 NACIONES UNIDAS	28-SAN LUIS POTOSI	COL EMILIANO ZAPATA	URBANO	24DJN252E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	207,898	207,898	207,898	83,340	40%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9497	24DR1092G1 EST NO.43	28-SAN LUIS POTOSI	DELEGACION LA PILA	URBANO	24DR1092G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	666,542	666,542	666,542	267,113	40%	0	0	0	AULA	1	1	100%
3772	24PR042Q1	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	MANHOCH	RURAL	24PR042Q1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	148,125	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9742	24PR044Z1 IGNACIO M ALTIMIRANO	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	OCUILTZAPOYO	RURAL	24PR044Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,480	185,480	185,480	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9764	24E1V061G1 VICENTE JUAREZ	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	OCUILTZAPOYO	RURAL	24E1V061G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	148,125	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9748	24E1V106E1 NETZAHUALCOYTL	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TOYATEO	RURAL	24E1V106E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	150,000	150,000	150,000	148,125	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9530	CC0080C1 BENITO JUAREZ	3-AJUSMÓN	LINA	RURAL	CC0080C1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9514	CC0031D1 MANUEL JOSE OTHON	3-AJUSMÓN	TAMPOMECHÉ	RURAL	CC0031D1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9513	DJN 070E1 JN GUADALUPE VICTORIA	3-AJUSMÓN	EJ LOS OTAYES	RURAL	DJN070E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,480	185,480	185,480	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
9513	DJN899P1 J N JAMILE NUÑO	3-AJUSMÓN	TAMPATZ	RURAL	DJN899P1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
95136	DJN678E1 BERTHA YON GLUMER	3-AJUSMÓN	LA CALDERA	RURAL	DJN678E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
95136	DPK111S1 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	3-AJUSMÓN	AGUA AMARGA	RURAL	DPK111S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	185,482	185,482	185,482	183,144	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
95134	DPK183S1 EMILIANO ZAPATA	3-AJUSMÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	DPK183S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	335,482	335,482	335,482	331,269	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
9514	DPK270H1 EL PESIMBO MEXICANO	3-AJUSMÓN	LA MESA TAMPAACAL</																		

9546	ETV101ET LUPITA HERRERA DE JONGUITUD	33-SANTO DOMINGO	JESUS MARIA	RURAL	ETV103ET1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	168,181	168,181	168,181	97,650	59%	0	0	OTROS	1	1	85%
9749	DFR238AL JESUS SILVA RODRIGUEZ	34-SAN VICENTE TANCUALVALLE	CAB MPAL	URBANO	DFR238AL3	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9744	ETV694H1 LUIS ECHEVERRIA	34-SAN VICENTE TANCUALVALLE	TADAJERAS	RURAL	ETV694H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9742	ETV699V1 JOSE LOPEZ PORFOLLO	34-SAN VICENTE TANCUALVALLE	EL ALAMO	RURAL	ETV699V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9740	ETV696B1 BENITO JUAREZ	34-SAN VICENTE TANCUALVALLE	BAN FCO CUYALAB	RURAL	ETV696B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	150,000	150,000	150,000	148,125	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
7000	CASA DEL MAESTRO JUBILADO	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	ENRIQUE ESTRADA LA ZONCHA	RURAL	2445G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,003,804	60%	0	0	OTROS	1	0	0%
9538	24DE9197S1 ESC. SEC. GRAL 4	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRANCO CUNTA DE LA HACIENDA	URBANO	24DE9197S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	7,046,731	7,046,731	7,046,731	7,089,693	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9644	24DE9198R1 ESC. SEC. GRAL 6	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SAN ANTONIO	URBANO	24DE9198R1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1,249,881	1,249,881	1,249,881	1,234,258	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
9648	24DE9199J1 ESC. SEC. GRAL. NO.5	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SAN FELIPE	URBANO	24DE9199J1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	3,828,248	3,828,248	3,828,248	3,422,285	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9594	24DJN 221201 LUIS MONTEZIN TAYTIN	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	HOGARES FERROC 2A SECC	URBANO	24DJN221201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9691	24DJN04G1 LUIS PASTER	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	ESTACION VENTURA	RURAL	24DJN04G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	19,930	19,930	19,930	19,748	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
9731	24DJN072A1 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRANCISCO SABABIA	URBANO	24DJN072A1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9733	24DP9691B1 CUAHTEMOC	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SAN LUIS	URBANO	24DP9691B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9768	24DP924B1 RAFAEL CURELL GALLEGOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	PRIVADAS DE LA HACIENDA	URBANO	24DP924B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1,702,800	1,702,800	1,702,800	1,690,020	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
9549	24DP924B1 AMALIA NOLVA RODRIGUEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	FRACC SAN JOSE	URBANO	24DP924B1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	370,225	370,225	370,225	366,288	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
9567	24DP9236S1 JESUS SILVA BANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	LA DAMIEN 2A SECC	URBANO	24DP9236S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	556,358	556,358	556,358	549,423	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
9694	24ETV124S1 GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	LA CONSTANCIA	URBANO	24ETV124S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9623	0CC977S1 MELCHOR OCAMPO	36-TAMASOPO	TANQUE DEL BORRERO	RURAL	0CC977S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	50,000	50,000	50,000	44,488	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9527	0JN088M1 SOR JUANA RES	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	RURAL	0JN088M1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,020	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9538	0JN1259J1 NINOS HERODES	36-TAMASOPO	POZO DEL BAIR	RURAL	0JN1259J1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	217,482	217,482	217,482	193,524	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9637	DFR037J1 BENITO JUAREZ	36-TAMASOPO	TANQUE DEL BORRERO	RURAL	DFR037J1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	150,000	150,000	150,000	133,458	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9640	DFR028W1 16 DE SEPTIEMBRE	36-TAMASOPO	SABINITO QUEMADO	RURAL	DFR028W1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	184,920	89%	0	0	AULA	1	1	89%
9643	DFR067H1 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	36-TAMASOPO	EL DAMIAN CAMONA	RURAL	DFR067H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	747,851	747,851	747,851	659,982	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9548	ETV1202H1 MIGUEL HIDALGO	36-TAMASOPO	SAN ANDRES DE LOS LIMONES	RURAL	ETV1202H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	148,920	79%	0	0	OTROS	1	1	80%
9592	24DJN039F JULIAN DEL CASAL	37-TAMAZUNCHALE	AMATILLA SANTIAGO	RURAL	24DJN039F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	150,000	150,000	150,000	133,050	89%	0	0	OTROS	1	1	70%
9528	24DJN031K FERNANDO MADALLANES	37-TAMAZUNCHALE	VEIGA LARGA	RURAL	24DJN031K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	170,308	170,308	170,308	151,365	89%	0	0	AULA	1	1	70%
9547	24DJN018V JUVENITO ROSAS	37-TAMAZUNCHALE	ILALMEPANTLA	RURAL	24DJN018V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	170,308	170,308	170,308	151,542	89%	0	0	AULA	1	1	85%
9548	24DJN265V1 BENITO JUAREZ GARCIA	37-TAMAZUNCHALE	RD BENITO JUAREZ ILALMEPANTLA	RURAL	24DJN265V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	170,308	170,308	170,308	151,542	89%	0	0	AULA	1	1	85%
9768	24DP9B111 NINOS HERODES	37-TAMAZUNCHALE	ZOQUITPA	RURAL	24DP9B111K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	51,803	51,803	51,803	50,978	99%	0	0	OTROS	1	1	100%
9520	24DP9392J1 NUEVA CREACION 05-06	37-TAMAZUNCHALE	ILAMAYAT	RURAL	24DP9392J1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	336,482	336,482	336,482	286,411	86%	0	0	OTROS	1	1	80%
9722	24DP9R62K1 BENITO JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	RANCHO NUEVO	RURAL	24DP9R62K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	550,000	550,000	550,000	525,580	95%	0	0	OTROS	1	1	100%
9742	24DP9130I1 EMIIANO ZAPATA	37-TAMAZUNCHALE	ZACATPAN	RURAL	24DP9130I1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,028	89%	0	0	AULA	1	1	100%
9538	24DP9147V1 NINOS HERODES DE CHAPULTEPEC	37-TAMAZUNCHALE	CERRO GRANDE	RURAL	24DP9147VW1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,028	89%	0	0	AULA	1	1	100%
9537	24DP9231T1 NC DAMIAN CAMONA	37-TAMAZUNCHALE	NICALAMAYO	RURAL	24DP9231T1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	336,482	336,482	336,482	298,831	89%	0	0	OTROS	1	1	75%
9548	24EVI090L1 MIGUEL BARRIAN	37-TAMAZUNCHALE	ILANEPANTLA	RURAL	24EVI090L1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,028	89%	0	0	AULA	1	1	70%
9522	24EVI153L1 JOSE MARIA JIMENEZ	37-TAMAZUNCHALE	EL COYOL SAN FRANCISCO	RURAL	24EVI153L1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,028	89%	0	0	AULA	1	1	100%
9587	24EVI423S1 N C 06-07	37-TAMAZUNCHALE	TECOMATEI	RURAL	24EVI423S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,028	89%	0	0	AULA	1	1	89%
9593	24DP9624G1 NETZAHUALCOYOTL	38-TAMPACAN	CHICHONAMEL	RURAL	24DP9624G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,488	89%	0	0	AULA	1	1	97%
9966	24EVI00S11 BENITO JUAREZ	38-TAMPACAN	EL HILERRO	RURAL	24EVI00S11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,144	89%	0	0	AULA	1	1	97%
9527	24EVI00S17 BENITO JUAREZ	38-TAMPACAN	XOCHICATL	RURAL	24EVI00S17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185,144	89%	0	0	OTROS	1	1	97%
9544	24EVI004F1 MC 05-07 CARLOS JONGUITUD BARRIOS	38-TAMPACAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	24EVI004F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	520,925	520,925	520,925	483,768	89%	0	0	OTROS	1	1	97%
9618	DFR1016O1 HOMERO BARRAGAN	38-TAMPACAN/ON CORONA	COAHANQUILA	RURAL	DFR1016O1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	370,925	370,925	370,925	330,011	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9585	DS1909G1 ESC. SEC. TEC. 19	38-TAMPACAN/ON CORONA	CAB MPAL	URBANO	DS1909G1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	490,560	490,560	490,560	436,440	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9661	DES608V1 HIMNO NACIONAL MEXICANO	40-TAMUIN	NUEVO TAMUIN	RURAL	DES608V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	381,558	381,558	381,558	357,043	94%	0	0	OTROS	1	1	100%
96761	0JN0142D1 ERAIBO CASTELLANOS	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	0JN0142D1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	232,430	232,430	232,430	229,527	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9540	DFR1662H1 ALVARO OMBEGON	40-TAMUIN	CAB MPAL	URBANO	DFR1662H1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	232,430	232,430	232,430	229,527	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9691	DS1698Z1 ESC. SEC. TEC 61	40-TAMUIN	CAB MPAL	URBANO	DS1698Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	381,558	381,558	381,558	357,043	94%	0	0	AULA	1	1	100%
9623	ETV696Z1 MATIAS CORREA	40-TAMUIN	EL EL PALMAR	RURAL	ETV696Z1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	128,844	128,844	128,844	122,348	95%	0	0	OTROS	1	1	100%
9724	24DE9084E1 MANUEL LARAGRA	41-TANLAJAS	CAB MPAL	URBANO	24DE9084E1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	340,560	340,560	340,560	310,354	91%	0	0	AULA	1	1	100%
9726	24DP9771F1 MAIRANO JIMENEZ	41-TANLAJAS	SAN JOSE DEL TINTO	RURAL	24DP9771F1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	370,925	370,925	370,925	283,783	76%	0	0	OTROS	1	1	100%
9731	24DP9781D1 NICOLAS BRAYO	41-TANLAJAS	SAN NICOLAS	RURAL	24DP9781D1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	150,000	150,000	150,000	118,728	79%	0	0	OTROS	1	1	100%
9714	24DP9716A1 REVOLUCION	41-TANLAJAS	TOCOYMOHON	RURAL	24DP9716A1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	140,920	81%	0	0	AULA	1	1	100%
9725	24DJN191S1 JUAN ALDAMA	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	COOL REVOLUCION	RURAL	24DJN191S1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	184,968	89%	0	0	AULA	1	1	100%
9768	24EVI128C1 JOSE FRANCISCO BARRAGAN	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	EL GAVIAL	RURAL	24EVI128C1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	184,861	89%	0	0	OTROS	1	1	100%
9746	24DJN027K1 FRANCISCO JAVIER CALUERO	43-TIERRA NUEVA	FRACC HACIENDA VEJA	RURAL	24DJN027K1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	183,144	99%	0	0	AULA	1	1	100%
9740	24DJN195V1 JUAN RUIZ DE ALARCON	43-TIERRA NUEVA	RD SANTIAGO	RURAL	24DJN195V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	150,000	150,000	150,000	145,191	97%	0	0	OTROS	1	1	100%
9682	24EVI094V1 MIGUEL BARRAGAN	43-TIERRA NUEVA	LOS CHARCOS	RURAL	24EVI094V1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION	185,462	185,462	185,462	185							

3074	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTITICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN SOCIAL	30,860.027	30,860.027	30,860.027	26,116,418	85%	1,420,288	0	PIEZA	15,001	13,420	86%	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS SE EJERCEN EN COMPLEMENTAR ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION Y EN LOS ANEXOS TECNICOS. ESTO SOLO ES UN ESTIMADO DE SUAL FORMA. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS POR EJERCER DEL CONVENIO 2007 YA ESTAN COMPROMETIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS BENEFICARIAS DE ESTOS.	
3040	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 999 Y DENUNCIA ANÓNIMA 099	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTITICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMUNICACION ESTATAL	21,110.000	21,110.000	21,100.000	13,922,740	66%	1,218,723	0	EQUIPO	30,517	17,299	57%	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS SE EJERCEN EN COMPLEMENTAR ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION Y EN LOS ANEXOS TECNICOS. ESTO SOLO ES UN ESTIMADO DE SUAL FORMA. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS POR EJERCER DEL CONVENIO 2007 YA ESTAN COMPROMETIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS BENEFICARIAS DE ESTOS.	
3060	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTITICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN Y ACADEMIA ESTATAL	4,000.000	4,000.000	4,000.000	3,664,440	91%	163,722	0	OBRA	3	3	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS SE EJERCEN EN COMPLEMENTAR ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION Y EN LOS ANEXOS TECNICOS. ESTO SOLO ES UN ESTIMADO DE SUAL FORMA. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS POR EJERCER DEL CONVENIO 2007 YA ESTAN COMPROMETIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS BENEFICARIAS DE ESTOS.	
3070	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTITICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	10,974.372	10,974.372	10,974.372	6,109,721	56%	505,065	0	PERSONA	2,560	2,205	86%	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS SE EJERCEN EN COMPLEMENTAR ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION Y EN LOS ANEXOS TECNICOS. ESTO SOLO ES UN ESTIMADO DE SUAL FORMA. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS POR EJERCER DEL CONVENIO 2007 YA ESTAN COMPROMETIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS BENEFICARIAS DE ESTOS.	
3005	COMBATE AL INHOCOMENDUDO	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTITICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	57,535.164	57,535.164	57,535.164	54,479,520	95%	2,650,748	0	EQUIPO	20,648	19,350	94%	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS SE EJERCEN EN COMPLEMENTAR ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION Y EN LOS ANEXOS TECNICOS. ESTO SOLO ES UN ESTIMADO DE SUAL FORMA. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS POR EJERCER DEL CONVENIO 2007 YA ESTAN COMPROMETIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS BENEFICARIAS DE ESTOS.	
3092	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTITICA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	4,748	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS SE EJERCEN EN COMPLEMENTAR ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS DE OPERACION Y EN LOS ANEXOS TECNICOS. ESTO SOLO ES UN ESTIMADO DE SUAL FORMA. SE HACE LA ACLARACION QUE LOS RECURSOS POR EJERCER DEL CONVENIO 2007 YA ESTAN COMPROMETIDOS POR TODAS LAS DEPENDENCIAS BENEFICARIAS DE ESTOS.	
CONVENIOS (41) REGISTROS											1,731,803,469	1,731,208,972	1,688,769,249	1,496,730,084	86%	12,188,547	1,774,439			1,699,260	2,694,220	142%	
OTROS CONVENIOS																							
INVERSIÓN																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
8245	CAPA VALLES, UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES, SSSLP_1010_08	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	SSSLP_1014_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,360.000	1,360.000	1,360.000	1,360.000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA CAPA SAN LUIS POTOSI SSSLP_1010_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO GELP/P90G/SSSLP/09092007	
8587	CONSTRUCCION C.B. LAGUNILLAS	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	RURAL	SSSLP_1090_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,685.509	2,685.509	2,685.509	2,685.509	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017	
8210	CAPA MATEHUALA, CINCO CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, SSSLP_1011_08	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	SSSLP_1011_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,813.329	1,813.329	1,813.329	1,609,257	95%	162,538	0	PROYECTO	1	1	98%	EN ESTE PROYECTO SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS DE LOS PROYECTOS NUMS: SSSLP_1010_08, SSSLP_1013_08, SSSLP_1012_08 Y SSSLP_1015_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO NUM: GELP/P90G/SSSLP/09092007 OBRA EN PROCESO	
8150	CAPA ROVERDE, CINCO CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES, SSSLP_1013_08	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	SSSLP_1013_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,813.329	1,813.329	1,813.329	1,813.329	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA CAPA MATEHUALA SSSLP_1011_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO NUM: GELP/P90G/SSSLP/09092007 OBRA EN PROCESO	
8244	CONSTRUCCION C.B. SAN JOSE DEL TAPANCO	24-ROVERDE	SAN JOSE DEL TAPANCO	RURAL	SSSLP_1403_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,840.069	2,840.069	2,840.069	2,840.069	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE ENTREGA	
8266	CAPA SALINAS, CINCO CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES, SSSLP_1012_08	25-SALINAS	SALINAS	URBANO	SSSLP_1012_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,813.329	1,813.329	1,813.329	1,813.329	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA CAPA MATEHUALA SSSLP_1011_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO NUM: GELP/P90G/SSSLP/09092007 OBRA EN PROCESO	
8340	CONSTRUCCION C.B. SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	RURAL	SSSLP_1069_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	5,641.793	5,641.793	5,641.793	3,927,048	69%	0	0	PROYECTO	1	1	94%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE ENTREGA	
8231	CAPA S.L.P., UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES, SSS_1010_08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1010_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,360.000	1,360.000	1,360.000	1,360.000	100%	107,309	107,309	PROYECTO	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO SE REPORTAN LOS INTERESES DE CAPA VALLES SSSLP_1014_08 Y SORTYO SAN LUIS SSSLP_1017_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO NUM: GELP/P90G/SSSLP/09092007	
8303	CONSTRUCCION DE C.B. TERCEBAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI COL TERCEBAS	URBANO	SSSLP_2011_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	7,328.093	7,328.093	7,328.093	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 EN PROCESO DE DISEÑO EN PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO	
8327	CONSTRUCCION UMF CD. SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_2011_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	9,500.000	9,500.000	9,500.000	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017	
8449	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1027_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	20,000.000	20,000.000	20,000.000	20,000.000	100%	705,637	705,637	UNIDAD MEDICA	1	1	76%	OBRA EN PROCESO. EL IMPORTE PROGRAMADO ES EL AUTORIZADO EN CONVENIO GELP/P90G/SSSLP/09092007 PRIMERA ETAPA	
8336	SEGUNDA ETAPA URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1042_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	4,500.000	4,500.000	4,500.000	3,329,243	74%	163,033	0	UNIDAD MEDICA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO	
8230	SORTYO S.L.P., UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES, SSSLP_1017_08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSLP_1017_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,074.000	2,074.000	2,074.000	2,074.000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO GELP/P90G/SSSLP/09092007 LOS INTERESES ESTAN REPORTADOS EN LA OBRA CAPA SAN LUIS POTOSI SSSLP_1010-08	
8214	CAPA SOLEDAD DE G.S. CINCO CENTROS DE ATENCIÓN	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSLP_1016_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,813.329	1,813.329	1,813.329	1,813.329	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA CAPA MATEHUALA SSSLP_1011_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO NUM: GELP/P90G/SSSLP/09092007 OBRA EN PROCESO	
8246	HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE G.S.	35-SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSLP_1096_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	55,000.000	55,000.000	55,000.000	29,548,448	54%	2,373,616	0	UNIDAD MEDICA	1	1	75%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. EL IMPORTE PROGRAMADO Y ADMINISTRADO ES EL AUTORIZADO EN CONVENIO NUM: GELP/P90G/SSSLP/09092007 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION	
8183	CAPA TAMAZUNCHALE, CINCO CENTROS DE ATENCIÓN	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSLP_1015_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	1,813.329	1,813.329	1,813.329	1,813.329	100%	0	0	PROYECTO	1	1	81%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN LA OBRA CAPA MATEHUALA SSSLP_1011_08 EL RECURSO TOTAL ANUAL ES EL AUTORIZADO EN EL CONVENIO GELP/P90G/SSSLP/09092007 OBRA EN PROCESO	
8316	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CIERRO GORDO	52-ZARAGOZA	CIERRO GORDO	RURAL	SSSLP_2010_07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	2,482.516	2,482.516	2,482.516	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017	
8325	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN MATLAPA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	SSSLP_1029_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	9,500.000	9,500.000	9,500.000	9,500.000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 OBRA EN LICITACION	
MODERNIZACIÓN																							
3545	MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ESTACION CATORCE SANTA MARIA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE CATORCE 30 KM.	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	037	FES-PEF	COMUNICACION Y MAJALIDADES	CARRTERAS CONSTRUCCION Y MAJALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	LINIA ESTATAL DE CARRTERAS	26,958.189	26,958.189	26,958.189	10,513,684	39%	0	0	OBRA	1	0	10%		
REHABILITACION																							
8364	REHABILITACION C.B. PLAN DE IGUALA	16-EBANO	PLAN DE IGUALA	RURAL	SSSLP_1032_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210.000	210.000	210.000	210.000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017	
8341	REHABILITACION C.B. PONCIANO ARRAGA	16-EBANO	PONCIANO ARRAGA	RURAL	SSSLP_1031_08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	210.000	210.000	210.000	210.000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017	

0376	REHABILITACION C.B. LOS POCTOS	20-MATEHUALA	POCTOS	RURAL	SSSP_1003_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,084	210,084	210,084	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 LICITACION EN INCONFORMIDAD
0394	REHABILITACION C.B. TANQUE COLORADO	20-MATEHUALA	TANQUE COLORADO	RURAL	SSSP_1004_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 LICITACION EN INCONFORMIDAD
0348	REHABILITACION HOSPITAL MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	SSA_0014	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 SE ESTA LICITANDO EL PROYECTO FINAL Y SE ESTA REALIZANDO LA ADJUDICACION DEL AREA DE MASTOGRAFIA
0328	REHABILITACION HOSPITAL ROVERDE	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	SSA_0017	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	7,843,268	7,843,268	7,843,268	0	0%	3,675,103	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DE LAS OBRAS, NO CONCLUIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2008. SE HA MODIFICADO 5 VECES EL PROYECTO EJECUTIVO DL HOSPITAL. ACTUALMENTE EN REVISION DE VALIDACION
0410	REHABILITACION C.B. LAGUNA DE SANTA RITA	28-SAN LUIS POTOSI	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	SSSP_1005_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 LICITACION EN INCONFORMIDAD
0418	REHABILITACION C.B. MESA DEL TORO	29-SAN MARTIN CHAUCHUCAUTLA	MESA DEL TORO	RURAL	SSSP_1006_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	230,451	230,451	230,451	230,451	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0482	REHABILITACION C.B. TAMPAMOCHÉ	3-AGUISMAN	TAMPAMOCHÉ	RURAL	SSSP_1406_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0379	REHABILITACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSP_1418_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,686,987	3,686,987	3,686,987	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 SE DECLARA DESERTA LA LICITACION Y SE SOLICITA NUEVAMENTE
0362	REHABILITACION C.B. VILLA JUAREZ	32-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	RURAL	SSSP_1009_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	210,001	210,001	210,001	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 OBRA EN PROCESO DE REVISION DE BADES DE LICITACION
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
0657	GASTOS DE OPERACION FORTALECIMIENTO NUEVA GENERACION	0-COBERTELA ESTATAL	VIARIOS BLANCOPOB	URBANO	FEARMGOTD	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	168,020	168,020	168,020	168,020	100%	0	0	0	EQUIPO	1	0	1%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO F8ARMGOTD8P
0614	OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO	0-COBERTELA ESTATAL	VIARIOS BLANCOPOB	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO OPOTD0
0310	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL CIUDAD DEL MAIZ	16-CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	RURAL	SSSP_1045_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	770,289	770,289	770,289	770,289	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0370	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD TANCANHUITZ	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	RURAL	SSSP_1071_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,032,599	1,032,599	1,032,599	1,032,599	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
0361	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSSP_1069_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	8,022,948	8,022,948	8,022,948	8,022,948	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI. SE ADQUIERE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA
0316	EQUIPAMIENTO DOTACION UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	VALLES	URBANO	SSSP_1066_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	179,098	179,098	179,098	179,098	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0378	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS	18-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	RURAL	SSSP_1205_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	199,050	199,050	199,050	199,050	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN OBRA ROVERDE SSA_0017
0367	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ALAGÜINES	14-ALAGÜINES	ALAGÜINES	RURAL	SSSP_1198_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	290,782	290,782	290,782	290,782	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
0311	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	SSSP_1041_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,307,752	1,307,752	1,307,752	1,307,752	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0321	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL DE ROVERDE	24-ROVERDE	ROVERDE	URBANO	SSSP_1048_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,016,413	1,016,413	1,016,413	1,016,413	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0365	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	SSSP_1062_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	893,221	893,221	893,221	893,221	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO NUM.SSA_0017
0392	EQUIPAMIENTO DOTACION A ORICINA CENTRAL DE SERVICIOS DE SALUD	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSP_1064_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,946,671	10,946,671	10,946,671	10,946,671	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 SE ADQUIERE UNA DOTACION IMPORTANTE DE EQUIPO
0319	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL SDA. ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	SSSP_1047_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,124,915	1,124,915	1,124,915	1,124,915	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0314	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA (030)	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SANTA CATARINA	RURAL	SSSP_1207_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	384,943	384,943	384,943	384,943	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
0370	EQUIPAMIENTO CLINICA PSIQUIATRIA	38-SOLEADO DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEADO DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSP_1066_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	390,082	390,082	390,082	390,082	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017 SE INCREMENTO EL COSTO DEL EQUIPO LICITADO
0370	EQUIPAMIENTO CLINICA PSIQUIATRIA	38-SOLEADO DE GRACIANO BANCHEZ	SOLEADO DE GRACIANO BANCHEZ	URBANO	SSSP_1066_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	390,082	390,082	390,082	390,082	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA SSS_017
0318	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	SSSP_1044_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,157,202	1,157,202	1,157,202	1,157,202	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0369	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LA MODERNA	50-VILLA DE REYES	COL. LA MODERNA	URBANO	SSSP_1246_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	484,784	484,784	484,784	484,784	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
0369	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL	50-VILLA DE REYES	COL. SAN CRISTOBAL	URBANO	SSSP_1247_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	484,784	484,784	484,784	484,784	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
0380	EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	RURAL	SSSP_1207_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	689,529	689,529	689,529	689,529	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE ROVERDE. SSA_0017
0365	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CERRO GORDO	55-SARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	SSSP_1251_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	484,784	484,784	484,784	484,784	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
0364	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ESTACION CATORCE	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	IDE BALD_1003_08	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA.	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD L100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	386,074	386,074	386,074	386,074	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSS_017
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								

0719	FABSA BIELDOS	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FASBAC079P	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	889,633,709	890,987,729	889,633,709	889,210,190	98%	2,286,995	540,772	BESION	95,000	61,310	65%	EL RESTO DEL RECURSO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y MINISTRADO 1,344,000 DE REGRESO A LA BIRA DE FINANZAS EL 31/01/08
0698	FORTALECIMIENTO SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION SERVICIOS PERSONALES	D-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	URBANO	FESMNG079P	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,303,652	1,303,652	1,303,652	1,303,652	100%	11,058	11,058	PERSONA	24	0	1%	SE ESTAN REPORTANDO LOS INTERESES DEL PROYECTO FESMNG0790
0636	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	CSAP0700	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	424,784,911	424,784,911	382,796,096	300,696,971	71%	0	0	CONSULTA	750,000	1,006,243	134%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO NOM SSA_077 SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES EN ESTE SE INCLUYEN LOS 120 000,000 QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR SE HABIA REPORTADO 40 000,000 EN SSELPL_1020_08 Y 80 000,000 EN SSELPL_1027_08
0662	CAPA GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	CAPAGT	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 0113-SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL	4,004,613	4,004,613	4,004,613	1,268,352	32%	136,305	0	PROYECTO	1	0	25%	NO SE EJERCIO EL RECURSO, EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO SE RECIBIO EN 31 DE ENERO DEL 2008, POR LO QUE SE SOLICITA PRORROGA
0635	EQUIDAD Y GENERO	D-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	RURAL	EGGEN07	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	500,000	500,000	500,000	117,562	24%	4,628	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REGRESO A LA TESOROPE EL IMPORTE DE 386663.48 INCLUYE INTERESES
0654	FABSA GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FASBAC0700	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	46,610,082	47,621,928	46,610,082	46,610,082	97%	344,022	61,296	BESION	95,000	61,310	65%	EL IMPORTE MINISTRADO DE MAS SE REGRESO A LA BIRA DE FINANZAS EL 31/01/08
0657	FABSA GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FASBAP0700	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1100-SECRETARIA	112,972,711	115,910,018	112,972,711	112,972,711	97%	833,635	148,369	CONSULTA	350,129	584,899	167%	EN LAS METAS SE REBASA EL TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS, DERIVADO DEL INCREMENTO DE DEMANDAS OBTENIDO CON LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES QUE CUENTAN CON AMPLIACION DE SERVICIOS EL IMPORTE MINISTRADO DE MAS SE REGRESO A LA BIRA DE FINANZAS EL 31/01/08
0630	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION Y OTROS PROGRAMAS (OPORTUNIDADES G.OP.	D-COBERTURA ESTATAL	TODO EL ESTADO	RURAL	OP0700	DESARROLLO SOCIAL	SAJ	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	12-SALUD 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	39,274,259	39,274,259	39,274,259	34,059,238	87%	1,387,070	139,795	CONSULTA	600,069	980,779	163%	SE REPORTAN LOS INTERESES DE EQUIPO, SE DESGLOSA EN DOS PROYECTOS GASTO DE OPERACION Y SE DA DE ALTA UNO NUEVO DE EQUIPAMIENTO POR 5 MILL.
10046	PROYECTO ACADEMICO FORMACION A PERSONAL INSTIT. Y SOLIDARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	FORMACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION PARA ADULTOS	EDUCACION ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	11-EDUCACION PUBLICA (MDA-RETIEMTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,000,000	950,000	950,000	311,237	33%	0	0	ASESORIA	4,884	1,844	38%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LAS ASESORIA AL PERSONAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO (SOLIDARIO)