

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
San Luis Potosí	1,342	56	59
San Luis Potosí	360	20	59

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebitegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150100496005	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Barrio El Sabino De La Cabecera Municipal	2015-2180	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150100496028	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Preparatoria Josefa Ortiz De Domínguez	2015-2194	San Luis Potosí	Rayón	El Epazote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150100496033	Construcción De Red De Agua Potable, Calle General Zaragoza	2015-2414	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150100496038	Construcción De Red De Agua Potable, Calle Riva Palacio	2015-2417	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150100496863	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Calle Riva Palacio, Rayon	2015-2415	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150100496872	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Calle Genaro Vasquez, Rayon	2015-2416	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAYON	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150200548779	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Buena Vista (Cfe-Du-Slp-02-2015-025)	2015-4180	San Luis Potosí	Xilitla	Cruztitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150200548781	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica (Cfe-Du-Slp-02-2015-025)	2015-4181	San Luis Potosí	El Naranjo	Los Álamos de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150300581818	Construcción De Sistema De Agua Potable 2 Etapa	2015-1197	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlacuolilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400591874	Derivación De Línea De Conducción Del Pozo 3 (3.6 MI) Para Conexión Con Red De Distribución De Agua Potable Sobre Calle Comonfort Hasta Calle Zamanaoa	2015-5647	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400591901	Construcción De 9 Depósitos De Agua Pluvial En Pozo De Moscas, La Queretana, La Quemada Y Rico	2015-5648	San Luis Potosí	Rayón	Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400591952	Rehabilitación De Red De Drenaje En Mercado Municipal Carlos Jonguitud Barrios De La Cabecera Municipal	2015-5649	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400591979	Construcción De 21 Recamaras Adicionales Rurales	2015-6134	San Luis Potosí	Rayón	La Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592001	Ampliación De 9 Acciones De Vivienda Rural En Pozo De Moscas, La Queretana, La Quemada, Rico Y Vallecitos	2015-5646	San Luis Potosí	Rayón	Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592023	Construcción De 9 Acciones De Vivienda Ecológica Seca En Pozo De Moscas, La Queretana, La Quemada, Rico Y Vallecitos	2015-5650	San Luis Potosí	Rayón	Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592057	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Juan Sarabia	2015-4541	San Luis Potosí	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592075	Construcción De 4 Acciones De Ampliación De Vivienda Rural Ubicadas En Las Localidades De Las Guapas Y La Nueva Reforma	2015-3927	San Luis Potosí	Rayón	Las Guapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592092	Ampliación De Vivienda Urbana. Construcción De 20 Recamaras Adicionales Urbanas En Barrio El Calbal	2015-3319	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592111	Construcción De 20 Acciones De Ampliación De Vivienda Urbana En Barrio San José Ubicadas En La Cabecera Municipal	2015-4542	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400592159	Construcción De 17 Acciones De Ampliación De Vivienda Urbana En Barrio De Guadalupe, Barrio Del Refugio, Barrio San Antonio Y Barrio Del Sabino En La Cabecera Municipal	2015-4543	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593825	Pavimentación De Calle Iapuzato	2015-4746	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593826	Pavimentación De Calle Hermosillo	2015-5041	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593830	Pavimentación De Calle Palmas	2015-4748	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593838	Pavimentación De Calle Nuevo Lardo	2015-4749	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593848	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Río Yaqui,Col. Las Miras	2015-4238	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593852	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Río Sonora	2015-4239	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593854	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Pbn, Río Panuco, Col Concepcion	2015-4240	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400593979	Rehabilitación De Caminos Rurales	2015-6520	San Luis Potosí	Tampacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN	Comunicaciones	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400594152	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle San Bartolo	2015-4242	San Luis Potosí	Matheuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
SLP0015040092925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094549	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Troje De Los Moreno	2015-5527	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	matzahuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094550	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Pastora	2015-5528	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	matzahuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094551	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Colima, Colonia Antorobista	2015-5529	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	matzahuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094552	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Durango, Col. República	2015-5530	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	matzahuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094713	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Priv. Lienzo Charro	2015-4237	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094731	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Dr. Antonio González	2015-4230	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094784	Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Rancho Estación Puente Nilo	2015-5430	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094792	Suministro E Instalación De Paneles Solares, Col. Lodiñacion Central	2015-1413	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094822	Suministro E Instalación De Paneles Solares, Col. Papalote	2015-1411	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040094830	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Murallas	2015-5429	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095336	Ampliación De Red De Alcantarillado En Priv. Calhiza, Entre Marmol Y Al Sur De Diamante Y Calle Diamante Entre Bayas Y Calhiza, Col. Ampliación Manuel Moreno Y Torres	2015-1405	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095414	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Nazareño Y Sauces, Ambas Entre Negueros Y Luarés, Calle Pinos Entre Robles Y Ceibas, Calle Arayanes Entre Noveados Y Escalante Y Priv. Juarez Entre	2015-1407	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095438	Ampliación De Red De Alcantarillado En Las Calles Rio Nilo Y Rio Sonora, Ambas Entre San Fernando Y Rio Santa Maria Col. Las Miras	2015-1409	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095463	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Rio Yaqui, Rio Bravo, Rio Nilo Y San Antonio Col. Las Miras	2015-5469	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095473	Construcción De Calle Con Concreto Asfáltico En Calle Arroyo	2015-2485	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095508	Construcción De Calle Con Concreto Asfáltico En Calle Maromas	2015-2486	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095516	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Antonio, Privada Rio Colorado, Calle Rio Francia, Priv. Rio Panuco Y Calle Rio Verde, Col. Las Miras	2015-2483	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0015040095571	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles San Antonio Y San Bartolo, Col. Concepción	2015-2484	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400955781	Construcción De Calle Con Concreto Asfáltico En Calle Cd. Juarez	2015-2489	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400955805	Construcción De Calle Con Concreto Asfáltico En Calle Durango	2015-2490	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400955923	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Acapulco, Venustaa, Tabasco Y Nayari Col. República	2015-2488	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400955946	Ampliación De Red De Alcantarillado En Av. San Francisco, Entre San Agustín Y Santa Fe, Col. Ampliación Guadalupe	2015-4745	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400955979	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Rio Bravo, Entre Manuel Esperon Y Priv. Sin Nombre, Col. Las Miras	2015-5493	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400956149	Rehabilitación General Del Plantel (Incluye Aplanados, Pintura, Impermeabilizantes Y Protecciones En 2 Aulas, 1 Biblioteca Y 1 Sr) En Esc. Primaria Ponciano Arrataga	2015-1416	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400956208	Impermeabilizante Pendiente Rehabilitación General Pintura Yeso Plafones En El Cendi No. 4	2015-1432	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400956236	Construcción Del Techado De 9.00 X 25.000 Mts En J.N. Ricardo Castro	2015-1437	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400596120	Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Estructura Regional 4.00 X 8.00 Mts Tipo Iufe Y Obra Complementaria Exterior En Eje. Pim Rosales Castellanos	2015-1438	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Educación	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400596394	Suministro De Membranas Plasticas	2015-2455	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400596581	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	2015-1355	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de matehuala	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400598938	Gastos Indirectos	2015-1360	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400598989	Construcción De Albergue En Terrenos Del Hospital General	2015-1501	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Salud	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400605175	Administración Municipal, Gastos Indirectos	2015-001	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400605193	Administración Pública, Saldo de Desarrollo Institucional.	2015-002	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400605210	Administración Municipal, Pago De Gastos Generados Por Toma De Protesta Del C. Presidente Municipal 2015 - 2018.	2015-003	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400605239	Pago De Energía Eléctrica En Pozos Abastecedores De Agua Potable.	2015-006	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400605394	Programa De Apoyo Con Becas Y Transporte Para Estudiantes Del Municipio.	2015-016	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400606459	Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio La Mora	215-3709	San Luis Potosí	Tamasopo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400608288	Cartografía Digital Y Sistema De Administración Gráfica	2015-5180	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María del Río	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400608385	Adquisición De Equipos De Computo (Hardware) Para El Departamento De Desarrollo Social Municipal Y Área De Contabilidad Municipal	2015-5181	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María del Río S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400608500	Pago De Servicios Profesionales Para Elaboración De Proyectos	2015-5242	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María del Río S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400608722	Pago De Conceptos Extraordinarios Ejecutados En La Obra Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Carlos Díez Gutierrez	2015-6720	San Luis Potosí	Santa María del Río	Santa María del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María del Río S.L.P.	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400609120	Suministro Y Colocación De 38 Plantas Solares En La Loc. De Rosa De Castilla	2015-4078	San Luis Potosí	Santa María del Río	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María del Río S.L.P.	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400609199	Apoyo Con Material Para Programa De Construcción De Muro Fune	2015-4079	San Luis Potosí	Santa María del Río	Santa María del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María del Río S.L.P.	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400611022	Construcción De Módulo De Servicio Sanitarios Y Regaderas En El Módulo De Jornaleros Agrícolas	-	San Luis Potosí	El Naranjo	Matinez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400611079	Ampliación De Red De Distribución	-	San Luis Potosí	El Naranjo	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400611169	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios Y Regaderas En El Módulo De Jornaleros Agrícolas	-	San Luis Potosí	El Naranjo	Matinez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400611504	Sedán Convenio 2014 Gobierno Del Estado De San Luis Potosí	2015-5612	San Luis Potosí	Santa María del Río	Cañada de Yáñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400616004	Mantenimiento De Sistema Solar Para Captación De Energía Solar	2015-5936	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Cañada del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400616053	Mantenimiento A Pozos Varlos, Pozo No. 1, Pozo No. 2 Y Pozo No. 3 2da Etapa	2015-5939	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400621753	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Guadalupe El Carrizero Calle Lado Poniente De Vías Fc C Fe Estación (Convenio Especifico Con Cfe Du-Sp-02/2014-0253)	2015-6235	San Luis Potosí	Catorce	Guadalupe del Carrizero (La Maroma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400621765	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Comunidad De Centro Norte, Calle Estación 14 (Convenio Especifico Con Cfe Du-Sp-02/2014-0253)	2015-6234	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400621835	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Refugio Cabecera Municipal De Ciudad Fernández (Convenio Especifico Con Cfe Du-Sp-02/2014-0253)	2015-6236	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual
SLP00160100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabrera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160100633851	Construcción De Planta Fertilizadora En El Municipio De Axtla De Terrazas (Primera Etapa). En El Municipio De Axtla De Terrazas. En El Estado De San Luis Potosí	558	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160100639468	Construcción De Red De Drenaje En Localidad De Laborilla, Villa De Arriaga,S.L.P.	LO-824046977-N12-2015	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Colonia La Laborilla	Rural	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA ARRAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160200641525	Gastos Indirectos - Viajeros	2016-2246	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$424,000											Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160200642295	Apoyos Directos Con Becas A Alumnos De Escasos Recursos	2016-2188	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160200642306	Programa De Desayunos Escolares Cables	2016-2190	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	n.a.	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160200642539	Salarios Proteccion Social En Salud	2016-2299	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,060,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200642541	Traslado De Pacientes De Escasos Recursos A Centros Hospitalarios	2016-2301	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$150,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200642545	Apoyo Con Consultas Medicas A Personas De Escasos Recursos	2016-2295	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	n.a.	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$500,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200642562	Salarios Seguridad Publica Municipal	2016-2319	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,350,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200642568	Seguridad Publica Gastos Operativos - Viajeros	2016-2322	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$70,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200642569	Seguridad Publica Gastos Operativos - Mantenimiento De Vehículos	2016-2323	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$80,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200642575	Seguridad Publica Gastos Operativos - Alimentacion A Empleados	2016-2324	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000												Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644955	Modernización Y Ampliación Del Camino Amelco - Tilapa. Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+300. - 36312	36312	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tilapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644956	Ampliación De Red Eléctrica Calle Huilvide Bo El Pedregal Tamasojo - 34533	34533	San Luis Potosí	Tamasojo	Tamasojo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOJO SLP	Urbanización	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644957	Ampliación De Red Eléctrica En Andador Carpieteros Agua Buena - 66253	66253	San Luis Potosí	Tamasojo	Agua Buena	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOJO SLP	Urbanización	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644958	Mejoramiento De Camino Rural En Acceso A La Comunidad De Buenavista - 66471	66471	San Luis Potosí	Tamasojo	Buenavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOJO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644959	Reubicación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Patnel - 67506	67506	San Luis Potosí	San Antonio	Patnel	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644962	Construcción De Sistema De Agua Potable - 52594	52594	San Luis Potosí	San Martín Chichauhuata	Escuintla	Rural	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644963	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cuayo Buenavista - 44855	44855	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cuayo Buenavista	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Urbanización	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200644966	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Belzario Domínguez Barrio Fatima - 27225	27225	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644968	Construcción De Dispensario Médico En La Comunidad Cuatro Milpas - 69388	69388	San Luis Potosí	Vanegas	Cuatro Milpas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VANEGAS	Salud	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	118	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644972	Construcción De Techo Firme - El Naranjal - 39992	39992	San Luis Potosí	Xilitla	El Naranjal Dos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Otros	14	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644973	Varías Localidades Suministro Y Colocación De Lámparas Para Alumbrado Público - 70516	70516	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Otros	12,000	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644974	Chancaquero Equipamiento Para Pozo De Agua Potable Con Fodo Solar - 68537	68537	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Presas de Chancaquero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Otros	252	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644975	El Picoito Construcción De Techumbre En Escuela Primaria - 70352	70352	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	El Picoito	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Educación	En Ejecución	2016				0.00		Otros	231	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644976	Rehabilitación De Aulas Y Baños. Rampa Para Discapacitados - 26952	26952	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	La Tapona	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Educación	En Ejecución	2016				0.00		Otros	642	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644977	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Cañon - 39906	39906	San Luis Potosí	Xilitla	El Cañón	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Otros	72	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644984	Mejoramiento De Alumbrado Público En Estación Catorce Y Varías Localidades - 55931	55931	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CATORCE	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Otros	210	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644985	Construcción De Drenaje Sanitario Para La Calle Turbales Estación Catorce Catorce Sp- 55869	55869	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	40	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200644986	Construcción De Drenaje Sanitario Para La Calle De Las Flores De Calle Morelos A Carretera Estación Catorce Catorce Sp- 55508	55508	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	28	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647338	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Tamaul - 69057	69057	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cañón del Tamaul (El Abra)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA. DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	4	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647342	33903 Servicios Integrales - 67563	67563	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				0.00		Lote		100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647359	Mejoramiento De Camino Rural Acceso A Camisullo De Trompeteros - 66834	66834	San Luis Potosí	Tamasopo	Carrizalito de Trompeteros	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	114	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647365	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas. Adquisición De Equipo Topografico - 52600	52600	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	San Ciró de Acosta	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				0.00		Lote		100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647369	Construcción De Techo Firme - Agua Puerca - 39989	39989	San Luis Potosí	Xilitla	Agua Puerca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Otros	14	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647370	33903 Servicios Integrales - 52141	52141	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				0.00		Otros		100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647371	Rehabilitación De Camino Pavimentado El Huexco Maucalc - 54214	54214	San Luis Potosí	Tampacán	El Huexco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	1,009	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647372	Rehabilitación De Camino De Lagunillas A El Cedral 35 Km - 53514	53514	San Luis Potosí	Tampacán	Lagunillas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	347	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647376	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Beltrán Domínguez Y Calle González Ortega Barrio Fatima - 24888	24888	San Luis Potosí	Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	2,100	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647377	Construcción De Dispensario Médico En La Comunidad De San José De La Punta - 69205	69205	San Luis Potosí	Vanegas	La Punta (San José de la Punta)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VANEGAS	Salud	En Ejecución	2016				0.00		Metros Cuadrados	356	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647382	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Puerto Tres Cruces - 54427	54427	San Luis Potosí	Xilitla	Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcoayo Uno)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Metros lineales	83	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647383	Presas De Chancaquero Suministro De Malla Colónica Para Fila De Agua - 69346	69346	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Presas de Chancaquero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Otros	252	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647384	Construcción De Techo Firme - El Jabal - 39993	39993	San Luis Potosí	Xilitla	San Antonio Huitzilquillo (Barrio Centro)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Vivienda	En Ejecución	2016				0.00		Otros	11	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200647386	Rehabilitación De Pozo Profundo De La Localidad De Estación Catorce - 55638	55638	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CATORCE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00		Otros	270	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	
SLP00160200649769	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Compadres Y Los Bravo - 36171	36171	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Urbanización	En Ejecución	2016				0.00		Otros	4	100.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros. Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Restros.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200665677	Exposiciones Para El Estado 2016	SC2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665694	Festival De La Poesía 2016	SC2116	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$350,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665710	Programa De Intercambio, Movilidad Cultural Y Producción Artística (Regional, Nacional E Internacional)	SC2216	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,000,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665720	Plataformas Digitales Para La Promoción Artística (Catalogo Digital)	SC2316	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,700,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665730	Apoyo A La Producción	SC2416	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,377,471											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665741	Xix Festival De Música Antigua Y Barroca 2016	SC2516	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,250,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665754	Ix Festival De La Zona Media	SC2616	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$500,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665774	XVIII Festival Del Desierto	SC2716	San Luis Potosí	Catorce	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200665794	Proyectos De Afiance Nacional	SC2816	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,126,854											Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Físico. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Anual. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Avance Acum. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
SLP00160200667882	Rehabilitación Del Centro De Salud De Jalpa	SSSP-IRCTC15-CONST. C.S. JALPA/2015	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$950,000											Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
SLP00160200667919	Construcción De Planta De Tratamiento Y Colectores De Aguas Residuales, En La Localidad De Tambaca Municipio De Tamazopo	-	San Luis Potosí	Tamazopo	Tambaca	Urbano	Subsidios	5218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200668169	Construcción De Planta De Tratamiento Y Colectores De Aguas Residuales	2016-3293	San Luis Potosí	Tamazopo	Tambaca	Urbano	Subsidios	5218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE TAMAZOPO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200669511	Construcción Del Dren Central Del Boulevard Río Santiago, Primera Etapa, En Los Municipios De Soledad De Graciano Sánchez Y San Luis Potosí	5670	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200669556	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Obras Negras, Cambio De Mallas En Venculaciones, Reparación Hidráulicas, Santarías Y Dismenorias, Terminación De Los Módulos 1 Y 6 Del Colector La Pila Supervisión, Apoyo Técnico Y Administrativo De Obras Eléctricas (Ejecutadas En El Ejercicio Fiscal 2014 Y 2015 En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670121	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad San José De Los Guajes (Centro)	1184-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670852	Suministro E Instalación De Paneles Solares, Col. Papalote	1178-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670862	Suministro E Instalación De Paneles Solares, Col. Lofización Central	1179-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670873	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Rancho Estación Puente Nilo	1181-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670889	Suministro E Instalación De Paneles Solares Localidad Maravillas	1182	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670953	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad Las Peñitas	1184-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670982	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad Partitas	1185-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200670997	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad San José De Los Guajes (Centro)	1186-2016	San Luis Potosí	Matchuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671016	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad San José De Los Guajes (Estrada)	1187-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671035	Supervisión, Apoyo Técnico Y Administrativo De Obras Eléctricas Ejecutadas En El Ejercicio Fiscal 2014 Y 2015 En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671042	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad San José De Los Guajes (Centro Norte)	1190-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671061	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad Jesús María	1191-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671064	Supervisión, Apoyo Técnico Y Administrativo De Obras Eléctricas Ejecutadas En El Ejercicio Fiscal 2014 Y 2015 En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671112	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo Administrativo 2015-2018 En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671139	Rehabilitación Del Pazo De La Secundaria Con Videograbación En Toda La Profundidad Libre, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671155	Adquisición De Material Para El Organismo Operador De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671246	Renta De Fija Tipo Vector Para Desaholse De Línea De Drenaje En Varas Calles De La Cabecera Municipal, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671260	Suministro De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671279	Rehabilitación De Centro Histórico, En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Cultura y turismo	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671299	Rehabilitación De Presidencia Municipal Con Palapa Para Adultos Mayores, En El Municipio De Ciudad Del Maíz	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671336	Rehabilitación De Alambrado En Plaza Principal, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Cultura y turismo	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671351	Trabajos Complementarios Del Camino De Acceso De La Col. Carlos Díez Gutiérrez A Potreritos, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Potreritos de los llanos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671401	Ampliación De Camino De Acceso De La Col. Carlos Díez Gutiérrez A Potreritos, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Potreritos de los llanos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671412	Rehabilitación De Bordes De Abrevadero En Las Localidades De Col. Avaro Obregón, El Olivo Y Puerto Del Zamaroque, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia Avaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671451	Adquisición De Pacas De Forraje Ganadero Para Las Localidades De Las Gavias, La Victoria Y Lagunillas, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Las Gavias	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671463	Adquisición De Pacas De Forraje Ganadero Para Las Localidades De Papagayos, Aguiles Serdas Y Los Avilados En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Papagayos (Ejido Papagayos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671532	Construcción De Cubierta, En N.C.P.G. Papagayos, En El Municipio De Ciudad Del Maíz,	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Nuevo Centro de Población Ganadero Papagayos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Educación	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671547	Pago De Energía Eléctrica De Pozos De Agua Potable Del O.D.A.P.A.S.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671569	Gastos Indirectos De Fortalecimiento	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671587	Rehabilitación De Laterales Del Camino Del Puerto De Santa Gertrude A La Cabecera Municipal De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Puerto Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671631	Suelos De U.B.R. Y Sistema Municipal D.I.F. En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Salud	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671637	Suelos De Seguridad Publicada Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671645	Gastos De Operación De Seguridad Publica	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671656	Construcción De Letreros Alusivo A Los 400 Años De Fundación Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Cultura y turismo	En Ejecución												Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671640	Adquisición De Material Para Apoyo A La Vivienda, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200671673	Alumbrado Público En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200672329	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Aguiles Serón, Charcos, S.L.P.-3954	-	San Luis Potosí	Charcas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200672476	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino Laguna Del Mante - Cerro Alto Ubicados En El Municipio De Cd Valles, S. L. P.-5612	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200672505	Rehabilitación De Camino Del Km 0+000 Al Km 2+500 Tramo Ranchos Nuevo - Presita Del Tepetate-3947	-	San Luis Potosí	Guadalcázar	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,200,000							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200674435	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino Rayón - Pajantes Ubicados En El Municipio De Rayón, S. L. P.-3619	-	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200674523	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Prieto, Entre Alvaro Obregón Y Av. Cayulab, Incluye Alumbrado Público, En La Cabecera Municipal De San Vicente Tancuayab-	-	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayab	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,364,589							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200675116	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Tampasotán, Za. Etapa, Municipio De Tamasopo-5638	-	San Luis Potosí	Tamasopo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,029,417							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200675811	Construcción De Emisor De Aguas Residuales Para La Zona Conurbada Del Cuerno De Rayón Y La Cabecera Municipal-5621	-	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,190,031							Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676057	Derechos Y Aprovechamientos De Agua En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676058	Adquisición De Despesas Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676060	Elaboración De Proyectos Productivos, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676061	Rehabilitación De Laterales De La Carretera Barra De Nandía Al Ejido Palomas, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676063	Rehabilitación De Camino De Cabecera Municipal A Las Mesas De Don Luis, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676064	Rehabilitación De Laterales Del Camino Del Puerto De Santa Gertrudis A Col. Alvaro Obregón, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676067	Rehabilitación De Laterales En Camino De Col. Alvaro Obregón A Límites Con Municipio De Aqueques, En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676069	Rehabilitación De Pozo No. 3 En El Divisadero, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Divisadero (La Garra)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676071	Adquisición De Semillas De Pasto Buffet Para Siembra En La Comunidad Col. La Libertad	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676074	Promoción Y Difusión De Eventos Culturales En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Cultura y turismo	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676076	Suministro De Agua Potable En Varias Localidades Del Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676077	Adquisición De Pacas De Forraje Ganadero Para Las Localidades Del Puerto De Santa Gertrudis, Col. Alvaro Obregón, Los Charcos De Piedra Y El Carrizal, En El Municipio De Ciudad Del Maíz.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676078	Adquisición De Material Para Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Calle Magdalena Cedillo, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Colonia Agrícola Magdalena Cedillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Educación	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676081	Impuestos (Iv Y Comisiones)	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676082	Adquisición De Paquetes De Pollos Para Congro Veterales Para El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676086	Adquisición De Material Para Construcción De Corral Ganadero En Cabecera Municipal, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676088	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cristóbal Colón En La Cabecera Municipal En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Ciudad del Maíz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
SLP00160200672925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676089	Adquisición De Material Para Rehabilitación De Alumbrado Público. En El Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676091	Adquisición De Dos Vehículos De Medio Uso Para El Departamento De Desarrollo Social. Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676098	Construcción De Techoado. En La Localidad De Sartenejo, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Sartenejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676101	Reparación De Línea De Agua Potable En La Localidad De La Calzada, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	La Calzada de San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676103	Construcción De Plaza Cívica En Jardín De Niños En La Localidad De El Porvenir, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676111	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad San Miguel De Los Castillos	1194-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676114	Construcción De Gradass Para Campo De Fútbol	2016-986	San Luis Potosí	El Naranjo	Colonia el Meco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO S.L.P.	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676255	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad Rancho Alegre- 2da Etapa	1195-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676264	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad Troje De Las Morenas	1198-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676267	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Localidad Pastoriza	1200-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676277	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Antigua Carretera A Rancho Nuevo Col. Bella Cavavia	1201-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676315	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Prol. Matamoros Col. Republica	1202-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676327	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Prol. Matamoros Col. Las Vegas	1203-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676332	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Dr. Antonio González Fracc. El Gallo	1204-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676343	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Piv. Lienzo Charro Fracc. El Gallo,	1205-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676356	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Río Yaqui, Col. Las Miras	1206-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676372	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Piv. Río Panuco Col. Concepción	1207-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676401	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Río Sonora Col. Las Miras	1208-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676423	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle San Bartolo, Col. Concepción	1209-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676431	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Maroma, Col. La Concepción	1210-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676446	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col. Los Naranjos	1216-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676455	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Localidad San José De Los Olivos 2da Etapa	1221-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676473	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Localidad San José De Los Olivos 3er Etapa	1237-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676484	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Colonia Los Orozco 2da Etapa	1238-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676787	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Durango Colonia Republica	1239-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160200676795	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Colima Colonia Antorchita	1240-2016	San Luis Potosí	Matzahuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200677373	Programas De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$87,300,000											Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.			
SLP00160200681152	Dotación De Bats Para Equipo De Beis-Bol	2016-2748	San Luis Potosí	Tamasopo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681447	Dotación De Guantes Para Equipo De Soft-Ball	2016-2750	San Luis Potosí	Tamasopo	San Nicolás de los Montes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681492	Dotación De Arreas Para Equipo De Beis-Bol	2016-2749	San Luis Potosí	Tamasopo	Damián Carmona	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681520	Dotación De Camisolas Para Equipo De Beis-Bol	2016-2751	San Luis Potosí	Tamasopo	Tambaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681537	Dotación De Uniformes Para Equipo De Fútbol	2016-2752	San Luis Potosí	Tamasopo	Tambaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681573	Dotación De Uniformes Para Equipo De Beis-Bol	2016-2753	San Luis Potosí	Tamasopo	El Carjintero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681585	Dotación De Uniformes Para Equipo De Beis-Bol	2016-2754	San Luis Potosí	Tamasopo	Agua Buena	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681604	Dotación De Uniformes Para Equipo De Soft-Ball	2016-2755	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681620	Dotación De Uniformes Para Equipo De Soft-Base	2015-2756	San Luis Potosí	Tamasopo	El Chino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681661	Dotación De Pelotas Para Equipo De Beis-Bol	2016-2757	San Luis Potosí	Tamasopo	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681681	Dotación De Uniformes Para Equipo De Beis-Bol	2016-2759	San Luis Potosí	Tamasopo	El Chino	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200681725	Adquisición De Balones Para Evento Deportivo	2016-2747	San Luis Potosí	Tamasopo	Santa María Tampalalán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP00160200682406	Evento Deportivo	2016-270	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMASOPO	Deporte	En Ejecución													Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP10130400278080	Equipo Para Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia 2010	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$134,528,444	\$134,528,444	\$134,528,444	\$134,528,442	\$134,528,442	#####	#####	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.97	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP10150300576740	Suministro Y Colocación De Cerro Externo, Caseta De Vigilancia, Protección De Tanque Diesel Y Muro De Protección De Tanque De Chigüero En El Hospital General De Soledad De Graciano Sánchez	-	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFB	SSSP-IRCTC03-ADAC-HOSP GRAL-SOLE DND 201	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2010	\$674,937	\$758,011	\$758,011	\$758,011	\$571,892	\$571,892	\$571,892	\$571,892	75.45	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera. PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$186,119.36 / Física. PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$186,119.36 / Registro. SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP11130400378107	Equipo Para Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia 2011	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$117,325,655	\$117,292,445	\$117,292,445	\$117,243,314	\$117,243,314	#####	#####	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.93	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP11130400278114	Equipos De Centro Para Sistema Penitenciario 2011	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$16,944,426	\$16,938,610	\$16,938,610	\$16,897,373	\$16,897,373	\$16,750,074	\$16,750,074	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.89	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400278684	Materiales Y Equipo De Justicia Para Mujeres 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$6,782,855	\$6,782,855	\$6,782,855	\$6,467,303	\$6,466,546	\$6,466,546	\$6,466,546	95.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.34	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400278695	Equipos Y Materiales Para Niño 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,150,216	\$1,684,833	\$1,684,833	\$1,489,013	\$1,489,013	\$1,489,013	\$1,489,013	88.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.38	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400278721	Materiales Y Equipos, Bases Y Instrumentos Del Sistema Penitenciario 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$35,214,116	\$35,205,354	\$35,205,354	\$34,941,652	\$34,923,866	\$34,923,866	\$34,878,985	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.20	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400378743	Equipamiento De Para La Red Nacional De Telecomunicaciones 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,400,000	\$30,085,000	\$30,085,000	\$29,896,987	\$29,712,987	\$29,712,987	\$29,712,987	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.80	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400278930	Herramienta Y Equipos Para Base De Datos 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$9,871,500	\$17,400,864	\$17,400,864	\$16,651,832	\$16,500,321	\$16,500,321	\$16,500,321	94.82	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.82	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400278972	Mantenimiento, Bienes Y Equipo Para Servicios De Llamada 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamada de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$9,120,874	\$9,120,874	\$9,120,874	\$9,113,781	\$9,113,781	\$9,113,781	\$9,113,781	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.92	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP12130400279003	Mobiliario, Herramientas Y Equipo Repave 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,635,143	\$5,665,739	\$5,665,739	\$5,512,921	\$5,512,921	\$5,512,921	\$5,512,921	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.30	Financiera / Física / Registro. - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
SLP0010100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP12130400279033	Bienes Y Equipo Para Unidad De Inteligencia 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (LIFE ₁₃)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,939,589	\$5,939,589	\$5,939,589	\$5,937,184	\$5,937,184	\$5,937,184	\$5,937,184	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.96	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP12130400279086	Equipo Para Asesorías De Evaluación De Los Programas Y Acciones 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$479,541	\$479,541	\$479,541	\$479,541	53.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	53.28	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP12130400279135	Equipo Y Mobiliario Para Seguridad Publica E Importados De Justicia 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$71,227,240	\$80,131,342	\$80,131,342	\$78,137,677	\$78,137,677	\$78,082,044	\$78,063,973	97.44	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.44	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP12140200324969	Mobiliario Y Equipo Para Instituciones De Seguridad Publica 2012	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,406,864	\$8,406,864	\$8,406,864	\$8,352,965	\$8,352,965	\$8,352,965	\$8,352,965	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.36	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP12140200344924	Ampliación Torre Médica Remodelación Del Área De Urgencia Casa De Maquinistas Hospital Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2012	\$5,385,663	\$5,457,434	\$5,457,434	\$5,457,434	\$5,370,569	\$5,370,569	\$5,370,569	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE PONER A DISPOSIBLE SALDO POR \$86,864.48 / Física: PENDIENTE PONER A DISPOSIBLE SALDO POR \$86,864.48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400242454	Proyecto Y Construcción De La Ampliación De Quirófanos Del Hosp. Ciruj. "Dr. Ignacio Morones Prieto"	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$21,406,701	\$21,406,701	\$21,406,701	\$21,406,701	\$21,338,726	\$21,338,726	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.68	Financiera / Física. / Registro:
SLP13130400264080	Obra De Construcción Y Equipos De Profesionalización 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,259,556	\$7,486,293	\$7,486,293	\$7,391,637	\$7,391,637	\$7,391,637	\$7,388,316	98.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.74	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268065	Equipos Para El Combate Al Secuestro Y Obras De Construcción 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UACS)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$28,928,888	\$30,878,888	\$30,878,888	\$30,712,574	\$30,712,574	\$30,712,574	\$30,712,574	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.46	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268089	Obras De Construcción Para Centros De Operación Y Equipos 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación (COE's)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,643,043	\$10,643,043	\$10,643,043	\$10,295,900	\$10,295,900	\$10,295,900	\$10,295,900	96.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.74	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268151	Equipo Para Rastreo Computarizado 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$795,000	\$795,000	\$795,000	\$795,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.91	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268195	Equipos Y Obras De Construcción De Centros De Justicia 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,920,149	\$4,916,248	\$4,897,920	\$4,891,279	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.96	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268593	Rehabilitación De Obras De Edificios Para Sistema De Justicia 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$38,500,000	\$39,067,500	\$39,067,450	\$37,891,748	\$37,891,748	\$37,891,748	\$37,888,299	96.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.99	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268657	Equipo De Seguridad Para El Sistema Penitenciario Nacional Y Obras De Construcción 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$16,564,601	\$15,991,832	\$15,991,832	\$15,899,867	\$15,899,867	\$15,899,867	\$15,899,867	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.42	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268679	Equipo Para Red Nacional 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$14,551,062	\$25,451,977	\$25,451,977	\$25,319,771	\$25,319,771	\$25,319,771	\$25,284,914	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.48	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268717	Equipo Y Accesorios Para Base De Datos 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,798,000	\$2,798,000	\$2,798,000	\$2,796,333	\$2,753,314	\$2,753,314	\$2,753,314	98.40	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.40	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268775	Equipos Y Aparatos De Comunicación Para Registro Vehicular 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,379,902	\$1,116,857	\$1,116,857	\$1,048,360	\$1,048,360	\$1,048,360	\$1,048,360	97.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.80	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268809	Mobiliario Y Equipo Para Unidad De Inteligencia 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (LIFE ₁₃)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$523,057	\$523,057	\$523,057	\$521,990	\$521,990	\$521,990	\$521,990	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.80	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268849	Equipamiento Para Programas O Acciones 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$967,887	\$967,887	\$967,887	\$967,887	74.45	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.45	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268891	Equipo Médico Y Productos Para Genética Forense 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,810,401	\$8,810,401	\$8,810,401	\$8,633,063	\$8,633,063	\$8,633,063	\$8,633,063	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.99	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130400268940	Equipos E Instrumentos De Programas Para Seguridad Publica E Impartición De Justicia 2013	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de seguridad publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$17,651,646	\$15,691,919	\$15,691,919	\$15,602,094	\$15,602,094	\$15,602,094	\$15,602,094	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.43	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13140300346844	Construcción De La Cuarta Etapa Del Hospital General De Rióverde	-	San Luis Potosí	Rióverde	Rióverde	Urbano	U005 Seguro Popular	SSSP-LPN2-CONST. 4 ETAPA HOSP.GRAL.BVD.		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$43,736,642	\$39,000,000	\$39,000,000	\$39,000,000	\$30,709,659	\$30,709,659	\$30,709,659	78.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.74	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13140300404086	Suministro E Instalación De Una Subestación Eléctrica En 244te0014t Cecyete Xi	130507	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguazcarca	Rural	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$484,800	\$484,800	\$484,800	\$484,800	\$484,800	\$484,800	100.00	\$0	Equipamiento	158	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13140300404089	Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y Mobiliario Básico (Física, Química Y Biología). Estructura 12-26-4 Entreges En 244te0012v Cecyete Ia	130510	San Luis Potosí	Rocas (Estación Rocas)	Rural	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior			11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,580,227	\$1,580,227	\$1,580,227	\$1,580,227	\$1,580,227	\$1,580,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera / Física: Incluye equipamiento que corresponde al 25.03% / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13150100474093	Proyecto Ejecutivo E Ingeniería De Detalle Y Construcción De 7 Centros De Salud Bajo El Sistema Constructivo Prefabricado A Base De Muros De Concreto Recubiertos De Pvc	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular	SSSP-ADHDUR-CONST.SETE.C.S./2014		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2013	\$155,253,687	\$155,253,687	\$155,253,687	\$155,253,687	\$30,148,424	\$30,148,424	\$30,148,424	19.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.70	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13150100475106	Proyecto Ejecutivo E Ingeniería De Detalle Y Construcción De 8 Centros De Salud Bajo El Sistema Constructivo Prefabricado A Base De Muros De Concreto Recubiertos De Pvc. Trabajos Adicionales Para La Terminación Del Proyecto Y Construcción De Las Oficinas Para La Jurisdicción Sanitaria No. VI	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular	SSSP-ADHDUR-CONST.OCHO.C.S./2014		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2013	\$155,253,687	\$155,253,687	\$155,253,687	\$155,253,687	\$51,259,182	\$51,259,182	\$51,259,182	33.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.25	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13150200325420	Trabajos Adicionales Para La Terminación Del Proyecto Y Construcción De Las Oficinas Para La Jurisdicción Sanitaria No. VI	-	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	SSSP-ADHDUR-ADICIONAL. TERM. OÑNAS. 15		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2013	\$2,256,598	\$2,354,960	\$2,354,960	\$2,354,960	\$2,255,679	\$2,255,679	\$2,255,679	95.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN AVANCE / Física: SIN AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Acumulado	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP14140300369029	Proyecto Y Construcción (Sustitución) C.S. Aguzarca Tamazunchale	5551P-LP14-CONST.C.S.AGUZARCA	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguzarca	Rural	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,541,962	\$11,541,962	\$11,541,962	88.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera A DISPONIBLE \$1,418,018.54 MEMO 14833 FECHA 11-07-2014 REINGRO DE TESORE PENDIENTE 40.018.56 REQ / Física A DISPONIBLE \$1,418,018.54 MEMO 14833 FECHA 11-07-2014 REINGRO DE TESORE PENDIENTE 40.018.56 REQ / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300371673	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4427	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319,478	\$317,903	\$317,903	\$317,903	\$317,903	\$225,364	\$225,364	70.89	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera / Física A COMETIDAS / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300371777	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4435	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tantizohuiche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP14140300373274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Zéic	2014-3944	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	100.00	\$0	Pezas	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300387203	Construcción De Un Aula De 2 Entrenjes, Estructura U-1c En 24ec00037 Cobach 03	142203	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFE	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$498,788	\$498,788	\$498,788	\$498,788	\$498,788	\$498,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	737	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300387223	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 Entrenjes Cada Una En 24ec00037 Cocyte V	142205	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,255,111	\$1,255,111	\$1,255,111	\$1,157,257	\$1,157,257	\$1,157,257	91.20	\$0	Metros Cuadrados	651	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300394181	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio López Rayón, 3a. Etapa	-	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$9,826,133	\$9,826,133	\$9,826,133	\$9,826,133	78.61	\$0	Metros Cuadrados	700,000	0.00	100.00	Financiera: economías se reintegraron a la secretaría de finanzas / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300394918	Regeneración De La Calle 20 De Noviembre (Cóna De Transferencia), Como Parte Del Proyecto Integral De Rehabilitación Del Centro Histórico De La Zona Metropolitana De S.L.P.-San	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,263,028	\$14,263,028	\$14,263,028	95.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300395072	Terminación Del Boulevard Del Río Santiago -	-	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,000,000	\$28,000,000	\$28,000,000	\$28,000,000	\$27,450,980	\$27,450,980	\$27,450,980	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300395166	Regeneración Integral De La Av. Ricardo B. Anaya (Tramo Carretera a Rivero de A Fray - José De Guana 1a. Etapa)	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$24,462,876	\$24,462,876	\$24,462,876	\$24,462,876	\$22,194,353	\$22,194,353	\$22,194,353	90.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300395530	Convencios Para Artistas Infantiles, Jóvenes Y Adultos 2014 (Pef Anexo 28.3 Convenio Cna-Dgvc-Coord-0178514)	SC-006-14	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP14140300395748	Construcción De 3a. Etapa Puente Vehicular Sobre El Río Verde Y Boulevard Ferrocarril Bicentenario	-	San Luis Potosí	Rivero de	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,878,833	\$9,721,012	\$9,721,012	\$9,721,012	70.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300395851	2a. Etapa De La Ampliación Y Pavimentación Del Boulevard Cd. Fernández - El Refugio	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,601,255	\$13,601,255	\$13,601,255	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300395912	Programa Cultural De Exposiciones Para El Estado 2014 (Pef Anexo 28.3 Convenio Cna-Dgvc-Coord-0178514)	SC-009-14	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,661,251														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP14140300395972	Programa De Fomento Al Intercambio Regional Internacional Artístico Y Cultural 2014 (Pef Anexo 28.3 Convenio Cna-Dgvc-Coord-0178514)	SC-010-14	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP14140300396046	Talleres, Encuentros Literarios Y Ferias Del Libro (Pef Anexo 28.3 Convenio Cna-Dgvc-Coord-0178514)	SC-011-14	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000														Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP14140300396445	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Galería Germán Gedovinos (Pef Anexo 28.3 Convenio Cna-Dgvc-Coord-0178514)	SC-022-14	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura - Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300397144	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4432	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quiéntos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,512	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$158,594	\$158,594	88.41	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera / Física 6 ACOMETIDAS / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300406116	Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Paz	SC-002-14	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Cultura y Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14140300406386	Pavimentación Camino San José Del Barro 1a. Etapa	-	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	San José del Barro	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$6,974,122	\$6,974,122	\$6,974,122	27.90	\$0	Metros Cuadrados	1,010,443	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP14140400454683	Reconstrucción, Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento De La Alberca Olímpica El Montecillo, Trabajos Complementarios	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.	
SLP14150100474928	Proyecto Y Construcción De La Ampliación De Tres Centros De Salud Ubicados Santa María Del Río, Villa De Guadalupe	5551P-ADIDOR-CONST.CS17MAMALV.G.FE.VHGO	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$5,830,000	\$5,830,000	\$5,830,000	\$5,830,000	\$5,765,921	\$5,765,921	\$5,765,921	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MEMO 28961 FECHA: 20/NOV/14 DISPONIBLE REQ 28050 (C) 563,298.15, SALDO A FAVOR POR SANCION 780.94 / Física MEMO 28961 FECHA: 20/NOV/14 DISPONIBLE REQ 28050 (C) 563,298.15, SALDO A FAVOR POR SANCION 780.94 / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14150100475133	Proyecto Y Construcción De Ampliación De Área De Enseñanza Y Auditorio Del Hospital General De Soledad De Graciano Sánchez	5551P-ADIDOR-CONST.CS17MAMALV.G.FE.VHGO	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,873,358	\$7,873,358	\$7,873,358	98.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.52	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
SLP14150100475156	Construcción De 3 Módulos De Seguro Popular En Hospitales De Tamuín, Villa De Alista Y Ebano	5551P-ADIDOR-CONST.CS17MAMALV.G.FE.VHGO	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,888,633	\$1,888,633	\$1,888,633	89.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$211,366.85 REQ/ No. 28158(A), 28158 (B), 28158 / Física PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$211,366.85 REQ/ No. 28158(A), 28158 (B), 28158 (C) / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Ingreso Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP14150100498212	Construcción De Sistema De Bombeo Y Red De Agua	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,039	\$185,039	\$185,039	\$185,039	\$185,039	\$74,016	\$74,016	40.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	94.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP14150100498220	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Dr. Mora. Entre Emiliano Zapata Y Libertad	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$164,438	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$151,972	\$151,972	92.46	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: RECURSO DE REMANENTES FSM 2014. EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150100498499	Terminación De Casa De Salud Del Sabino Del Obispo	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sabino del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Salud	En Ejecución	2014	\$406,616	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$273,260	\$273,260	67.57	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	80.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150200525395	Construcción Y Sustitución De Un Centro De Salud Juan Sarabia	SSSLP-LPN1-CONST. SUST. C.S. J. SARABIA/	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,278,791	\$11,278,791	\$11,278,791	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$161,209.00 DE LA REQ. 28164 / Física PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$161,209.00 DE LA REQ. 28164 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150300566656	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Goyanes Entre Juan Sarabia Y Argentina, Argentina Entre Goyanes Y Pinar, Sin Nombre	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,461	\$188,461	\$188,362	\$188,461	\$188,362	\$174,468	\$174,468	92.58	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150300573725	Construcción De La 2a Etapa Del Laboratorio De Mecatrónica En 2480D018K Instituto Tecnológico De San Luis Potosí	142101	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,024,604	\$8,024,604	\$8,024,604	\$6,083,569	\$6,083,569	\$6,083,569	75.81	\$0	Metros Cuadrados	4,395	0.00	78.09	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150300573930	Remodelación Del Área De Informática En El Hospital Básico Comunitario De Ebano	SSSLP-ADDIDR-REMÓD. INFORMATICA H.B.C. E	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$72,020	\$72,337	\$72,337	\$72,337	\$66,031	\$66,031	\$66,031	91.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$6,305.60 / Física PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$6,305.60 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150300574044	Rehabilitación A Siniestro De Las Oficinas Administrativas De La Jurisdicción Sanitaria V Del Obispo	SSSLP-ADDIDR-REHAB. OFINAS 51. IV/2015	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Rural	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$346,573	\$347,881	\$347,881	\$347,881	\$346,573	\$346,573	\$346,573	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$1,308.02 REQ. 8969 / Física PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$1,308.02 REQ. 8969 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150300575134	Construcción De Anexo (Construcción De Pista De Prueba Y Patio De Maniobras) En 2480D0122 Izca Unidad De Capacitación Soledad De Graciano Sánchez Centro De Fomento Técnico En Licitación	140503	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,907,339	\$14,878	\$14,878	\$14,878	0.50	\$0	Metros Cuadrados	720	0.00	6.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150300574658	Rehabilitación Y Ampliación Del Área De Cardiología En El Hospital Central Dr. Morales Prieto	SSSLP-ID-NS-AMPL Y REHAB. CARDIO HOSP.	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$936,893	\$936,893	\$936,893	93.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$ 63,106.71 / Física PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$ 63,106.71 / Registro:	
SLP14150300576709	Desarrollo Complementario De Proyecto Ejecutivo Y Ingeniería De Detalle Y Adhesión De Espacios Fisios Para Albergar Las Oficinas Administrativas De La Jurisdicción Sanitaria II En Las Instalaciones	SSSLP-LPE11-ANEXOS ALBERGAR OFINAS I.S.	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$2,760,521	\$2,760,521	\$2,760,521	\$2,760,521	\$2,706,364	\$2,706,364	\$2,706,364	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.80	Financiera / Física. / Registro:	
SLP14150400590841	Equipo Médico Y De Laboratorio	IA-924016995-INE67-2015SSSLP-ACTIP-OPORTUD	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$28,742	\$28,742	\$28,742	\$28,742	\$28,742	\$28,742	\$28,742	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14150400590955	Equipo De Administración	AD F 4801 / 2015 (OPORTUNIDADES)	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$25,506	\$25,506	\$25,506	\$25,506	\$25,506	\$25,506	\$25,506	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro:	
SLP14150400596147	Instrumental Médico Y De Laboratorio	ADD IA-924016995-116-2015	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$664,363	\$622,125	\$622,125	\$622,125	\$622,125	\$622,125	\$622,125	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14160100626588	Proyecto Y Construcción De Un Centro De Salud Los Maguayes	SSSLP-LPN19-CONST C.S. LOS MAGUAYES/2014	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$6,754,219	\$6,754,219	\$6,754,219	75.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MEMO 28963 FECHA: 20-11-2014 SE PONE A DISPOSICIÓN REQ 28074 \$2,231,229.26 / Física: MEMO 28961 FECHA: 20-11-2014 SE PONE A DISPOSICIÓN REQ 28074 \$2,231,229.26 / Registro:	
SLP14160100626676	Rehabilitación Del Centro De Salud Sidral En Ciudad Valles	SSSLP-ADDIDR-REHAB.C.S. EL SIDRAL/2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$804,140	\$804,140	\$804,140	84.65	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14160100626681	Rehabilitación De 5 C.S. En Xilitla	SSSLP-LPN17-REHAB. 5 C.S. XILITLA/2015	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$3,511,000	\$3,511,000	\$3,511,000	\$3,511,000	\$2,874,456	\$2,874,456	\$2,874,456	81.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14160100626735	Servicio Correctivo Y Preventivo A Plantas De Emergencia Ubicadas En 8 Camaras Firgíticas Jurisdiccionales	SSSLP-ADDIDR-SERV CORRECTIVO 8 CAMARAS J	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$326,406	\$326,406	\$326,406	97.70	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PONER A DISPOSICIÓN \$7,684.16 REQ 28162 / Física: PONER A DISPOSICIÓN \$7,684.16 REQ 28162 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14160100626736	Mejoramiento Al Sistema De Aire Acondicionado En La Torre Del Hospital General De Ciudad Valles, S.L.P.	SSSLP-ADDIDR-REHAB. YMEI SIST. A.A. TOR	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$260,682	\$260,682	\$260,682	99.88	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$318.35 REQ. No.71522 / Física: PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$318.35 REQ. No.71522 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14160100626738	Seguimiento A La Certificación De 8 Camaras Fisios Ubicadas En El Hospital Del Niño Y La Mujer, Hospital General De Soledad, Tlome de Valles, Hospital De Riosulte, Tamán Y Tamazunchale	SSSLP-ADDIDR-REUBICCFIREF. 8 CAMARAS/2	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,499,648	\$1,499,648	\$1,499,648	\$1,499,648	\$1,498,224	\$1,498,224	\$1,498,224	99.91	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$1,424.11 REQ 28162 / Física: PENDIENTE PONER A DISPOSICIÓN \$1,424.11 REQ 28162 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP14160200665041	Equipo Médico Y De Laboratorio	ADD IA-924016995-INE67-2015 (SSSLP-ACTIP-OPORTUD)	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$268,131	\$268,131	\$268,131	\$268,131	\$268,131	\$268,131	\$268,131	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO PRÓXIMO TRIMESTRE / Física: TERMINAR PROYECTO PRÓXIMO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100461974	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Clave 24890039r, Calle Cereniano, Colón Centro	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,659	\$488,659	\$488,659	\$488,659	\$488,659	\$488,659	\$488,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100462051	Proyecto En El Municipio De Rioverde: Techo de Cancha De Usos Múltiples Jardín De Niños 5 De Febrero, Ejido Plazaeta	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,836	\$199,836	\$199,836	\$199,836	\$199,836	\$199,836	\$199,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Bas Económica Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,894	\$2,095,866	\$2,095,866	\$2,095,866	\$2,095,866	98.36	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100463754	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Emilio Carranza (Tomo Matutino), Escuela Primaria Héroes Nacionales (Tomo Vespertino), Calle Benito Juárez, Ejido Puente Del Carmen, Rioverde	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$489,864	\$489,864	\$489,864	\$489,864	\$489,864	\$489,864	\$489,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100464493	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Vanguardia Revolucionaria, Clave 248927021, Calle Daniel Gama Silva, Clave: Colonia Santa Més	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,112	\$488,112	\$488,112	\$488,112	\$488,112	\$488,112	\$488,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.			
SLP15150100464924	Techoado De Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Martha Gallegos Briones. Clave 24qH039 3s. Colonia Gabriel Martínez	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$130,000	\$349,872	\$349,872	\$349,872	\$349,872	\$349,872	\$349,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100465573	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Asta Entre Boulevard México-Laredo Y Arrollo De La Pimentea	FOPADEM-131501	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,569,502	\$1,569,502	\$1,568,002	\$1,535,314	\$1,535,314	\$1,535,314	\$1,535,314	97.82	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100465627	Techoado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Dolores Herrera Vda. De Robard Calle Porfirio Díaz Sur, Colonia Centro	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$490,013	\$490,013	\$490,013	\$490,013	\$490,013	\$490,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100465755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel J. Othon Entre Rio Mectezuma Y Privata	FOPADEM-131504	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,763	\$799,200	\$785,975	\$785,975	\$785,975	\$785,975	98.28	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466131	2da. Etapa Del Teatro Al Aire Libre Y Explorada Colosio.	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,097,850	\$3,097,850	\$1,970,231	\$1,970,231	63.56	\$0	Metros Cuadrados	116,000	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jose Ma. Morelos Y Pavón Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Colón	FOPADEM-131507	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,577	\$1,498,500	\$1,472,767	\$1,472,767	\$1,472,767	\$1,472,767	98.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466451	Construcción De Banda Perimetral De La Etnad 19, Coyotes, De Cd. Valles, Sp.	FOPADEM-131516	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$587,690	\$587,690	\$587,690	\$587,690	97.95	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100470588	Equipo Consistente En Mobiliario Y Equipo De Administración, Para Seguridad 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$589,315	\$589,315	\$589,315	\$585,542	\$585,542	\$585,542	\$585,542	99.36	\$0	Equipo	0	0.00	99.36	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470657	Equipo Para La Uacs 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,184,600	\$17,184,600	\$17,184,600	\$16,199,385	\$16,199,385	\$16,199,385	\$16,199,385	94.27	\$0	Equipo	0	0.00	94.27	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470691	Equipo Del Centro De Operación Estratégica 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE(s))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,348,047	\$13,348,047	\$13,348,047	\$13,343,500	\$13,343,500	\$13,343,500	\$13,343,500	99.97	\$0	Equipo	0	0.00	99.97	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470715	Equipo Para Centro De Atención A Víctimas Del Delito 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Atención a Víctimas del Delito	Seguridad	En Ejecución	2016	\$881,000	\$881,000	\$881,000	\$719,650	\$719,650	\$719,650	\$719,650	81.69	\$0	Equipo	0	0.00	81.69	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470748	Equipo Del Nuevo Sistema De Justicia Penal 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación al Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de la SGGJ	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,118,412	\$4,666,820	\$4,666,820	\$4,634,432	\$4,634,432	\$4,634,432	\$4,634,432	99.31	\$0	Equipo	0	0.00	99.31	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470809	Equipo A Los Distintos Centros De Reinserción Social Que Integran El Sistema Penitenciario Nacional, 2015.	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,187,051	\$8,187,051	\$8,187,051	\$6,544,073	\$6,544,073	\$6,544,073	\$6,544,073	79.93	\$0	Equipo	0	0.00	79.93	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470837	Equipo Para La Red Nacional De Telecomunicaciones 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,350,000	\$6,350,000	\$6,350,000	\$6,283,703	\$6,283,703	\$6,283,703	\$6,283,703	98.96	\$0	Equipo	0	0.00	98.96	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470894	Equipo Para El Sistema Nacional De Información (Base De Datos) 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,217,479	\$3,217,479	\$3,217,479	\$3,217,479	99.30	\$0	Equipo	0	0.00	99.30	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470935	Equipo De Servicios De Llamadas De Emergencia 046 Y De Denuncia Anónima 089	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 046 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,811,462	\$5,811,462	\$5,811,462	\$5,054,986	\$5,054,986	\$5,054,986	\$5,054,986	86.98	\$0	Equipo	0	0.00	86.98	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470959	Equipo Para El Programa Registro Público Vehicular 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,412,800	\$2,412,800	\$2,412,800	\$2,391,128	\$2,391,128	\$2,391,128	\$2,391,128	99.10	\$0	Equipo	0	0.00	99.10	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100470988	Equipo Para Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales 2015	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$28,854,805	\$28,854,805	\$28,854,805	\$28,679,400	\$28,384,499	\$28,384,499	\$28,384,499	98.37	\$0	Equipo	0	0.00	98.37	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100471812	Centro De Justicia Para Mujeres, Segunda Etapa. (664 M2) 2015	-	San Luis Potosí	Mattapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública. (CAVUD).	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro La SEDU/OP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100471858	Comandancia De Región Zona Medía Y C 4, Segunda Etapa. 2015	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SSP)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$3,037,963	\$3,037,963	\$3,037,963	47.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.47	Financiera / Física. / Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472429	Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De Tanque Superficial	2015-1250	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,318	\$717,625	\$717,625	\$717,625	\$717,625	\$671,512	\$671,512	93.57	\$0	Metros cúbicos	385	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472786	Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	2015-1253	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nuevo Tambón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,890	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$644,966	\$644,966	62.69	\$0	Metros lineales	602	0.00	84.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476941	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Río Papalapan	2015-1269	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,149	\$130,296	\$130,296	\$130,296	\$130,296	\$129,179	\$129,179	99.14	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100488721	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1306	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$854,422	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	603	0.00	85.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100497774	Construcción De Módulos De Servicio Sanitario En E.P. Margarita Maza De Juárez	2015-1646	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$273,499	\$273,499	57.03	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100497967	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00x8.00 Y Obra Externo En 24qH013912 Primera Pila.	154006	San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFE	Educación	En Ejecución	2015	\$641,838	\$578,183	\$578,183	\$578,183	\$578,183	\$578,183	\$578,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Población	Invlance Anua	
SLP0010100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
SLP1510200500378	Equipoamiento Para Espacios Educativos, Preescolar, Primaria Y Secundaria En El Municipio De San Luis Potosí	2883251	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$884,748	\$884,748	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	4,176	0.00	97.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200500406	Techando Tu Escuela (Ministerio De Materiales Para Construcción De Techados De Patios Cívicos En Escuelas Públicas)	2883249	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Educación	En Ejecución	2015	\$4,115,448	\$4,115,448	\$4,115,448	\$947,155	\$947,155	\$223,701	\$223,701	5.44	\$0	Lote	3,500	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504480	Construcción De Calle Puebla	2883263	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,092,500	\$1,092,500	\$1,092,500	\$873,691	\$873,691	\$262,107	\$262,107	23.99	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504795	Construcción De Calle San Miguel De Alende	2883264	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$363,510	\$363,510	\$109,053	\$109,053	23.92	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504833	Construcción De Calle 2da. Priv De Guanajuato	2883265	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$874,000	\$874,000	\$874,000	\$706,949	\$706,949	\$212,084	\$212,084	24.27	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504888	Construcción De Calle Guanajuato	2883266	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$921,500	\$921,500	\$921,500	\$750,760	\$750,760	\$225,228	\$225,228	24.44	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504909	Construcción De Calle Ángeles	2883267	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$502,492	\$502,492	\$150,747	\$150,747	23.34	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504926	Construcción De Calle Pról. Xicoténcatl	2883269	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,697,313	\$13,697,313	\$13,697,313	\$10,649,313	\$10,649,313	\$3,194,793	\$3,194,793	23.32	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	78.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504945	Construcción De Calle Ignacio Zaragoza	2883270	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,977,860	\$1,977,860	\$1,977,860	\$1,545,458	\$1,545,458	\$463,637	\$463,637	23.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200504965	Construcción De Calle Flor De Liz	2883271	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$864,231	\$864,231	\$864,231	\$674,811	\$674,811	\$202,443	\$202,443	23.37	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	88.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505042	Construcción De Calle Flor Silvestre	2883272	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,571	\$1,154,571	\$1,154,571	\$871,052	\$871,052	\$261,315	\$261,315	22.63	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	59.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505075	Construcción De Calle Flor De Cerezo	2883273	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$653,905	\$653,905	\$653,905	\$496,416	\$496,416	\$148,924	\$148,924	22.77	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	93.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505103	Habilación De Centro De Desarrollo Comunitario Simón Díaz (Cubierta En Cancha De Usos Múltiples)	2883274	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,793,308	\$1,793,308	\$1,793,308	\$1,784,502	\$1,784,502	\$535,350	\$535,350	29.85	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	96.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505181	Equipoamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Simón Díaz (Cancha De Usos Múltiples)	2883277	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$152,336	\$152,336	\$152,336	\$122,267	\$122,267	\$36,680	\$36,680	24.08	\$0	Equipamiento	120	0.00	77.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505214	Equipoamiento De Paneles Solares Para El Centro De Desarrollo Comunitario Simón Díaz	2883278	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$583,845	\$583,845	\$583,845	\$570,940	\$570,940	\$285,470	\$285,470	48.89	\$0	Equipamiento	120	0.00	98.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505344	Equipoamiento De Paneles Solares Para El Centro De Desarrollo Comunitario Valle De San José	2883280	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$535,990	\$535,990	\$267,995	\$267,995	48.73	\$0	Equipamiento	480	0.00	98.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505508	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Parque De Morales	2883255	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,433,793	\$1,443,793	\$1,443,793	\$1,443,793	\$1,443,793	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	12,000	0.00	70.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200505517	Perforación De Pozo San Píoano Ariaga (Agua 2015)	2883256	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTERAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,410,939	\$1,410,939	\$1,410,939	\$1,410,939	\$1,410,939	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	80.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad-SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200507068	IV Encuentro De Cultura. San Luis Potosí, 2016	SC-004-15	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$700,000								0.00	Lote	1,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200507309	Programa De Presentaciones Artísticas En Municipios Del Estado Y Entidades Federativas.	SC-007-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000								0.00	Lote	2,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200507404	Programa De Exposiciones En Los Espacios Culturales Del Estado, 2015	SC-009-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,700,000								0.00	Lote	1,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200507460	Programa De Intercambio Y Movilidad Cultural Y Artística (Regional, Nacional E Internacional)	SC-010-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000								0.00	Lote	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
SLP1510200507549	Publicaciones Y Ediciones Potosinas, 2015	SC-012-15	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000								0.00	Lote	1,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Invas Anua	Avance Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabrera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200507593	Programa De Desarrollo De Prácticas Para El Rescate, Conservación Y Difusión Del Patrimonio Cultural Del Estado	SC-013-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000										0.00	Lote	1,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200507741	Gira De Conciertos De La Orquesta Sinfónica De San Luis Potosí, 2015	SC-016-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000										0.00	Lote	1,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200507811	Fomento A La Producción Artística Del Estado	SC-018-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000										0.00	Lote	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200507851	Equipoamiento Del Teatro De La Paz 2015	SC-019-15	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,420,767	\$2,420,767	\$2,420,767	\$2,420,767	96.83	\$0		Lote	2,000	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200509307	Publicación De La Memoria De La Secretaría De Cultura	SC-021-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$400,000										0.00	Lote	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200509389	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Área De Música Del Centro De Las Artes De San Luis Potosí, 2015	SC-025-15	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí - Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDEVOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$601,334	\$601,334	\$601,334	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200509444	Restauración De Los Murales De Fernando Leal Del Museo Del Ferrocarril	SC-027-15	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200509607	Proyectos De Alianza Nacional	SC-030-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$800,000										0.00	Lote	10,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200510977	Equipo De Administración	ADD 555LP-BTP- 001/2015	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$25,659	\$25,659	\$25,659	\$25,659	\$25,659	\$25,659	\$25,659	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200511019	Equipo Médico Y De Laboratorio	ADDDDD LA- 924016995-122-2014	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	E040 Servicios de asistencia social integral		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$20,484	\$20,484	\$20,484	\$20,484	\$20,484	\$20,484	\$20,484	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200511192	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	AD F4895/2015	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$14,268	\$9,784	\$9,784	\$9,784	\$9,784	\$9,784	\$9,784	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200511216	Equipo Médico Y De Laboratorio	ACA150506V.02	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$167,375	\$167,375	\$167,375	\$167,375	\$167,375	\$167,375	\$167,375	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR EL PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: TERMINAR EL PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200512103	Epo. De Administración	AD F4935/2015 (COPRIS)	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$7,000	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: TERMINAR EL PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200512515	Programas De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		8-Agricultura, Caudería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$123,900,000	\$123,900,000	\$109,312,830	\$109,312,830	\$109,312,830	#####	#####	86.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.24	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTUADOS SON VERDICOS / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200524682	Compromiso Gubernamental Cp-050 Rehabilitar, Recuperar Y Conservar Con El Gobierno Estatal El Centro Histórico De La Ciudad De San Luis Potosí, Tercera Etapa (Alvaro Obregón Tramo Reforma M. Escobedo)	SECTUR_0387_15	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$57,000,000	\$47,113,147	\$47,113,147	82.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN ESTE REPORTE ES VERAZ Y DE CALIDAD - TOTAL DE INTERESES GENERADOS DE LA OBRA AL 31 DE MAYO DEL 2016: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN ESTE REPORTE ES VERAZ Y DE CALIDAD - TOTAL DE INTERESES GENERADOS DE LA OBRA AL 31 DE MAYO DEL 2016: TOTAL DE UN IMPORTE DE \$387,464.54. TOTAL DE INTERESES INTERADOS A LA FEDERACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2016 ES DE UN IMPORTE DE \$71,649,90.00. LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN ESTE REPORTE ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP15150200540831	Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria 20 De Noviembre	09-FAFEP2015	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$590,396	\$590,396	\$590,396	\$590,396	\$164,984	\$164,984	\$164,984	27.94	\$0	Metros	0	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200544317	Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Muro De Contención En 246c0272161 Jardín De Niños Indígena Porfirio Ariaga	154047	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapulfuacancito	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$378,151	\$323,094	\$323,094	\$323,094	\$323,094	\$323,094	\$323,094	100.00	\$0	Lote	13	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200544373	Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Muro De Contención En 246d0094x Secundaria Técnica No. 85	154048	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapulfuacancito	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,061,628	\$725,110	\$725,110	\$725,110	\$725,110	\$382,221	\$382,221	52.71	\$0	Lote	318	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200544374	La Etapa Del Instituto De Profesionalización Del Maestro Potosino.	153001	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$4,590,000	\$4,590,000	\$4,590,000	\$4,590,000	\$4,590,000	\$4,590,000	\$4,590,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200548422	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p031511 Primaria Benito Juárez	154054	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,179	\$1,449,737	\$1,449,737	\$1,449,737	\$1,449,737	\$1,449,737	\$1,449,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200548424	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246e031701 Telesecundaria Julián Carrillo	154055	San Luis Potosí	Salinas	San Isidro Peñón Blanco	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$664,834	\$627,882	\$627,882	\$627,882	\$627,882	\$627,882	\$627,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150200548425	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246v031911 Telesecundaria Julián Carrillo	154056	San Luis Potosí	Salinas	Azoqueños	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$594,580	\$666,814	\$666,814	\$666,814	\$610,140	\$610,140	\$610,140	91.50	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150300582530	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p1105p1 Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla	154169	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$151,891	\$121,924	\$121,924	\$121,924	\$121,924	\$121,924	\$121,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582531	Rehabilitación Y Adaptación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p0457p1 Primaria Héroe Nacional Mexicano	154170	San Luis Potosí	Villa de Reyes	La Loma del Tejocote (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$315,804	\$315,299	\$315,299	\$315,299	\$315,299	\$315,299	\$315,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582533	Rehabilitación De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 En 246p3106u2 Primaria Ignacio Alende	154172	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Laguna de San Vicente	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$125,576	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	\$121,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582534	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 246v0112l1 Telescondaria Vicente Guerrero	154173	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Pardo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$564,331	\$532,809	\$532,809	\$532,809	\$532,809	\$467,049	\$467,049	87.66	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582535	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 11.21 E. Aislada Y Obra Exterior En 246d0002q1 Secundaria Técnica No. 2	154174	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$588,000	\$466,713	\$466,713	\$466,713	\$412,296	\$412,296	\$412,296	88.34	\$0	Metros Cuadrados	614	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582536	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Adosada Edificio B Y Obra Exterior En 246v1433m1 Telescondaria Julián Carrillo	154175	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$274,736	\$274,736	\$274,736	\$274,736	\$274,736	\$274,736	\$274,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582537	Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En 246p27202l1 Primaria Vanguardia Revolucionaria	154176	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$732,187	\$897,049	\$897,049	\$897,049	\$897,049	\$897,049	\$897,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582538	Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel En 246p042e2e Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	154177	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$880,045	\$880,045	\$880,045	\$386,591	\$386,591	\$386,591	43.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582539	Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En 246v0596c1 Telescondaria Niños Héroes	154178	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$296,083	\$290,124	\$290,124	\$290,124	\$290,124	\$290,124	\$290,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582540	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p026131 Jardín De Niños México	154179	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$330,486	\$330,486	\$330,486	\$330,486	\$330,486	\$330,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582542	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246v0178r1 Telescondaria Benito Juárez	154180	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$254,253	\$254,253	\$254,253	\$254,253	\$254,253	\$254,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582543	Rehabilitación Del Edificio C, Estructura A-70 e Entrejes En 246p266181 Primaria Alba Roja	154181	San Luis Potosí	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$493,832	\$493,844	\$493,844	\$493,844	\$493,844	\$493,844	\$493,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582548	Rehabilitación De Banda Perimetral En 246p040e1 Jardín De Niños México	154182	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$688,048	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$651,564	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582549	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p002r1 Primaria Leonó Vicario	154183	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,093,078	\$967,716	\$967,716	\$967,716	\$326,648	\$326,648	\$326,648	33.75	\$0	Metros Cuadrados	454	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582560	Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 En Edificio H Y Obras Exteriores En 246p009p1l1 Primaria José María Martínez Rodríguez	154184	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$611,084	\$607,681	\$607,681	\$607,681	\$188,725	\$188,725	\$188,725	31.06	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582561	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 246p1374b1 Primaria Francisco Villa	154185	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$393,794	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$389,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582562	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Adosada Y Obras Exteriores En 246p0002g1 Primaria Jorge Obispo Hernández	154186	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Citámina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$640,606	\$740,356	\$740,356	\$740,356	\$222,028	\$222,028	\$222,028	29.99	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582563	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obras Exteriores En 246p0750c Jardín De Niños Fernando Montes De Oca	154187	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayabán	El Sasub	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$310,736	\$310,736	\$310,736	\$310,736	\$133,919	\$133,919	\$133,919	43.10	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	80.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582566	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Obras Exteriores Y Demolición De Letas Existentes En 246p1030p Jardín De Niños Emiliano Zapata	154190	San Luis Potosí	Tamulín	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$311,252	\$311,252	\$311,252	\$311,252	\$311,252	\$311,252	\$311,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582567	Rehabilitación Del Edificio A (Sanitarios Y Dos Aulas, Estructura Regional 6.00 X 8.00) En 246p089p1 Jardín De Niños Manuel Gómez Pedraza	154191	San Luis Potosí	Tamulín	Ejido Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$289,847	\$334,693	\$334,693	\$334,693	\$334,693	\$334,693	\$334,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582568	Rehabilitación General Del Servicio Sanitario Del Edificio B En 246d0058m1 Secundaria Técnica Núm. 81	154192	San Luis Potosí	Tamulín	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$167,559	\$167,559	\$167,559	\$167,559	\$102,328	\$102,328	\$102,328	61.07	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	93.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582569	Construcción 1a Etapa Servicios Sanitarios Tipo Rural Y Obras Exteriores En 246v1373a1 Telescondaria Antonio Díaz Soto Y Gama	154193	San Luis Potosí	Tamulín	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$133,530	\$133,530	\$133,530	\$133,530	\$104,921	\$104,921	\$104,921	78.57	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	99.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582570	Rehabilitación De Aula Didáctica Y Servicio Sanitario Tipo Rural En 246p0380p1 Jardín De Niños Jaime Nuno	154194	San Luis Potosí	Aquismón	Tampatz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$171,133	\$165,056	\$165,056	\$165,056	\$118,425	\$118,425	\$118,425	71.75	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582571	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p063e11 Jardín De Niños José Justo Corra	154195	San Luis Potosí	Aquismón	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$255,933	\$255,933	\$255,933	\$77,560	\$77,560	\$77,560	30.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582572	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural 1a Etapa, Obras Exteriores Y Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246d0050l1 Jardín De Niños Indreana	154196	San Luis Potosí	Aquismón	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$278,041	\$270,769	\$270,769	\$270,769	\$209,641	\$209,641	\$209,641	77.42	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582573	Rehabilitación De 4 Aulas Didácticas Adipicas Y De Estructura Regional En 246p1111s1 Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	154197	San Luis Potosí	Aquismón	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$350,613	\$362,084	\$362,084	\$362,084	\$321,675	\$321,675	\$321,675	88.84	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150300582574	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p18571 Primaria Miguel Hidalgo Y Cortés	154198	San Luis Potosí	Aguismón	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$246,792	\$246,792	\$246,792	\$206,881	\$206,881	\$206,881	83.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582575	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura U-14, 2 E.E. Edificio H Y Obras Exteriores En 246v04671 Secundaria General Benito Juárez	154199	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$471,529	\$465,676	\$465,676	\$465,676	\$341,991	\$341,991	\$341,991	73.44	\$0	Metros Cuadrados	397	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582580	Construcción De Un Aula De Cómputo, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 246v04671 Telesecundaria Miguel Hidalgo	154204	San Luis Potosí	Xilitla	Soledad de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$479,228	\$466,786	\$466,786	\$466,786	\$139,959	\$139,959	\$139,959	31.33	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	68.79	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583184	Construcción En U-21, "San Agustín Didáctica De 2 E.E. Cada Una Y Módulo De Servicios Sanitarios De 2 E.E. En 246u00064 Universidad Intermodal De San Luis Potosí, Unidad Arzobispo De Matamoros, Construcción En U-22, 5 Aulas De 2 E.E. Cada Una, Servicio Sanitario De 2 E.E. Y Módulo Administrativo De 4 E.E. En 246u00064 Universidad Intermodal De S.L.P. Unidad Arzobispo De Tamazunchale	152101	San Luis Potosí	Matlapa	Matlapa	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$4,408,263	\$4,401,393	\$4,401,393	\$4,401,393	\$812,925	\$812,925	\$812,925	18.47	\$0	Metros Cuadrados	561	0.00	36.14	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583185	Construcción En U-21, "San Agustín Didáctica De 2 E.E. Cada Una Y Módulo De Servicios Sanitarios De 2 E.E. En 246u00064 Universidad Intermodal De San Luis Potosí, Unidad Arzobispo De Matamoros, Construcción En U-22, 5 Aulas De 2 E.E. Cada Una, Servicio Sanitario De 2 E.E. Y Módulo Administrativo De 4 E.E. En 246u00064 Universidad Intermodal De S.L.P. Unidad Arzobispo De Tamazunchale	152102	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecatlan	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$5,833,228	\$5,042,869	\$5,042,869	\$5,042,869	\$945,355	\$945,355	\$945,355	18.75	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	26.44	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583520	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino, Taniájas-San Antonio Del Km. 0000 Al Km. 4000	JEC-2951-15	San Luis Potosí	Taniájas	Taniájas	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,444	\$1,198,444	\$1,198,444	\$115,694	\$115,694	\$115,694	96.27	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583528	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino, E.C. San Martín-Tamazunchale - Ecuatitla Del Km. 0000 Al Km. 5000	JEC-2956-15	San Luis Potosí	San Martín Chahuacuautla	Ecuatitla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,314,751	\$1,314,751	\$1,314,751	\$1,312,694	\$1,312,694	\$1,312,694	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583532	Rehabilitación En Tramos Aislados Con Carpeta Asfáltica En El Camino Tampamolón-Astla Tramo Del Km. 12000	JEC-2963-15	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Chiquinteco	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$11,000,000	\$10,985,733	\$10,985,733	\$10,985,733	\$10,968,525	\$10,968,525	\$10,968,525	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583536	Modernización Y Ampliación Del Camino Tamazunchale-Cuchilla Tramo Del Km. 0000 Al Km. 10280 Subtramo A Modernizar Del Km. 4500 Al Km. 10280	JEC-2964-15	San Luis Potosí	Aguismón	La Cuchilla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$19,974,061	\$19,974,061	\$19,974,061	\$10,382,574	\$10,382,574	\$10,382,574	51.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	70.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583544	Construcción Del Camino, Entronque Agüero - Astamaxtl Del Km. 0000 Al Km. 2188	JEC-2968-15	San Luis Potosí	Matlapa	Atlamaxtl	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$8,739,735	\$7,474,867	\$7,474,867	\$7,474,867	\$7,462,586	\$7,462,586	\$7,462,586	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583549	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino, Illescas-Limite De Estados San Luis Potosí-Zacatecas Del Km. 6000 Al Km. 121000	JEC-2975-15	San Luis Potosí	Santo Domingo	Illescas	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,510,500	\$3,505,947	\$3,505,947	\$3,505,947	\$3,500,460	\$3,500,460	\$3,500,460	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583550	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino, (Entronque Carretero Gamez-El Salado)-Providencia Del Km. 7000 Al Km. 12000	JEC-2976-15	San Luis Potosí	Santo Domingo	Gámez	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,534,100	\$3,529,516	\$3,529,516	\$3,529,516	\$3,523,958	\$3,523,958	\$3,523,958	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583553	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, Taniájas-Taniájas Del Km. 0000 Al Km. 5000	JEC-2987-15	San Luis Potosí	Taniájas	Taniájas	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,993,515	\$4,993,515	\$4,993,515	\$3,889,895	\$3,889,895	\$3,889,895	77.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	93.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583555	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, San Vicente-Tancuayalab Del Km. 5000 Al Km. 8000	JEC-2994-15	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,994,812	\$3,994,812	\$3,994,812	\$3,408,344	\$3,408,344	\$3,408,344	85.32	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583556	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, San Vicente - Tamuán Del Km. 8000 Al Km. 10000	JEC-2995-15	San Luis Potosí	San Vicente Tancuayalab	San Vicente Tancuayalab	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,996,109	\$2,996,109	\$2,996,109	\$2,592,620	\$2,592,620	\$2,592,620	86.53	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583559	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, Entronque Carretero 57 - Ojo Caliente Del Km. 1000 Al Km. 3000	JEC-2996-15	San Luis Potosí	Santa María del Río	Ojo Caliente	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,463,017	\$2,013,318	\$2,013,318	\$2,013,318	\$1,469,357	\$1,469,357	\$1,469,357	72.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583562	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, Tamazunchale - La Providencia Del Km. 2000 Al Km. 6000	JEC-2999-15	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Providencia	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,900,000	\$4,893,645	\$4,893,645	\$4,893,645	\$4,885,989	\$4,885,989	\$4,885,989	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583563	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En El Camino, Tezapotla - Mecatlan Del Km. 0000 Al Km. 4000	JEC-3000-15	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezapotla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,994,812	\$3,994,812	\$3,994,812	\$3,988,558	\$3,988,558	\$3,988,558	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583564	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, Tampacán - Xochicuautla Del Km. 0000 Al Km. 5000	JEC-3001-15	San Luis Potosí	Tampacán	Xochicuautla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,993,515	\$4,993,515	\$4,993,515	\$4,753,024	\$4,753,024	\$4,753,024	95.18	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583567	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, Huexco - La Ceiba Del Km. 6000 Al Km. 10000	JEC-3002-15	San Luis Potosí	Tampacán	El Huexco	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,898,441	\$1,898,441	\$1,898,441	95.05	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583568	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, La Y Griega - Tianguapicula Del Km. 0000 Al Km. 1000	JEC-3005-15	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tianguapicula	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$98,703	\$98,703	\$98,703	\$97,141	\$97,141	\$97,141	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583572	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, San Antonio - El Puente Del Km. 0000 Al Km. 4000	JEC-3008-15	San Luis Potosí	San Antonio	San Antonio	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,989,885	\$2,989,885	\$2,989,885	\$1,970,372	\$1,970,372	\$1,970,372	65.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	81.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583574	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino, Coxcatlán - Asta Del Km. 0000 Al Km. 4000	JEC-3009-15	San Luis Potosí	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,990,035	\$2,990,035	\$2,990,035	\$1,931,383	\$1,931,383	\$1,931,383	64.59	\$0	Kilómetro	0	0.00	75.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300583809	Construcción De 1a Etapa De Cancha De Usos Múltiples En 246st009011 Secundaria Técnica Núm 83	154206	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$309,628	\$333,470	\$333,470	\$333,470	\$333,470	\$333,470	\$333,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584867	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p04581 Jardín De Niños Prof. Ma. De La Luz Castillo	154207	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$595,472	\$739,088	\$739,088	\$739,088	\$155,734	\$155,734	\$155,734	21.07	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	68.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584868	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 246p01521 Primaria 6 De Enero De 1915	154208	San Luis Potosí	Matehuala	San José de los Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$281,266	\$281,266	\$281,266	32.47	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	77.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150300584870	Construcción De Un Aula Didáctica En 24460919 Primaria María Del Carmen Castillo Morales	154209	San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$275,900	\$275,900	\$275,900	\$275,900	\$275,900	\$275,900	\$275,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584871	Construcción De Un Aula Didáctica En 24460008 Secundaria Técnica No. 78	154210	San Luis Potosí	Matzahuala	Matzahuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$487,600	\$406,369	\$406,369	\$406,369	\$106,049	\$106,049	\$106,049	26.10	\$0	Metros Cuadrados	463	0.00	47.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584872	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel (Techo De Alas) En 24460368 Jardín De Niños Manuel José Othón	154211	San Luis Potosí	Ahualulco	Paso Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$278,409	\$278,409	\$278,409	\$278,409	\$278,409	\$278,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584873	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460197 Primaria José María Morelos	154212	San Luis Potosí	Mexquital de Carmona	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$256,002	\$256,002	\$256,002	\$153,601	\$153,601	\$153,601	60.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584874	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460006 Educación Especial Camilo Rodríguez Cebal	154213	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584875	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460413 Jardín De Niños Avenastro Rivas	154214	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$370,000	\$346,947	\$346,947	\$346,947	\$322,331	\$322,331	\$322,331	92.90	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	93.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584876	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sistema En 24461198 Jardín De Niños Jaime Torres Bodet	154215	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Escalerillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	98.70	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584877	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460009 Primaria Ferronteras Nacionales	154216	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$792,474	\$657,957	\$657,957	\$657,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	329	0.00	42.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584878	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460123 Primaria Liberado Rivera	154217	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$340,265	\$340,265	\$340,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	29.30	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584879	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24461405 Primaria Alfredo V. Bonfil	154218	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$255,764	\$255,764	\$255,764	\$255,764	\$255,764	\$255,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584880	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 244613241 Primaria Prof. Homero Barragán Fuentes	154219	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$843,558	\$843,558	\$843,558	\$244,242	\$244,242	\$244,242	28.95	\$0	Metros Cuadrados	413	0.00	55.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584881	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación General Del Plantel (Rehabilitación De Red Eléctrica) En 24463302w Primaria Manuel José Othón	154220	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Escalerillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$730,000	\$708,828	\$708,828	\$708,828	\$266,647	\$266,647	\$266,647	37.62	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	60.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584882	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24461277 Telesecundaria Julián Carrillo	154221	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$136,000	\$136,001	\$136,001	\$136,001	\$136,001	\$136,001	\$136,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584883	Construcción De Dos Aulas Didácticas En 244625842 Jardín De Niños Frida Kahlo	154222	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$601,800	\$549,591	\$549,591	\$549,591	\$181,956	\$181,956	\$181,956	31.11	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	47.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584884	Construcción De Un Aula Didáctica En 24460089 Primaria Lázaro Cárdenas Del Río	154223	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$275,900	\$275,903	\$275,903	\$275,903	\$275,903	\$275,903	\$275,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584885	Construcción De Dos Aulas Didácticas (Estructura U-1) En 24460109q Telesecundaria General Lic. José Vasconcelos C.	154224	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$975,200	\$797,022	\$797,022	\$797,022	\$352,366	\$352,366	\$352,366	44.21	\$0	Metros Cuadrados	792	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584886	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460767h Primaria Ignacio Zaragoza	154225	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	El Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$376,000	\$324,830	\$324,830	\$324,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	34.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584887	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24461554w Jardín De Niños Juan De Dios Peza	154226	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$180,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584888	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel (Rehabilitación Del Aula De Cómpuso) En 24460041 Telesecundaria General José María Morelos Y Pavón	154227	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$808,404	\$808,404	\$808,404	\$289,034	\$289,034	\$289,034	35.75	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	38.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584889	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460741 Telesecundaria Álvaro Obregón	154228	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Patol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584890	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional 8.00 X 8.00, Obras Exteriores Y Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460100 Telesecundaria Manuel	154229	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Carranco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$523,400	\$513,993	\$513,993	\$513,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584905	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460224y Jardín De Niños Carmen Norma De Montev	154231	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,275,000	\$740,402	\$740,402	\$740,402	\$212,078	\$212,078	\$212,078	28.64	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	54.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584906	Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura U-1e En 24460002 Telesecundaria General Benito Juárez	154232	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,462,800	\$2,182,167	\$2,182,167	\$2,182,167	\$543,273	\$543,273	\$543,273	24.90	\$0	Metros Cuadrados	1,240	0.00	47.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584907	Construcción De Dos Aulas Didácticas En 24460043 Telesecundaria General Dolores H. Vda. De Richard	154233	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$975,200	\$729,308	\$729,308	\$729,308	\$209,521	\$209,521	\$209,521	28.73	\$0	Metros Cuadrados	602	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584908	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24460081 Telesecundaria Técnica No. 74	154234	San Luis Potosí	Rioverde	Colonia María del Rosario (Puente del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$813,784	\$771,428	\$771,428	\$771,428	\$247,557	\$247,557	\$247,557	32.09	\$0	Metros Cuadrados	460	0.00	46.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584911	Construcción De Un Aula Didáctica En 24460248w Primaria Miguel Hidalgo	154235	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$275,900	\$274,651	\$274,651	\$274,651	\$164,791	\$164,791	\$164,791	60.00	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	91.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Invlance Anua	ance Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150300584912	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dp3274o Primaria Prof. Rafael Ramirez	154236	San Luis Potosí	Rayón	Crucero de Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$304,835	\$304,835	\$304,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584915	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Colocar Vitropiso En Aulas Con Piso De Tierra En 24dp0474o Primaria Miguel Hidalgo	154237	San Luis Potosí	Santa Catarina	Las Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$815,600	\$866,045	\$866,045	\$866,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584917	Construcción De Dos Aulas Didácticas En 24dp0214g Primaria Indígena Lic. Benito Juárez	154238	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa María Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$650,400	\$664,851	\$664,851	\$664,851	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	24.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584920	Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios En 24dp0681b Primaria Prof. Y Lic. Carlos Jinguistal Barrios	154239	San Luis Potosí	San Vicente Tancayalab	Nuevo Jomté (Nuevo May)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$474,000	\$740,912	\$740,912	\$740,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	15.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300584922	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel Y Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En 24dp0034g Secundaria General Nicolás Zúñiga	154240	San Luis Potosí	Huehuetlán	Huichihyayán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$280,900	\$280,900	\$280,900	\$280,900	\$280,900	\$280,900	\$280,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300585267	Rehabilitación En La Infraestructura Física Del Plantel En 24dp127011s Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	154243	San Luis Potosí	Aquismón	Mantezuel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$132,659	\$186,040	\$186,040	\$186,040	\$186,040	\$186,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150300585269	Rehabilitación En La Infraestructura Física Del Plantel En 24dc018211. Jardín De Niños Indígena Niños Héroes	154245	San Luis Potosí	Aquismón	San Pedro de las Anozas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$44,675	\$62,653	\$62,653	\$62,653	\$62,653	\$62,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: Obra con la aplicación de productos financieros del Programa / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP15150300585271	Rehabilitación En La Infraestructura Física Del Plantel En 24dp202021. Jardín De Niños Frida Kahlo	154247	San Luis Potosí	Aquismón	San Pedro de las Anozas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$64,607	\$71,657	\$71,657	\$71,657	\$71,657	\$71,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: Obra con aplicación de productos financieros del Programa / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150300585272	Rehabilitación En La Infraestructura Física Del Plantel En 24ev1389 Telescuadraria Camilo Arriaga Y Ramos	154248	San Luis Potosí	Aquismón	Mantezuel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$59,637	\$69,611	\$69,611	\$69,611	\$69,611	\$69,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: Obra con aplicación de productos financieros / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP1515040588057	Construcción De Sistema De Agua Potable 1 Etapa (Obra Multianual)	2015-1197	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlacuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040588415	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados Con Carpeta Asfáltica En El Camino Tepestantla - Tenexco Del Km. 0000 Al Km. 3000	JEC-3004-15	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,994,278	\$1,994,278	\$1,994,278	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588484	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Camino Cabanas - Biedos (9.0 Kms.)	JEC-2970-15	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Boca de Santiago	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$590,000	\$372,377	\$372,377	\$372,377	\$371,795	\$371,795	\$371,795	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588509	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Camino Entroque Carretero 57 - La Cardona (5.0 Kms.)	JEC-2973-15	San Luis Potosí	Santa María del Río	La Cardona	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$410,000	\$252,779	\$252,779	\$252,779	\$252,383	\$252,383	\$252,383	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588569	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados Con Carpeta Asfáltica En El Camino Los Jimenez - Rincon De San Jose Del Km. 0000 Al Km. 3000	JEC-2949-15	San Luis Potosí	Mezquic de Carmona	Rincon de San José	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$900,000	\$838,792	\$838,792	\$838,792	\$435,357	\$435,357	\$435,357	51.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	97.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588589	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados Con Carpeta Asfáltica En El Camino Agua Hedionda - Tantiájas Del Km. 9000 Al Km. 13000	JEC-2950-15	San Luis Potosí	Tantiájas	Tantiájas	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,071,484	\$2,068,797	\$2,068,797	\$2,068,797	\$1,906,573	\$1,906,573	\$1,906,573	92.16	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588610	Elaboración De Estudio Y Proyecto Del Camino E.C. 49 - Cerro Prieto (24.0 Kms.) Incluye Entroque Carr. 49	JEC-2958-15	San Luis Potosí	Mezquic de Carmona	Cerro Prieto	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,022,098	\$1,022,098	\$1,022,098	\$1,019,734	\$1,019,734	\$1,019,734	99.77	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588628	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados Con Carpeta Asfáltica En El Camino Ramal A Santa Catarina Del Km. 0000 Al Km. 5000	JEC-2952-15	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,055	\$1,498,055	\$1,498,055	\$1,495,706	\$1,495,706	\$1,495,706	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588653	Mód. Y Ampl. Uel Camino Lamiiza Urano - La Cruzada - Calabazas - La Cuchilla Del Km. 0000 Al Km. 10408.09 Subtramo Calabazas - La Cuchilla Del Km. 8400 Al Km. 10608.09	JEC-2962-15	San Luis Potosí	Santa Catarina	La Cuchilla	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5,828,516	\$5,332,486	\$5,332,486	\$5,332,486	\$1,794,904	\$1,794,904	\$1,794,904	33.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	90.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588671	Trabajos De Conservación Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados En El Camino Santa Catarina - El Puente Del Km. 2000 Al Km. 7000	JEC-2986-15	San Luis Potosí	Santa Catarina	El Puente (Ejido Guayabos)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,534,000	\$3,529,417	\$3,529,417	\$3,529,417	\$3,523,871	\$3,523,871	\$3,523,871	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588957	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Villa De Reyes - Biedos Del Km. 15000 Al Km. 20000	JEC2954-15	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Biedos	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,398,151	\$1,398,151	\$1,398,151	\$1,395,953	\$1,395,953	\$1,395,953	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588977	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino E.C. 57 - Villa De Reyes - Laguna De San Vicente Del Km. 0000 Al Km. 1500	JEC-2971-15	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Laguna de San Vicente	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$761,407	\$805,222	\$805,222	\$805,222	\$803,962	\$803,962	\$803,962	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040588987	Trabajos De Conservación De Terrenos Y Drenaje En El Camino El Rosario - La Loma Del Km. 0000 Al Km. 2000	JEC-2972-15	San Luis Potosí	Villa de Reyes	El Rosario	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$851,624	\$861,325	\$861,325	\$861,325	\$507,729	\$507,729	\$507,729	58.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040589539	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Estanar - Zacayo Del Km. 0000 Al Km. 4000	JEC-2957-15	San Luis Potosí	Mattapa	Zacayo	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,055	\$1,498,055	\$1,498,055	\$1,495,695	\$1,495,695	\$1,495,695	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040589546	Construcción Con Carpeta Asfáltica En El Camino Entroque San Jose Tlajumpal - San Juan Tlajumpal Del Km. 0000 Al Km. 2762	JEC-2967-15	San Luis Potosí	Mattapa	Barrio San Juan (Tlajumpal)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$9,717,513	\$9,077,429	\$9,077,429	\$9,077,429	\$8,544,194	\$8,544,194	\$8,544,194	94.13	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040589583	Reconstrucción Del Camino. Entroque Carretera 70 - Estación Velasco Del Km. 4000 Al Km. 5000	JEC-2960-15	San Luis Potosí	Ebano	Estación Velasco	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,444	\$1,198,444	\$1,198,444	\$1,196,545	\$1,196,545	\$1,196,545	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040589603	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Vichingal Nuevo Temporal - Plan De Iguala Del Km. 4120 Al Km. 6353	JEC-2961-15	San Luis Potosí	Ebano	Plan de Iguala	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5,030,001	\$4,993,199	\$4,993,199	\$4,993,199	\$2,714,736	\$2,714,736	\$2,714,736	54.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	54.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua	avance Acum		
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150400589623	Trabajos De Conservación Con Carpetas Afáticas En Tramos Aislados En El Camino Punciano Arriaga - Aurelio Manrique Del Km. 8000 Al Km. 12000	JEC-2992-15	San Luis Potosí	Ebano	Punciano Arriaga	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$3,695,201	\$3,695,201	\$3,695,201	\$3,688,724	\$3,688,724	\$3,688,724	99.82	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400589859	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Agujsmón - Tambaque Del Km. 0000 Al Km. 1900	JEC-2974-15	San Luis Potosí	Aguismón	Tambaque	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,202,046	\$1,200,487	\$1,200,487	\$1,200,487	\$1,059,059	\$1,059,059	\$1,059,059	88.22	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400589891	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Agujsmón - Tambaque - San Pedro De Las Anonas Del Km. 1900 Al Km. 3000 Y Del Km. 8000 Al Km. 11000	JEC-2977-15	San Luis Potosí	Aguismón	San Pedro de las Anonas	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,965,900	\$2,962,053	\$2,962,053	\$2,962,053	\$2,746,171	\$2,746,171	\$2,746,171	92.71	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400589911	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Tanazob - La Reforma Del Km. 3000 Al Km. 4000	JEC-2981-15	San Luis Potosí	Aguismón	La Reforma	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$648,376	\$611,756	\$611,756	\$611,756	\$608,683	\$608,683	\$608,683	99.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400589930	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino La Laja - Tanazob Del Km. 5000 Al Km. 8000	JEC-2982-15	San Luis Potosí	Aguismón	La Laja	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$949,315	\$949,315	\$949,315	47.53	\$0	Kilómetro	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400589981	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Limonito - Tampaxal Del Km. 0000 Al Km. 3000	JEC-3006-15	San Luis Potosí	Aguismón	Tampaxal	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,896,239	\$2,896,239	\$2,896,239	\$2,630,049	\$2,630,049	\$2,630,049	90.81	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590011	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino El Quellal - Buenavista Del Km. 0000 Al Km. 1850	JEC-2978-15	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Quellal	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,509,014	\$1,507,057	\$1,507,057	\$1,507,057	\$1,504,698	\$1,504,698	\$1,504,698	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590049	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino La Providencia - El Naranjal Del Km. 0000 Al Km. 3000	JEC-2979-15	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Providencia	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,994,278	\$1,994,278	\$1,994,278	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590074	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Villa Juárez - Riverde Del Km. 5000 Al Km. 10000	JEC-2980-15	San Luis Potosí	Villa Juárez	Villa Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,055	\$1,498,055	\$1,498,055	\$1,495,710	\$1,495,710	\$1,495,710	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590095	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Villa Juárez - Puerta Del Río	JEC-2990-15	San Luis Potosí	Villa Juárez	Puerta del Río	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,994,265	\$1,994,265	\$1,994,265	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590117	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Lagunillas - Pinhuan Del Km. 23000 Al Km. 28000	JEC-2983-15	San Luis Potosí	Lagunillas	Pinhuan (Río Pinhuan)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,534,000	\$3,529,417	\$3,529,417	\$3,529,417	\$3,449,406	\$3,449,406	\$3,449,406	97.73	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590165	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Lagunillas - El Epazote Del Km. 2000 Al Km. 7000	JEC-2984-15	San Luis Potosí	Lagunillas	El Epazote	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,518,760	\$3,514,196	\$3,514,196	\$3,514,196	\$2,662,323	\$2,662,323	\$2,662,323	75.76	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590185	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Tierra Nueva - La Muñeca Del Km. 0000 Al Km. 4000	JEC-2988-15	San Luis Potosí	Tierra Nueva	La Muñeca	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,494,164	\$4,494,164	\$4,494,164	\$3,663,172	\$3,663,172	\$3,663,172	81.51	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590196	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Emtronque Carretero Tierra Nueva - El Patol Del Km. 0000 Al Km. 2000	JEC-2989-15	San Luis Potosí	Tierra Nueva	El Patol	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,554,389	\$1,554,389	\$1,554,389	86.35	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590212	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Ejido Peña Blanca Limonita - Manteca Del Km. 1400 Al Km. 3400	JEC-2991-15	San Luis Potosí	Xilitla	Ejido Peña Blanca Limonita	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$910,666	\$910,666	\$910,666	45.59	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590234	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Tlaxco - Atispa Del Km. 5000 Al Km. 7000	JEC-2993-15	San Luis Potosí	Coxcatlán	Tlaxco	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,406	\$1,997,406	\$1,997,406	\$545,389	\$545,389	\$545,389	27.30	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590257	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Emtronque Carretero S7 - Bañero De Lourdes Del Km. 0000 Al Km. 7000	JEC-2998-15	San Luis Potosí	Santa María del Río	Bañero de Lourdes (Centro Vacacional)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,993,515	\$4,993,515	\$4,993,515	\$4,951,959	\$4,951,959	\$4,951,959	99.17	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400590277	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Emtronque Carretero 70 - Nuevo Tampacán Del Km. 0000 Al Km. 3000	JEC-3003-15	San Luis Potosí	Tamulín	Nuevo Tampacán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,323	\$2,996,432	\$2,996,432	\$2,996,432	\$2,991,572	\$2,991,572	\$2,991,572	99.84	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400595510	Construcción De Cursos Dormitorio	2015-5441	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	\$1,699,904	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400595880	Construcción Del Camino Villa De Arista - San Rafael	2015-5256	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Rafael	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,899,692	\$4,899,692	\$4,899,692	\$4,899,692	\$4,899,692	\$4,899,692	\$4,889,779	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400596220	Equipo Médico Y De Laboratorio	EA-924016995-145-2015	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	PD14 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles e lesiones.			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$413,392	\$3,576,594	\$3,576,594	\$3,576,594	\$3,576,594	\$3,576,594	\$3,576,594	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400597336	Construcción De Aula De Usos Múltiples Estructura Regional 0.00 X 8.00 Aislada En Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo	2883449	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Manta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$592,855	\$592,855	\$592,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	19.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400597353	Construcción De Servicio Sanitario Rural 2a Etapa En Escuela Telesecundaria Plan De San Luis	2883450	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Las Jarrillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$93,862	\$93,863	\$93,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400597360	Construcción De Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 Aislada En Escuela Primaria Prof. Manuel M. Cerna	2883451	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Loma Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$311,769	\$277,701	\$277,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400597371	Construcción De Aula Didáctica Estructura Regional Aislada Con Mampostería En Escuela Telesecundaria Cuatémoc	2883452	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Melada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$334,285	\$334,285	\$334,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150400597377	Construcción De Servicio Sanitario Con Bodega Estructura Regional 6.00 X 8.00 Aislado En Jardín De Niños María Del Rosario Gutiérrez Gálvez	2883453	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$576,318	\$576,318	\$576,318	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	6.15	Financiera / Física / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Ingreso Acum.
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150400597384	Construcción De Aula De Usos Múltiples Estructura Regional 8.00 X 12.00 Aislada En La Escuela Primaria Maubina Profr. Javier Rivera García	2883454	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$643.615	\$643.616	\$643.616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad
SLP15150400597391	Construcción De Aula De Usos Múltiples Estructura Regional 8.00 X12.00 Mts. En Jardín De Niños Ricardo Flores Magón	2883455	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$591.444	\$591.444	\$591.444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400597398	Mantenimiento De Un Módulos De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Julián Martínez Itzáis	2883456	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2015	\$159.538	\$159.538	\$159.538	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	686	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400597409	Programa De Apoyo En Maquinaria E Implementos Comunitarios Para El Desarrollo De Areas De Temporal	2883439	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	40	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400597412	Equipoamiento Agropecuario Y Pesquero	2883440	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$94.008	\$134.298	\$134.298	\$134.298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	9	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400597812	Construcción De Sistema De Agua Potable 4 Etapa	2015-2892	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tecomate Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150400599419	Construcción De Sistema De Agua Potable 3 Etapa	2015-2893	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuajapa Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150400599424	Programa De Apoyo A Las Culturas Municipales Y Comunitarias Pacmyc 2015-2016	SC-032-15	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	1059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3.022.476							0.00	Lote	345	0.00		Financiera / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Financiera - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150400599755	Construcción De Sistema De Agua Potable 2 Etapa	2015-2894	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mazatétl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150400600740	Construcción De Taller De Actividades	2015-5748	San Luis Potosí	San Martín Chahucuausta	San Martín Chahucuausta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,198	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601121	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Sa Privada De Sa Norte Tramo De Sa Norte A Fin De Privada	2883465	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$190.673	\$190.674	\$190.674	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601127	Construcción De Red De Agua Potable En Sa Privada De Sa Norte Tramo De Sa Norte A Fin De Privada	2883466	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66.887	\$66.887	\$66.887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601135	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Justo Sierra Tramo De Ignacio Zaragoza A Blvd. Antonio Rocha Cordero	2883467	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299.629	\$299.629	\$299.629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601146	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Justo Sierra Tramo De Ignacio Zaragoza A Blvd. Antonio Rocha Cordero	2883468	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117.091	\$117.091	\$117.091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601154	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle De Los Jassos Tramo De Ignacio Marín A Justo Sierra	2883469	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$834.511	\$834.512	\$834.512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601161	Construcción De Red De Agua Potable En Calle De Los Jassos Tramo De Ignacio Marín A Justo Sierra	2883470	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$293.813	\$293.813	\$293.813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601167	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada De Los Bravo Tramo De Los Bravo A Fin De Cerrada	2883471	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150.521	\$150.522	\$150.522	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601176	Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada De Los Bravo Tramo De Los Bravo A Fin De Cerrada	2883472	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65.799	\$65.800	\$65.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601187	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Morenal Tramo De Ignacio Zaragoza A Fin De Privada	2883473	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$276.914	\$276.915	\$276.915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601191	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Morenal Tramo De Ignacio Zaragoza A Fin De Privada	2883474	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114.403	\$114.404	\$114.404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601195	Construcción De Red De Agua Potable En Calle La Norte, Tramo De Luis Donaldo Colosio A Ignacio Zaragoza	2883475	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$411.820	\$411.821	\$411.821	\$378.757	\$113.627	\$113.627	\$113.627	27.59	\$0	Metros lineales	325	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601210	Construcción De Red De Agua Potable En Calle La Norte, Tramo De Luis Donaldo Colosio A Ignacio Zaragoza	2883476	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924.878	\$924.878	\$924.878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	2.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601211	Construcción De Red De Agua Potable En Calle La Norte, Tramo De Ignacio Zaragoza A Rafael Ramírez	2883477	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460.804	\$460.805	\$460.805	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601217	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1a Norte, Entre Ignacio Zaragoza A Rafael Ramírez	2883478	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$863.455	\$863.455	\$863.455	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400601219	Construcción De Red De Agua Potable En Calle 2a Norte, Tramo De Cuahémoc A Los Bravo	2883479	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$313.310	\$313.311	\$313.311	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040061226	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2a Norte, Tramo De Cuauhtémoc A Los Bravos	A283480	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$797.217	\$797.218	\$797.218	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040061335	Construcción De Sistema De Agua Potable 2 Etapa	2015-2895	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040061336	Construcción De Sistema De Agua Potable 3 Etapa	2015-2896	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xicotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040061748	Primer Corredor De Transporte Masivo Con Autobuses Rápidos Troncales De La Zona Metropolitana De San Luis Potosí-Soleidad De Graciano Sánchez. Primera Etapa	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$76.606.614	\$76.530.007	\$76.530.007	\$76.530.007	\$16.110.650	\$16.110.650	\$16.110.650	21.05	\$0	Kilometro	1,040.443	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062342	Construcción De Comedores En E.P. Belisario Domínguez, Los Llanitos	2015-4479	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$61.253	\$80.693	\$80.693	\$80.693	\$80.693	\$80.693	\$80.693	100.00	\$0	Piezas	448	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062515	Instrumental Médico Y De Laboratorio	AD F4804/2015(COPORTU NDADES)	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5072 PROPERA Programa de Inclusión Social			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2015	\$78.492	\$78.492	\$78.492	\$78.492	\$77.970	\$77.970	\$77.970	99.33	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera SIN AVANCE / Física SIN AVANCE / Registro
SLP1515040062572	Vehículos Y Equipo Terrestre, Destinados A Servicios Públicos Y La Operación De Programas Públicos	ADD LA-924016995-N41-2015	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	PO14 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles e lesiones.			12-Salud	SERVICIO DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2015	\$3.901.636	\$3.901.636	\$3.901.636	\$3.901.636	\$3.901.636	\$3.901.636	\$3.901.636	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062666	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cuauhtémoc, Tramo De 3a Norte A 1a Norte	2883481	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$393.876	\$393.877	\$393.877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062681	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtémoc, Tramo De 3a Norte A 1a Norte	2883482	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$959.879	\$959.879	\$959.879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062701	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pípila, Tramo De 3a Norte A 1a Norte	2883483	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425.266	\$425.267	\$425.267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	285	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062726	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En Calle Pípila, Tramo De 3a Norte A 1a Norte	2883484	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$848.036	\$848.036	\$848.036	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	285	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062748	Construcción De Red De Agua Potable En 2a. Priv. De Calle Rafael Ramírez, Tramo De Rafael Ramírez A Los Bravos	2883485	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$147.659	\$147.660	\$147.660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062759	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 2a. Priv. De Calle Rafael Ramírez, Tramo De Rafael Ramírez A Los Bravos	2883486	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$257.260	\$257.261	\$257.261	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	2.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062785	Construcción De Red De Agua Potable En 2a. Priv. De Los Bravos, Tramo De Los Bravos A Rafael Ramírez	2883487	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$204.250	\$204.251	\$204.251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062800	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 2a. Priv. De Los Bravos, Tramo De Los Bravos A Rafael Ramírez	2883488	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$329.515	\$329.516	\$329.516	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	28.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062816	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Los Bravos, Tramo De 1a Norte A 2a Priv. De Rafael Ramírez	2883489	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$249.787	\$249.788	\$249.788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062845	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Bravos, Tramo De 1a Norte A 2a Priv. De Rafael Ramírez	2883490	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$603.544	\$603.544	\$603.544	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062888	Construcción De Red De Agua Potable En 1a. Priv. De Calle Rafael Ramírez, Tramo De Rafael Ramírez A Los Bravos	2883491	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159.235	\$159.236	\$159.236	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062934	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 1a. Priv. De Calle Rafael Ramírez, Tramo De Rafael Ramírez A Los Bravos	2883492	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277.700	\$277.701	\$277.701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062958	Construcción De Red De Agua Potable En 1a. Priv. De 1a. Norte, Tramo De 1a. Norte A Fin De Privada	2883493	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66.819	\$66.819	\$66.819	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040062987	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 1a. Priv. De 1a. Norte, Tramo De 1a. Norte A Fin De Privada	2883494	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$167.916	\$167.917	\$167.917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040063001	Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada De 1a. Norte, Tramo De 1a. Norte A Fin De Cerrada	2883495	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$49.237	\$49.237	\$49.237	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040063020	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada De 1a. Norte, Tramo De 1a. Norte A Fin De Cerrada	2883496	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114.624	\$114.625	\$114.625	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040063041	Construcción De Red De Agua Potable En Callejón De Los Bravos, Tramo De Los Bravos A Fin De Callejón	2883497	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107.582	\$107.582	\$107.582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040063124	Construcción De Dren Pluvial En Calle Argentina Entre Haiz Y Adolfo Lopez Mateos	2015-6174	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$99.296	100.00	\$0	Metros	126	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1515040063133	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Los Bravos, Tramo De Los Bravos A Fin De Callejón	2883498	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$256.265	\$256.266	\$256.266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Invlance Anua	ance Acum
SLP0015010492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040603138	Construcción De La 1ta. Etapa De Comedor Comunitario En La Localidad De Puerto De Guaymas	2015-6075	San Luis Potosí	Aquismón	Puerto de Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN, S.L.P. 2015-2018.	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040603152	Construcción De Red De Agua Potable En 2a. Priv. De 2a Norte, Tramo De 2a Norte A Fin De Privada	2883499	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$82.861	\$82.861	\$82.861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603197	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 2a. Priv. De 2a Norte, Tramo De 2a Norte A Fin De Privada	2883500	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$176.697	\$176.697	\$176.697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	15.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603215	Suministro De Material De Relleno De Banco Para Revestimiento De Calles	2015-6178	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$349.894	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DICHR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603232	Construcción De Red De Agua Potable En 2a. Priv. De Calle Ignacio Martínez, Tramo De Ignacio Martínez A Cuahuatémoc	2883501	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$125.750	\$125.750	\$125.750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603288	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 2a. Priv. De Calle Ignacio Martínez, Tramo De Ignacio Martínez A Cuahuatémoc	2883502	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$242.221	\$242.222	\$242.222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603301	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Ignacio Zaragoza, Tramo De Ignacio Zaragoza A 1a. Norte	2883503	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117.579	\$117.579	\$117.579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603337	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Ignacio Zaragoza, Tramo De Ignacio Zaragoza A 1a. Norte	2883504	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$203.177	\$203.178	\$203.178	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603349	Construcción De Red De Agua Potable En Privada La Pasadita, Tramo De 2a Norte A Fin De Privada	2883505	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$64.662	\$64.663	\$64.663	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603392	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada La Pasadita, Tramo De 2a Norte A Fin De Privada	2883506	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$187.174	\$187.174	\$187.174	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603405	Construcción De Red De Agua Potable En 2a. Priv. De 3a. Norte, Tramo De 3a. Norte A Fin De Privada	2883507	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$96.703	\$96.704	\$96.704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040603425	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En 1a. Priv. De 3a. Norte, Tramo De 3a. Norte A Fin De Privada	2883508	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222.432	\$222.432	\$222.432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y de calidad - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP1515040605466	Construcción De Sistema De Agua Potable 3 Etapa	2015-2897	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Chaparral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605472	Construcción De Sistema De Agua Potable 3 Etapa	2015-2898	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tepezintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605488	Construcción De Sistema De Agua Potable 3 Etapa	2015-2899	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605496	Construcción De Sistema De Agua Potable 4 Etapa	2015-2900	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtapalaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605506	Construcción De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable Para Las Colonias Embudo Zapata 1 Y Embudo Zapata 2 Y Tencaagua 2ª Etapa Cabeza Municipal De Tamazunchale, S.L.P.	2015-2932	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605512	Rehabilitación De Red De Alimentación De Agua Potable Del Tanque San Juan B Al Tanque San Juan Iv Al Tanque San Juan V Y Al Tanque San Juan Vi Del Barrio Del Carmen 2ª Etapa De La Cabeza Municipal	2015-2936	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605523	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	2015-2938	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texcóp	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605550	Ampliación De Sistema De Agua Potable	2015-2943	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cacateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605558	Construcción De Pozo Profundo 2 Etapa	2015-2945	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuicuatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605561	Equipamiento De 88 Tanques (Rotoplas) De 1,100 Litros	2015-2947	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papataco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605600	Equipamiento De 34 Tanque (Rotoplas) De 5,000 Litros	2015-2962	San Luis Potosí	Tamazunchale	Texcocht	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605604	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle Cortes, Bo. San Miguel	2015-5855	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605615	Construcción De Pozo Profundo	2015-2963	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tecomate Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1515040605636	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	2015-2965	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Avance Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605644	Equipo para El Sistema De Agua Potable	2015-2967	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquitipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605652	Equipo para El Sistema De Agua Potable	2015-2972	San Luis Potosí	Tamazunchale	Las Chachalacas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605680	Equipo para El Sistema De Agua Potable	2015-2973	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605688	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	2015-2975	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatiaco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605701	Rehabilitación De Sistema De Agua (Reparación General De Transformador Para Equipo De Bombeo)	2015-2992	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605722	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Pícula	2015-4904	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santa María Pícula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605730	Construcción De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Ahuehuevo	2015-4911	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605758	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En Línea Al Tanque San Juan I De La Cabecera Municipal	2015-4917	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605767	Rehabilitación De Aforo De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Cacalaxyo	2015-4919	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cacalaxyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605769	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Pícula	2015-5856	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santa María Pícula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400605784	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2º Etapa En La Localidad De Santa María Pícula	2015-6728	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santa María Pícula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606000	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Tamajás - San Antonio Del Km. 0000 Al Km. 3000	JEC-3007-15	San Luis Potosí	Tamajás	Tamajás	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,895,820	\$2,895,820	\$2,895,820	\$2,296,286	\$2,296,286	\$2,296,286	79.30	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400606116	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (Obras Multianuales)	2015-1198	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuayo San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606139	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario 2º Etapa	2015-2993	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606178	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (P.T.A. 2) Y Colector En La Localidad De Aguarca	2015-2214	San Luis Potosí	Tamazunchale	Aguarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606213	Rehabilitación De Red De Atarjeo En Avenida Juárez Entre Calle Patrón 2 Y Calle Margarita Mazza De Juárez En Bo. San Miguel De La Cabecera Municipal	2015-2215	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606241	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Corcor, Bo. San Miguel	2015-5861	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606262	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle 8 De Mayo Y Francisco Villa En Colonia Emiliano Zapata I Sección	2015-5863	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606318	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario	2015-3173	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tenexipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606339	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Segundo Etapa En La Localidad De Chapulhuacán	2015-4929	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapulhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606464	Mantenimiento De Red De Drenaje Sanitario (Diseños En La Loc. De Chapulhuacán), Tamazunchale, S.L.P.	2105-4931	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapulhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606493	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Santa María Pícula	2015-4932	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santa María Pícula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606524	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Benito Juárez De La Cabecera Municipal	2015-4933	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606549	Mantenimiento De Fosa Séptica (Servicio De Desazolve) Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Col. Zacapan De La Cabecera Municipal	2015-4934	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606591	Mantenimiento De Fosa Séptica (Servicio De Desazolve) En La Localidad De Cuicuatilla	2015-4935	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuicuatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400606637	Programa Emergente Y Contingencias De Desazolve De Arroyo Xochitlán En Chapulhuacán (Adicional)	2015-4937	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chapulhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Invlance Anua	ance Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400646658	Construcción De Coletores Sanitarios 1ª Etapa En Cabeza Municipal (Trabajos Adicionales), En Tamazunchale, S.L.P.	2015-6729	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400606723	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4 Mts. (Región 4) (Recurso Municipal)	2015-4940	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400606859	Rehabilitación De Muro Firme En Vivienda En La Localidad De Xochiway	2015-4941	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xochiway Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400606877	Rehabilitación De Techos Firmes (Volados) En Varias Localidades Del Municipio De Tamazunchale, S.L.P.	2015-6735	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607324	2a Etapa De Pavimentación Camino San José De Barro, Soledad De Graciano Sánchez	-	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	San José del Barro	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,000,000	\$18,981,000	\$18,981,000	\$18,981,000	\$5,423,393	\$5,423,393	\$5,423,393	28.57	\$0	Kilómetro	280,000	0.00	35.00	Financiera / Física. / Registro La SEDUOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad
SLP15150400607683	Construcción De Puente Peatonal (Obra Multianual)	2015	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tacial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607718	Construcción De Puente Vehicular 1a Etapa (Obra Multianual)	2015	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atlaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607781	Construcción De Puente Vehicular 2a Etapa	2015	San Luis Potosí	Tamazunchale	Atlaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607835	Construcción De Rastro Municipal 2ª Etapa En La Localidad De La Cuchilla (Obra Multianual)	2015	San Luis Potosí	Tamazunchale	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607874	Pavimentación De Calle Francisco Villa 4ª Etapa En La Col. Miguel Hidalgo De La Cabeza Municipal	2015-3004	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607898	Pavimentación De Calle Prolongación Zoytla 3ª Etapa En La Col. Nezahualcoyotl De La Cabeza Municipal	2015-3006	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607920	Construcción De Aula En Centro De Bachillerato Comunitario "Cambio Arraigo"	2015-4946	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquiápa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607953	Construcción De Aula (Dirección) En Centro De Bachillerato Comunitario "Cambio Arraigo" En La Localidad De Zoquiápa, Tamazunchale, S.L.P.	2015-4947	San Luis Potosí	Tamazunchale	Zoquiápa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400607980	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Tezontla 3ª Etapa	2015-3012	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608002	Construcción De Servicio Sanitario En Esc. Preparatoria 16 De Septiembre	2015-3014	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608088	Construcción De Aula En Esc. Preparatoria 16 De Septiembre	2015-3015	San Luis Potosí	Tamazunchale	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608133	Construcción De Aula Para El Cobach No. 10 2ª Etapa	2015-3021	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatlaco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608158	Construcción De Servicio Sanitario Para El Cobach No. 10 2ª Etapa	2015-3023	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatlaco Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608191	Construcción Anexo 3ª Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Telesecundaria Mauro González Cumca Moran	2015-2216	San Luis Potosí	Tamazunchale	Amatita Tamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608221	Construcción De Anexo 3ª Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Telesecundaria Julia Carrillo	2015-3024	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Píhal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608269	Construcción De Anexo 3ª Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Secundaria Sixto García Pacheco	2015-3025	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cerro Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608483	Construcción De Anexo 3ª Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Primaria Indígena Emiliano Zapata	2015-3026	San Luis Potosí	Tamazunchale	Monte Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608543	Construcción De Anexo 3ª Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Primaria Rafael Ramírez	2015-3028	San Luis Potosí	Tamazunchale	Pahuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608568	Construcción De Anexo 3ª Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Primaria Xicotencatl	2015-3029	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tiangapicuitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608597	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria Mártires De Cananea	2015-3053	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400608624	Construcción De Anexo (Techoado En Área De Educación Física) En Jardín De Niños Juvenio Rosas	2015-3056	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalnepantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - General					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Invlance Anua
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400608743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Galdona Tramo De Calle Kassoula A Calle Moctezuma En Col Niños Héroes	2015-4101	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,624,185	\$1,624,185	\$1,624,185	\$1,624,185	\$1,624,185	\$1,624,185	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP15150400608926	Segunda Etapa De La Construcción Del Complejo Cultural Doroteo Arango Arambula En El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez	2015-6088	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,198,102	\$7,198,102	\$7,198,102	\$7,198,102	\$7,054,140	\$7,054,140	98.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
SLP15150400609456	Construcción De Anexo 3º Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Primaria Francisco González Bocanegra	2015-3059	San Luis Potosí	Tamazunchale	San José Santiago	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400609505	Construcción Anexo 3º Etapa (Techoado En Área De Educación Física) En La Esc. Primaria Benito Juárez, En La Localidad De Bo. Progreso San Francisco	2015-3062	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio Progreso	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400609564	Rehabilitación De Aula En El Preescolar Juvenio Rosas En La Localidad De Tlalpanantla	2015-6743	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlalpanantla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Educación	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400609727	Construcción De Calle Guadalupe Victoria En Bo. San Miguel	2015-5893	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400609745	Construcción De Calle Aptosa En Bo. San José	2015-5898	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610250	Construcción De Calle Peatonal Bombonera En Bo. San José	2015-5900	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610308	Construcción De Calle Cutiáhaac En Bo. Zacatlan	2015-5901	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610338	Construcción De Calle Nicolás Bravo En La Col. Emiliano Zapata 1ª Sección	2015-5907	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610357	Construcción De Calle Peatonal Emiliano Zapata En Col. Emiliano Zapata 1ª Sección	2015-5909	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610392	Construcción De Calle Peatonal Josefita Ortiz De Domínguez En Col. Emiliano Zapata 1ª Sección	2015-5910	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610477	Construcción De Calle Panorámica En Col. Nuevo México	2015-5911	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610539	Construcción De Calle Principal En La Vega Cuixtla	2015-3073	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuixtla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610565	Construcción De Calle Panorámica En Col. Nuevo México (Trabajos Adicionales 1ª Etapa)	2015-3075	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610583	Construcción Muro De Contención En Cabada No. 10	2015-3078	San Luis Potosí	Tamazunchale	Papatzaco Santiago	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610624	Rehabilitación De Calles Varias En La Cabecera Municipal	2015-3080	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400610658	Construcción De Muro De Contención En Camino	2015-3177	San Luis Potosí	Tamazunchale	Chilcul Tamán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611722	Construcción De Muro De Contención En Camino Rural En La Localidad De Haazalingo	2015-4949	San Luis Potosí	Tamazunchale	Haazalingo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611747	Construcción De Muro De Contención En El Puente Peatonal En La Col. Emiliano Zapata 1ª Sección De La Cabecera Municipal De Tamazunchale	2015-4950	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611754	Construcción De Muro En Callejón Del Aguacate En Barrio San Juan De La Cabecera Municipal	2015-4951	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611764	Construcción De Calle Aptosa En Bo. San José (Trabajos Adicionales), Tamazunchale SLP	2015-4952	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611768	Construcción De Calle Peatonal Bombonera (Trabajos Adicionales) En Bo. San José En La Cabecera Municipal	2015-5912	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611774	Construcción De Calle Cutiáhaac En Bo. Zacatlan (Trabajos Adicionales)	2015-6745	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamazunchale	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611782	Construcción De Camino Rural	2015-3081	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamaol	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150400611850	Construcción De Camino Rural	2015-3083	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612061	Construcción De Camino Rural En El Tramo Los Cerros - El Infernillo	2015-3174	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Infernillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612066	Construcción De Camino Rural	2015-3175	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coxotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612069	Construcción De Camino Rural	2015-3176	San Luis Potosí	Tamazunchale	Temacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612073	Rehabilitación De Camino Rural De Las Localidades De Texochil A Cuilamecaco	2015-4956	San Luis Potosí	Tamazunchale	Cuilmamecaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612080	Construcción De Camino Rural	2015-4957	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612081	Construcción De Camino Rural 2º Etapa	2015-4958	San Luis Potosí	Tamazunchale	Coxotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612093	Construcción De Camino Rural (Trabajos Adicionales) 4º Etapa En La Localidad De Mecachiquico	2015-5920	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecachiquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612098	Construcción De Camino Rural (Trabajos Adicionales) 4º Etapa En La Localidad De Tezocil	2015-5923	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezocil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Comunicaciones	En Ejecución													Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400612603	Mejorar La Competitividad Académica Y Mantener La Calidad De La Oferta Educativa De La Universidad Tecnológica De San Luis Potosí	2	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas			11-Educación Pública	Universidad Tecnológica de San Luis Potosí	Educación	En Ejecución	2015	\$611.504	\$611.504	\$611.504	\$611.504	\$591.600	\$591.600	\$591.600	96.75	\$0	Lote	0	0.00	96.75	Financiera / Física. / Registro: No se tuvo movimientos durante el 2º Trimestre esta en proceso la ejecución y pago de los \$ 19,904.00 restantes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400612824	Construcción De Aula Didáctica Estructura Regional 6x8 Tipo Tele	2015-6664	San Luis Potosí	Lagunillas	San Rafael	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	LAGUNILLAS	Educación	En Ejecución	2015	\$406.000	\$392.098	\$392.098	\$392.098	\$392.098	\$392.098	\$392.098	100.00	\$0	Equipamiento	30	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400612990	Construcción De Tejado Con Cubierta Metálica En Área De Educación Física De Escuela Primaria Miguel Hidalgo	2015-6669	San Luis Potosí	Santa María del Río	Villa	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA DEL RIO	Educación	En Ejecución	2015	\$857.954	\$428.977	\$428.977	\$428.977	\$428.977	\$428.977	\$428.977	100.00	\$0	Equipamiento	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA CANTIDAD SOLO CORRESPONDE A LA MITAD DEL TOTAL DE LA OBRA / Física. / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400613022	Construcción De Tejado Con Cubierta Metálica En Área De Educación Física De Escuela Primaria Manuel José Othon	2015-6680	San Luis Potosí	Santa María del Río	Fracción Sánchez	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA DEL RIO	Educación	En Ejecución	2015	\$881.782	\$440.891	\$440.891	\$440.891	\$440.891	\$440.891	\$440.891	100.00	\$0	Equipamiento	86	0.00	100.00	Financiera: ESTE MONTO SOLO CORRESPONDE AL 50% DEL TOTAL DE LA OBRA EN CONVENIO CON LA SEDESESO S / Física. / Registro: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL MUNICIPIO DECLARA QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400613308	Soledad de Red De Agua Potable Con Revestimiento De Concreto Hídrico En 1ra. 2da. Y 3ra. Privadas De 18 De Marzo En Col. 1ro. De Mayo	2015-5986	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,253.319	\$1,253.319	\$1,253.319	\$1,253.319	\$1,253.319	\$1,253.319	\$1,253.319	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400613331	Construcción De Recamaras Adicionales De 4 X 4 Mts	2015-6676	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769.280	\$1,769.280	\$1,769.280	\$1,769.280	\$1,769.280	\$1,769.280	\$1,769.280	100.00	\$0	Vivienda	162	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400613351	Rehabilitación De Centro De Salud	2015-6677	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Rancho Alegre	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2015	\$126.081	\$126.081	\$126.081	\$126.081	\$126.081	\$126.081	\$126.081	100.00	\$0	Equipamiento	850	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400613446	Tejado De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 120, Clave 248ta0002r	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$698.801	\$698.801	\$698.801	\$698.801	\$698.801	\$698.801	\$698.801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614412	Regeneración De Av Universidad, Tramo De Puente Universidad A Calle Novena, Col. San Luis - El Paseo	2883447	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,868.921	\$18,868.921	\$18,868.921	\$12,740.232	\$12,740.232	\$12,740.232	\$12,740.232	67.52	\$0	Metros Cuadrados	850.000	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614430	Camino Joya De Luna-Montaña Del Km 0.000 Al Km 7.000 Localidades Joya De Luna-Montaña Municipio De Cerros S.L.P.	1	San Luis Potosí	Cerros	Joya de Luna	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$27,924.704	\$27,924.704	\$27,924.704	\$27,924.704	93.08	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO PENDIENTE TODAVIA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CON RECURSOS DEL 2015 PENDIENTE DE CONCLUIR CON UN AVANCE DEL 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614432	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ultima Norte, Tramo De José Viler A Calle Arenal, En El Limite De El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez Y El Municipio De San	2883448	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614468	Tejado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cadete Virgilio Uribe (Turmo Matutino) Escuela Primaria 12 De Octubre (Turmo Vespertino)	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$490.888	\$487.138	\$487.138	\$487.138	\$487.138	\$487.138	\$487.138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614679	Tejado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Martín Gállegos Briones, Colonia Gabriel Martínez	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$488.634	\$488.634	\$488.634	\$488.634	\$488.634	\$488.634	\$488.634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614859	Tejado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Edo. Calzada Grande	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$577.271	\$498.496	\$498.496	\$498.496	\$498.496	\$498.496	\$498.496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614872	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	CEA-FONNEGION-003/15-OP-N	San Luis Potosí	Ataquines	Paíso de San Francisco	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,666.581	\$1,956.463	\$1,956.463	\$1,956.463	\$1,956.463	\$1,956.463	\$1,956.463	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614896	Construcción De Techo Y Patio Cívico De Jardín De Niños Prof. Carmen Velasco Báldiz	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$441.460	\$441.460	\$441.460	\$441.460	\$441.460	\$441.460	\$441.460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614908	Construcción De Red De Agua Potable	CEA-FONNEGION-004/15-OP-N	San Luis Potosí	Moctezuma	El Naranjo	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390.231	\$1,445.155	\$1,445.155	\$1,445.155	\$1,445.155	\$1,445.155	\$1,445.155	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400614931	Construcción De Tejado En Centro De Desarrollo Infantil Estatal No. 4 Profa. Francisca Zavala Salazar	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$153.028	\$144.202	\$144.202	\$144.202	\$144.202	\$144.202	\$144.202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Acumulado
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150400615087	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Concepción Flores Sanchez	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$601.819	\$596.631	\$596.631	\$596.631	\$596.631	\$596.631	\$596.631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400615301	Construcción De Tejado En Jardín De Niños Profra. Carmen Velazco Balcázar	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$225.575	\$225.575	\$225.575	\$225.575	\$225.575	\$225.575	\$225.575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400616779	Iluminación Y Eficiencia Energética En Infraestructura Escolar 2015	-	San Luis Potosí		Cobertura municipal	Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8.448.758	\$8.448.758	\$8.448.758	\$8.448.758	\$3.966.250	\$3.966.250	\$3.966.250	46.94	\$0	Equipamiento	7.934	0.00	68.00	Financiera / Física. / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400617406	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	CEA-FONNEGION 002/15-OP-CP	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Lagunillas	Rural	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.078.142	\$3.539.584	\$3.539.584	\$3.539.584	\$3.539.584	\$3.207.878	\$3.207.878	90.63	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD. - La obra tuvo una ampliación de monto quedando en 35,939,827.22 LA CEA aporó de RP la cantidad 145,054.75. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150400618817	Elaboración De Estudio De Factibilidad Para La Utilización Del Agua Excedente Del Río Santiago	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U001 Programa de Devolución de Derechos			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700.000	\$698.238	\$698.238	\$698.238	\$698.238	\$698.238	\$698.238	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP15160100625033	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244004080u Primaria Indígena Benito Juárez	150001	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio de las Golondrinas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850.000	\$740.214	\$540.925	\$740.214	\$540.925	\$540.925	\$540.925	73.08	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	68.42	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625172	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400510c Jardín De Niños Indígena Nueva Creación 2012-2013	150002	San Luis Potosí	Aquismón	El Volantín	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$640.466	\$482.648	\$660.466	\$482.648	\$482.648	\$482.648	73.08	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	65.95	Financiera / Física: El IEFE como ejecutor, cuenta con la información actualizada / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625179	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400311d Jardín De Niños Indígena Manuel José Othón	150003	San Luis Potosí	Aquismón	Tampemoché	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.300.000	\$1.163.586	\$380.403	\$1.163.586	\$380.403	\$380.403	\$380.403	32.69	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	65.00	Financiera / Física: El IEFE como ejecutor, cuenta con la información más actualizada / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625189	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400672d Jardín De Niños Pablo Neruda	150005	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Pozuelos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$818.804	\$789.432	\$576.893	\$789.432	\$576.893	\$576.893	\$576.893	73.08	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625195	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24401312d Primaria Profra. Homero Barragán Parfittas	150010	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$964.848	\$705.081	\$964.848	\$705.081	\$705.081	\$705.081	73.08	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	92.00	Financiera / Física: El IEFE como ejecutor, dispone de la información más reciente y actualizada al 30 de junio 2016. / Física: El IEFE como ejecutor, dispone de la información más reciente y actualizada al 30 de junio 2016. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625197	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24401898q1 Jardín De Niños Juan De La Barrera	150011	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.877.000	\$1.861.575	\$608.592	\$1.861.575	\$608.592	\$608.592	\$608.592	32.69	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	73.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625210	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400643c Jardín De Niños Federico García Lorca	150012	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Ojo de Agua	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$676.826	\$221.270	\$676.826	\$221.270	\$221.270	\$221.270	32.69	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	55.00	Financiera / Física: El IEFE como ejecutor, cuenta con la información actualizada al 30 de junio 2016. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625213	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400644d Jardín De Niños Independencia	150013	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	San Martín de Abajo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$659.461	\$215.593	\$659.461	\$215.593	\$215.593	\$215.593	32.69	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	37.00	Financiera / Física: El IEFE como ejecutor, cuenta con la información actualizada / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625216	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400610f Jardín De Niños Julián Carrillo	150019	San Luis Potosí	Tamazunchale	Itzapalaco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$949.445	\$310.396	\$949.445	\$310.396	\$310.396	\$310.396	32.69	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625220	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400202g Jardín 150024 De Niños Indígena Cuatrecasas	150024	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tezontla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$683.964	\$223.604	\$683.964	\$223.604	\$223.604	\$223.604	32.69	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	96.00	Financiera / Física: El IEFE como ejecutor, cuenta con la información más actualizada / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625224	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400169f Jardín De Niños Indígena Jaime Torres Bodet	150033	San Luis Potosí	Tampacán	Los Coyules	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$666.749	\$217.976	\$666.749	\$217.976	\$217.976	\$217.976	32.69	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	73.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625226	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400055d Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata	150036	San Luis Potosí	Tampacán	Xochiayo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$689.807	\$225.514	\$689.807	\$225.514	\$225.514	\$225.514	32.69	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	85.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SLP15160100625229	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400673c Jardín 150050 De Niños Mariano Anuela	150050	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Colonia La Laborcilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$695.088	\$227.240	\$695.088	\$227.240	\$227.240	\$227.240	32.69	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	37.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625232	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400673a Jardín 150052 De Niños Nilo Andriano	150052	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Alberto Carrera Torres	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$992.586	\$297.776	\$992.586	\$297.776	\$297.776	\$297.776	30.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625233	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400302g Jardín 150053 De Niños Ignacio Rivell	150053	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Carranco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$639.604	\$209.101	\$639.604	\$209.101	\$209.101	\$209.101	32.69	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	8.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625235	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400477z Jardín 150054 De Niños Juan Ruiz De Alarcón	150054	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Guadana	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$964.981	\$728.563	\$964.981	\$728.563	\$728.563	\$728.563	73.08	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	92.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SLP15160100625240	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400679g Jardín 150055 De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	150055	San Luis Potosí	Villa de Reyes	La Presa (La Presta)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850.000	\$842.002	\$615.309	\$842.002	\$615.309	\$615.309	\$615.309	73.08	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625243	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400674b Jardín 150056 De Niños Carlo Magno	150056	San Luis Potosí	Villa de Reyes	San Lorenzo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.308.647	\$1.222.028	\$366.609	\$1.222.028	\$366.609	\$366.609	\$366.609	30.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625246	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400676z Jardín 150057 De Niños Librado Rivera	150057	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Socavón (El Carmen)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$960.583	\$701.965	\$960.583	\$701.965	\$701.965	\$701.965	73.08	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SLP15160100625247	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400686y Jardín 150059 De Niños Margarita Meza De Juárez	150059	San Luis Potosí	Villa Juárez	La Gavia	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700.000	\$688.799	\$225.184	\$688.799	\$225.184	\$225.184	\$225.184	32.69	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	82.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15160100625251	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d906402 Jardín De Niños Juana De Asuaje	150061	San Luis Potosí	Villa Juárez	Puerta del Río	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$697,773	\$228,118	\$697,773	\$228,118	\$228,118	\$228,118	32.69	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	67.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625254	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90665u Jardín De Niños Olimca	150063	San Luis Potosí	Zaragoza	La Esperanza	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,172,549	\$1,129,396	\$369,226	\$1,129,396	\$369,226	\$369,226	\$369,226	32.69	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625431	Ampliación De Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CEA-FONREGIÓN-03115-08-AD	San Luis Potosí	Catorce	Real de Catorce	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$494,376	\$494,376	\$494,376	\$494,376	\$494,376	\$494,376	\$494,376	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625450	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d91975v Primaria Plan De San Luis	150004	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Pólvora	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$425,000	\$1,300,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	32.69	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625454	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d903111 Jardín De Niños 21 De Marzo	150009	San Luis Potosí	Matlaga	Altamaxatl	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$645,506	\$211,031	\$645,506	\$211,031	\$211,031	\$211,031	32.69	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625456	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d903931f Jardín De Niños Indígena Jaime Nuno	150006	San Luis Potosí	Matlaga	Chalchocoyo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$951,096	\$310,935	\$951,096	\$310,935	\$310,935	\$310,935	32.69	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	40.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625458	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d906251 Jardín De Niños Manuel M. Ponce	150007	San Luis Potosí	Salinas	Saltrillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$679,388	\$222,108	\$679,388	\$222,108	\$222,108	\$222,108	32.69	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	21.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625464	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90010h Jardín De Niños Indígena Melchor Ocampo	150008	San Luis Potosí	San Antonio	Tan Jáycec	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$585,877	\$191,537	\$585,877	\$191,537	\$191,537	\$191,537	32.69	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	8.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625466	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90031j Jardín De Niños González Ortega	150014	San Luis Potosí	Santo Domingo	Bescas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$964,064	\$315,175	\$964,064	\$315,175	\$315,175	\$315,175	32.69	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	19.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625468	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90219y Jardín De Niños Indígena José De Los Reyes Martínez El Pipila	150015	San Luis Potosí	Tamazunchale	Axhumol	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$611,098	\$199,782	\$611,098	\$199,782	\$199,782	\$199,782	32.69	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	2.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625471	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90212d Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga	150016	San Luis Potosí	Tamazunchale	Barrio San José	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$612,120	\$200,116	\$612,120	\$200,116	\$200,116	\$200,116	32.69	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	28.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625473	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90454z Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra	150017	San Luis Potosí	Tamazunchale	El Naranjal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,845	\$228,796	\$699,845	\$228,796	\$228,796	\$228,796	32.69	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	16.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625475	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90116a Jardín De Niños Indígena Niños Héroes	150018	San Luis Potosí	Tamazunchale	Ixtla (Ixtla Santiago)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$628,079	\$205,333	\$628,079	\$205,333	\$205,333	\$205,333	32.69	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	5.55	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625478	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90157a Jardín De Niños Indígena María Morenos	150020	San Luis Potosí	Tamazunchale	Mecatlán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$652,358	\$211,271	\$652,358	\$211,271	\$211,271	\$211,271	32.69	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	23.27	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625479	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90208r Jardín De Niños Indígena 18 De Marzo	150021	San Luis Potosí	Tamazunchale	Penucho	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$618,468	\$202,192	\$618,468	\$202,192	\$202,192	\$202,192	32.69	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	21.35	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625484	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90211z Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas	150022	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tamaol	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$678,118	\$221,692	\$678,118	\$221,692	\$221,692	\$221,692	32.69	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	3.53	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625486	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90098b Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata	150023	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tenexco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$661,472	\$216,250	\$661,472	\$216,250	\$216,250	\$216,250	32.69	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	18.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625489	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90202j Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez	150025	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tianguspucula	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$897,949	\$293,560	\$897,949	\$293,560	\$293,560	\$293,560	32.69	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	18.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625495	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90210f Jardín De Niños Indígena Las Campanitas	150026	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tlacuola	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$977,437	\$319,547	\$977,437	\$319,547	\$319,547	\$319,547	32.69	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	7.55	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625498	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90611z Jardín De Niños Jaime Nuno	150027	San Luis Potosí	Tamazunchale	Xatipa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$672,192	\$219,755	\$672,192	\$219,755	\$219,755	\$219,755	32.69	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	5.75	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625501	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90300y Jardín De Niños Indígena José Ma. Morelos Y Parón	150028	San Luis Potosí	Tampacán	Chimimeco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$628,286	\$205,401	\$628,286	\$205,401	\$205,401	\$205,401	32.69	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	3.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625503	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90087w Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata	150029	San Luis Potosí	Tampacán	El Cedral	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$595,737	\$194,760	\$595,737	\$194,760	\$194,760	\$194,760	32.69	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	38.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625506	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90089u Jardín De Niños Indígena Manuel Cervantes Imaz	150030	San Luis Potosí	Tampacán	El Huecco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$643,872	\$210,497	\$643,872	\$210,497	\$210,497	\$210,497	32.69	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	35.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625508	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90607d Jardín De Niños Francisco González Bocanegra	150031	San Luis Potosí	Tampacán	El Refugio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$793,804	\$259,513	\$793,804	\$259,513	\$259,513	\$259,513	32.69	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625512	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90099z Jardín De Niños Indígena Niños Héroes	150032	San Luis Potosí	Tampacán	La Soledad	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$590,388	\$193,011	\$590,388	\$193,011	\$193,011	\$193,011	32.69	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	8.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625515	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24d90310v Jardín De Niños Indígena Benito Juárez	150034	San Luis Potosí	Tampacán	Tenexitla Dos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$679,154	\$222,031	\$679,154	\$222,031	\$222,031	\$222,031	32.69	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	35.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15160100625518	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2440017m Jardín De Niños Indígena Benito Juárez	150035	San Luis Potosí	Tampacán	Totomoxtla Dos (Huexco)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$485,618	\$224,144	\$485,618	\$224,144	\$224,144	\$224,144	32.69	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	35.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625521	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400056c Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas	150037	San Luis Potosí	Tampacán	Xochicuautla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$647,714	\$211,753	\$647,714	\$211,753	\$211,753	\$211,753	32.69	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625529	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400195d Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas Del Río	150038	San Luis Potosí	Tancanhut	Aldzulap Poytztán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$717,709	\$234,636	\$717,709	\$234,636	\$234,636	\$234,636	32.69	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625534	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400143j Jardín De Niños Indígena Juan Escutia	150039	San Luis Potosí	Tancanhut	Fración O'tztán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$604,941	\$197,769	\$604,941	\$197,769	\$197,769	\$197,769	32.69	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625539	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400124j Jardín De Niños Indígena 21 De Marzo	150040	San Luis Potosí	Tariájás	Coromohom (Tocymohom)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$986,764	\$322,596	\$986,764	\$322,596	\$322,596	\$322,596	32.69	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625541	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400181x Jardín De Niños Indígena Mariano Arista	150041	San Luis Potosí	Tariájás	Dhokob	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$652,584	\$211,345	\$652,584	\$211,345	\$211,345	\$211,345	32.69	\$0	Mobiliario y equipo	16	0.00	4.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625546	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400187v Jardín De Niños Indígena Miguel Hidalgo	150042	San Luis Potosí	Tariájás	Ejido La Cebadilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$783,647	\$256,192	\$783,647	\$256,192	\$256,192	\$256,192	32.69	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	16.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625551	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400143j Jardín De Niños Indígena Cuauhtémoc	150043	San Luis Potosí	Tariájás	Ejido la Concepción	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$739,037	\$241,608	\$739,037	\$241,608	\$241,608	\$241,608	32.69	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	18.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625555	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400124j Jardín De Niños Indígena Leona Vicario	150044	San Luis Potosí	Tariájás	El Pando	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$710,036	\$232,127	\$710,036	\$232,127	\$232,127	\$232,127	32.69	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	14.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625557	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400127j Jardín De Niños Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla	150045	San Luis Potosí	Tariájás	Paixtán	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$792,070	\$258,946	\$792,070	\$258,946	\$258,946	\$258,946	32.69	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	3.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625561	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400999a Jardín De Niños Indígena Benemérito De Las Américas	150046	San Luis Potosí	Tariájás	Quelabdad Cuarensa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$684,610	\$221,815	\$684,610	\$221,815	\$221,815	\$221,815	32.69	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625565	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244001126h Jardín De Niños Indígena Manuel Ávila Camacho	150047	San Luis Potosí	Tariájás	Santa Rosa	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$754,626	\$246,705	\$754,626	\$246,705	\$246,705	\$246,705	32.69	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	12.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625568	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400727q Jardín De Niños Aquiles Serdán	150048	San Luis Potosí	Villa de Arista	Saltillos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$681,143	\$222,681	\$681,143	\$222,681	\$222,681	\$222,681	32.69	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	12.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625569	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400727p Jardín De Niños Manuel Vialá	150049	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Elías	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$846,610	\$276,776	\$846,610	\$276,776	\$276,776	\$276,776	32.69	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	8.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625576	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400731c Jardín De Niños Loreto Flores	150058	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Valle de San Juan	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$458,361	\$215,233	\$458,361	\$215,233	\$215,233	\$215,233	32.69	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	7.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625578	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400642z Jardín De Niños Ma. Elena Chaves	150060	San Luis Potosí	Villa Juárez	Palo Seco (El Gato)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$840,843	\$274,891	\$840,843	\$274,891	\$274,891	\$274,891	32.69	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	29.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625583	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24400604g Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón	150062	San Luis Potosí	Xilitla	Thamaya	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$277,885	\$850,000	\$277,885	\$277,885	\$277,885	32.69	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	1.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100625732	Suministro E Instalación De Sistema De Voz Y Datos. En El Hospital General De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.		San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	SSSP-ADDIDR-SUMINSTSIST VOZ Y DATOS			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$881,630	\$881,630	\$881,630	92.80	\$0	Equipo	0	0.00	98.00	Financiera / Física. EN PROCESO / Registro.
SLP15160100624498	Instrumental Médico Y De Laboratorio	ADF 4181/2014	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$12,940							0.00	\$0	Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100626529	Equipo Médico Y De Laboratorio/Equipo De Administración/Otros Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo.	ADD ACA15012781.02	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$340,833	\$340,833	\$340,833	\$340,833	\$340,833	\$340,833	\$340,833	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera. TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100627346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Morelos Entre Calles Juárez Y Calle Francisco Villa, Localidad Estación Catorce, Municipio De Catorce, S.L.P.	E7-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,201,362	\$7,188,212	\$7,188,212	\$7,188,212	\$7,188,212	\$7,188,212	\$7,188,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
SLP15160100627530	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Las Flores Entre Calle 5 De Mayo A Calle Morelos, Localidad Estación Catorce, Catorce, S.L.P.	E8-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,519,072	\$5,508,066	\$5,508,066	\$5,508,066	\$5,508,066	\$5,508,066	\$5,508,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
SLP15160100627632	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Turbide Entre Calle Sn Y Camino A El Tanque, Localidad Estación Catorce, Municipio De Catorce, S.L.P.	E9-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,631,710	\$2,623,513	\$2,623,513	\$2,623,513	\$2,623,513	\$2,623,513	\$2,623,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
SLP15160100627635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ocampo, Localidad Estación Catorce, Municipio De Catorce, S.L.P.	E10-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$924,858	\$919,523	\$919,523	\$919,523	\$919,523	\$919,523	\$919,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
SLP15160100627639	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Xicomostes Y 20 De Noviembre, Municipio De Catorce, S.L.P.	E11-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,644,209	\$2,636,344	\$2,636,344	\$2,636,344	\$2,636,344	\$2,636,344	\$2,636,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Programa Fondo ConVENto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua	ance Anu
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física. / Registro LA entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15160100627446	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Entre Carretera A Yanguas Y Juan Sarabia, Municipio De Catorce, S.L.P.	E12-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,994,142	\$5,081,969	\$5,081,969	\$5,081,969	\$5,081,969	\$5,081,969	\$5,081,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: -
SLP15160100627652	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Entre Guerrero Y Antonio Calzaga, Municipio De Catorce, S.L.P.	E13-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,630,994	\$2,623,492	\$2,623,492	\$2,623,492	\$2,623,492	\$2,623,492	\$2,623,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: -
SLP15160100627665	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo Entre Juan Sarabia Y Guerrero, Municipio De Catorce, S.L.P.	E14-2015	San Luis Potosí	Catorce	Estación Catorce	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,990,604	\$3,983,021	\$3,983,021	\$3,983,021	\$3,983,021	\$3,983,021	\$3,983,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: -
SLP15160100632790	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ocampo (Ojo De Agua), Cabeza Municipal, Moctezuma, S.L.P.	2015-01	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,256,106	\$3,325,964	\$3,325,964	\$3,325,964	\$3,325,964	\$3,325,964	\$3,325,964	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100632957	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Simón Bolívar, Localidad Cruces, Moctezuma, S.L.P.	2015-02	San Luis Potosí	Moctezuma	Cruces	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,906,833	\$6,906,833	\$6,906,833	\$6,906,833	\$6,906,833	\$6,906,833	\$6,906,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100633078	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Iruel y Porfirio Díaz	2015-03	San Luis Potosí	Moctezuma	Cruces	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,845,937	\$4,845,937	\$4,845,937	\$4,845,937	\$4,845,937	\$4,845,937	\$4,845,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100633109	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Carranza Entre Calle Zaragoza E Iruel, Localidad Cruces, Municipio De Moctezuma, S.L.P.	2015-04	San Luis Potosí	Moctezuma	Cruces	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,799,772	\$1,799,772	\$1,799,772	\$1,799,772	\$1,799,772	\$1,799,772	\$1,799,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100633146	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Aguán Maguey, Viente Soles, Ignacio López Rayón Y Fernando Montes De Oca De Col. Cristo Rey, Cabeza Municipal De Moctezuma, S.L.P.	2015-05	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	-	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,824,845	\$24,903,769	\$24,903,769	\$24,903,769	\$24,903,769	\$24,903,769	\$24,903,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100634855	Pavimentación De Calle Francisco Marquez Entre Calle Cornejo De Zarate Y Cristo Rey, Cabeza Municipal, Moctezuma, S.L.P. Y Pavimentación De Calle Juan De La Barrera Entre Calle Jose Sixto Vozmekon...	2015-07	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Subsidios	1020 Fondo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,561,710	\$3,561,710	\$3,561,710	\$3,561,710	\$3,561,710	\$3,561,710	\$3,561,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160100636877	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas En El Puente Del Camen	2015-7001	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Sin identificar	-	-	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,545	\$86,545	\$86,545	\$86,545	\$86,545	\$86,545	\$86,545	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1516010063930	Adquisición De Estudios Ecologicos	2015-4432	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Sin identificar	-	-	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$419,580	\$419,580	\$419,580	70.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200640864	Construcción De Un Módulo De Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Otras Exteriores En 24e0102b Telesecundaria Miguel Barragán	154249	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Carranco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$695,135	\$695,135	\$695,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	6.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200640865	Construcción En Estructura U-2c, Un Aula Didáctica 2 E.E. Plante Alta (Edificio B), Secundaria Técnica 2 E.E. Plante Baja (Edificio E), Y Otras Exteriores En 24d00996v1 Secundaria Técnica, Num 90	154251	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera. Obra autorizada con economías del Programa 31 may 16 / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15160200640866	Construcción De La Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 En 24e0102b Telesecundaria Manuel José Oñón	154252	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	0.00	Financiera. Obra autorizada con economías del Programa, 31 mayo 2016 / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15160200640867	Construcción De Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Otras Exteriores En 24d01041 Jardín De Niños Estefanía Castañeda	154250	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera. Obra autorizada con economías del Programa, 31 mayo 2016 / Física. Meta a ejecutar 321.18 m2 / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP15160200668833	Construcción De Línea Y Red De Agua Potable En Las Manzanas V Y W En El Fraccionamiento San Isidro, 14 Etago	2016	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$370,875	\$364,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200646016	Mejoramiento O Ampliación Del Inmueble Del Centro De Atención A Víctimas Del Delito	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro. - - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200668220	Equipamiento De Laboratorio De Molinos 14 Etago En 24e03030v Média Superior Colegio De Bachillerés No. 30	150067	San Luis Potosí	Santo Domingo	Ilescas	Rural	Fideicomisos	Escuelas al Cien	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$285,782	\$285,309	\$0	\$285,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	240	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200668762	Sustitución De Impermeabilización De Lona De Cubierta, (Edificios C, D, E Y F 14 18 M2) En 24e030340 Cobach 14	152202	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	691	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676075	Terminación De La Rehabilitación De Proyecto Intervención De Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CEA-APAZU-007/15-SROP-IN	San Luis Potosí	Ebano	Ebano	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$482,884	\$482,884	\$482,884	\$482,884	\$482,884	\$482,884	\$482,884	100.00	\$0	Estudio de preservación	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676156	Terminación De La Construcción De Colectores Sanitarios 2a Etago, 1.713 Km De Colectores Con Diámetros De 8", 10", 12" Y 18"	CEA-APAZU-005/15-SROP-IN	San Luis Potosí	Villa de Reyes	Villa de Reyes	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$816,519	\$816,519	\$816,519	\$816,519	\$816,519	\$816,519	\$816,519	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676397	Terminación De La Rehabilitación De Captación Y Potabilización Con Un Gasto De 30 L.P.S.	CEA-APAZU-004/15-OP-CP	San Luis Potosí	Tierra Nueva	Tierra Nueva	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,509,130	\$4,509,130	\$4,509,130	\$4,509,130	\$1,230,794	\$1,230,794	\$1,230,794	27.30	\$0	Kilómetro	0	0.00	27.30	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676422	Yerminación De La Actualización Del Estudio De Factibilidad Técnico Financiero Para El Intercambio De Agua De Primer Uso Por Agua Tratada Con Fines De Suministro A Los Municipios De San Luis Potosí Y	CEA-APAZU-006/15-SROP-IN	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$307,391	\$307,391	\$307,391	\$307,391	\$252,549	\$252,549	\$252,549	82.16	\$0	Estudio de Prevención	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676460	Terminación De La Construcción De Redes De Agua Potable (2a Etago) Periferico Norte, (Tramo 2), 3.198 Km De Red De Agua Potable Con Diámetros De 3" Y 8"	CEA-APAZU-002/15-OP-CP	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,268,457	\$2,268,457	\$2,268,457	\$2,268,457	\$729,767	\$729,767	\$729,767	32.17	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676480	Terminación De La Construcción Le Redes De Alcantarillado Sanitario (2a Etago) Periferico Norte, (Tramo 2), 3.969 Km De Línea De Arterias Con Diámetros De 10", 18" Y 24"	CEA-APAZU-002/15-OP-CP	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,145,627	\$1,145,627	\$1,145,627	\$1,145,627	\$785,746	\$785,746	\$785,746	68.59	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera / Física. / Registro 785745 71 - LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP15160200676497	Construcción De Redes De Agua Potable (2a Etago) Periferico Norte, (Tramo 2), 5.199 Km De Red De Agua Potable Con Diámetros De 3", 4" Y 8"	CEA-APAZU-001/15-OP-CP	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,164,508	\$4,164,508	\$4,164,508	\$4,164,508	\$4,164,508	\$4,164,508	\$4,164,508	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Inivance Anua	ance Anua	ance Anua	
SLP0010100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15160200674702	Terminación De La Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Profesor Heras (Tramo 13). 39.19 Km De Líneas De Aterajas Con Diámetros De 10" Y 14"	-	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,586	\$102,586	\$102,586	\$102,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	98.00		Financiera / Física. / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA A DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100623822	Ampliación De Red De Alumbrado Público, Av. Córdoba Y Prolongación Hidalgo - 649	649	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$145,170	\$145,170	\$145,170	\$145,170	\$145,170	\$145,170	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00		Financiera / Física: la unidad de medida es luminarias / Registro: ANTERIORMENTE SE CAPTURÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE EN ACUMULADO 100, SIENDO QUE EL ACUMULADO ERAN 19 LUMINARIAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100624116	Rehabilitación De Equipo De Pozo De Agua Potable - 920	920	San Luis Potosí	Villa de Arista	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,556	\$34,556	\$34,556	\$34,556	\$34,556	\$34,556	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00		Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: ANTERIORMENTE SE HABIA CAPTURADO MAL LA CANTIDAD ACUMULADO POR ERROR SE POZO 100 Y ES 1 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100631774	Seguridad Publica Gastos De Operacion	-	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$161,500	\$161,500	19.00	\$0	Vehículos	9,779	0.00	19.00		Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física. / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100631790	Seguridad Publica Equipamiento (Uniformes)	-	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	9,779	0.00	0.00		Financiera / Física. / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100631889	Unidad Basica De Rehabilitacion	-	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$441,513	\$441,513	\$441,513	\$441,513	\$441,513	\$181,020	\$181,020	41.00	\$0	Otros	9,779	0.00	41.00		Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100632718	Rehabilitacion General De Pintura En Jardin Principal	2016	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S. L. P.	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160100632861	Rehabilitacion De Juegos Infantiles Y Construcción De Area De Gimnasio En Plaza Tikal, En Hogares Ferrocarrieros 2a Seccion	2016-630	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Deporte	En Ejecución	2016	\$651,422	\$651,422	\$651,422	\$651,422	\$651,422	\$332,225	\$332,225	51.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100632879	Rehabilitacion De Cancha Multideportiva En La Plaza Tikal, En Hogares Ferrocarrieros 2a Seccion	2016-637	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,038,252	\$1,038,252	\$1,038,252	\$1,038,252	\$1,038,252	\$560,656	\$560,656	54.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.00		Financiera / Física: SE CONSTRUYE PARQUE COMUNITARIO / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100632917	Rehabilitacion Y Colocacion De Carpeta Asfaltica En La Av. Proviencia Tramo De Carr. A Matehuala A Calle Carlos V En La Col. Central De Maguani	2016-605	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,344,774	\$2,344,774	\$2,344,774	\$2,344,774	\$2,344,774	\$1,524,103	\$1,524,103	65.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100632932	Construccion De Usos Peatonales En Canal Existente En La Av. Proviencia Tramo De Carr. A Matehuala A Calle Carlos V Col. Central De Maguani	2016-601	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,451,715	\$2,451,715	\$2,451,715	\$2,451,715	\$2,451,715	\$1,642,649	\$1,642,649	67.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100632948	Construccion De Pasos Peatonales En La Av. Proviencia Tramo De Carr. A Matehuala A Calle Carlos V Col. Central De Maguani	2016-585	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,431,902	\$1,431,902	\$1,431,902	\$1,431,902	\$1,431,902	\$859,141	\$859,141	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100632955	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Av. Proviencia Tramo De Carr. A Matehuala A Calle Carlos V Col. Central De Maguani	2016-587	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,471,401	\$2,471,401	\$2,471,401	\$2,471,401	\$2,471,401	\$1,729,981	\$1,729,981	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633245	Construccion De Area Recreativa En Los Vergues	2883617	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,476,043	\$2,476,043	\$2,476,043	\$2,238,231	\$671,469	\$671,469	\$671,469	27.12	\$0	Metros Cuadrados	8,900	0.00	20.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633337	Sustitucion De Luminarias Para Alumbrado Público En Av. Universidad Tramo De Puente Universidad A Calle 9a Col. San Luis-El Paseo	2883602	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,153,227	\$2,031,346	\$2,031,346	\$2,031,346	\$2,031,346	\$2,031,346	\$2,031,346	100.00	\$0	Luminaria	400,000	0.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633352	Caseta En Unidad De Transferencia Peñasco	2883618	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$306,765	\$306,765	\$306,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	772,604	0.00	0.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633366	Comedor De Delegación La Pila	2883674	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$521,419	\$521,419	\$521,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633437	Rehabilitacion De Calle Lic. Quesada Tramo De 20 De Noviembre A Reforma	2883609	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,057,168	\$1,057,168	\$1,057,168	\$955,632	\$286,689	\$286,689	\$286,689	27.12	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	22.00		Financiera / Física. / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633444	Rehabilitacion De Boza Calles Juan Zamarron, Antonio De Mendoza, Fernando Zamarron, Francisco Javier Clavijero, Carlos V, En El Cruce Con Av. Proviencia, Col. Central De Maguani	2016-614	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,620,405	\$1,620,405	\$1,620,405	\$1,620,405	\$1,134,283	\$1,134,283	\$1,134,283	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633449	Construccion De Andador Peatonal Y Areas Verdes En Av. Proviencia Tramo De Carr. A Matehuala Y Calle Carlos V Col. Central De Maguani	2016-590	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,737,988	\$1,737,988	\$1,737,988	\$1,737,988	\$1,737,988	\$1,216,592	\$1,216,592	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633450	Alumbrado Publico En Av. Proviencia Y Andador Peatonal En Av. Proviencia, Tramo De Carr. A Matehuala A Calle Carlos V Col. Central De Maguani	2016-653	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,344,368	\$1,344,368	\$1,344,368	\$1,344,368	\$1,344,368	\$1,156,156	\$1,156,156	86.00	\$0	Luminaria	0	0.00	86.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633463	Construccion De Salon De Usos Multiples En La Comunidad De Palma De La Cruz	2016-647	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,400,995	\$2,400,995	\$2,400,995	\$2,400,995	\$2,400,995	\$1,440,597	\$1,440,597	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00		Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633517	Construccion De Calle Arreñica, Tramo De De Tecali A Dolomita	2883611	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,440,629	\$2,440,629	\$2,440,629	\$2,206,218	\$661,865	\$661,865	\$661,865	27.12	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	5.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633552	Construccion De Andador Illeguro, Tramo De Golondrinas A Alondra	2883657	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,143,937	\$2,143,937	\$2,143,937	\$2,015,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633562	Construccion De Calle Tecali, Tramo De Arroyo De Las Virgenes-Grava A Herman Cortes	2883612	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,900,582	\$1,900,582	\$1,900,582	\$1,718,041	\$515,412	\$515,412	\$515,412	27.12	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	0.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633574	Construccion De Andador Petrojito, Tramo De Cándor A Papagayo	2883656	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,308,318	\$1,308,318	\$1,308,318	\$1,229,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Invlance Anua	avance Anum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160100633586	Construcción De Andador Ruleroñer, Tramo De Códor A Papagayo	2883655	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,305,774	\$ 1,305,774	\$ 1,305,774	\$ 1,227,427	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100633602	Construcción De Calle Tama De Grandalita, Tramo De Constituyentes A Tercera Privada Constitución	2883613	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 2,467,788	\$ 2,467,788	\$ 2,467,788	\$ 2,230,769	\$ 669,230	\$ 669,230	\$ 669,230	27.12	\$ 0	Metros Cuadrados	174	0.00	14.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad	
SLP16160100633609	Construcción De Andador Congo, Tramo De Códor A Papagayo	2883654	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,316,910	\$ 1,316,910	\$ 1,316,910	\$ 1,237,895	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634703	Construcción De Calle República De Venezuela, Tramo De América Del Sur A Simón Díaz	2883647	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 2,475,571	\$ 2,475,571	\$ 2,475,571	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160100634719	Construcción De Priv. De Apatztingan, Tramo De Tama De Grandalita A Fin De Calle	2883614	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,649,177	\$ 1,649,177	\$ 1,649,177	\$ 1,508,861	\$ 452,658	\$ 452,658	\$ 452,658	27.12	\$ 0	Metros Cuadrados	108	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634724	Fuimentación De Calle José Sixto Verdugo Entre Calle Juan De La Barrera Y Vicente Suárez, Cabeza Municipal, Moctezuma, S.L.P.	2015-06	San Luis Potosí	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 1,815,110	\$ 1,815,110	\$ 1,815,110	\$ 1,815,110	\$ 1,815,110	\$ 1,815,110	\$ 1,815,110	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634738	Construcción De Cruces En Calle Dolomita, Tramo De Dolomita Cruz Con Av. Ferrerari - Av. Hernán Cortés	2883615	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 731,119	\$ 731,119	\$ 731,119	\$ 660,899	\$ 198,269	\$ 198,269	\$ 198,269	27.12	\$ 0	Metros Cuadrados	400	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634758	Construcción De Calle La Pedrera, Tramo De Loma De Tepoyac A Loma Alta	2883616	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 2,472,531	\$ 2,472,531	\$ 2,472,531	\$ 2,235,056	\$ 670,517	\$ 670,517	\$ 670,517	27.12	\$ 0	Metros Cuadrados	222	0.00	10.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634788	Construcción De Calle Rayo, Tramo De Neve Y Lluvia	2883619	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 2,371,184	\$ 2,371,184	\$ 2,371,184	\$ 2,143,443	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	340	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634810	Colocación De Asfalto Eke Serepave Pg 64-22 En Periferico Sur	2883645	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,536,430	\$ 1,536,430	\$ 1,536,430	\$ 1,231,909	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634814	Rehabilitación De Prolongación Moctezuma La Esqa, Tramo De Las Morenas A Cruz Colorada	2883620	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 29,701,570	\$ 29,701,570	\$ 29,701,570	\$ 26,500,444	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	675	0.00	11.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634836	Construcción De Lateral Salvador Nava Martínez Con Concreto Hidráulico, Tramo De Plaza Ciudadela A Tatanacho	2883621	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 4,140,258	\$ 4,140,258	\$ 4,140,258	\$ 3,891,842	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634843	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hac Mom (Tlaniltemon Segunda Sección)Municipio De Tancanhuitz	05 PROI 2016	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Hac Mom (Tlaniltemon Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$ 912,456	\$ 909,134	\$ 909,134	\$ 909,134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros cúbicos	408	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634852	Colocación De Asfalto Eke Serepave Pg 64-22 En Calle 4, Calle 6 Y Fray Diego De La Magdalena	2883625	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,966,808	\$ 1,966,808	\$ 1,966,808	\$ 1,569,074	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	69.95	Financiera / Física. Información veraz y de calidad / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634869	Colocación De Asfalto Eke Serepave Pg 64-22 En Calle 13 Y Calle 16	2883624	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,936,034	\$ 1,936,034	\$ 1,936,034	\$ 1,552,278	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	95.00	Financiera / Física. Información veraz y de calidad / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100634933	Perforación De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cuajencio Píones Sección, Municipio De Tancanhuitz	03 PROI 2016	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cuajencio Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$ 964,772	\$ 961,671	\$ 961,671	\$ 961,671	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros cúbicos	2,100	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100637598	Construcción De Pista Tabl Y Estacionamiento En Hogares Ferrerarieros 2a. Sección	2016-618	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$ 2,518,961	\$ 2,518,096	\$ 2,518,096	\$ 2,518,096	\$ 1,133,143	\$ 1,133,143	\$ 1,133,143	45.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro: se construye parque de uso comunitario además habilita el estacionamiento por ser una zona habitacional en su mayoría condominio - LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100637602	Construcción De Puente Y Señalamiento En El Cruce De Av. Proveniencia Y Calle Carlos V En La Col. Central De Maquinaria	2016-596	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,139,715	\$ 1,139,715	\$ 1,139,715	\$ 1,139,715	\$ 1,139,715	\$ 626,843	\$ 626,843	\$ 55.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100639459	Saneamiento Financiero 1	01-FAFEF2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 149,571,378	\$ 149,571,378	\$ 60,213,258	\$ 60,213,258	\$ 60,213,258	\$ 60,213,258	\$ 60,213,258	\$ 60,213,258	40.26	\$ 0	Otros	0	0.00	40.26	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100639473	Saneamiento Financiero 2	02-FAFEF2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 91,040,792	\$ 91,040,792	\$ 36,920,400	\$ 36,920,400	\$ 36,920,400	\$ 36,920,400	\$ 36,920,400	40.55	\$ 0	Otros	0	0.00	40.55	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100639481	Saneamiento Financiero 3	03-FAFEF2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 104,180,532	\$ 104,180,532	\$ 45,378,830	\$ 45,378,830	\$ 45,378,830	\$ 45,378,830	\$ 45,378,830	\$ 45,378,830	43.56	\$ 0	Otros	0	0.00	43.56	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640184	Habilitación Del Predio Tepeche	2883600	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 4,988,042	\$ 4,988,042	\$ 4,988,042	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	73,500	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Información veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160100640258	Proyecto El Realito	04-FAFEF2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$ 207,000,000	\$ 207,000,000	\$ 103,500,000	\$ 103,500,000	\$ 103,500,000	\$ 103,500,000	*****	*****	50.00	\$ 0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640448	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246PRO281F Primaria Emiliano Zapata	160007	San Luis Potosí	Charcas	Guadalupe Victoria	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$ 850,000	\$ 847,456	\$ 0	\$ 847,456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100640449	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246P1449b Primaria Naciones Unidas	160008	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$ 902,075	\$ 837,318	\$ 0	\$ 837,318	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	603	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100640450	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246P0058b Jardín De Niños José María Pino Suárez	160009	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$ 1,300,000	\$ 1,199,646	\$ 0	\$ 1,199,646	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	192	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Avance Acum		
SLP00100100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP16160100640451	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0486g Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano	160010	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$695,653	\$0	\$695,653	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640452	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p1614u Jardín De Niños Fray Pedro De Gaete	160011	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$885,935	\$0	\$885,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640453	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0103c Primaria Vicente Guerrero	160012	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Colonia la Peña	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$782,371	\$0	\$782,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160100640454	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p1596l Primaria Carlos A. Camille	160017	San Luis Potosí	Huehuetlán	Los Pinos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$744,983	\$643,710	\$0	\$643,710	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640455	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0566a Secundaria Técnica No. 19	160033	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Comunidad Corte	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$807,800	\$744,888	\$0	\$744,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640456	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0184d Primaria Justo Sierra	160034	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Derramaderos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$922,203	\$0	\$922,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640457	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0189z Primaria Himno Nacional	160035	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	El Jaralito	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,166,281	\$0	\$1,166,281	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640458	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0201d Primaria Miguel Hidalgo	160036	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	El Palmar Primero	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,224,475	\$0	\$1,224,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640459	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0190o Primaria Emiliano Zapata	160037	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Estación Justino	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$963,934	\$0	\$963,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640460	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0183c Primaria Rafael Ramírez	160038	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Estaruelita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,725,000	\$1,379,553	\$0	\$1,379,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640461	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0199f Primaria Guadalupe Victoria	160039	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Fracción Ojo de Pinto	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$798,807	\$0	\$798,807	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640462	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0196l Primaria Francisco I. Madero	160040	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Las Moras	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$832,098	\$0	\$832,098	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640463	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0191n Primaria Francisco Villa	160041	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Los López	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$797,153	\$0	\$797,153	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640464	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0198g Primaria Lazaro Cárdenas	160042	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Los Moreno	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,108,885	\$0	\$1,108,885	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640465	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0205z Primaria Juan De La Barrera	160043	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Los Retes	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$758,233	\$0	\$758,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640466	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0214n Primaria Raza De Bronce	160044	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Los Vázquez	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,041,273	\$0	\$1,041,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640467	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0193l Primaria Patria Y Libertad	160045	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Matacillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$885,599	\$0	\$885,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640468	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0194k Primaria Lazaro Cárdenas	160046	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Mipillas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$894,330	\$0	\$894,330	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640469	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0188z Primaria Álvaro Obregón	160047	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Pañanos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,206,305	\$0	\$1,206,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640470	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0202c Primaria Pan De Azúcar	160048	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Palmer Segundo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$84,500	\$0	\$84,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640471	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0185d Primaria Benito Juárez	160049	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Rancharía de Guadalupe	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,288,948	\$0	\$1,288,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640472	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0165o Primaria Ignacio Zaragoza	160050	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Rincón del Porvenir	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,284,231	\$0	\$1,284,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640473	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0399n Jardín De Niños 21 De Marzo	160051	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	San Pedro Ojo Zarco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$565,921	\$0	\$565,921	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640474	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0215g Primaria Plan De San Luis	160052	San Luis Potosí	Mexiquic de Carmona	Venadito	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$639,283	\$0	\$639,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640475	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0027b Jardín De Niños Juan Federico Herbart	160067	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$970,496	\$0	\$970,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160100640476	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 246p0031j Jardín De Niños Minessos	160068	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,180,687	\$0	\$1,180,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	2.00	Financiera / Física. / Registro Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP16160200640908	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c0301x Jardín De Niños Indígena Rafael Ramírez	160114	San Luis Potosí	Tampacán	Nuevo Jalpilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$655,061	\$0	\$655,061	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200640909	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446p0663m Primaria Prof. Rafael Ramírez	160115	San Luis Potosí	Tampacán	Nuevo Jalpilla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$978,303	\$0	\$978,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200640910	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c031De Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga	160116	San Luis Potosí	Tampacán	Totomoxta Tres (Huevoco)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$651,790	\$0	\$651,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200640911	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c0500w Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga	160099	San Luis Potosí	Tamazunchale	Tepezintla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$849,451	\$0	\$849,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641201	Construcción De Techumbre En Escuela De Educación Especial Jesús Silva Herzog En La Colonia 21 De Marzo	2016-723	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ		Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,288	\$1,653,288	\$1,653,288	\$1,653,288	\$1,653,288	\$495,986	\$495,986	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641212	Construcción De Plaza En La Comunidad De Palma De La Cruz	2016-669	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Palma de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,977,396	\$1,977,396	\$1,483,047	\$1,977,396	\$1,483,047	\$1,483,047	\$1,483,047	75.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	75.00	Financiera / Física. ES UN PARQUE EN ESTA COMUNIDAD / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641216	Construcción De Plaza En El Caudro De Las Flores En La Colonia Hogares Ferrocarrieros 2016-701 1a. Sección		San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,616,388	\$1,616,388	\$1,616,388	\$1,616,388	\$1,616,388	\$1,212,291	\$1,212,291	75.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	75.00	Financiera / Física. SE CONSTRUYE PLAZA COMUNITARIA / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641218	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p1945a Primaria José M. Morelos	160001	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$865,431	\$695,964	\$0	\$695,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641219	Rehabilitación Del Área Recreativa Ubicada En La Colonia Forستا	2016-683	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,057,189	\$1,057,189	\$1,057,189	\$1,057,189	\$1,057,189	\$687,173	\$687,173	65.00	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	65.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD
SLP16160200641222	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p1543g Primaria José M. Morelos	160003	San Luis Potosí	Aguilón	Tampaxal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$604,362	\$0	\$604,362	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641224	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c0272x Jardín De Niños Indígena Alvaro Obregón	160005	San Luis Potosí	Aguilón	Los Hornos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$780,539	\$0	\$780,539	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641226	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446p0093l Primaria Indígena Emiliano Zapata	160006	San Luis Potosí	Aguilón	Octubro o Campeche	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,219,669	\$0	\$1,219,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641230	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c0013b Secundaria General Rafael Cuatrecasas	160013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,047,500	\$915,561	\$0	\$915,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	546	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641231	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c023f Secundaria General Prof. Donatiano Gómez Castillo	160014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$869,100	\$700,504	\$0	\$700,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,358	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641232	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446p101y Secundaria General Mártires De Río Blanco	160015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,500	\$788,426	\$0	\$788,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641245	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c0448q Jardín De Niños Indígena Julián Carrillo	160023	San Luis Potosí	Matlapa	Los Tigres	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$794,428	\$0	\$794,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641246	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p2206w Jardín De Niños Ignacio Zaragoza	160024	San Luis Potosí	Matlapa	Nuevo Tepezintla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$839,943	\$0	\$839,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641247	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446c0467e Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra	160025	San Luis Potosí	Matlapa	Pahuayo Primero	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$757,638	\$0	\$757,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641248	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p11338g Jardín De Niños D. Píjiga	160029	San Luis Potosí	Matlapa	Texaquote Primero	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$874,946	\$0	\$874,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641249	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446p028e Primaria Niños Héroes	160031	San Luis Potosí	Matlapa	Xatipa Coahuemta	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$968,306	\$0	\$968,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641252	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 2446p499z Jardín De Niños General Lázaro Cárdenas	160032	San Luis Potosí	Matlapa	Zacayo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$759,560	\$0	\$759,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641256	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p0234v Primaria Emiliano Zapata	160053	San Luis Potosí	Moctezuma	Morados	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$964,464	\$0	\$964,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641257	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p0235u Primaria Mariano Moctezuma	160054	San Luis Potosí	Moctezuma	Morterosillo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$870,053	\$0	\$870,053	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641258	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p0043e Primaria Manuel José Oñán	160055	San Luis Potosí	Moctezuma	Piedra Asal (La Piedra)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$798,705	\$0	\$798,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641259	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p0242d Primaria 15 De Marzo	160056	San Luis Potosí	Moctezuma	San Francisco de la Dicha	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,150,455	\$0	\$1,150,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641267	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 244p0321q Primaria Emiliano Zapata	160064	San Luis Potosí	Salinas	El Estribo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$992,584	\$0	\$992,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Acumulado
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160200641322	Construcción De Patio Chico En Jardín De Niños Ma. Evangelina Ives De Avila Cervantes En El Fraccionamiento La Virgen	2016-728	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Educación	En Ejecución	2016	\$195,710	\$195,710	\$195,710	\$195,710	\$195,710	\$136,997	\$136,997	70.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	70.00	Financiera / Física. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA CIVICA EN ESTE PLANTIL / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641323	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b0679x Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	160141	San Luis Potosí	Villa de Reyes	La Presa (La Presta)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$755,712	\$0	\$755,712	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641324	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Libertad, Tramo De Calle Porcino Arriaga A Valentin Amador En La Colonia El Morro	2016-2243	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,197,651	\$1,197,651	\$1,197,651	\$1,197,651	\$1,197,651	\$359,295	\$359,295	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - LA INFORMACION ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641335	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b01100w Jardín De Niños Adolfo López Mateos	160144	San Luis Potosí	Xilitla	Chichimixtla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$667,833	\$0	\$667,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641336	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b03766 Primaria Indígena Mariano Arista	160145	San Luis Potosí	Xilitla	El Carizal	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$629,432	\$0	\$629,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641337	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b0274v Primaria Indígena Niños Héroes	160146	San Luis Potosí	Xilitla	El Jobo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$562,001	\$0	\$562,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641338	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b0123p Primaria Indígena Melchor Ocampo	160147	San Luis Potosí	Xilitla	Joyita del Tres	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$824,492	\$0	\$824,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641339	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b0221q Primaria Indígena Emiliano Zapata	160148	San Luis Potosí	Xilitla	La Escalera	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$903,301	\$0	\$903,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641340	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c0221j Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez	160149	San Luis Potosí	Xilitla	La Herradura	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$935,495	\$0	\$935,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641342	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c1418x Jardín De Niños Estefanía Catalá	160151	San Luis Potosí	Xilitla	Rancho Nuevo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$794,028	\$0	\$794,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641343	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c0702b Jardín De Niños Carlos Chávez	160152	San Luis Potosí	Xilitla	San Antonio Huazulco (Barrio Centro)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$995,428	\$0	\$995,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641344	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c0327j Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata	160153	San Luis Potosí	Xilitla	San Pedro Hutzulco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,270,041	\$0	\$1,270,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641345	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9b0260s Primaria Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla	160154	San Luis Potosí	Xilitla	San Rafael	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$775,645	\$0	\$775,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641346	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c0127m Primaria Narciso Mendoza	160155	San Luis Potosí	Xilitla	Santa Anita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$772,811	\$0	\$772,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641347	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c0484su Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra	160156	San Luis Potosí	Xilitla	Tepeintla	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$690,956	\$0	\$690,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641348	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24d9c1107j Jardín De Niños Narciso Mendoza	160157	San Luis Potosí	Xilitla	Xilcochico (El Chico)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$847,524	\$0	\$847,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200641458	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable	2016-2158	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	\$40,520	100.00	\$0	Metros lineales	6,576	0.00	40.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200641486	Adquisición De Herramientas Para Servicios Municipales	2016-2227	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,600	\$23,170	\$23,170	\$23,170	\$23,170	\$23,170	\$23,170	100.00	\$0	Lote	6,576	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200641500	Rehabilitación Del Rastro Municipal	2016-2225	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	100.00	\$0	Otros	6,576	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200641523	Gastos Indirectos - Mantenimiento De Vehículos	2016-2244	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,380	\$6,380	\$6,380	\$6,380	\$6,380	\$6,380	\$6,380	100.00	\$0	Vehículos	5	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200641987	Abastecimiento De Agua Por Temporada De Estaje	2016-2183	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$281,264	\$281,264	\$281,264	\$281,264	\$281,264	\$281,264	100.00	\$0	Metros cúbicos	6,576	0.00	60.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642118	Mantenimiento Para La Operación Del Relleno Sanitario	2016-2497	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$414,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Hectárea	51,498	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642179	Gastos Operativos Para Tratado De Residuos Sólidos	2016-2531	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$397,017	\$397,017	\$397,017	\$397,017	\$397,017	\$397,017	100.00	\$0	Hectárea	6,576	0.00	45.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642210	Mantenimiento De Vehículo Para Tratado De Residuos Sólidos	2016-2532	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	100.00	\$0	Hectárea	6,576	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642213	Tratado De Residuos Sólidos Al Relleno Sanitario	2016-2536	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	\$41,760	100.00	\$0	Hectárea	6,576	0.00	25.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642233	Apoyos Directos Con Despensa A Personas De Esajos Recursos	2016-2193	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	\$62,640	100.00	\$0	Piezas	522	0.00	2.00	Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160200642380	Rehabilitación Con Drenaje Pluvial De La Unidad Deportiva	2016-2510	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,200	\$10,200	100.00	\$0	Metros lineales	6,576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642384	Equipoamiento Con Material Deportivo - Uniformes Y Artículos Deportivos	2016-2509	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$420,000	\$143,886	\$143,886	\$143,886	\$143,886	\$143,886	\$143,886	100.00	\$0	Piezas	256	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642386	Programa De Fomento Al Deporte	2016-3056	San Luis Potosí	Xilitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$43,920	\$43,920	\$43,920	\$43,920	\$43,920	\$43,920	\$43,920	100.00	\$0	Otros	6,576	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642461	Rehabilitación De Plaza Cívica En Esc. Prim. El Jobo	2016-2263	San Luis Potosí	Xilitla	El Jobo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$40,310	\$40,310	\$40,310	\$40,310	\$40,310	\$40,310	\$40,310	100.00	\$0	Otros	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642467	Rehabilitación De Plaza Cívica En Esc. T.V. Cuartillo Viejo	2016-2266	San Luis Potosí	Xilitla	Cuartillo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$30,095	\$30,095	\$30,095	\$30,095	\$30,095	\$30,095	\$30,095	100.00	\$0	Otros	61	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642556	Rehabilitación De Oficinas De Seguridad Pública Municipal	2016-2313	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,467	\$1,467	\$1,467	\$1,467	\$1,467	\$1,467	\$1,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642566	Seguridad Pública Gastos Operativos - Recordos Y Vigilancia	2016-2321	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$993,047	\$369,461	\$369,461	\$369,461	\$369,461	\$369,461	\$369,461	100.00	\$0	Otros	68	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642576	Adquisición De Vehículos Para Seguridad Pública Municipal	2016-2316	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$957,000	\$957,000	\$957,000	\$957,000	\$957,000	\$957,000	\$957,000	100.00	\$0	Vehículos	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642578	Equipoamiento Con Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública Municipal	2016-2318	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$50,860	\$50,860	\$50,860	\$50,860	\$50,860	\$50,860	\$50,860	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642580	Equipoamiento Con Preadas De Protección Para Seguridad Pública Municipal	2016-2325	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$503,486	\$503,486	\$503,486	\$503,486	\$503,486	\$503,486	\$503,486	100.00	\$0	Piezas	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200642594	Promoción Turística Con El Festival De Luces En Xilitla	2016-2522	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$424,560	\$424,560	\$424,560	\$424,560	\$424,560	\$424,560	\$424,560	100.00	\$0	Otros	6,576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200644938	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario 2º Etapa En La Localidad De Santiago Centro - 36072	36072	San Luis Potosí	Tamazunchale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016													Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644939	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal - 69289	69289	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	\$80,783	100.00	\$0	Otros	7,725	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644940	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Morelos E Norte - 63486	63486	San Luis Potosí	Mexquique de Carmona	Tanque Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIQUE DE CARMONA S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$455,700	\$364,560	\$364,560	\$364,560	\$109,368	\$109,368	24.00	\$0	Otros	25	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644940	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De El Higuato 2da Etapa - 46365	46365	San Luis Potosí	San Martín Chichauaua	El Higuato	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644961	Construcción De Sistema De Red De Agua - 48184	48184	San Luis Potosí	San Martín Chichauaua	Cebadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644964	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Álvaro Obregón Cab. Municipal - 66224	66224	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,372	\$14,372	\$14,372	\$14,372	\$14,372	\$14,372	100.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% SEGUN MONTO ESTABLECIDO EN CONTRATO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644965	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Santa María - 60975	60975	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,944	\$22,944	\$22,944	\$22,944	\$22,944	\$22,944	100.00	\$0	Metros lineales	71	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% SEGUN MONTO ESTABLECIDO EN CONTRATO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644967	Mejoramiento De Alumbrado Público - 75227	75227	San Luis Potosí	Vanegas	Vanegas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VANEGAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$52,500	\$52,500	\$52,500	35.00	\$0	Otros	396	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644971	Unidad De Medicina De Atención A Mujer Preparto Cabecera Municipal - 62475	62475	San Luis Potosí	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$2,208,000	\$2,208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17,015	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA COMENZADO. ESTÁ EN LICITACION / Física: LA OBRA NO HA COMENZADO. ESTÁ EN LICITACION / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644983	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51817	51817	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Puerto de la Clavellina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644987	Construcción De Red De Drenaje En Calles Copes Etno Y Jacarandas En La Colonia Aurora En Centos Slp - 66949	66949	San Luis Potosí	Cerritos	Cerritos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$295,263	\$295,263	\$295,263	\$295,263	\$295,263	\$295,263	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	10.00	Financiera: ANTIPO DEL 30 PORCIENTO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN / Física: SE ACABA DE EMPICAR LA OBRA CON UN AVANCE DEL 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200647341	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juárez Entre Calle Reyes Y Jimenez 58502	58502	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$370,217	\$244,450	\$244,450	\$244,450	\$244,450	\$244,450	66.03	\$0	Metros lineales	200	100.00	52.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200647343	Rehabilitación De Varas Calle De La Cabecera Municipal - 66046	66046	San Luis Potosí	Ahuualco	Ahuualco del Sonido 13	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016													Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200647344	Construcción De Calle Artesanal Con Concreto Hidráulico Para Fomento Cultural - 72311	72311	San Luis Potosí	Aquismón	Aquismón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,414,785	\$1,414,785	\$424,436	\$424,436	\$424,436	\$424,436	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,127	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200647345	Construcción De Comedor Comunitario En Barrio El Chamal - 72349	72349	San Luis Potosí	Aquismón	Barrio el Chamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016													Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual Acum		
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SLP16160200647358	Construcción De Pavimentación De Calle Plan De San Luis Agua Buena - 33203	33203	San Luis Potosí	Tamasopo	Agua Buena	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$127,474	\$127,474	\$127,474	\$127,474	\$127,474	\$127,474	\$127,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	626	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP16160200647360	Construcción De Comedor Escolar En Jdñ Damián Carmona - 44598	44598	San Luis Potosí	Tamasopo	Damián Carmona	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Educación	En Ejecución	2016	\$59,999,088	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	0.10	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP16160200647361	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero - 36197	36197	San Luis Potosí	Tamasopo	La Gavia	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Educación	En Ejecución	2016	\$10,375	\$10,375	\$10,375	\$10,375	\$10,375	\$10,375	\$10,375	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP16160200647362	Mejoramiento De Camino En La Comunidad De Potrero De Mayoridóme - 51097	51097	San Luis Potosí	Tamasopo	Potrero del Mayoridóme	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP16160200647363	Construcción De Pavimentación De Calle Principal En San Nicolás De Los Montes - 48215	48215	San Luis Potosí	Tamasopo	San Nicolás de los Montes	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$199,847	\$199,847	\$199,847	\$199,847	\$199,847	\$199,847	\$199,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP16160200647364	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad Pionero Arriaga En Ebano - 63371	63371	San Luis Potosí	Ebano	Pionero Arriaga	Urbano	1003 FAIS Entidades	Otra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,978,158	\$6,978,158	\$2,862,758	\$6,978,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,735	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.	
SLP16160200647366	Rehabilitación Del Camino Rural De Acceso En La Localidad De El Chuche - 59190	59190	San Luis Potosí	Tarijajás	El Chuche	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSÍ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Otros	188	100.00		Financiera / Física / Registro LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP16160200647367	Equipamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De Cabañita - 46069	46069	San Luis Potosí	San Martín Chichicaua	Cabañita	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200647368	Const. De Muro De Cont. - Zapuyo - 39106	39106	San Luis Potosí	Xilitla	Zapuyo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	1,267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.	
SLP16160200647373	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Jose Maria - 69097	69097	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING JUAN JOSE HERNANDEZ DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$26,278	\$26,278	\$26,278	\$26,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	26	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200647374	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Amado Nervo - 68758	68758	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA OCE SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Metros Cuadrados	85	100.00		Financiera / Física / Registro INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200647375	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle El Rosario - 66140	66140	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$53,704	\$53,704	\$53,704	\$53,704	\$53,704	\$53,704	\$53,704	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% SEGUN MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO / Física OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro INFORMACIÓN VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200649756	Construcción De Drenaje En Calle S De Febrero Entre Montes E Hidalgo - 31056	31056	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$86,083	\$86,083	\$86,083	\$86,083	\$86,083	\$86,083	\$86,083	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200649757	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Zona Centro (Agn 0212) Y Barrio Cabañita (Agn 0213) En La Cabecera Municipal Ray - 58479	58479	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,549,588	\$1,120,882	\$1,120,882	\$1,120,882	\$1,120,882	\$1,120,882	72.33	\$0	Metros lineales	1,907	100.00	60.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física obra en proceso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200649758	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Piv Saucillo - 63379	63379	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Suspiro Picacho	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA S L P	Urbanización	En Ejecución	2016	\$451,000	\$360,800	\$360,800	\$360,800	\$108,240	\$108,240	24.00	\$0	Otros	19	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200649759	Construcción De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa Zona 2 En Santa María Acapulco En Santa Catarina - 64082	64082	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa María Acapulco	Rural	1003 FAIS Entidades	Otra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,597,559	\$5,597,559	\$1,693,563	\$5,597,559	\$1,693,563	\$1,693,563	\$1,693,563	30.26	\$0	Metros lineales	192	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SLP16160200649760	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tanute - 72143	72143	San Luis Potosí	Aguilón	Tanute	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	1,424	100.00		Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200649773	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso En La Localidad De La Loma Pozo Mexicano 59842	59842	San Luis Potosí	Tarijajás	La Loma	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSÍ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	22	100.00		Financiera / Física / Registro LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200649774	Construcción De Sanitarios Ecológicos En La Localidad De Cabañita - 45986	45986	San Luis Potosí	San Martín Chichicaua	Cabañita	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$319,500	\$319,500	\$319,500	\$319,500	\$319,500	\$319,500	\$319,500	100.00	\$0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200649775	Construcción De Pavimentación De Calle - 50660	50660	San Luis Potosí	San Martín Chichicaua	El Frijolillo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad - Información veraz y calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200649776	Ampliación De Calle - 1 De Mayo En La Localidad De Oculizapoyo - 46163	46163	San Luis Potosí	San Martín Chichicaua	Oculizapoyo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,060	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad	
SLP16160200649777	Mejoramiento De Serv Sant En E.P. - Soledad De Zaragoza - 39066	39066	San Luis Potosí	Xilitla	Soledad de Zaragoza	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Educación	En Ejecución	2016	\$74,554	\$74,554	\$74,554	\$74,554	\$74,554	\$74,554	\$74,554	100.00	\$0	Piezas	491	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.	
SLP16160200649779	Const. De Muro De Cont. - El Chico Xilcochico - 39121	39121	San Luis Potosí	Xilitla	Xilcochico (El Chico)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$196,571	\$196,571	\$196,571	\$196,571	\$196,571	\$196,571	\$196,571	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos y de calidad.	
SLP16160200649786	Construcción De Sanitario Rural Completo En El Centro De Bachillerato Comunitario De 59475 La Localidad De El Jonte - 59475	59475	San Luis Potosí	Tarijajás	El Jonte	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSÍ	Educación	En Ejecución	2016									0.00		Otros	375	100.00		Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200649787	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Divina Providencia Cab Municipal - 68592	68592	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$74,948	\$74,948	\$74,948	\$74,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200649788	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Cab Municipal - 66069	66069	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,557	\$22,557	\$22,557	\$22,557	\$22,557	\$22,557	\$22,557	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% / Física OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Invlance Anua	ance Acum		
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.				
SLP16160200649789	Construcción De Línea De Agua Potable En Camino Amado Nevo - 61923	61923	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES DEL CENTRO MHC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$209,520	\$209,520	\$209,520	\$209,520	\$209,520	\$209,520	\$209,520	100.00	50	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera - OBRA FINANCIERA NEMENTE PAGADA AL 100% SEGÚN MONTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO / Física - OBRA FISCALMENTE AL 100% / Registro - INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200649792	Contrucción De Recamara Adicionales 4 X 4 Mts - 24423	24423	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,228.605	\$1,228.605	\$1,228.605	\$1,228.605	\$1,228.605	\$1,228.605	\$1,228.605	100.00	50	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera - EL PAGO CORRESPONDE AL CONTRATO No MVG-001-FSM-2016 / Física - OBRA TERMINADA / Registro - INFORMACION VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200649794	Villa Hidalgo Material Para Alumbrado Publico - 70380	70580	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA HIDALGO SLP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$160,000	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$81,200	50.75	50	Otros	12,000	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200649797	Rehabilitación De Camino Rural En Ahueyo - San Agustín - 53676	53676	San Luis Potosí	Xilitla	Ahueyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$27,994	\$27,994	\$27,994	\$13,997	\$13,997	\$13,997	50.00	50	Otros	418	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.			
SLP16160200649800	Rehabilitación De Calle En Barrio Altavista En Ahuehuayo - 53770	53770	San Luis Potosí	Xilitla	Ahuehuayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$81,979	\$81,979	\$81,979	\$81,979	\$81,979	\$81,979	100.00	50	Metros Cuadrados	1,169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.			
SLP16160200649806	Construcción De Camino Rural - 54762	54762	San Luis Potosí	Cocacatán	Comunidad Camarcey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$457,230	\$457,230	\$457,230	\$457,230	\$411,507	\$411,507	90.00	50	Otros	684	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200649812	Ampliación De Línea Para Equipamiento De Subestación En La Localidad De Terrento - 46370	46370	San Luis Potosí	San Martín Chahucuauala	Terrento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	50	Otros	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652117	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En Santiago Centro En Tamaunachale - 63888	63888	San Luis Potosí	Tamaunachale	Santiago Centro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,808,535	\$2,042,561	\$6,808,535	\$2,042,561	\$2,042,561	\$2,042,561	30.00	50	Metros lineales	575	100.00	2.00	Financiera / Física / Registro LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652118	Construcción De Drenaje En Calle Julián Carbillo Entre Avario Obregon Y S De Febrero - 51143	51143	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	\$218,871	100.00	50	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652120	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Ramirez - 59200	59200	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Conteras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA S L P	Urbanización	En Ejecución	2016	\$323,889	\$323,889	\$323,889	\$323,889	\$323,889	\$323,889	100.00	50	Otros	20	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro			
SLP16160200652121	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Frisca En La Escuela Primaria Plan De Ayala En La Localidad De Palmir Segundo - 39388	39388	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Palmir Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA S L P	Educación	En Ejecución	2016	\$435,580	\$435,580	\$435,580	\$364,616	\$364,616	\$364,616	83.71	50	Otros	100	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro			
SLP16160200652122	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Las Flores - 59220	59220	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Paso Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA S L P	Urbanización	En Ejecución	2016	\$346,110	\$346,110	\$346,110	\$346,110	\$346,110	\$346,110	100.00	50	Otros	19	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652125	La Trinidad Ahualulco Del Sonido 13 Rehabilitación De Camino De La Localidad La Trinidad - 60647	60647	San Luis Potosí	Ahualulco	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016												Otros	128	100.00		Financiera / Física / Registro SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200652143	Mejoramiento De Camino De Acceso A La Comunidad - 37424	37424	San Luis Potosí	Tamasopo	Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016												Otros	241	100.00		Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200652144	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable El Chano - 31534	31534	San Luis Potosí	Tamasopo	El Chino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016												Metros lineales	754	100.00		Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200652145	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Santos Degollado - 69964	69964	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	San Ciró de Acosta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,820	\$41,820	\$41,820	\$41,820	\$41,820	\$41,820	\$41,820	100.00	50	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200652146	Construcción De Drenaje Sanitario Cruz Subterráneo De Vía Férrea Localizado En El Kilómetro Lb 8 Mas 000 - 55888	55888	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SALINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,049,628	\$1,049,628	99.40	50	Metros lineales	585	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MONTO CAPTURADO POR \$4,224,000.00 NO CORRESPONDE AL MONTO AUTORIZADO Y CONTRATADO \$1,056,000.00 - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652147	Construcción De Muro De Contención - 48372	48372	San Luis Potosí	San Martín Chahucuauala	El Higoito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$122,419	\$122,419	\$122,419	\$122,419	\$122,419	\$122,419	100.00	50	Otros	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad			
SLP16160200652148	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Cebadilla - 45729	45729	San Luis Potosí	San Martín Chahucuauala	Cebadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	50	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Información veraz y calidad - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652165	Ampliación De Techaro En Áreas De Impartición De Educación Frisca En Jardín De Niños Juan Escobedo - 57709	57709	San Luis Potosí	Cocacatán	Tazaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$146,105	\$146,105	\$146,105	\$146,105	\$149,494	\$149,494	90.00	50	Otros	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200652168	Construcción De Camino Rural - 55093	55093	San Luis Potosí	Cocacatán	Tepoztapan Primera Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$457,230	\$457,230	\$457,230	\$457,230	\$411,507	\$411,507	90.00	50	Otros	680	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200654515	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51755	51755	San Luis Potosí	Guadalcázar	Puerta de Jesús María (La Rosta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016												Metros lineales	171	100.00		Financiera / Física / Registro SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200654517	Construcción De Drenaje En Calle Matamoros Entre Suspiro El Iturbide - 51112	51112	San Luis Potosí	Villa de la Paz	Villa de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$189,157	\$189,157	\$189,157	\$189,157	\$189,157	\$189,157	\$189,157	100.00	50	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654520	Ampliación De Red Eléctrica Y Red De Distribución En La Localidad De El Freno - 53432	53432	San Luis Potosí	Rioverde	El Freno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$922,837	\$922,837	\$922,837	\$276,851	\$276,851	\$276,851	30.00	50	Otros	12	100.00	5.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200654521	Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado En Calle Hidalgo Cabecera Municipal - 68648	68648	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$266,177	\$266,177	\$266,177	\$266,177	\$265,029	\$265,029	99.57	50	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			
SLP16160200654522	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada Los Rangos - 59212	59212	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Conteras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUIC DE CARMONA S L P	Urbanización	En Ejecución	2016	\$369,800	\$295,840	\$295,840	\$295,840	\$88,752	\$88,752	24.00	50	Otros	15	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones					
								Programa	Fondo Convenio - Específico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Población	Ingreso Anual		Saldo				
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución																		Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160200654523	Rehabilitación De Camino Principal Con Riego De Sello En La Localidad De Fracción Ojo De Pinto - 69107	69107	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Fracción Ojo de Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA S L P	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,102,418	\$1,102,418	\$1,102,418	\$1,102,418	\$882,937	\$882,937	80.09	\$0	Metros lineales	400	100.00	95.00		Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654524	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Primero De Mayo Y Camino Real - 59735	59735	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Palmar Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA S L P	Urbanización	En Ejecución	2016		\$345,533	\$276,419	\$276,419	\$276,419	\$82,928	\$82,928	24.00	\$0	Otros	15	100.00	90.00		Financiera / Física. / Registro: EN EL NIVEL FINANCIERO SOLO SE REPORTA EL MONTO QUE ESTA PRESUPUESTADO DE ESE FONDO. PARA DICHA OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654526	Rehabilitación De Dispensario Médico En La Localidad De Puhuitze - 72068	72068	San Luis Potosí	Aquismón	Puhuitze	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016																	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200654540	Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Curva - 46422	46422	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$187,688	\$187,688	\$187,688	\$187,688	\$187,688	\$187,688	100.00	\$0	Metros lineales	4,096	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.		
SLP16160200654541	Construcción De Pavimentación De Calle Piv Hemo Nacional Tamasopo - 44608	44608	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$105,067	\$105,067	\$105,067	\$105,067	\$105,067	\$105,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,096	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.		
SLP16160200654542	Ampliación De Centro De Salud En Campamento Alfa - 44553	44553	San Luis Potosí	Tamasopo	Campamento Alfa (Los Cuates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Salud	En Ejecución	2016		\$43,745	\$34,996	\$34,996	\$34,996	\$34,996	\$34,996	80.00	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.		
SLP16160200654543	Construcción De Pavimentación De Calle De Acceso Al Pozo Santa Rosalía - 35409	35409	San Luis Potosí	Tamasopo	Santa Rosalía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$123,541	\$123,541	\$123,541	\$123,541	\$123,541	\$123,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.		
SLP16160200654544	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1a Etapa - 62666	62666	San Luis Potosí	Ebano	Pujal Coy	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,784,415	\$7,784,415	\$3,188,260	\$7,784,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,344	0.00	0.00		Financiera - Se hizo una reducción de monto. Otro número INDAPI - SO-PP-16 / Física. / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200654546	Construcción De Camino De Acceso - 51248	51248	San Luis Potosí	San Martín Chalkhuauata	Coarimco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: Información veraz y calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654547	Rehabilitación De Camino Rural En Suchayo - La Joya - 53570	53570	San Luis Potosí	Xilitla	Suchayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$13,997	\$13,997	\$13,997	\$13,997	\$13,997	\$13,997	100.00	\$0	Otros	518	100.00	50.00		Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.		
SLP16160200654551	Construcción De Calle Principal En La Localidad De La Purísima - 44858	44858	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,039,216	\$1,039,216	\$1,039,216	\$888,135	\$888,135	\$888,135	85.46	\$0	Metros Cuadrados	628	100.00	85.00		Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654552	Construcción De Bodega Perimetral A Escuela Telesecundaria Skito García Pacheco - 75074	75074	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Guayo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Educación	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$18,700	\$18,700	\$18,700	37.40	\$0	Otros	196	100.00	37.00		Financiera: Ninguna / Física: Unidad de medida. Obra / Registro: Información real y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654553	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Jose María - 68942	68942	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING JUAN JOSE HERDANDEZ DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$32,571	\$32,571	\$32,571	\$32,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00		Financiera / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACION VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654554	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Francisco Madero Cab Municipal - 66016	66016	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$58,712	\$58,712	\$58,712	\$58,712	\$58,712	\$58,712	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% SEGUN MONTO ESTABLECIDO EN CONTRATO / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACION VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654555	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Amado Nervo - 61818	61818	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE MENDOZA AVILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	\$36,896	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA LA 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACION VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654556	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Luis 2da Etapa - 61743	61743	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA OCE SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$159,672	\$159,672	\$159,672	\$159,672	\$159,672	\$159,672	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00		Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA LA 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACION VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200654557	Construcción De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Dhokob - 60082	60082	San Luis Potosí	Tarlajás	Dhokob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016																	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200654558	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Tiyou Municipio De Tarlajás San Luis Potosí - 29997	29997	San Luis Potosí	Tarlajás	El Tiyou	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016																	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200654559	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso En La Localidad De Barrio Tocoyohom - 59739	59739	San Luis Potosí	Tarlajás	Barrio Tocoyohom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016																	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200654571	Rehabilitación De Camino Rural En San Antonio Huizquilco - El Piro - La Palma - 53697	53697	San Luis Potosí	Xilitla	San Antonio Huizquilco (Barrio Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$27,994	\$27,994	\$27,994	\$13,997	\$13,997	\$13,997	50.00	\$0	Otros	808	100.00	50.00		Financiera / Física. / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.		
SLP1616020065896	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Quinta Privada De Avenida Cruc - 60019	60019	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Crucos y Carmona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA S L P	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,355	\$80,284	\$80,284	\$80,284	\$78,821	\$78,821	78.54	\$0	Otros	25	100.00	85.00		Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP1616020065898	Rehabilitación De Calle En Privada Bocaranga Cabecera Municipal - 68684	68684	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP1616020065899	Ampliación De Línea De Conducción De Drenaje Sanitario En Prolongación 18 De Marzo - 68506	68506	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,656	\$7,656	\$7,656	\$7,656	\$7,656	\$7,656	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00		Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP1616020065900	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Lateral Del Arroyo Rayón Entre Madero Y Mina (Aglo 0195) En La Cabecera Municipal - 58418	58418	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$349,526	\$348,219	\$348,219	\$348,219	\$348,219	\$348,219	99.63	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00		Financiera: OBRA CONCLUIDA, SOLO RESTA PAGAR \$ AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
SLP1616020065902	Ahualulco Del Sondo 13 Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Privada Benito Juárez - 60493	60493	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Sondo 13	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Urbanización	En Ejecución	2016																	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP1616020065920	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51521	51521	San Luis Potosí	Guadalcázar	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016																	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Ingreso Anual	Avance Acum
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160200656921	Construcción De Pavimentación De Calle Principal - 45665	45665	San Luis Potosí	Tamasopo	El Huizachal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$162,797	\$162,797	\$162,797	\$162,797	\$162,797	\$162,797	100.00	50	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN PRESENTADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD.
SLP16160200656923	Interconexión De Tanque Elevado No 2 Existente Y Tanque Elevado El Porvenir Existente Con Tuberia PVC Hidraulica En 4 Pulgadas Y Una Longitud - 69966	69966	San Luis Potosí	Tamulín	Nuevo Tamulín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMULIN SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$132,616	\$132,616	\$132,616	\$132,616	\$132,616	\$132,616	100.00	50	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200656932	Construcción De Un Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad De El Ojox - 59395	59395	San Luis Potosí	Tanlajás	Ojox	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI	Asistencia Social	En Ejecución	2016								0.00		Otros	401	100.00		Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200656934	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Violetas Col Villa De Las Flores Azules - 66941	66941	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$85,440	\$85,440	\$85,440	\$85,440	\$85,440	\$85,440	100.00	50	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE AL PAGADA 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200656946	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51799	51799	San Luis Potosí	Guadalcázar	Domingo Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	80	100.00		Financiera / Física / Registro:
SLP16160200656947	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 53771	53771	San Luis Potosí	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$187,491	\$187,491	\$187,491	\$110,847	\$110,847	\$110,847	59.12	50	Lote		100.00	41.96	Financiera / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659414	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51787	51787	San Luis Potosí	Guadalcázar	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	802	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659416	Modernización Y Ampliación Del Camino El Puente Ejido Guayabos San Nicolás Tampone Puerta Del Salto Pedregoso Yanacut Labor De Zapata Tramo - 33094	33094	San Luis Potosí	Santa Catarina	Tanlacut (Labor Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,638,374	\$1,638,374	\$1,638,374	\$491,512	\$491,512	\$491,512	30.00	50	Metros lineales	922	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: información veraz
SLP16160200659419	Rehabilitación De Calle Hidalgo En Cabecera Municipal - 68607	68607	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	\$52,374	100.00	50	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659421	Ahualulco Del Sondo 13 Rehabilitación De Tanque De Deposito De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 40424	40424	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Sondo 13	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	4,952	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659423	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tampaxal - 72258	72258	San Luis Potosí	Aguismón	Tampaxal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	908	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659442	Construcción De Rampas De Concreto - 51373	51373	San Luis Potosí	San Martín Chahuicuautla	Atempa Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659443	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 49844	49844	San Luis Potosí	San Martín Chahuicuautla	Barranquillas (Trepentista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	50	Metros Cuadrados	387	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Información veraz y calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659444	Construcción De Calle Francisco I Madero En La Localidad De Escuatita - 46289	46289	San Luis Potosí	San Martín Chahuicuautla	Escuatita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$405,511	\$405,511	\$405,511	\$405,511	\$405,511	\$405,511	100.00	50	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	Financiera: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO / Física: / Registro: Información veraz y calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659446	Modernización Y Pavimentación E.C.(Tanlajás-Tanlaján De Escobedo)Ojox-Tres Cruces Tramo: Del Km 0.900 Al Km 4.155 Subtramo A Modernizar Del 10001	30053	San Luis Potosí	Tanlajás	Ojox	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	401	100.00		Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES VERAZ Y CONFIABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659447	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Jaemin Cal Villa De Las Flores Azules - 66768	66768	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,072	\$154,072	\$154,072	\$154,072	\$154,072	\$154,072	100.00	50	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659448	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Privada Centauro Cab Municipal - 65837	65837	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$24,379	\$24,379	\$24,379	\$24,379	\$24,379	\$24,379	100.00	50	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% SEGÚN MONTO ESTIPULADO EN CONTRATO / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659449	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle El Rosario Cabecera Municipal - 65776	65776	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$21,860	\$21,860	\$21,860	\$21,860	\$21,860	\$21,860	100.00	50	Metros lineales	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659450	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Calles Amado Nervo Y Cristo Rey Cabecera Municipal Venado Slp - 61292	61292	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES DEL CENTRO MHC SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$176,103	\$176,103	\$176,103	\$176,103	\$126,499	\$126,499	71.83	50	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% SEGÚN MONTO ESTIPULADO EN CONTRATO / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659451	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Amado Nervo - 61879	61879	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES DEL CENTRO MHC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$73,327	\$73,327	\$73,327	\$73,327	\$73,327	\$73,327	100.00	50	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE PAGADA AL 100% SEGÚN MONTO ESTIPULADO EN CONTRATO / Física: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: INFORMACIÓN VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659454	Rehabilitación De Camino Rural En Apetzco Cerro Querado - 53593	53593	San Luis Potosí	Xilitla	Barrio de Cristo Rey (Apetzco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$27,994	\$27,994	\$27,994	\$13,997	\$13,997	\$13,997	50.00	50	Otros	771	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200659455	Pavimentación De Calle Principal - La Cueva - 52036	52036	San Luis Potosí	Xilitla	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	50	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200659461	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Coarizati - 44848	44848	San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Coarizati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$544,771	\$544,771	\$544,771	\$506,187	\$506,187	\$506,187	92.92	50	Otros	181	100.00	93.00	Financiera: Ninguna / Física: Unidad de medida. Poste / Registro: Información real y de calidad. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200659463	Const. De Muro De Cont. - Itzacapa - 39087	39087	San Luis Potosí	Xilitla	Itzacapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	100.00	50	Otros	1,272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200659464	Construcción De Comedor Comunitario - San Antonio Hutziquillo - 52115	52115	San Luis Potosí	Xilitla	San Antonio Hutziquillo (Barrio Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$210,583	\$210,583	\$210,583	\$210,583	\$210,583	\$210,583	100.00	50	Otros	808	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.
SLP16160200661800	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Avenida Daman Carmona - 59196	59196	San Luis Potosí	Mexquic de Carmona	Cruces y Carmona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA S LP	Urbanización	En Ejecución	2016		\$130,925	\$104,740	\$104,740	\$104,740	\$100,028	\$100,028	76.40	50	Otros	25	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso									Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado			Ejercido	Pagado	% Avance		Población
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160200641804	Ampliación De Red de Distribución Eléctrica En Calle Independencia - 59231	59231	San Luis Potosí	Mexquique de Carmona	Paso Blanco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CABRMONA S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,476,644	\$1,476,644	\$1,476,644	\$1,476,644	\$1,476,644	\$1,476,644	100.00	\$0	Otros	25	100.00	95.00	Financiera / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641825	Construcción De Adductor Peatonal De La A Invo. - 34484	34484	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$201,701	\$201,701	\$201,701	89.65	\$0	Otros	4,096	100.00	89.65	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO BAJO PRETISTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641829	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Salinas De Gortari - 52473	52473	San Luis Potosí	San Cro de Acosta	San Cro de Acosta	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRO DE ACOSTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17,305	\$17,305	\$17,305	\$17,305	\$17,305	\$17,305	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641831	Rehabilitación De Techo Firme En La Localidad De La Cebadilla - 46048	46048	San Luis Potosí	San Martín Chalhchicuautla	Cebadilla	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641832	Construcción De Muro De Contención - 48091	48091	San Luis Potosí	San Martín Chalhchicuautla	Las Amaymas	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$110,160	\$110,160	\$110,160	\$4.00	\$0	Otros	151	100.00	50.00	Financiera / Física. / Registro Información veraz y calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641833	Revestimiento De Camino En La Localidad De Llano Grande - 46368	46368	San Luis Potosí	San Martín Chalhchicuautla	Llano Grande	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$258,392	\$258,392	\$258,392	\$258,392	\$258,392	\$258,392	100.00	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro INFORMACION VERAZ Y CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641834	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera A Santa Rita - Tramo De Calle Santa María A Calle El Rosario - 60983	60983	San Luis Potosí	Venado	Venado	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$131,103	\$131,103	\$131,103	\$131,103	\$131,103	\$131,103	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro INFORMACION VERAZ Y CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641836	Rehabilitación De Aula Del Centro Comunitario De Aprendizaje En La Comunidad De Palo Blanco Del Municipio De Villa De Guadalupe - 24096	24096	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Palo Blanco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$26,202	\$26,202	\$26,202	\$26,202	\$26,202	\$26,202	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641837	Rehabilitación De Aula Del Centro Comunitario De Aprendizaje En La Comunidad De Santa Isabel Del Municipio De Villa De Guadalupe S.L.P. - 24165	24165	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Santa Isabel (El Pozo)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Otros	0	100.00		Financiera / Física. / Registro INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200641841	Rehabilitación De Camino Rural En La Cochita - 53745	53745	San Luis Potosí	Xilitla	La Cochita	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$136,476	\$136,476	\$136,476	\$136,476	\$136,476	\$136,476	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro Por medio del presente sistema hago constar, bajo protesta de decir verdad, que los datos proporcionados son verdaderos.	
SLP16160200641844	Construcción De Camino Rural - 54790	54790	San Luis Potosí	Cocacatán	Tazaquil	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$457,230	\$457,230	\$457,230	\$457,230	\$434,369	\$434,369	95.00	\$0	Otros	1,110	100.00	95.00	Financiera / Física. / Registro EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PRETISTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644477	Evaluación De Control Y Confianza Nuevo Ingreso	1-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,001,990	\$5,001,990	\$5,001,990	\$5,001,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro SE COMPROMETE MEDIANTE UN CONVENIO ENTRE INSTANCIAS, NO ES DE OBRA COMO TAL POR ESO NO SE AGREGA EL CONCEPTO DE CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA, EN CUANTO A FOTOCOPIAS POR NORMALIDAD NO SE PERMITEN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644525	Evaluación De Control De Confianza, A Elementos En Activo	2-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,376,741	\$4,376,741	\$4,376,741	\$4,376,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera / Física. Se están llevando a cabo las evaluaciones de control de confianza a elementos en activo. / Registro El municipio de san luis potosi, manifiesta bajo protesta a decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644428	Formación Inicial (Aspirantes)	3-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro El municipio de san luis potosi, bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644654	Formación Inicial (Elementos En Activo)	4-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro el municipio manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información es veraz y de calidad - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200644675	Técnicas De La Función Policial	5-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro Se termino con el curso de técnicas de la función policial. / Física. Se termino de impartir el curso de técnicas de la función policial. / Registro El municipio de san luis potosi, bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644691	Evaluación De Habilidades, Destrezas, Y Conocimientos Para Policías Municipales.	7-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. Se terminaron de realizar las evaluaciones de habilidades y destrezas. / Registro El municipio de san luis potosi bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de la calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644703	Evaluación Del Desempeño	8-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera. Se adquirió diverso material de papetería para realización de evaluaciones de desempeño. / Física. Se adquirieron diversos materiales de papetería, hojas, etc. para realización de exámenes. / Registro El municipio de san luis potosi, bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644714	Curso De Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs)	9-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2016	\$638,448	\$638,448	\$638,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro El municipio de san luis potosi, bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de la calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644736	Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla)	10-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera. Se realizó adquisición de kit de operación primer respondiente patrulla. 180 / Física. Se adquirieron los kits de operación primer respondiente. / Registro El municipio de san luis potosi, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644751	Kit De Operación De Primer Respondiente (Pie Tierra)	11-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera. Se adquirió el kit de operación primer respondiente pie tierra. / Registro El municipio de san luis potosi manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644757	Camara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente.	12-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera. Se realizó compra de cámaras fotográficas para operación de primer respondiente. / Física. Se adquirieron cámaras fotográficas como parte de equipo para operación de primer respondiente. / Registro El municipio de san luis potosi manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644763	Material Para Procesamiento De Indicio O Elementos Materiales Probatorios Y Eq. Protec. Personal	14-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,290	\$997,290	\$997,290	99.73	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera. Se adquirió diverso material para operación primer respondiente. frascos, bolos etc. / Física. / Registro El municipio de san luis potosi, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200644769	Otros Proyectos	0-2016	San Luis Potosí	San Luis Potosí	San Luis Potosí	Urbano	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,926,262	\$4,926,262	\$4,926,262	\$4,926,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera. Aun no se ha realizado nada en este programa. / Física. Aun no se ha adquirido nada en este programa. / Registro El municipio de san luis potosi, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información es veraz y de calidad. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665053	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	AD F 5460/2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2016	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	\$35,380	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro TERMINAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE / Física. TERMINAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Invlance Anua	ance Anua	
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP16160200645067	Equipo Médico Y De Laboratorio	AD F.5633/2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2016	\$6,374	\$6,374	\$6,374	\$6,374	\$6,374	\$6,374	\$6,374	\$6,374	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665232	Rehabilitación De Jardín En La Comunidad De San Isidro	2016-1145	San Luis Potosí	Cedral	San Isidro	Rural	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$369,386	\$369,386	\$369,386	\$369,386	\$369,386	\$369,386	\$369,386	\$369,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665243	Rehabilitación De Relleno Sanitario	2016-1151	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Hectárea	18,485	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665262	Programa De Estímulos A La Educación	2016-1090	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$529,765	\$529,765	\$176,588	\$176,588	\$176,588	\$176,588	\$176,588	\$176,588	33.33	\$0	Otros	282	0.00	33.33	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665277	Programa De Eventos Culturales En El Municipio De Cedral	2016-1137	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	18,485	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665635	Conservación Y Equipamiento Del Museo Laberinto De Las Ciencias Y Las Artes	SC1616	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$635,220	\$635,220	\$635,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665648	Conservación Y Equipamiento Del Centro De Las Artes De San Luis Potosí. Centenario. 2016	SC1716	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$864,780	\$864,780	\$864,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200665656	Conservación Y Equipamiento Del Instituto Potosino De Bellas Artes. 2016	SC1816	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200665747	Construcción De Techoado 1er Etapa De Auditorio Multifuncional En Centro De Desarrollo Integral	2016-1147	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$715,748	\$715,748	\$214,724	\$214,724	\$214,724	\$214,724	\$214,724	\$214,724	30.00	\$0	Metros Cuadrados	18,485	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665878	Desmontaje De Cubierta Sin Estructura Para Arco Techo En Unidad Deportiva	2016-1139	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2016	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	100.00	\$0	Otros	18,485	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200665911	Adquisición De Terreno	2016-1149	San Luis Potosí	Cedral	Cedral	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$287,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18,485	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200666029	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Las Golondrinas En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2590597	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Cañas	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$678,472	\$671,009	\$671,009	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666063	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo Costilla En La Localidad De Ignacio Allende En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2590372	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Ignacio Allende	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,335,114	\$2,398,427	\$2,398,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666075	Pavimentación De Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Las Golondrinas En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2590000	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Las Golondrinas	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$876,360	\$866,720	\$866,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666090	Rehabilitación A Base De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo De La Cabecera Municipal En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2589876	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	San Nicolás Tolentino	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,334,703	\$2,309,021	\$2,309,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	659	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666106	Trabajos De Conservación En El Camino San Nicolás - Cañas Km 9 000 Al Km 14 225 En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2589609	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Cañas	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,996,444	\$4,941,483	\$4,941,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,438	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666114	Pavimentación De Calle 5 De Mayo En La Localidad De Negales De Santa Cruz En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2590221	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Los Nogales (Nogales de Santa Cruz)	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$723,703	\$715,743	\$715,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666125	Pavimentación De Calle Hidalgo En La Localidad De Los Moreno En El Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2590097	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Morenos	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$812,575	\$803,813	\$803,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666129	Pavimentación De Calle Ignacio Allende En La Localidad De La Laguna De Santo Domingo Municipio De San Nicolás Tolentino S.L.P.	2589938	San Luis Potosí	San Nicolás Tolentino	Laguna de Santo Domingo	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,242,452	\$1,228,785	\$1,228,785	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666183	Construcción De Segundo Etapa De Techoado Para Patio Cívico De La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, Colonia Emiliano Zapata, Delegación La Pila, San Luis Potosí (746dv3468K)	163001	San Luis Potosí	San Luis Potosí	La Pila	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEFE	Educación	En Ejecución	2016	\$395,600	\$395,600	\$395,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666863	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Manzanas V Y VI En El Fraccionamiento San Isidro	2016	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$834,000	\$834,000	\$824,826	\$810,418	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666866	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Las Manzanas V Y VI En El Fraccionamiento San Isidro	2016	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,291,000	\$1,291,000	\$1,276,799	\$1,254,742	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	450	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200666869	Pavimentación De La Calle Mezquite Del Fraccionamiento Los Maquyes, Entre Las Calles Palma China Y Bugambillas, En El Municipio De Ahualulco, San Luis Potosí	0212	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Sonido 13	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AHUALULCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,977,954	\$1,977,954	\$1,977,954	\$1,977,954	\$593,386	\$593,386	\$593,386	\$593,386	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200666880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reyes Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Misa En La Cabecera Municipal De Rayón, S.L.P.	10-824023989-E2-2016	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,254	\$444,976	\$444,976	\$444,976	\$444,976	\$444,976	\$444,976	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,928	0.00	5.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200666931	Construcción De La Casa De Cultura Julian Carrillo De Ahualulco Del Sonido 13, Segunda Etapa	0351	San Luis Potosí	Ahualulco	Ahualulco del Sonido 13	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,977,988	\$1,977,988	\$1,977,988	\$1,977,988	\$593,396	\$593,396	\$593,396	\$593,396	30.00	\$0	Otros	4,492	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anua ance Acum		
SLP00150100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabecera Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP16160200670787	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Lorenzo Aterido Chavama En El Municipio De Tancanhuitz, S.L.P.	2014-2764	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Tancanhuitz	Urbano	Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de tancanhuitz	Educación	En Ejecución	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200670788	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Alfonso Alvarez Y Sacramento, Col. Concepcion	768	San Luis Potosí	Matehuala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MATEHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$119,181	\$119,181	\$119,181	\$119,181	\$119,181	\$119,181	\$119,181	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200670844	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Redención Indígena En La Localidad De Las Armas En El Mpio De Tancanhuitz	2014-737	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Las Armas	Rural	Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de tancanhuitz	Educación	En Ejecución	2016	\$275,896	\$275,896	\$275,896	\$275,896	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200670918	Restauración Y Rehabilitación De Área Recreativa En Rinconada San Pedro	2014-677	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,380,358	\$1,380,358	\$1,380,358	\$1,380,358	\$1,380,358	\$1,104,286	\$1,104,286	80.00	\$0	Metros	1,500	0.00	80.00	Financiera / Física: se rehabilita un parque / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200670952	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Lateral De Carretera Rionverde (Calle Girasol Norte) Triunfo De Calle Cristóbal Oriente A Circuito Poniente, En La Unidad Ponceano Arriaza	2014-2240	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,694,383	\$6,694,383	\$6,694,383	\$6,694,383	\$6,694,383	\$2,008,315	\$2,008,315	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	30.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN ES VERDICA Y DE BUENA CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200671670	Construcción De Cercado Perimetral En Parque La Laguna, Villa De Arista, S.L.P., Primera Etapa	2016-99	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$580,736	\$583,178	\$583,178	\$583,178	\$553,926	\$553,601	\$553,601	94.93	\$0	Metros lineales	7,575	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200671716	Rehabilitación De Relleno Sanitario	2014-96	San Luis Potosí	Villa de Arista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Lote	7,575	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP16160200671738	Rehabilitación De Alberca En Parque La Laguna	2014-102	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,244	\$66,009	\$66,009	\$45,244	\$45,244	\$45,244	\$45,244	68.54	\$0	Metros Cuadrados	7,575	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200671748	Construcción De Servicios Sanitarios En La Unidad Deportiva De Villa De Arista	2014-116	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,917	\$22,917	\$22,917	\$22,917	\$22,917	\$22,917	\$22,917	100.00	\$0	Lote	7,575	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200671756	Construcción De Asta Bandera En Plaza Cívica De Escuela Primaria Emiliano Zapata	2014-671	San Luis Potosí	Villa de Arista	Villa de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA	Educación	En Ejecución	2016	\$11,074	\$11,074	\$11,074	\$11,074	\$11,074	\$11,074	\$11,074	100.00	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200672199	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Curso Comunitario De La Comunidad De El Mulero Cct 24kr2345x-3990		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$387,600	\$387,600	\$383,336	\$383,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200672391	Construcción De Aula 3 Entre Ejes En El Emsad De La Comunidad De Charco Del Lobo Cct 24emo0025q-3987		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$570,000	\$570,000	\$563,730	\$559,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200672585	Pavimentación Calle Plaza De La Constitución Lado Oriente, Barrio De Thaxcala-3989		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,265,113	\$2,265,113	\$2,164,021	\$2,162,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200672810	Introducción De Drenaje Sanitario En La Comunidad San Francisco De La Dicha-3985		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,941,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200672816	Construcción De Tejado Cuenca En Cascha De Usos Múltiples De La Localidad De El Quital, Municipio De Guadalupe, S.L.P.-3945		San Luis Potosí	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$890,000	\$890,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200673262	Introducción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Luz 1a Etapa-3988		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,941,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200674880	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Xochimilco 2a Etapa, Cabecera Municipal De Tancanhuitz-5609	2014-2678	San Luis Potosí	Tancanhuitz	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,222,434	\$2,222,434	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200675091	Pavimentación Calle Plaza De La Constitución Lado Poniente, Barrio De Thaxcala-3984		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,111,067	\$2,111,067	\$2,111,067	\$2,111,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200675122	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez En La Localidad De El Charco Del Lobo Cct 34dr02240-3986		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$563,400	\$563,400	\$557,203	\$554,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200675135	Construcción De Tejado Cuenca En Escuela Primaria Miguel Barragán En La Localidad De Puerto De Cuervillas-3946		San Luis Potosí	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$910,000	\$910,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200675246	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Heroes Potosinos, Entre Calle 20 De Noviembre Y Francisco I. Madero Localidad Pihuihan Municipio De Lagunillas, Sln-3968		San Luis Potosí	Lagunillas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$296,675	\$296,675	\$296,675	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200675423	Construcción De Cascha De Usos Múltiples En El Emsad De La Comunidad De Charco Del Lobo Cct 24emo0025q-3991		San Luis Potosí	Moctezuma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$479,000	\$479,000	\$473,731	\$470,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200676614	Kit De Operación Del Primer Respondiente (Pluma)	3.1	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro	
SLP16160200676639	Kit De Operación De Primer Respondiente(Pie A Tierra)	3.2	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal			4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro	
SLP16160200676691	Conservación De Relleno Sanitario	2014-1000	San Luis Potosí	El Naranjo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$342,389	\$342,389	\$342,389	\$342,389	\$342,389	\$342,389	57.06	\$0	Metros cúbicos	20,495	0.00	66.00	Financiera / Física. / Registro: EL RECURSO TOTAL DESTINADO PARA ESTA OBRAS SE COMPLETA CON UN CONTRATO COMPLEMENTARIO POR LA CANTIDAD \$368,015.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200676779	Cámara Fotográfica De Operación De Primer Respondiente	3.3	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1702

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Ingreso Anual	Costo Anual
SLP0010100492925	Construcción De Emisor Para Planta De Tratamiento En Cabeza Municipal	-	San Luis Potosí	Ciudad del Maíz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160200674822	Construcción De Una Banda Perimetral En J.N. Rafael Nieto, Col. Los Molinos	2016-228	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Educación	En Ejecución	2016	\$345,570	\$345,570	\$345,570	\$345,570	\$172,780	\$172,780	\$0	\$0.00	\$0	Metros	115	0.00	80.00	Financiera / Física. / Registro: INFORMACION VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674825	Programa Municipal De Estímulos A La Educación Primer Trimestre	2016-747	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$130,450	\$130,450	\$130,450	\$130,450	\$130,450	\$130,450	\$130,450	100.00	\$0	Otros	211	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674861	Programa Municipal De Estímulos A La Educación 2do, 3er Y 4to Trimestre	2016-1665	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$391,350	\$391,350	\$391,350	\$391,350	\$391,350	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: INFORMACION VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674890	Vestuarios Y Uniformes (Camisola)	4.1	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	USO: Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$985,600	\$985,600	\$985,600	\$985,600	\$985,600	\$985,600	\$985,600	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674914	Convenio Para Seguro Popular	2016-2076	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro: INFORMACION VERDICA Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674915	Vestuarios Y Uniformes (Pantalón)	4.2	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	USO: Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$915,200	\$915,200	\$915,200	\$915,200	\$915,200	\$915,200	\$915,200	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674936	Vestuario Y Uniformes (Botas)	4.3	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	USO: Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200674970	Vestuarios Y Uniformes (Chamarras)	4.4	San Luis Potosí	Soledad de Graciano Sánchez	Cobertura municipal	Convenios	USO: Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	Seguridad	En Ejecución	2016	\$792,500	\$792,500	\$792,500	\$792,500	\$792,500	\$792,500	\$792,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678004	Rehabilitación De Relleño Sanitario Municipal	2016-1025	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.	Salud	En Ejecución	2016	\$248,178	\$248,178	\$248,178	\$248,178	\$248,178	\$248,178	\$248,178	100.00	\$0	Hectárea	5,928	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678017	Rehabilitación De Caminos Rurales	2016-1026	San Luis Potosí	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$289,119	\$289,119	\$289,119	\$289,119	\$289,119	\$289,119	\$289,119	100.00	\$0	Kilómetro	5,928	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678026	Apoyo Por Desastre Natural (Incendios)	2016-1024	San Luis Potosí	Rayón	San Felipe de Jesús Gametes	Rural	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$77,002	\$77,002	\$77,002	\$77,002	\$77,002	\$77,002	\$77,002	100.00	\$0	Vivienda	213	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA SE APOYARON A 53 FAMILIAS / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678034	Apoyo Por Desastre Natural (Incendios)	2016-1023	San Luis Potosí	Rayón	Vallecitos	Rural	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$64,012	\$64,012	\$64,012	\$64,012	\$64,012	\$64,012	\$64,012	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA SE APOYARON 9 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678648	Rehabilitación De Bomba De Agua Potable	2016-633	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	El Relampago	Rural	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ADOSTA, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Piezas	77	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678746	Construcción De Cubierta (Caja De Tierra) En Reflejo Sanitario	2016-641	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	San Ciró de Acosta	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$324,328	\$324,328	\$226,310	\$324,328	\$226,310	\$226,310	\$226,310	69.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678791	Programas De Productividad Rural	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5258 Programa de Productividad Rural			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$108,700,000	\$108,700,000	\$103,851,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTADOS SON VERIDICOS / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678801	Suministro Y Colocación De Luminarias	2016-686	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	San Ciró de Acosta	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	\$91,000	100.00	\$0	Lote	7,026	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP16160200678822	Construcción De Bordos Con Fines De Aliviadero	2016-777	San Luis Potosí	San Ciró de Acosta	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CIRÓ DE ACOSTA, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	29.00	Financiera / Física. / Registro: https://www.sanrocoacosta-sp.gov.mx/images/obras1.pdf - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678839	Programa De Apoyo A Pequeños Productores	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$15,800,000	\$15,800,000	\$15,800,000	\$2,751,692	\$2,751,692	\$207,223	\$207,223	1.31	\$0	Otros	0	0.00	1.31	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTADOS SON VERIDICOS / Física. / Registro: NO SE PUDO CARGAR LAS FOTOS QUE ERAN SUPERIORES A 100KB - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200678876	Sanidad Inocuidad E Inspección De La Molienda	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,600,000	\$65,600,000	\$63,254,800	\$57,651,400	\$57,651,400	\$45,077,240	\$45,077,240	68.72	\$0	Otros	0	0.00	68.72	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTADOS SON VERIDICOS / Física. / Registro: NO SE PUDO CARGAR LAS FOTOS QUE ERAN SUPERIORES A 100KB - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200679059	Programas Rehabilitación Modernización Tercerización Y Equipos Unidades Y Distritos De Regio	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagícola			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,424,914	\$49,424,914	\$29,447,490	\$6,458,114	\$6,458,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTADOS SON VERIDICOS / Física. / Registro: NO SE PUDO CARGAR LAS FOTOS QUE ERAN SUPERIORES A 100KB - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200679080	Programa De Desarrollo Organizacional De Los Consejos De La Cuenca	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTADOS SON VERIDICOS / Física. / Registro: NO SE PUDO CARGAR LAS FOTOS QUE ERAN SUPERIORES A 100KB - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200679406	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural	-	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,534,368	\$1,534,368	\$607,404	\$607,404	37.96	\$0	Otros	0	0.00	37.96	Financiera: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA QUE LOS DATOS ACENTADOS SON VERIDICOS / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200681231	Adquisición De Radios De Comunicación Para Cuerpo De Seguridad Pública	2016-932	San Luis Potosí	Tampamolón Corona	Tampamolón Corona	Urbano	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	\$75,400	100.00	\$0	Lote	20	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200681366	Construcción De Techaro Cuenca En Cancha De Usos Múltiples	2505954	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Queiltal	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$890,000	\$890,000	\$263,947	\$880,210	\$263,947	\$263,947	\$263,947	29.66	\$0	Metros Cuadrados	868	0.00	10.00	Financiera / Física. / Registro:
SLP16160200681397	Construcción De Techaro Cuenca En Escuela Primaria Miguel Barragan	2506016	San Luis Potosí	Guadalcázar	El Puerto de la Clavellina	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2016	\$910,000	\$890,000	\$263,947	\$880,210	\$263,947	\$263,947	\$263,947	29.66	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	10.00	Financiera / Física. / Registro:
SLP16160200682097	Amortización De Plantas De Tratamiento	05-FAFF/2016	San Luis Potosí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,689,516	\$11,689,516	\$70,875,249	\$70,875,249	\$70,875,249	\$70,875,249	\$70,875,249	46.72	\$0	Otros	0	0.00	46.72	Financiera / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

